

1

जिला कार्यक्रम समन्वयक

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा

क्र.सं. 3 क्र.सं. कि नैगा किगहा प्रखण्ड मदनपुर

शिक्षा के श्रेणी क्रमांक 127 में योजना AER-3 वित्तीय वर्ष 2010-11

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य Roof casting स्तर तक भी पूर्ण

है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रूपए
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/कुल राशि (वैट सहित)	6,57,230.00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/M.B	6,69,197.00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि $₹ 9,56,100.00 \times 92\% - 6,57,230.00$	2,22,382.00
5	कटौतियाँ:- $(₹ 8,79,612.00)$	-
क (i)	कुल वैट की राशि $₹ 6,50,000.00 \times 4\%$	26,000.00
क (ii)	पूर्व में अग्रिम दी गई वैट की राशि (10-11 का)	7230.00
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18770.00
ख	रॉयल्टी % $₹ 6,50,000.00 \times 1.5\%$	9750.00
ग	पर्यवेक्षण शुल्क %	-
घ	अन्य कटौतियाँ	-
ङ	कुल कटौतियाँ	28,520.00
6	शुद्ध भुगतये राशि (4-5)	1,93,862.00 (एक लाख नौ हजार आठ सौ बासठ रुपये मात्र)

दि. 31/3/11 को उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कराया जावे और 31/3/11 तक का ब्याज भी देना है।
आदेशार्थ उपस्थापित

25/3/11

34/3/11

भुगतये राशि ₹ 193862
बैंक का नाम SBI.
घनादेश चेक सं० 423735
तिथि 31-3-11

लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

2

अंतिम किस्त

कार्यक्रम समन्वयक
 दीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा समिति 3000 गणकी नेगा किगहा
 खंड मदनपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक 127 में योजना ACR-3 वित्तीय वर्ष 2010-11
 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण की राशि
 निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का
 आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विवरण	रुपये
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि (net & Royalty राशि)	8,79,612.00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/M.B.	9,46,822.00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	67,210.00
क	कटौतियाँ :-	-
(i)	वैट मद की गणना	-
(a)	कुल वैट की राशि ₹ 37,313.00	-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि ₹ 26,000.00	-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि ₹ 11,313.00	11,313.00
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	-
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि ₹ 13,992.00	-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि (-) ₹ 9750.00	-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि ₹ 4242.00	4242.00
ख	पर्यवेक्षण शुल्क	9328.00
ग	पर्यवेक्षक का नाम रामाधार मेहता	-
घ	कुल कटौतियाँ	24883.00
च	शुद्ध भुगतेय राशि	42327.00 (लेखा शाखा द्वारा सी सी आई एफ 200 गव)

मापी पुस्तिका के अनुसार ₹ 9,46,822.00 (नी भारत विद्यालय द्वारा सी सी आई एफ 200 गव) का सामंजन होना है। पूर्व में SOE के आधार पर ₹ 6,57,230.00 का सामंजन हो चुका है। शेष राशि ₹ 2,89,592.00 का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

आदेशार्थ उपस्थापित 28/8/11

A10.
 27/8/11

भुगतेय राशि ₹ 42,327.00
 बैंक का नाम S.B.I
 घनादेश चेक सं० 000476
 तिथि 29.09.11

लेखा पदाधिकारी
 एवं शिक्षा अभियान
 औरंगाबाद

Schedule XLV—Form No. 134.

दि० ५० प्र०, यथा

BIHAR P. W. D.

construction of AER-3 DIVISION

building in govt SUB-DIVISION

up grade middle school Nega-

bigha under madampur block

MEASUREMENT BOOK.

Raurangabad.

Est = 1956104/2

Schedule XLV - Form No. 134.

construction of ACR+3 DIVISION.

building in government SECTION.

upgrade middle school building Noga

bigha under master plan

MEASUREMENT BOOK

block Aurangabad

[Signature]
25/9/10

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

बिहार. गवर्नमेंट प्रेस, गया ।

Name of work - 1
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1. Site clearance - 6 labour					
@ 10400 = Rs 624.00					
2. construction of 25 mm. diameter bore hole =					
70 x 3.5 = 245 meter					
@ 49.45 = Rs 12115.25					
3. providing 68 cm diameter under dam -					
70 x 2 = 140 cubic meter					
@ 52.75 = Rs 7385.00					

4. providing R.C.C. {1:2:4} in pile -					
70 x 1/4 x 25 x 25 x 3.5 =					
110 x .05 = 19.02 cubic meter					
@ 2875.10 = Rs 54684.40					

5. providing earth work in foundation -					
center line length (10' wall)					
56.50 x 3 + 22.83 + 44.5 +					
25.67 + 3 x 18.83 = 89.00					
Area of trenching -					

Step -
 $1 \times 2' - 0'' \times 8' - 8'' = 88.00 \text{ s.f.t.}$

Ramp -
 $1 \times 18' - 10'' \times 1' - 8'' = 28.54 \text{ s.f.t.}$

Buttress -
 $9 \times 2' - 6'' \times 0' - 10'' = 18.75 \text{ s.f.t.}$

Continuation

111.54 s.f.t.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Grade-beam -					
		70' x 0' - 10"			$\times 0' - 10"$
					= 217.225 f.t
Quantity of trenching -					
Step and Ramp -					
		115.54 x 0' - 9"			58.6 f
					एन बी 2
2m Buttress					
		18.75 x 0' - 9"			14.06 cbt
in grade-beam -					
		217.22 x 0' - 9"			152.915
					एन बी 2
					= 260.60 cbt
					7.98 cubic
		@ 109.45			807.74 miter.
6. Providing clean sand filling in foundation -					
Step & Ramp -					
		111.54 x 0' - 3"			27.885
					एन बी 2
in Buttress -					
		18.75 x 0' - 3"			4.69 cbt
in grade-beam					
		217.22 x 0' - 3"			54.07
					cbt
					86.88 एन
					बी 2
					= 2.46 एन बी 2
@ 117.60					Rs 289.30

Continuation Rs 289.30

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
f. Providing 100R, brick flat					
Soaling work					
Step and Ramp					= 111.54
					cbf.
in Buttress					= 10.75
in grade beam					= 917.22861
					= 847.51
					cbf
					= 32.30 m ²
@ 157.10					= Rs 5074.33

g. providing grade III Stone
metal grade II
Step and Ramp

111.54 x 0'-3"	= 27.885
	cbf
	4072
	= 49 cbf
@ 1815.10	= 1433.93

g. Providing R.C.C. in grade beam

$$319' \cdot 0'' \times 0' - 10'' \times 0' - 8'' = 177.22$$

cbf

Buttress

$$9 \times 2' - 6'' \times 0' - 10'' \times 0' - 8''$$

$$= 12.5$$

cbf

$$= 189.72$$

cbf

$$= 5.371461$$

Continuation बन नो

$$@ 3345.25 = Rs 17968.99$$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
10. Providing 100 mm thick brick work in d.p.c. -					
Stop -					
					$1 \times 24'-0'' \times 9'-2'' \times 0'-8'' = 110.00$ cbf
Ramp -					
					$\frac{1}{2} \times 18'-10'' \times 2'-6'' \times 0'-10'' = 18.75$ sq ft
d.p.c. -					
					$319'-6'' \times 0'-10'' \times 1'-8'' = 443.06$ cft
					571.81 cft
					$= 16.19$ sq ft

@ 28.23.40 = Rs 45759.42

11. - Providing 125 mm thick brick work in 1:4

Butress - $9 \times 2'-6'' \times 12'-0'' = 240.00$ cft.

Rack - $8 \times 1 \times 1'-6'' \times 7'-0'' = 81.50$ cft

Deduction - 8 ft.

Lintel band - $9 \times 2'-6'' \times 0'-6'' = 11.25$ sq ft

290.25 sq ft

$= 26.97$ m²

@ 377.40 Continuation = Rs 10178.48

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
12. Providing R.C.C. in all corners from grade beam to Roof level also R.C.C in 8 thickness					
					$18 \times 0' - 10'' + 0' - 10'' \times 12' - 0''$
					$= 103.38 \text{ cbf}$
					$= 3.07 \text{ cum}$
					@ 3497.45 = Rs 10737.17
13. Providing 40 mm diameter of I. pipe in Ramp Railing -					
					$1 \times 18' - 10'' + 4 \times 2' - 9'' =$
					29.83 mtr
					$= 9.10 \text{ meter}$
					@ 170.00 = Rs 1547.00
14. Providing 100 mm thick plank sand in D.P.C level					
					$3 \times 9' - 0'' \times 0' - 10'' \times 0' - 4'' = 98.61$
					cubic feet
Buttress -					
					$9 \times 2' - 6'' \times 0' - 5'' \times 0' - 4'' = 3.12 \text{ cbf}$
					$= 91.73 \text{ cbf}$
					$= 2.60 \text{ cum}$
					@ 3845.28 = Rs 8697.66

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
15. Providing local sand filling in building from g.L to pl. class room.					
		$8 \times 22'-0''$	$\times 18'-0''$		$= 1188.00$ S.f.f
Stair room		$1 \times 10'-0''$	$\times 18'-0''$		$= 180.00$ S.f.f
Verandah		$1 \times 25'-0''$	$\times 6'-0''$		$= 334.00$ S.f.f
					1702.00 S.f.f
Quantity					$1702 \times 1.10'' = 3120.83257$ ft

Ramp					
		$1 \times \frac{1}{2} \times 13'-10''$	$\times 2'-6''$	$\times 4'-2''$	$= 98.09$ sq ft
					3218.42 sq ft
					$= 91.12$ sq ft
					@ 117.60 = Rs 10715.71

16. Providing R.C.C. in lintel					
length		$6 \times 4'-6''$	$+ 6 \times 6'-0''$	$+ 2 \times 5'-4''$	$= 78.67$
Arch		$\frac{4 \times 5}{2} \times 6'-0''$			$= 37.68$
					111.35

111.35 x 0' - 10' x 0' - 6" = 464 cbf
= 1.81 sq ft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① 3497.45 = Rs 1581.66					
16. providing R.C.C. on lintel level band					
length -					
$6 \times 4'-6" + 6 \times 6'-0" + 2 \times 5'-4" = 78.67$					
area -					
$1 \times \frac{\pi}{2} \times 6'-0" = 37.68$					
					111.85
$111.85 \times 0'-10" \times 0'-6" =$					
					45.4 cft
					= 1.81 cu.
17. providing R.C.C. on lintel level band -					
length - $319'-0" (78.67 + 4 \times 6'-0") = 221'-4"$					
lintel band -					
$221'-4" \times 0'-10" \times 0'-6" = 4.68$					
					32.22 cft
Bultruss - $9 \times 2'-6" \times 0'-5" \times 0'-6" = 4.68$ cft					
Bed block -					
$3 \times 2 \times 2'-4" \times 0'-10" \times 0'-8" =$					
					17.74 cft
Sill band -					
$\{ 319'-0" - 6 \times 3'-6" - 2 \times 4'-1" - 4 \times 6'-0" - 10'-0" \} \times 0'-10" \times 0'-3" = 53.19$ cft					
Continuation					157.86 cft
					= 4.47 cu. ft
② 3497.45 = Rs 15633.60					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
181. providing brick work (room) from D.P.C to Roof level -					
Wall -					
{ 219'-3" } x 0'-10" x 10'-0" =					2658.32
Deduction -					cbf
Door = 6 x 3'-6" x 0'-10" x 7'-0" =					122.50 cbf
Window -					
6 x 5'-0" x 0'-10" x 5'-0" =					128.00
open roof verandah -					cbf
2 x 4'-4" x 0'-10" x 7'-0" =					52.56
open verandah -					
4 x 5'-0" x 0'-10" x 5'-0" =					100.00
open verandah -					
4 x 5'-0" x 6'-0" x 6'-0" x 0'-10" =					47.10
Stair -					cbf
10'-0" x 10' x 3'-10" x 1 =					83.33
Lintel band NO-16 -					46.40 cbf
Lintel band of 17 =					157.86 cbf
Stitchers of 12 =					108.83 cbf
					= 841.08 cbf
Net quantity =					1817.24
					cbf
					= 51.45 cbf
@ 30.58.95 =					157382.98

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
19. providing 6 mm thick plaster-punning and three coat white chuna washing on the top of the wall					
					$319'0'' \times 7'0'' - 10'' = 265.83$ Sft
					$9 \times 2'6'' \times 0'5'' = 9.375$ Sft
					275.205
					$= 25.58 \text{ m}^2$
					@ 79.85 = Rs 2042.56

20. providing 68 mm thick chhajja 2:1:4 -

Window

$6 \times 5'0'' \times 2'0'' = 72.00$	Sft
$72 \times 2'5'' = 15.00$	cbf
	$= 136.00$
	Rs 1368.68

21. providing 20 mm thick back 1:2:4 in R.C.C. -

$3 \times 4 \times 3'10'' \times 2'4'' = 107.888$	Sft
$107.888 \times 1'5'' = 18.42$	cbf
	$= 126.308$
	Rs 1057.49

22. Providing R.C.C. in beam

$173 \times 19'8'' \times 0'10'' \times 0'12'' = 48.17$	cb
---	----

Continuation

$= 1.39$ cbf @
3497.45 = Rs 4861.46

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
23. providing R.C.C. in roof					
$\rightarrow 58'-4'' \times 27'-6'' + 24'-8''$					
$\times 18'-10'' - 10'-0'' \times 18'-0''$					
					= 1888.72 c.f.t
$35'-2'' \times 1'-6'' + 2 \times 7'-8'' \times 1'-6''$					
					= 75.75 c.f.t
Buttress -					
$9 \times 2'-6'' \times 0'-5''$					= 9.375 c.f.t
					1973.84
quantity					861
$1973.84 \times 0'-5''$					= 822.43
					23.28974
@ 3497.45					= 81420.64

24. fan's hook - 12 No @
80.15 = 961.80

item	unit	quantity	rate	quantity of Recd.
File strip		70 pile	13.15	941.50 kg
4.70				
File @ 10.15				
Grade beam	cubic feet	108.33	2.00	216.66 kg
old no 9				379.44 kg
fitting	cubic feet	108.33	2.00	216.66 kg
no 12				1 kg
pl	cubic feet	91.73	2.00	183.46 kg
old no 14				1 kg
tin plate	cubic feet	46.40	2.00	92.80 kg
old no 16				1 kg
tin plate band	cubic feet	157.86	2.00	315.72 kg
old no 17				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item	Unit	Quantity	Rate	Quantity	Rs
ekhajja	ctt	8.12	2.000	6.25	125
Rock	cbf	18.42	2.000	26.83	536.6
Roof	cbf	822.43	2.500	1644.86	41121.5
Scaff work	cbf	152.79	2.500	381.98	9549.5
Beam	cbf	49.17	6.500	319.61	7990.25
					4509.10

$= 4509.10 \text{ रु}$
 @ 48500% = Rs 218686.50
 26. providing 40 m.m. diameter
 G.I pipe water drainage
 work work room
 $3 \times 5 = 15$ @ 22 =
 Rs 330/-
 27. Providing 100A brick work
 in parapet
 $(54'-4" + 24'-10" + 33'-8" + 19'-8" +$
 $22'-10" + 43'-8") \times 0'-10" \times 3'-6" =$
 505.00 cft
 28. Providing
 $(9'-5" + 10'-6" + 4'-0") \times 0'-5" \times 3'-0" =$
 Continuation = 29.90 cft
 534.90 cft
 $= 15.144 \text{ घन मीटर}$
 @ 3257.15 = Rs 49313.25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
28. Providing 16 gauge thick C.R.C. sheet and 38 x 85 x 5 m.m. m.s. angle made on puller 40 x 40 x 6 angle chauthak setting of doors and windows					
					147.00
					561
					180.00
					555
					297.00
					561
					27.60 m ²
					@ 1572.45 = Rs 43399.62

29. Providing 20 x 6 m.m. made of m.s. plate and setting of grill and specification of all work -

$$W = 6 \times 5'-0" \times 5'-0" = 150.00$$

S.F.F.

$$150 \text{ sq ft} \times 15.14 = 2271$$

$$@ 59.70 = 13432.50$$

30. Providing 25 m.m. thick 1:4 plaster and 15 m.m thick punning and construction of green black-board

Black-board -

Continuation

$$3 \times 2 + 8' \times 4' = 192 \text{ Sft}$$

children black-board -

$$3 \times 33'-0" \times 2'-0" = 198 \text{ S.F.F.}$$

Sch. XLV-Form No. 13413

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				890	8.67
					= 36.25 m ²
(a) 118.20					= Rs 4284.75
31. providing stair work as per direction of Engr. near →					
Beam -	4	11'-8"	0'-10"		0'-10"
					= 82.41 cft
Workslab -					
		(9'-5" + 10'-6")	4'-0"		0'-6"
					= 39.83
tread -					एन/ए/ए
	20	0'-11"	0'-6"		4'-0"
					= 18.38 cft

Landing					
	2	11'-8"	5'-4"		0'-6"
					= 62.22 cft
					152.99 cft
					= 4.33 घन मीटर

(a) 3497.45 = Rs 15143.96

32. providing 12mm thick cement plaster internal part -

class room -					
	3	22'-0"	18'-0"		10'
					= 2400 c.c.ft.
Verrandah -					
	1	2	(55'-0" + 6'-0")		10'-0"
					1233.33

Continuation					
Stair room -					
	1	2	(8'-10" + 18'-0")		10'-0"
					= 560.00
					8.67

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Door frames -					
		6 x 17'-6"	0'-10"		= 87.508 sq ft
Window frames -					
		6 x 20'-0"	0'-10"		= 100.008 sq ft
Arch Site -					
		2 x 4 x 5'-0"	0'-10"		= 38.338 sq ft
Veranda side -					
		2 x 2 x 7'	10"		= 28.33 sq ft
Stair Railing -					
		2 x (9'-5" + 10'-6" + 4'-0") x			
		3'-3"			= 155.46 sq ft
West slab -					

		2 x (9'-5" + 10'-6") x 4'-0"			= 79.648 sq ft
West slab -					
		2 x (9'-5" + 10'-6") x 4'-0"			= 79.648 sq ft
Landing -		2 x 10'-2" x 5'-4"			= 108.448 sq ft
Rise tread -					
		21 x 0'-6" + 20 x 0'-11"			
			4'-0"		= 115.838 sq ft
Reduction -					= 4896.36 sq ft
Door -		2 x 8 x 3'-6"	17'-0"		

Continuation

Window -		6 x 5'-0" x 5'-0"			= 150 sq ft
----------	--	-------------------	--	--	-------------

Sch. XLV-Form No. 134 15

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
open veranda -					
					$2 \times 4'-4" \times 7'-0" = 60.67 \text{ s.f.t.}$
open veranda -					
					$4 \times 6'-0" \times 5'-0" = 120.00 \text{ s.f.t.}$
open veranda -					
					$4 \times \pi/8 \times 6'-0" \times 6'-0" = 56.52$ s.f.t.
black board 5.1 no 30 -					390.00
stair -					
					$2 \times 10'-0" \times 10'-0" = 200.00$ s.f.t.
					1124.19 s.f.t.
					10 = 3772.17 s.f.t.
inter part -					

Wall -					
					$(57'-4" + 26'-6" + 89'-0" + 18'-10" + 23'-8" + 45'-4") \times 12'-5" = 2754.99 \text{ s.f.t.}$
Buttress -					
					$9 \times 5'-0" \times 10'-5" = 468.75 \text{ s.f.t.}$
parapet -					
					$202'-0" \times 3'-10" = 774.33 \text{ s.f.t.}$
					8997.97 s.f.t.
Reduction window -					
					$6 \times 5'-0" \times 5'-0" = 150.00$ s.f.t.
open veranda -					
					$2 \times 4'-4" \times 7'-0" = 60.67$ s.f.t.
open veranda -					$4 \times 6'-0" \times 5'-0" = 120.00$ s.f.t.

Sch. XLV-Form No. 134 16

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
open verandah					
	4 x 15/8	56'-0"	6'-0"		= 58.52
					S.f.f.
					= 387.19
					S.f.f.
					B = 3610.78
					S.f.f.
					A + B = 7882.95
					S.f.f.
					= 686.15 m ²

① 5.00 = Rs 38424.40

~~88:~~ Providing 12 mm.

thick cement plaster					
D.P.C. length					
		205'-4"			
D.P.C.		205'-4"	2'-6"		
					= 513.88 S.f.f.

12altress					
	8 x 50	2'-6"	2'-0"		
					90.00
					S.f.f.

Step					
	1 x 24'-10"	8'-8"			
					88.00
					S.f.f.

691.89
S.f.f.

= 64.25 m²

② 77.00 = Rs 4947.25

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
94. Providing 6 cm. thick cement plaster -					
Roof capla -					
		$2.05' - 4''$		$\times 0' - 6'' = 102.67$	S.f.t.
ceiling -					
classroom -					
		$3 \times 22' - 0'' + 18' - 0'' = 1188.00$			S.f.t.
Verranda -					
		$1 \times 55' - 8'' \times 6' - 0'' = 334.00$			S.f.t.
Window capla -					
		$6 \times 10 \times 3' = 18.00$			S.f.t.

Verranda abut -					
		$2 \times 6' - 0'' \times 0' - 10'' = 31.40$			S.f.t.
		$2 \times 4' - 4'' \times 0' - 10'' = 7.22$			S.f.t.
Beam -					
		$3 \times 18' - 0'' \times 1' - 10'' = 99.00$			S.f.t.
Roof-chhajja -					
		$\{ 35' - 9'' + 2 \times 7' - 8'' \} \times 2' - 0'' = 102.00$			S.f.t.
				1879.29	S.f.t.
				$= 174.65$	m ²
		47.40		$= 12982.78$	41

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
35. providing 100ft, brick chlat coating in floor as per specification -					
Sl No 15					1702.008.6
Ramp is 27,					
1x18'-10" x 4'-2"					= 78.47 sft
					1780.47
					s.f.t.
					= 165.47 m ²
@ 157.10					= Rs 25995.34
36. providing 2" thick Patent Stone tlesing as per specification -					
Sl No -					
3 x 22' x 18' + 10'-0" x 18' + 55'-9" x 6'					1702.00 s.f.t
Ramp -					
18'-10" x 5'-0"					= 94.17 sft
					1796.17 sft
@ 243.90					= 166.93 m ²
					= Rs 40114.23
37. providing wooden beat as per specification -					
39.48 ft of 3x4s-2" miter					= 128.50
@ 20.00					= Rs 1184.40

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
38. Providing three coat chuna painting on the inner surface of wall -					
(S) 10	32	17			
					3656.84
					o.b.t.
(S) 10	20				
	2	72			144.00
					o.f.f.
(S) 34					1879.28
					o.b.t.
					5680.12
					o.b.t.
					= 527.39 m ²
					@ 5.175 = Rs 8085.87

39. Providing three coat snowcem on the outer surface of wall as per specification - outer wall (S) 32 (B) -					
					3670.78 o.b.t.
					= 335.57 m ²
(a)	66	45			
					= Rs 22298.62

40. Providing red-lead
Paint and ^{Continuation} one coat
primer of door's and
window's as per speci-
fication -

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Door	-	2.25	6	6	3'-6" x 7'-0" = 330.75 S.f.t.
Window	-	2.25	6	5'-0"	337.50 S.f.t.
Wall	-	6	5'-0"	5'-0"	150.00 S.f.t.
					818.25 S.f.t.

75.05 m² @ 11.09
= Rs 844.04

42. Shuttering and propping work with removal in lintel Beam, plinth beam etc -

grade beam	2 x 319'-0"	8"			425.33 S.f.T.
	9 x 2'-6"	2 x 8"			30.00 S.f.T.

plinth Band	2 x 319'-0"	4"			212.67 S.f.T.
-------------	-------------	----	--	--	---------------

(9 x 2'-6" x 2 x 4" = 15.00 S.f.T)

Lintel - Continuation

111.35 x 2 x 6" = 111.35 S.f.T

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Lintel BAND -					
		221'-4"	2	6"	221.33
					S.f.T.
		9	2'-6"	2 x 6"	19.00
					S.f.T.
Pill Band -					
		255'-4"	2	3"	127.67
					S.f.T.
Beam -					
		3 x 2	18'-0"	1'-0"	108.00 SFT
					1270.33 SFT

= 118.06 SMT

@ 112.80 = Rs 13317.12

43. Shuttering and propping work with removal in column etc.

13 x 2 x 8'-10" x 12'-0"

= 260.00

S.f.T.

= 24.16 SMT

@ 162.50 = Rs 3928.42

44. Shuttering and propping work with removal in chhajja Roof etc -

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CHAJJA -					
	6	6'-0"	2'-0"		72.00 S.F.T.
Rack -					
	3	4	3'-0"	1'-6"	54.00 S.F.T.
Roof from 2 term no 23 -					
				19	73.84 S.F.T.
Stair -					
	4	10'-0"	2	10"	6.67 S.F.T.
		9'-5"	1	10'-6"	
				4	4'-0"
					73.57 S.F.T.

	2	10'-0"	5	4"	106.67 S.F.T.
					2292.85 S.F.T.
					213.18 MT
					@ 135.1 = 28789.81

45. Actual carriage cost from source to District Head Quarter.

Material	Distance	Unit	Disto	Rate per m	
Brick	1 km 177	thousand	8	445.9	11.40 172 60.26
Sand	Ps	cu m	5	143	71.64 102 41.50
Aggregate	P40	cu m	40	423	59.72 252 61 56

Continuation

Total = 10517
99.40

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
46. Less contractor profit					
		15%			
					$13.05/100 \times 1051499.40 =$
					137259.82
47.					914539.58
Local carriage 9%					
for Brick Sand					
Aggregate e.t.c. =					18290
					79
					932830.38
48. quality =					13992.96
control and contingency 1.5%					

49. supervision
charge @ 1% = 9328

956151.13

Say = 956100.00

estimated
cost = NINE LACK FIFTY
SIX thousand one Hundred
only.


Ramadhas mehta.
T.S. madanpur.


Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Limited Amount =					Rs 932830/-
Contingency (1/2) %					Rs 46641/-
Supervision charge 1/2 %					Rs 46641/-
					Rs 946822/-
Nine Lacs forty six thousand eight hundred twenty two					
<u>Rs</u>					
<u>Rs</u>					
					Rs 932830/-
					(-) 37913/-

<u>Royalty</u>					
					Rs 932830/-
					(-) 13992/-
					Rs 895517/-

(Eight Lacs ninety five thousand five hundred seventeen only)


8/8/11



सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत
ए. सी. आर. 3 कमरे का निर्माण
रा. उ. क्र. म. विद्यालय (नेगाविंगहा)
ग्रन्थण्ड - मदनपुर
जिला - औरंगाबाद

38

ए. सी. आर. 3
मदनपुर
म. वि. वि. वि. वि. वि.

परिश्रम सफलता के

37

सर्वे स्वच्छताय शिला कार्यालय
संकायनाम्ना
सर्वे स्वच्छताय शिला कार्यालय
संकायनाम्ना
सर्वे स्वच्छताय शिला कार्यालय
संकायनाम्ना
सर्वे स्वच्छताय शिला कार्यालय
संकायनाम्ना
सर्वे स्वच्छताय शिला कार्यालय
संकायनाम्ना

बनलार्णे कथण नदी फैलाणे
ने

सकट, उच्चते रोम भद्रते हे भाई
गा

सेवा में,

(36)

श्रीमान जिला कार्यक्रम पर्यावरण

सर्व शिक्षा अभियान अहमदाबाद

विषय :- भवन के अंतिम निष्कर्षी दैद ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं नकुल देव सिंह ब्रिज
विनोदगिरिगढ़ (अहमदाबाद) में प्रचार शिक्षक हूँ। मुझे भवन
बनाने का डाल मिली था। जिसका पूर्ण डाल हो गया।
मैं सारे डालजान श्रीमान के डालसय में जमा कर
रहा हूँ।

आर:

श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा
भवन निर्माण दैद अंतिम निष्कर्षी करने की कृपा
की जाये।

आपका

विषयाधी

नकुल देव सिंह
प्रचार शिक्षक
अहमदाबाद

3 210 11 विनोदगिरिगढ़

85

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

श्री. वि. वि. - नेगाविका

प्रखंड का नाम - मडगा

ACR-3 को का श्री. वि. वि. सामग्री मद का विवरण

प्रावधानित राशि -

क्र. सं.	विवरण	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्न संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अवशिष्ट
1	17.01.011	Cement	Soni Cement Store-Sheegam	1	157 Bag	260	40820	
2	14.01.011	Chips - Different Types	Jay Bajrang Stones-Barniya	2 3 4	1 TRIPS 1 TRIPS 1 TRIPS	3600 3600 3600	70800	
3	10.01.011	Sand (Local)	Akhilash Tractor Narkadi	5	30 TRIP	400	12000	
4	27.01.011	Door & window	Vishwakarma Engineering work Madampur	6	480 kg + 540 kg	70	71400	
5	15.04.011	Painting finishing material	Shubham Hand work Madampur	7		-	5951	
6	30.04.011	Painted Coast	-	8	-	-	15000	
7	17.01.011	Sand (Sheegam)	Akhilash Tractor Narkadi	9	6	15	9000	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21							169971.00	

one Lak Sixty four Nine Hundred one Rupees

34

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

प्रयोजन का नाम

प्रयोजन का नाम--

दिनांक

मजदूरी मद का विवरण

प्राप्त/अहित राशि -

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अनुवृत्त
1	20.01.0116			मिस्त्री	12	400	4800	
	26.01.0117			मजदूर	65	105	6825	
2	27.01.0116			मिस्त्री	27	400	10800	
	02.02.0117			मजदूर	101	105	10605	
3	03.02.0116			मिस्त्री	20	400	8000	
	09.02.0117			मजदूर	64	105	6720	
4	10.02.0116			मिस्त्री	21	400	8400	
	16.02.0117			मजदूर	84	105	8820	
5	17.02.0116			मिस्त्री	20	400	8000	
	23.02.0117			मजदूर	65	105	6825	
6	24.02.0116			मिस्त्री	06	400	2400	
	02.03.0117			मजदूर	90	105	9450	
7	03.03.0116			मिस्त्री	14	400	5600	
	09.03.0117			मजदूर	65	105	6825	
8	10.03.0116			मिस्त्री	00	00	00	
	16.03.0117			मजदूर	105	105	11025	
9	17.03.0116			मिस्त्री	00	00	00	
	23.03.0117			मजदूर	105	105	11025	
10				मिस्त्री				
				मजदूर				
11				मिस्त्री				
				मजदूर				
12				मिस्त्री				
				मजदूर				
13				मिस्त्री				
				मजदूर				
कुल योग :-							126120 = 00	

गणित किया जाता है कि - 1 सभी अभिभव एवं मास्टर रोल माई फाईल में संघारित है।

2 कैश बुक, माई फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।

3 उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही को पृष्ठ सं०-

4 सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

One Lak Twenty six Thousand One Hundred Twenty only

A + B = 164971 + 126120 = 291091

Two Lak a Ninety one Thousand Ninety one Rupees only

मान शिक्षक/प्रधानाध्यापक

सचिव
वि० शि० समिति

सोनी सिमेंट स्टोर ★★

रफीगंज रोड, शिवगंज (औरंगाबाद)

सिमेंट, छड़ के थोक एवं खुदरा विक्रेता

दिनांक - 17.01.2011

क्र. सं.

नाम

पता - ११० एड एच रोड - मेगाविकाहा

क्र. सं.	विवरण	दर	रु०	पै०
----------	-------	----	-----	-----

157 Bag

Cement

260

40820

कुल - 40820

कुल चुक लेनी देनी ।

६०

32

मो- 9931944800-9473317390

जय बजरंग स्टोनेस (15)

बनोया, मदनपुर (मीरंजवाड़ा)

प्रो- वृष्णा प्रसन्न

323

दिनांक 14/09/18

विकास नाम ... नरेश सिंह ...
... जय बजरंग स्टोनेस ...

गिनो- BR 2K 6622

जो साईज व मात्रा 3/4 क्वार्टर 1 टिब्र

मत- 3600

हस्ताक्षर

Rajendra
विकला का हस्ताक्षर

पत्थर, सामोन्ट, छड़, ग्रे, बालू एवं कण्डो, घांस, जिववर

मरामत तथा टक्कर व लिए पधरें । विविध मोटे रीमन

के लिए सम्पर्क

मिलने का पता :- पंचाश हौटल, शानीकुवा

मो- 9931944800-947331390

जरा बजट स्टोर्स

कोशी, मदनपुर (गोरखपुर)

मो- कुशाग्र चार

दिनांक

पता

मो

कि

कि

कि

पार्श्व का हस्ताक्षर



नोट :- ईंधन, सामान, कपड़े, मिठाई, बाल एवं कैंडी, ...

कोशी, मदनपुर के लिए ...

के लिए ...

...

31

30

मो- 9931944800-9473317390

जय बजरंग स्टोर्स

बनोयां, मदनपुर (औरंगाबाद) 15

प्रो- कृष्णा प्र

324

दिनांक 14/11/19

गि का नाम ...

... जेजा प्रि...

डॉ. नं० - BR 266-2985

हरवो का साईज न मात्रा 3/4 के...

मत - 1500

Kundan

हस्ताक्षर

विक्रता

स्टील, सीमेंट, छड़, मिटा, बालु एवं कच्चे बाल, फ्लोम तथा टक्टर के लिए पवारें। विनि... के लिए सम्पर्क

मिलने का पता : पंजाब होटल, रातेकु...

(29)

आरिसेय 2000 ग्राम - गुरुजी कोठ-गरी
मदनपुर कापनी रूमर जिलहा गम्प

BR-26B-9756 हे राठउठ मठ कि

मेगाकिहा मदनपुर हे - A.C.R-3 कम्प

के निर्माण हे मदन गरी हे 30 दिप

लोकल वापू (मोटा वापू) कम्परा अ

गराई टैड गिरवाया । जिलहे मुझे -

400 मठे दिप अ अ हे 12000 (करद

छार लपये) मठद मुगवान के लप के

पाया । मेरा कोई बकाया गरी हे ।

आरिसेय 2000

ग्राम - गुरुजी

मदनपुर औरंगापुर

28

रजि न० 031804585

विश्ववर्मा इंजिनियरिंग वर्क्स

जी० टी० रोड मदनपुर, औरंगाबाद

न०-


दिनांक 27.01.2011

नाम

पता Middle School Negabigha

S.N.	Particulars	Qnt	Rate	Total
01	Door - 6 set	480 kg	70	33600
02	Window 6 set	540 kg	70	37800
			Total	71400 00

Signature



शुभम हार्डवेयर

दुर्गा चौक मदनपुर (औरंगाबाद)



डिजल इंजन, कुटी मशीन, चापाकल फिटींग, पेन्टींग मटेरियल, सीमेन्ट-चदरा करकट, लैट्रीन सीट, टंकी फिटींग एवं P.V.C. पाईप के बिक्रेता।

नं०:-

दिनांक... 05.07.2011

नाम.....

पता..... म.प. कि. नेशाकिर

पेय -	10 Litre X 120 =	1200
छा	5 Bag X 480 =	2400
चुआ	60 kg X 12 =	720
नील	2 kg X 100 =	200
फेनी/मिच	3 kg X 200 =	600
प्रसा	5 piece X 80 =	400
लोह/माम	3 piece X 17 =	51
गरेल/पाइप	4 Litre X 100 =	400

कुल योग

5951

(26)

में विपत यादव नाम-सोनीदे फो
का मदनपुर जो-राठ 30 मठ विठ
नेगाविकाथ में A.C.R-3 कम्पे-का
पेन्ट-पोवर्डि का कार्य 15000 (फन्डर
द्वारा (लफये) पर बिधा जिसके मुझे
नकद मुजावत के लय में 15000
(फन्डर द्वारा (लफये) मिला। मेरा कोई
वकाया नहीं है।

विपत यादव
सोनीदे

29 वाहन क्रयकर्ता की प्रति

जिला :-

वर्ष / क्रमांक :-

तिथि :-

समय :-

संख्या :-

2907445

94

(2) बन्दोबस्तधारी का नाम एवं पूरा पता :-

(3) बन्दोबस्ती की अवधि एवं समाप्त होने की तारीख :-



(4) बालूघाटों के समूह की इकाई संख्या :-

(5) बालूघाट का नाम :- *राहाडी*

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का नाम एवं पता :- *राठे 3040 डि. मेगा सिरेम*

(7) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-

(8) मात्रा (घनमीटर) बालू खनिज का भार (टन में)

(9) बन्दोबस्तीधारी द्वारा ली गई राशि :- *3000/-*

(10) वाहन संख्या :-

(11) वाहन के मालिक का नाम एवं पता :-

चालान/पास निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्तधारी/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

*2101
नेगा
द
सि
क
रा*

10 / 04 / 2024

अनुच्छेद - 'ज'

23

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम ACR-3 ग्राम का सुदृढीकरण

योजना संख्या

दिनांक 20.01.2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

उ.प. वि. - मेरठ जिला से 26.01.2011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज			प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर व चापों अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर	राशि	
1	शक्ति आर्य (शाल मित्र) नरकपुर	दिवान पी.एच.		P	P	P	P	P	P	P	7		400+7	2800		शक्ति आर्य
2	सुरेश खड्गिवाल शाल मित्र नरकपुर	शोचन सिंह शाल		P	P	P	P	P	P	X	5		400+5	2800		Suresh Ram
3	फकीरचन्द शाल	अपनन्द		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		फकीरचन्द शाल
4	अपनन्द शाल	कुंजु बाबू		P	P	P	P	P	P	P	1		105+4	630		अपनन्द शाल
5	पवित्र देवी	शिवचन्द्र शाल		P	P	P	P	P	P	P	1		105+4	630		पवित्र देवी
6	शान्ति देवी	कुंजु बाबू शाल		P	P	P	P	P	P	P	2		115+2	210		शान्ति देवी
7	सुधीलाल पादशाही	सुधीलाल पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	7		105+7	735		सुधीलाल पादशाही
8	जोगी पादशाही	जोगी पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	3		105+3	315		जोगी पादशाही
9	सुरेश पादशाही	सुरेश पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	6		105+6	630		सुरेश पादशाही
10	जोगी पादशाही	जोगी पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		जोगी पादशाही
11	जोगी पादशाही	जोगी पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	6		105+6	630		जोगी पादशाही
12	सुरेश पादशाही	सुरेश पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		सुरेश पादशाही
13	नरकपुर देवी	नरकपुर देवी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		नरकपुर देवी
14	सुरेश पादशाही	सुरेश पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		सुरेश पादशाही
15	सुरेश पादशाही	सुरेश पादशाही		P	P	P	P	P	P	P	9		105+9	945		सुरेश पादशाही
कुल योग																

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

21

अनुच्छेद "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम ACR-3 योजना संख्या दिनांक 03-02-2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 09.02.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठा का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		राशि
1	विश्वनाथ राम (राज मिश्र) नरकपुर	मिश्र राम		P	P	P	P	P	P	7	6		400	7400	2960	विश्वनाथ राम
2	सुरेश राम (राज मिश्र) नरकपुर	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	7	6		11		7800	श्रीराम राम
3	बालू राम (राज मिश्र) नरकपुर	शिवान राम		P	P	P	P	P	P	7	6				7800	बालू राम
4	गणेश राम	श. मिश्र राम		P	P	P	P	P	P	7	6		105	630	630	गणेश राम
5	श्रीराम राम	महेन्द्र राम		P	P	P	P	P	P	7	6		105	630	630	श्रीराम राम
6	गोपाल राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	525	525	गोपाल राम
7	गोपाल राम	गुण राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	420	420	गोपाल राम
8	बसु राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	420	420	बसु राम
9	महेन्द्र राम	महेन्द्र राम		P	P	P	P	P	P	6	6		105	630	630	महेन्द्र राम
10	महेन्द्र राम	महेन्द्र राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	525	525	महेन्द्र राम
11	श्रीराम राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	7	6		105	735	735	श्रीराम राम
12	श्रीराम राम	11		P	P	P	P	P	P	5	6		105	525	525	श्रीराम राम
13	श्रीराम राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	6	6		105	630	630	श्रीराम राम
14	श्रीराम राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	525	525	श्रीराम राम
15	श्रीराम राम	श्रीराम राम		P	P	P	P	P	P	5	6		105	525	525	श्रीराम राम
कुल योग														14720		

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज"

(20)

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम ACR-3 अंकक रोजगार योजना योजना संख्या दिनांक 10.03.011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 16.02.011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	मराडो राम	कोसारी राम		P	P	P	P	P	P	P			105-17	735		मराडो राम	
2	भावेर राम	मराडो राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		भावेर	
3	भावेर राम	"		"	"	"	"	"	"	"			"	735		"	
4	मवीर सिंह	दुना मवीर		"	"	"	"	"	"	"			"	735		मवीर	
5	खेसा राम	रामकल राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		खेसा	
6	कोसुर राम	गोपाल राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		कोसुर	
7	मल्ल राम	"		"	"	"	"	"	"	"			"	735		मल्ल	
8	तेतरी राम	तेतरी राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		तेतरी	
9	कोसुर राम	मवीर राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		कोसुर	
10	कोसुर राम	दुना राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		कोसुर	
11	खेसा राम	दुना राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		खेसा	
12	खेसा राम	कोसुर राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		खेसा	
13	खेसा राम	खेसा राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		खेसा	
14	मवीर राम	कोसुर राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		मवीर	
15	खेसा राम	कोसुर राम		"	"	"	"	"	"	"			"	735		खेसा	
कुल योग												1	11025				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज"

19

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम ACR-3 अंतर्गत 37 सूचीकृत योजना संख्या दिनांक 17.02.2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 28.02.2011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	विनोद राम	विनोद राम		P	P	P	P	P	P	P	6	48576	2400			विनोद राम	
2	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	7	48577	2859			विजय राम	
3	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	7	48577	2859			विजय राम	
4	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	7	16577	775			विजय राम	
5	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	6	10576	630			विजय राम	
6	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	3	10573	315			विजय राम	
7	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	6	10576	630			विजय राम	
8	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	6	10576	630			विजय राम	
9	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	5	11575	525			विजय राम	
10	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	6	10576	630			विजय राम	
11	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	5	11575	525			विजय राम	
12	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	5	11575	525			विजय राम	
13	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	5	10575	525			विजय राम	
14	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	5	10575	525			विजय राम	
15	विजय राम	विजय राम		P	P	P	P	P	P	P	6	11576	630			विजय राम	
कुल योग													17875				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर तिथि सह

नाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

(18)

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड ...

जिला ...

योजना का नाम ...

योजना संख्या
दिनांक 24-02-011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
से 02-03-011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	विनोद मियाँ	विनोद मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		400+4	1600		विनोद मियाँ	
2	सियामन मियाँ	सियामन मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		400+2	800		सियामन मियाँ	
3	तेवरी लाल	तेवरी लाल		P	P	P	P	P	P	P	P		105+6	630		तेवरी लाल	
4	गुलशीया देवी	गुलशीया देवी		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		गुलशीया देवी	
5	गौला राम	गौला राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		गौला राम	
6	शिवराम राम	शिवराम राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		शिवराम राम	
7	बैजू मियाँ	बैजू मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		बैजू मियाँ	
8	बनाराम मियाँ	बनाराम मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		बनाराम मियाँ	
9	अरुण मियाँ	अरुण मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		अरुण मियाँ	
10	गोपल मियाँ	गोपल मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		गोपल मियाँ	
11	गौला राम	गौला राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		गौला राम	
12	लालन राम	लालन राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		लालन राम	
13	राम राम	राम राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		राम राम	
14	राम मियाँ	राम मियाँ		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		राम मियाँ	
15	गौला राम	गौला राम		P	P	P	P	P	P	P	P		105+7	735		गौला राम	
कुल योग													118507				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

17

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या
 प्रखण्ड मुहक
 जिला अहमदाबाद

योजना का नाम ACR-3 मध्य कक्षा शिक्षण योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 03.03.2011 से 09.03.2011 तक

क्र. सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	रविंद्र चौधरी राज चौधरी नर चौधरी	किलाल चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	7		400+7	2800		Ravi	
2	कुंदरा रणवीर राज चौधरी काशन	दीपराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	7		400+7	2800		Sul	
3	मनोज कुमारी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	7		105+7	735		Manoj	
4	पंचसिंह चौधरी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Panchsinh	
5	जीपाल चौधरी	हीराजी चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	4		105+4	420		Jeepal	
6	सुधीर चौधरी	सुधीर चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Sudhir	
7	पवित्री देवी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Pavitra	
8	शान्ति देवी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Shanti	
9	केतकी देवी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Ketaki	
10	राजेश कुमारी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	3		105+3	315		Rajesh	
11	दिपलाल चौधरी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	4		105+4	420		Dipalal	
12	विजय चौधरी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Vijay	
13	जतिन चौधरी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	6		105+6	630		Jatin	
14	शमल चौधरी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	4		105+4	420		Shamal	
15	जोषी पद्मिनी	विजयराज चौधरी		P	P	P	P	P	P	P	5		105+5	525		Joshi	
कुल योग														12495			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

(16)

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या
 प्रखण्ड मुद्राक्षर
 जिला मुद्राक्षर

योजना का नाम अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल, योजना संख्या दिनांक 10.02.2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 16.02.2011 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	विश्वनाथ मिस्त्रा नरहरा	मिस्त्रा राम		P	P	P	P	P	P	P	7		4000	77	7800		विश्वनाथ मिस्त्रा
2	विश्वनाथ मिस्त्रा	मोहनराव राम		P	P	P	P	P	P	P	7		4000	77	7800		विश्वनाथ मिस्त्रा
3	सुरेश मिस्त्रा	"		P	P	P	P	P	P	P	7		4000	77	7800		Suresh Ram
4	गोपाल राम	श्रीराम लक्ष्मण		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		गोपाल राम
5	मनिमथु लक्ष्मण	शुक्राभा राम		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		मनिमथु लक्ष्मण
6	मातृती देवी	लक्ष्मण लक्ष्मण		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		मातृती देवी
7	जोषी पण्ड	पुन्या पण्ड		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		जोषी पण्ड
8	देवू पण्ड	लक्ष्मण पण्ड		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		देवू पण्ड
9	राजेश राम	राजेश राम		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		राजेश राम
10	मनोय राम	दीनाराम राम		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		मनोय राम
11	केलक राम	लक्ष्मण राम		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		केलक राम
12	दीपलाल पण्ड	पुन्या पण्ड		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		दीपलाल
13	राजेश पण्ड	"		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		राजेश पण्ड
14	पुन्या पण्ड	"		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		पुन्या पण्ड
15	पुन्या पण्ड	पुन्या पण्ड		P	P	P	P	P	P	P	7		1050	77	735		पुन्या पण्ड
कुल योग														17725			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

15

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम

योजना संख्या

दिनांक 17.03.2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

से 22.03.01 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर य बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	दुलगा पाठवाग	कुमारिकापाठ		P	P	P	P	P	P	P	7		10577	735		कुल योग	
2	बलर पाठवाग	"		"	"	"	"	"	"	"	1		"	"		कुल योग	
3	वेडाडगा डम	दीनारामपाठ		"	"	"	"	"	"	"	4		"	"		कुल योग	
4	लासडगा डम	"		"	"	"	"	"	"	"	4		"	"		कुल योग	
5	महेरवा रम	काच रम		"	"	"	"	"	"	"	1		"	"		कुल योग	
6	नगेश रम	शिरा रम		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
7	जोला हाग	पुष्पा हाग		"	"	"	"	"	"	"	1		"	"		कुल योग	
8	दीपा हाग	"		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
9	दीपा हाग	"		"	"	"	"	"	"	"	1		"	"		कुल योग	
10	शिवराम रम	महेरवा रम		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
11	शिवराम रम	शिरा रम		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
12	नगेश मरवा	नगराम मरवा		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
13	पुष्पा मरवा	पुष्पा मरवा		"	"	"	"	"	"	"	1		"	"		कुल योग	
14	दीपा मरवा	दीपा मरवा		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
15	दीपा मरवा	दीपा मरवा		"	"	"	"	"	"	"	"		"	"		कुल योग	
कुल योग															11025/-		

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद-4 'ज'

14

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड म/उमरु
 जिला सोनीवाड़ा

योजना का नाम म/उमरु 3 कमी (नियंत्रण) योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 17.12.2010 से 23.12.2010 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुमूचित जाति/ अनुमूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	मातृ भूमातन	अवकाश (रिक्ति)		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	मनोज कुमार मिश्रा	देवचरण ऐफेनग	अन्य	17/12/10	18/12/10	19/12/10	20/12/10	21/12/10	22/12/10	23/12/10	7	756	X	108x72	756		
2	हेमन्तेश्वर कुमार	मुनारीक पाराबान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
3	गेंदु कुमार	रामनाथ रिफोनाल	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
4	शिवर महतो	श्री लक्ष्मीनारायण	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
5	रमेश राम	श्री लक्ष्मी	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
6	संतोष राय	पुकार राय	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
7	गेंदु पाराबान	श्रीकान्त पाराबान	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
8	श्रीधर राम	शोहरा राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
9	निरंजन कुमार राम	गणेश दास	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
10	गेंदु कुमार राम	वीरगामी पाराबान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
11	राजेश राम	गणेश दास	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
12	रमेश महतो	गणेश महतो	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
13	संपन्न खेड़वाल	कुवणा राम	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	752		
14	रामनाथ पाराबान	गेंदु राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
15	संजीव राय	पुकार राय	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	X	108x72	756		
कुल योग											7	756	X	कुल- 11340			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

13

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड मंडल
 जिला कोटा (राजस्थान)
 से 16-12-2010 तक

योजना का नाम योजना संख्या दिनांक 10-12-2010
 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 16-12-2010 तक

क्रमांक	ग्रामिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नाद भुगतान	भनाज-रशि		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	शंकर कुमार राम	गणेश राम	अन्य	10	11	12	13	14	15	16	7	756	108x7=	756		राजेश राम	
2	सुभाष कुमार राम	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
3	नरेश कुमार राम	गणेश राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756		निरंजन राम	
4	नरेश राम	ओहोई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
5	सुभाष राम	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
6	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
7	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756		दीपक राम	
8	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
9	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756		संजय का	
10	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
11	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756		गोपाल राम	
12	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
13	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756		जयराज दास	
14	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
15	शंकराखी पासबाग	शंकराखी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756			
कुल योग												3000	11340				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

12

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 03-12-2010 तक

क्र.सं.	क्षेत्रिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नापद भुगतान	अनाज		कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		
1	सतलुद नाम 218 मी.ली	महादेव राम	3/10/10	03/12/10	04/12/10	05/12/10	06/12/10	07/12/10	08/12/10	09/12/10	7	2100	300 x 7 = 2100	2100	रामदेव राम	
2	खेत नाम 218 मी.ली	सोहनदास राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300 x 7 = 2100	2100	निनीर राम	
3	खेत नाम 218 मी.ली	गोविंद राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300 x 7 = 2100	2100	विस्ताराम राम	
4	खेत नाम 756	सुशोभा देवी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	दीपलाल पासबाग	
5	खेत नाम 756	मनसु पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	सुशोभा देवी	
6	खेत नाम 756	गोविंद पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	सुशोभा देवी	
7	खेत नाम 756	कुलना राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	जोषा देवी	
8	खेत नाम 756	सुशोभा देवी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	जोषा देवी	
9	खेत नाम 756	मनि देवी	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	मनि देवी	
10	खेत नाम 756	सुशोभा देवी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	सुशोभा देवी	
11	खेत नाम 756	सुशोभा देवी पासबाग	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108 x 7 = 756	756	सुशोभा देवी	
कुल योग												300	12348			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

10

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 25-11-2010 तक

दिनांक 19-11-2010

क्रम	ग्रामिण का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुमोदित जाति/ अनुमोदित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगर भुगतान	अनाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या दायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर	
1	राम मिल्ही	श्रीधर राम	370 2700	19/11/10	20/11/10	21/11/10	22/11/10	23/11/10	24/11/10	25/11/10	7	2100	300x7=	2100	विशुभमन राम
2	राम मिल्ही	शोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7=	2100	विशुभमन राम
3	राम मिल्ही	महादेव राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7=	2100	विशुभमन राम
4	राम मिल्ही	श्री. मुना पासवान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
5	राम मिल्ही	कुहरा राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
6	राम मिल्ही	श्रीराम पासवान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
7	राम मिल्ही	श्री. जोगी पासवान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
8	राम मिल्ही	नरकु पासवान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
9	राम मिल्ही	मुस्ताडी पासवान	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
10	राम मिल्ही	श्री. शिव राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
11	राम मिल्ही	शोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
12	राम मिल्ही	पुष्करा राव	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
13	राम मिल्ही	मंगेश मल्होत्रा	अन्य	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7=	756	विशुभमन राम
कुल योग												300	13860		

निर्वाहण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

9

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

पखण्ड

जिला

योजना का नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता दिनांक 25-12-2010 से 31-12-2010 तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							याग	नगद प्रदान	असज राशि		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायां अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	रु			
1	सुरेंद्र राम 214 मि.मी	महादेव राम	214/770	25/12/10	26/12/10	27/12/10	28/12/10	29/12/10	30/12/10	31/12/10	7	2100	300x7	2100		सुरेंद्र राम	
2	विजय राम 214 मि.मी	सोहन राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7	2100		विजय राम	
3	रघु राम 214 मि.मी	मंडू राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7	2100		विजयलाल राम	
4	सुरेंद्र राम 214 मि.मी	सोहन राम	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2100	300x7	2100		सुरेंद्र राम	
5	रघु पाराबत मंडू	शीला पाराबत	"	"	"	"	"	"	"	"	2	758	108x7	758		के.एम.डी	
6	सोहन अविनाश	कृष्णा राम	"	"	"	"	"	"	"	"	2	758	108x7	758		जी.एम.डी	
7	हेमन्त महतो	स्व. मोरारी महतो	314/770	"	"	"	"	"	"	"	2	758	108x7	758		हेमन्त महतो	
8	विजय राम	स्व. शिव राम	310/770	"	"	"	"	"	"	"	2	758	108x7	758		विजय राम	
कुल योग												कुल	11424				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

योजना का नाम: हरदोस रमरे का वीर्य योजना संख्या: 09-01-2011 दिनांक: 09-01-2011 योजना संचालनकर्ता का नाम: श्री. राजेश कुमार शर्मा और पता: श्री. राजेश कुमार शर्मा, अमरावती, जिला: काठमांडू से 14-01-2011 तक संख्या: 34001/2011/6075

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ज.सं. सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	गांव भूगतान	असम-राशि		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	विशुवराज-रामकिशोर	मोह (म.)	अनुसूचित	9/1/11	10/1/11	11/1/11	12/1/11	13/1/11	14/1/11	15/1/11	6	1800	300x6	1800		विशुवराज राम	
2	सोहन-राम	लोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1800	300x6	1800		सोहन राम	
3	सोहन-राम	महादेव (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1800	300x6	1800		सोहन राम	
4	सोहन-राम	लोहराई (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	1800	300x6	1800		सोहन राम	
5	सोहन-राम	महादेव (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
6	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
7	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
8	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
9	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
10	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
11	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
12	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
13	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
14	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
15	सोहन-राम	सुभाष (म.)	"	"	"	"	"	"	"	"	6	648	108x6	648		सोहन राम	
कुल योग												300-	14328				

निरीक्षण पदाधिकारी का प्रमुख एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

7

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या

प्रखण्ड मडगाँव

जिला कोणकोण

योजना का नाम अन्तर्गत योजना योजना संख्या 02-01-2011 दिनांक

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता जिला मजिस्ट्रेट कोणकोण से 08-01-2011 तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अमान्य राशि		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर व बायाँ अंगुल का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	विष्णुपत राम राजगिरि	मीरु राम	अनुसूचित	02	03	04	05	06	07	08	7	2100	300x7	2100		विष्णुपत राम	
2	किनेर राम	सोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7	2100	किनेर राम		
3	खोबरे राम	महाराज राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	300x7	2100	खोबरे राम		
4	सुरेश राम	सोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	2100	200x7	2100	सुरेश राम		
5	राजेश राम	महाराज राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	राजेश राम		
6	जोशी पालक	एकेश राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	जोशी पालक		
7	मीना देवी	महाराज राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	मीना देवी		
8	सुमित्रा देवी	जोशी पालक	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	सुमित्रा देवी		
9	गोपाल राम	पिता देवराज	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	गोपाल राम		
10	राजेश राम	जोशी पालक	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	राजेश राम		
11	फकीरचंद राम		"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	फकीरचंद राम		
12	संजय राम	सुका (115)	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	संजय राम		
13	मिर्जा राम	जोशी पालक	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	मिर्जा राम		
14	महेश राम	सोहराई राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	महेश राम		
15	जोशी राम	एकेश राम	"	"	"	"	"	"	"	"	7	756	108x7	756	जोशी राम		
कुल योग													300	16716			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का नाम

सेवा

6

जिला शिक्षा अधीन - यह - जिला अधीन
सामग्री

विद्युत् प्रकाश परियोजना - विभागाध्यक्ष
विद्युत् प्रकाशिका के लिए निम्नलिखित विवरण देकर
उपलब्ध करने के संबंध में
महोदय

उपर्युक्त विद्युत् के संबंध में कृपया हेतु
उठ मं कि नेगा विद्युत् प्रकाश मदनपुर के माध्यम से
हो विद्यालय में विद्युत् की व्यवस्था 225 है

केर विद्यालय में नवन निर्माण के
परिणत जमीन है जिसका कुल रकबा 10000
(एक) 20 (दसवीं) है जमीन के दिनांक

जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय
उठ मं कि नेगा विद्युत् प्रकाश मदनपुर में
जमीन उपलब्ध है शशि निर्गत
की जा सकती है। जमीन
है। विवरण नीचे
Ramadhar है। जमीन का रकबा 10000 है।
mehta. सुचना किंतु की शशि उपलब्ध करने की सुचना
T.S. madanpur
पाप ?

विद्युत्



3903/1/11 - 100 = 25
 51-43/1/11 20 = 20
 अनुसूची

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) क माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक... 24/9/2016 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय... D. Kum... (प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) 310/30 म.ठ. (वि.शि.स.)
 ग्राम प्रखण्ड
 जिला और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय... (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्षा, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
 ₹ 9,56,100.00 (नौ लाख पचास हजार रुपये) जो स्वीकृत प्रावकलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

2

4

निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

और छत की ढलाई) प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

3

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....6 माह..(प्रहीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीन में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काय विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

2

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिह्न की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्टाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों का पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

(5/1)

8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे
10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....,
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
.....सचिव,
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
..... विद्यालय के
प्रधानाध्यापक.....
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

for sign
श्री Tom.....
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद समिति
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

(a)

(b)

गवाह

- 1.
- 2.

Aradhesh K. K. Karm...
vill - Narkop, post...
p.s. Salaita...
राज्य शिक्षा
विद्यालय सेवा विभाग
मदनपुर (जोरहाबाद)

राज्य शिक्षा
विभाग - मदनपुर
जोरहाबाद
दिनांक - 31
मार्च 2011