

जिला कार्यक्रम समन्वयक / लैण्ड पर्याप्तिका

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा समिति

क्र०/म० 326 के अर्क म० कि० एरकी कला प्रखण्ड मदनपुर को

संचिका के श्रेणी क्रमांक 118 में योजना AER-3 वित्तीय वर्ष 2010-11

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य Roof eated स्तर तक हो चुका

है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को

दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रूपए
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/ कुल राशि (प्राक्कलित)	6,57,230.00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOEM/B	6,71,812.00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि $9,56,100.00 \times 92\% = ₹ 6,57,230.00$	2,22,382.00
5	कटौतियाँ: - (₹ 8,79,612.00)	-
क (i)	कुल वैट की राशि $₹ 6,50,000.00 \times 4\%$	26,000.00
क (ii)	पूर्व में जमा की गई वैट की राशि ₹ 0	(-) 7,230.00
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18,770.00
ख	रॉयल्टी - $₹ 6,50,000.00 \times 1.5\%$	-
ग	पर्यवेक्षण शुल्क -	-
6	पर्यवेक्षक का नाम	-
7	अन्य कटौतियाँ	-
8	कुल कटौतियाँ	28,520.00
9	शुद्ध भुगतये राशि (4-8)	1,93,862.00 (एक लाख नवसहस्र मात्र)

विशेष नोट: उपलब्ध कराए गए SOE के आधार पर ₹ 6,57,230.00 (छह लाख सत्तर हजार दो सौ तीस हजार मात्र) का संचयन है। उक्त राशि को आदेश देना चाहेंगे।
आदेशार्थ उपस्थापित

9/6/11
9/6/11

जि० क्र० १०
उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है।

भुगतये राशि ₹ 1,93,862.00
बैंक का नाम S.B.I
घनादेश चेक 424361
तिथि 18.06.11

लेखा पदिकारी
बर्ब शिक्षा विभाग
औरंगाबाद
17/6/11
18/6/11
17/6/11

बिहार शिक्षा परियोजना, आरनाप...

अंतिम एवं पूर्ण समायोजन करने हेतु प्रमाण पत्र

जिला कार्यक्रम प्रदायिका

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/07/10 को विद्यालय शिक्षा समिति उल्कागंज की स्वीकृत प्रखंड 86082 को संचिका के श्रेणी क्रमांक 118 में योजना ACK-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य प्रथम स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण का राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	रूपये
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100/-
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि	8,79,612/-
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.	9,46,772/-
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	6,71,600/-
क	कटौतियाँ :-	-
(i)	वैट मद की गणना	-
(a)	कुल वैट की राशि	37,311/-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि	26,000/-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि	11,311/-
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	-
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	13,992/-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	9,750/-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	4,242/-
ख	पर्यवेक्षण शुल्क	9,328/-
ग	पर्यवेक्षक का नाम बिहारी लाल	-
घ	कुल कटौतियाँ	24,881/-
च	शुद्ध भुगतान राशि	4,22,799/-

मापी पुस्तिका के अनुसार रू० 9,46,772/- का सामंजन होना है। पूर्व में रू० 6,57,230/- का सामंजन हो चुका है। शेष राशि रू० 2,89,542/- का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि वि० सो/वि० प्र० सो 3700 म० वि० एरकी कला
 प्रखंड भदगा को वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत ACR-3
 के निर्माण हेतु प्रावकलित राशि 9,56,100/- के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 657,230/-
 मात्र एवं द्वितीय किरत के रूप में रूपये 1,93,862/- की राशि निर्गत की गई थी। जिसके
 विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु 657,230/- रुपये मात्र की अनुशंसा पूर्व में दिनांक 18/06/11 को
 की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरत वि०
 सो/वि० प्र० सो 3700 म० वि० एरकी कला प्रखंड भदगा के पास 2,89,542/- राशि
 असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० सो/वि० प्र० सो ने ACR-3
 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि
 रू० 2,89,542/- मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं मापी पुस्तिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के
 साथ संलग्न है।
 आदेशार्थ उपस्थापित!

SS
12/10/12
 कर्मीय अभियंता
 बिहार शिक्षा परियोजना
 जिला: औरंगाबाद।

Mun
12/10/12
 सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता
 बिहार शिक्षा परियोजना
 जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

18/10/12
19/10/12
 हस्ताक्षर

Accept-
 जीवताडेग से (letter no. ACR-3/4743 dt 17.09.12) के
 आलोच के राशि निशान ही जाके

मुगतय राशि 422791/-
 बैंक का नाम PMB
 घनादेश चेक सं० 391423
 तिथि 07/12/12

12/10/12
 लक्ष्मी अधिकारी
 एवं शिक्षा विमान
 औरंगाबाद

508

Schedule XLV - Form No. 134.

उत्कृष्ट मण्डल, सुप्रीमिया वि. ५० प्र. ६, पया
BIHAR P. W. D. ६००

अंचल — मदनपुर DIVISION
कैमदा खेत तीन भूति रिकत नगला (3-ACK)
प्रसंगित राशि — ६० १५६।०० SUB-DIVISION

वर्ष — २०१०-२०११

MEASUREMENT BOOK.

बिहार शिक्षा परिशोजना, सर्व शिक्षा
Schedule XLV - Form No. 134.

अमियान, आजाबाद DIVISION.

उष्कम वि०, सरकीकुला
अंचल - मधुपुर SUB-DIVISION.

बेरामला सहित तीन अतिरिक्त वर्गकक्षा
निर्माण हेतु प्राप्तकालित राशि
(No 956/00) MEASUREMENT BOOK.

प्रमाणित किया जाता है कि
इस आधी-मुक्तिग 711229 कुल 100 (एक सौ)
पन्ने हैं।
Name of Officer

15/5/11
Date of first entry
15/5/11
Date of last entry
जिला कार्यक्षेत्र अधिकारी
सर्व शिक्षा अमियान,
आजाबाद

बिहार. गवर्नमेंट प्रेस, गया ।

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of 3 ACR with Verandah and Stair under S.S.A, Aurangabad.					
Situation of work - V.K.M.S. Erki Kala, Madanpur Block, Aurangabad.					
Estimated Cost - Rs 956100/-					
Years - 2010-2011					
Agency - V.S.S.					

First & Final Measurement & Bill
 Amount:

- ① Site clearance
 6 Lab @ Rs 104 ⇒ 624 = ∞
- ② Making 25 cm ϕ bore upto required
 - do - do - all Comp. job
 70 x 3.5m = 245m
 @ Rs 49.45/m ⇒ Rs 12115.25
- ③ Making 63cm ϕ Under-ream at required depth -
 70 x 2 = 140 Nos
 @ Rs 52.75 each ⇒ Rs 7385 = ∞

Continuation Rs 20124.25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				67	B, 20/24.25

(A) Providing Rcc (1124)

in piles do do

All Comp. jobs

$$70 \times \frac{\pi}{4} \times (0.25)^2 \times 3.5$$

$$= 12.02 \text{ m}^3$$

Extra for under slab

$$= 140 \times 0.05 = 7.0 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 19.02 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 2875.10/\text{m}^3 \rightarrow \text{Rs } 54684.70$$

(B) R/w in excavation
in foundation trenches

do do - all Comp. jobs -

Centerline length -

$$[3 \times 56'6'' + 22'10'' + 44'6''$$

$$+ 25'8'' + 3 \times 18'10'' - 8 \times 10'' \frac{1}{2}]$$

$$= 319' - 3'4''$$

$$= 315'8''$$

Excavation Area -

$$\text{In Ramp} = 12' \times 1'3''$$

$$= 15 \text{ sqft}$$

$$\text{G.B} = (315'8'' - 70 \times 10'') \times 10''$$

$$= 214.44 \text{ sqft}$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 10''$$

$$= 18.75 \text{ sqft}$$

Excavation Quantity -

$$\text{Ramp} = 15 \times 9'' = 11.25 \text{ cu}$$

$$\text{G.B} = 214.44 \times 9'' = 160.83$$

$$\text{Buttress} = 18.75 \times 9'' = 14.06 \text{ cu}$$

Continuation

B, 74808.65

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					Br. 74808.65

$$\text{Total} = 186.14 \text{ cu}$$

$$\approx 5.27 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 109.45/\text{m}^3 \Rightarrow \text{Rs } 576.80$$

⑥ Providing sand filling in foundation do do all comp. job.

$$\text{Step} = 24' \times 11'' \times 6'' = 11 \text{ cu}$$

$$\text{Ramp} = 12' \times 2'3'' \times 3'' = 3.75 \text{ cu}$$

$$\text{G.B} = 24.44 \times 3'' = 53.61 \text{ cu}$$

$$\text{Buttress} = 18.75 \times 3'' = 24.69 \text{ cu}$$

$$\text{Total} = 73.05 \text{ cu}$$

$$\approx 2.07 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 117.60/\text{m}^3 \Rightarrow \text{Rs } 243.43$$

⑦ Providing 100A/B/R/S in foundation do do all comp. job.

$$\text{Ramp} = 15' \times 11'' \times 6'' = 11 \text{ cu}$$

$$\text{G.B} = 24.44 \times 3'' = 53.61 \text{ cu}$$

$$\text{Buttress} = 18.75 \times 3'' = 24.69 \text{ cu}$$

$$\text{Total} = 248.19 \text{ cu}$$

$$\approx 7.07 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 157.10/\text{m}^3 \Rightarrow \text{Rs } 3624.30$$

Continuation

Rs 79253.18

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BFR 79253.18

⑧ Providing R.C.C
(11 1/2") in grade beam
do do all Comp. job.

$$315'8'' \times 10'' \times 10'' = 219.21 \text{ cy.}$$

$$\approx 6.20 \text{ m}^3$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 10'' \times 10''$$

$$= 15.62 \text{ cy.}$$

$$\approx 0.44 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 6.64 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 3345.25/\text{m}^3 \rightarrow 22212.46$$

⑨ Providing work
B/w in c.m (116)

in foundation and
plinth do do
all Comp. job.

$$\text{Step} = 1 \times 2'4'' \times 1'10'' \times 6''$$

$$\approx 22 \text{ cy.}$$

$$\text{Ramp} = \frac{1}{2} \times 12' \times 10'' \times 2'8''$$

$$= 12.5 \text{ cy.}$$

$$\text{Plinth wall} = 315'8'' \times 10'' \times 1'6''$$

$$= 394.58 \text{ cy.}$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 10'' \times 1'6''$$

$$= 28.12 \text{ cy.}$$

$$\text{Total} = 457.20 \text{ cy.}$$

$$\approx 12.95 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 2826.70/\text{m}^3 \rightarrow 36601.88$$

Continuation

Rs 138067.32

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					BFR, 138067-52

⑩ Bonding 125mm
 thick wall @ 1 in
 cm (1:4) do do
 all Comp. job.

Buttress —
 $8 \times 2'6'' \times 13' = 260 \text{ sqft}$
 $1 \times 2'6'' \times 10' = 25 \text{ sqft}$

Rack = $3 \times 1'6'' \times 7'$
 = 31.50 sqft

Total = 316.5 sqft

Reduction —
 Lintel band = $8 \times 2'6'' \times 6''$
 = 11.25 sqft

Net Area = $(316.5 - 11.25) = 305.25 \text{ sqft}$
 = 28.37 m²
 @ Rs 377.40/m² → Rs 10706.84

⑪ Providing R.C.C
 (1 1/2 : 3) in stiffener
 from grade beam
 to roof level — do
 do all Comp. job.

$13 \times 10'' \times 10'' \times 12' = 108.33$

Above roof level — (1-11)
 $10 \times 10'' \times 10'' \times 3' = 20.83 \text{ cu ft}$

Total = 129.16 cu ft
 ≈ 3.66 m³

@ Rs 3497.45/m³ → Rs 12800.67

⑫ Providing 100mm

Continuation

Rs 161575.03

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				81°R	161575.03

Thick Rec (1.1/13)

plinth band at plinth level do do all

Comp. job

$$315'8'' \times 10'' \times 4'' = 87.694$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 10'' \times 4''$$

$$= 6.25 \text{ cft}$$

$$\text{Total} = 93.94 \text{ cft}$$

$$\approx 2.66 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 3345.25/\text{m}^3 = 8898.37$$

(13) Providing local

Sand filling in floor do do all Comp job.

Floor Area

$$\text{class Room} = 3 \times 22' \times 18'$$

$$= 1188 \text{ sqft.}$$

$$\text{Stair Case} = 1 \times 10' \times 18'$$

$$= 180 \text{ sqft.}$$

$$\text{Verandah} = 1 \times 55'8'' \times 6'$$

$$= 334 \text{ sqft.}$$

$$\text{Total floor Area} = 1702 \text{ sqft.}$$

Quantity of Sand

Under floor =

$$1702 \text{ sqft} \times 3'3'' = 2829.5 \text{ cft}$$

Continuation

$$\text{Rs } 170473.40$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					BFR 170473.40

Ramp = $1 \times \frac{1}{2} \times 12' \times 2 \frac{1}{2} \times 6'$
 = 81 cft

Total = 3910.50 cft

Deduction = $18' \times 10' \times 2 \frac{1}{3}''$
 (Stair Room) = 42.05 cft

Net Quantity = 3508.50 cft

≈ 99.28 m³

@ Rs 117.60/m³ → Rs 11675.33

(14) Providing R.C.C. (1:1.5:3) in lintel

band do do all
 Comp. job.

Length = $(6 \times 4 \frac{1}{6}'' + 6 \times 6' + 2 \times 6 \frac{1}{4}'')$
 = 73.67'

Arch = $4 \times \frac{\pi}{2} \times 6' = 37.68'$

Total = 111.35'

Quantity in lintel

= $111.35' \times 10'' \times 6''$
 = 48.40 cft

≈ 1.31 m³

@ Rs 3497.45/m³ → Rs 4581.66

(15) Providing R.C.C. (1:1.5:3) in lintel

band do do all

Continuation

Rs 186730.39

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					Rs 186730.39

Comp. job.

$$\text{Length} = [315'8'' - (73.674 \\ 4 \times 6')] = 217'$$

Quantity in lintel

$$\text{band} = 217' \times 10'' \times 6'' \\ = 90.42 \text{ cft}$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 5'' \times 6'' \\ = 4.68 \text{ cft}$$

$$\text{Bed Block} = 6 \times 2'6'' \times 10'' \times 8'' \\ = 7.77 \text{ cft}$$

Bed Block =

$$[315'8'' - (6 \times 3'6'' + 2 \times 4'4'' \\ + 4 \times 6' + 10'')] \times 10'' \times 3'' \\ = (315'8'' - 69'8'') \times 10'' \times 3''$$

$$= 252' \times 10'' \times 3'' = 52.5 \text{ cft}$$

$$\text{Total} = 155.87 \text{ cft} \\ \approx 4.4 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs } 3497.48/\text{m}^3 \approx 15388.78$$

(16) Bonding in A/B/w

in c.m (1/6) in substructure

do do all comp. job.

$$\text{Wall} = 315'8'' \times 10'' \times 10' \\ = 2630.56 \text{ cft}$$

Deduction

$$\text{Door} = 6 \times 3'6'' \times 10'' \times 7' = 122.52 \text{ cft}$$

$$\text{Window} = 6 \times 5' \times 10'' \times 5' \\ = 125 \text{ cft}$$

Continuation

Rs 202119.17

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					Rs 202119.17
Open Verranden (Arch) = $4 \times 6' \times 10 \frac{1}{2} \times 6''$					
					= 110.89 cft
Open Verranden (Arch) = $4 \times \frac{5}{8} \times (6')^2 \times 10''$					
					= 47.12 cft
Side open Verranden = $2 \times 4 \frac{1}{4}'' \times 10'' \times 7'$					
					= 25.28 cft
Stair Case = $4' \times 10' \times 7 \frac{1}{4}$					
					= $6' \times 5'' \times 7 \frac{1}{4}$
					= 40.83 cft
Lintel beam s.no - (14)					
					= 46.40 cft
Lintel beam s.no - (15)					
					= 155.37 cft

Stiffener beam s.no - (17a)

= 108.33 cft

Total = 780.83 cft - (B)

Net Quantity

= (2680.56 - 780.83)

= 1849.73 cft

= 52.38 m³

@ Rs 3058.85/m³, 160227.80

(17) Providing 6mm

plaster in (m (1.4)

with punning and

do do all carp. job.

$3 \times 18'' \times 10'' = 263.06 \text{ sqft}$

Bulkess = $9 \times 2 \frac{1}{2}'' \times 5'' = 9.37 \text{ sqft}$

Continuation

Rs 362346.97

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					888, 362346.97

Total = 272.43 sqft

= 25.32 m²

@ Rs 78.85/m² → Rs 2021.80

18) Providing 63 mm

thick Rec (1214) in

chhajja do do all

Comp job.

Window = 6'6" x 2'

= 72 sqft

Quantity = 72 sqft x 2.5"

= 154 sqft = 0.43 m³

@ Rs 3113.20/m³ → Rs 1338.68

19) Providing 35 mm

thick Rec (1214)

in rack do do all Comp

job

3'3" x 3'10" x 2'4" = 80.5 sqft

Quantity = 80.5 x 1.7"

= 16.06 sqft

= 0.283 m³

@ Rs 3113.20/m³ → Rs 887.26

20) Providing Rec

(1'1/2" x 3") in beam

do do all Comp job.

1'3" x 19'8" x 10" x 12"

= 49.17 sqft = 1.29 m³

Continuation

Rs 366594.71

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					81 R ₃ 366594.71

@ R₃ 3497.45/m³ @ 21361.46

(21) Providing 4.5" dia
Ree (11/4.15") in roof
slab do do all Comp
job.

$$GF = [53'4" \times 27'6" + 24'3" \times 12'10" + 10' \times 18']$$

$$= 1858.72 \text{ sq ft}$$

$$35'2" \times 1'6" \times 2 \times 4'3" \times 1'6"$$

$$= 75.75 \text{ sq ft}$$

$$\text{Bulbs} = 9 \times 2'6" \times 5' = 9.37 \text{ sq ft}$$

$$\text{Total} = 1973.84 \text{ sq ft}$$

$$\text{Quantity} = 1973.84 \times 15"$$

$$= 822.23 \text{ cu ft}$$

$$\approx 25.23 \text{ m}^3$$

@ R₃ 3497.45/m³ @ 87455.61

(22) Providing for hooks

12 nos @ R₃ 80.15/ft @ 961.80

(23) Providing 100 No/W
in c.m (1.6") in parapet
do do all Comp job.

$$= [(5'8" + 25'6" + 22'2" + 11'6" + 22'10" + 18'10") \times 10'10"]$$

$$= 200'10" - 10'10" = 190'$$

$$\text{Quantity} = [190' \times 10" \times 3' - 10' \times 10' \times 3']$$

Continuation

R₃ 453873.58

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					8ER 453873.58
- 6x5'x16"x1'					
= (475-2.08-25) cy.					
= 447.92 cy. (2)					
Stair railing -					
(9'5" x 10'6" + 2 x 2' x 4') x 3/4"					
= 19.188 cy. (2)					
Total = 467.11 cy.					
= 13.29 m ³					
@ Rs 3257.15/m ³					Rs 43092.10

24) Providing s/r/f
 Ck sheet door and
 window shutters.

do do all comp. job -

Door = 6 x 3'6" x 7' = 147 sqft.
Window = 6 x 5' x 5' = 150 sqft.
Total = 297 sqft.
~ 27.60 m ²
@ Rs 1572.45/m ²
Rs 43399.62

25) Providing m-s grill
 made of m.s. flat &
 20x6mm do do
 all comp. job.

W = 6 x 5' x 5' = 150 sqft.
Staircase = 4 x 4' x 7' = 98 sqft.
Total = 178 sqft.
@ 15 kg/sqft = 267 kg
@ Rs 59.96/kg
Rs 15939.96

Continuation
Rs. 556305.20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				BF R ₁	556305.20

26) Providing black/green board - do - do - all

Camp-job.
 Black board = $3 \times 2 \times 8' \times 4'$
 = 192 sqft
 Children board = $3 \times 33' \times 2'$
 = 198 sqft
 Total = 390 sqft
 $\approx 36.25 \text{ m}^2$

@ Rs 118.20/m² \Rightarrow Rs 4284.75

27) Providing R.C.C (1.14'3") in stair case

- do - do - all Camp-job.
 Beam = $1 \times 11'8" \times 10" \times 10"$
 = 32.41 cft
 Waist slab = $(19'5" + 10'6") \times 4' \times 4"$
 = 28.19 cft
 Tread = $\frac{1 \times 11" \times 6" \times 4' \times 20}{2}$
 = 18.23 cft
 Landing = $2 \times 11'8" \times 5'4" \times 5"$
 = 51.85 cft

Total = 130.68 cft
 $\approx 9.85 \text{ m}^3$

@ Rs 3497.45/m³ \Rightarrow 13465.18

28) Providing 12 mm thick cement plaster

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
				BFR	574055.13

in c.m (116) do do

all Comp. job.

Inside Part -

class-room -

$$3 \times [2 \times (22' + 18') \times 10'] = 2400 \text{ sqft}$$

$$\text{Verandah} = 1 \times 2 [55' 8'' + 6'] \times 10' = 1233.33 \text{ sqft}$$

$$\text{Stair Case} = 1 \times 2 (16' + 18') \times 10' = 560 \text{ sqft}$$

$$\text{Door Jamb} = 6 \times 17' 6'' \times 10' = 87.50 \text{ sqft}$$

$$\text{Window Jamb} = 6 \times 20' \times 10' = 100 \text{ sqft}$$

$$\text{Arch Side} = 2 \times 4 \times 5' 6'' \times 10' = 36.67 \text{ sqft}$$

$$\text{Verandah Side} = 2 \times 2 \times 7' \times 10' = 23.33 \text{ sqft}$$

$$\text{Stair-railing} = 2 \times (13' 11'' \times 3') = 143.55 \text{ sqft}$$

$$\text{Waist slab} = 19' 11'' \times 21' = 79.66 \text{ sqft}$$

$$\text{Landing} = 2 \times 10' \times 5' 4'' = 108.44 \text{ sqft}$$

$$\text{Rise \& Tread} = (21 \times 6'' + 20 \times 11'') \times 4' = 115.33 \text{ sqft}$$

$$\text{Rau} = 3 \times 2' 5'' \times 7' = 71.75 \text{ sqft}$$

Continuation

R₃ 574055.13

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					574055.13

~~Total = 4359.57 sqft~~
~~(A)~~

Deduct—

Door = $6 \times 2 \times 3'6" \times 7'$
 = 294 sqft

Window = $1 \times 6 \times 5' \times 5'$
 = 150 sqft

Open Verandah—
 (Archi)

$4 \times 6' \times 5'6" \times 1 = 132$ sqft
 $4 \times \frac{\pi}{8} \times (6')^2 = 56.55$ sqft

Side Verandah = $2 \times 4'4" \times 7'$
 = 60.67 sqft

Black / green board

Area for item no (26)
 = 393 sqft

Stair case = $2 \times (10' - 4') \times 7'$
 = 84 sqft

Total = 1167.22 sqft
 — (1)

Net Inside Plastered

Area = (i - ii)
 = (4959.57 - 1167.22)
 = 3792.29 sqft
 — (A)

Outside Part—

Wall = $(57'4" + 26'6" + 38'8" + 18'10" - 23'8" + 45'4") \times 10'$
 = $205'4" \times 10' = 2053.33$ sqft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
				BFR,	574055.13

$$\text{BuHres} = 9 \times 5' \times 10'5''$$

$$= 468.75 \text{ sqft}$$

$$\text{Total} = 2522.08 \text{ sqft}$$

Deduction =

$$\text{Window} = 6 \times 5' \times 10'5'' = 1050 \text{ sqft}$$

$$\text{Open Verandah} = 4 \times 6' \times 5'6''$$

(Arch)

$$= 132 \text{ sqft}$$

$$\text{Open Verandah} = 4 \times \frac{\pi}{8} \times (6')^2$$

$$= 56.55 \text{ sqft}$$

Side Open Verandah =

$$2 \times 4'4'' \times 7'$$

$$= 60.67 \text{ sqft}$$

$$\text{Total} = 399.29 \text{ sqft}$$

Net Outside Plastered

$$\text{Area} = (A - B)$$

$$= (2522.08 - 399.29)$$

$$= 2122.86 \text{ sqft}$$

Total Plastered Area

$$= (A + B)$$

$$= (3792.29 + 2122.86)$$

$$= 5915.15 \text{ sqft}$$

$$\approx 549.74 \text{ m}^2$$

$$\text{@ Rs } 56/\text{m}^2 \Rightarrow \text{Rs } 30785.44$$

27) Providing 12 mm

thick plaster in cm

(116) with punning do

do all Comb. 50.

Continuation

Rs 604840.57

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					B/R, 604840.57

Plaster = $203'4" \times 2'8"$
 $= 5717.54 \text{ sqft}$

Step = $24' \times 1190"$ = 445 sqft

Butter = $9 \times 2 \times 2'6" \times 2'8"$
 $\approx 120 \text{ sqft}$

Total = 711.54 sqft

$\approx 66.13 \text{ m}^2$

@ Rs 77/m² \rightarrow Rs 5092.01

30) Bonding Form

thick plaster in cm.

(114) - do do - all

Comp. job.

Roof Copl = $208'4" \times 6'$
 $= 102.67 \text{ sqft}$

Ceiling =

Class room = $3 \times 22' \times 18'$
 $= 1188 \text{ sqft}$

Verandah = $1 \times 5'58" \times 6'$
 $= 334 \text{ sqft}$

Window Copl = $6 \times 10' \times 3'$
 $= 15 \text{ sqft}$

Verandah Soffit =

$4 \times \frac{\pi}{2} \times 6" \times 10' = 31.41 \text{ sqft}$

$2 \times 4'4" \times 10" = 7.22 \text{ sqft}$

Beam = $3 \times 18' \times 2' = 108 \text{ sqft}$

Stair Beam = $2 \times 10' \times 2'6"$
 $= 50 \text{ sqft}$

Continuation

R 609932.58

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
				BFR	609932.58
Roof chhajja = $(35'8'' + 2 \times 7'6'') \times 21$					
= 86.66 sqft					
Window chhajja = $6 \times 6 \times 21$					
= 72 sqft					
Total = 1994.96 sqft					
= 185.40 m ²					
@ Rs 47.4/m ² → Rs 8787.96					
(31) Providing 100 VA B/P/S in floor - do					
do - all Comp. job -					
Floor Area vide item No (30) = 1702 sqft.					
Ramp = $1 \times 12' \times 5'2''$					
= 62 sqft.					
Total = 1764 sqft					
= 163.94 m ²					
@ Rs 157.10/m ² → Rs 25754.97					

(32) Providing 50mm thick (1204) S.P.S flooring - do - do					
all Comp. job -					
Area vide item No (31) = 163.94 m ²					
Ramp = $12' \times 10'' \times (0.3048)^2$					
= 0.93 m ²					
Total = 164.87 m ²					
@ Rs 243.90/m ² → Rs 40211.79					

Continuation

Rs 684687.30

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
				BFR	684687.30

(33) Providing three coats of white washing (internal wall only) - do do - all Comp. 500 -

Area vide Item No. (28-A) = 3792.29 sqft.

Area vide item no. (30) = 1994.96 sqft.

Area vide item no. (18) = 72 sqft X 2 = 144 sqft

Total = 5931.25 sqft

≈ 551.23 m

@ Rs 5.75/m → Rs 3169.57

(34) Providing three coats of snowcem on external wall - do - do - all Comp 501 -

Area vide item no. (28-B) = 2122.86 sqft
≈ 197.29 m

@ Rs 66.45/m → Rs 13109.92

(35) Providing a coat of red lead primer over steel surface - do - do - all Comp. 503

Door = 6 x 3'6" x 7' x 2.25 = 330.75 sqft

Continuation

Rs 700966.79

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					Rs 700966.79

Window = $6 \times 5' \times 3' \times 2.25$
 = 337.50 Sqft

Grill (window) = $6 \times 5' \times 5'$
 = 150 Sqft

Stair, grill gate = $1 \times 4' \times 7'$
 = 28 Sqft

Total = 846.24 Sqft
 ≈ 78.65 m

@ Rs 71.40/m → Rs 878.02

36) Providing two coats ready mixed paint on steel surface. do do all out job.

Area side 1 km No (x)
 = 78.65 m

@ Rs 85.10/m → Rs 4833.62

37) Shuttering and propping work with general in lintel, beam, plank band etc.

Grade beam = $2 \times 315' 8'' \times 10''$
 = 526.11 Sqft

Plank band = $2 \times 315' 8'' \times 19''$
 = 210.44 Sqft

Buttress = $(9 \times 2' 6'' \times 10'' + 9 \times 2' 6'' \times 10'')$
 = 52.5 Sqft × 2

Continuation

Rs 706173.43

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					Bf K. 706173.43
Lintel = (111.36' x 2 x 6" + 111.36' x 14")					
= 207.116 sqft					
Lintel band = 2.17' x 2 x 6"					
= 217.3 sqft					
Buttress = 9 x 2'6" x 6" x 2					
= 22.5 sqft					
Bed Block = 6 x 2'6" x 6" x 2					
= 15 sqft					
Sill band = 252' x 3" x 2					
= 126 sqft					
Beam = 3 x 2 x 18 x 1'					
= 108 sqft					

Total = 431.71 sqft
 ~ 137.70 m²

@ Rs 112.80/m² → Rs 15532.56

88) Shuttering and propping work with removal in Column etc.

Column = 13 x 2 x 10' x 12'

= 260 sqft

Column above roof level → 10 x 2 x 10" x 3' = 50 sqft

Total = 310 sqft

~ 28.81 m²

@ Rs 162.6 /m² → Rs 4689.50

89) Shuttering and propping work with removal in chhajja,

Continuation

Rs 726395.49

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				B.F. R ₃	726395.49

Roof etc.

Chhajja = $6 \times 6' \times 2' = 72 \text{ sqft}$

Rack = $3 \times 3 \times 3' \times 1/6' = 40.50 \text{ sqft}$

Roof = 1973.84 sqft

Stair = $4 \times 6' \times 2' = 100 \text{ sqft}$

$19'11'' \times 4' = 79.66 \text{ sqft}$

$2 \times 6' \times 5'4'' = 106.6 \text{ sqft}$

Total = 2332.17 sqft

$\approx 216.74 \text{ m}^2$

@ R₃ 135.10/m² \Rightarrow R₃ 29281.57

(10) Providing wooden beam

80m @ 14.8 \Rightarrow R₃ 1184.40

(11) Providing reinforcement

in R.C. work do

do-all Comp. job.

(i) Piles = 958.63 kg

(ii) G.B = 363.43 kg

(iii) Stiffness = 258.82 kg

(iv) Plinth band = 177.50 kg

(v) Lintel = 118.84 kg

(vi) Lintel band = 310.74 kg

(vii) Chhajja = 30.0 kg

(viii) Rack = 27.70 kg

(ix) Stair = 339.45 kg

(x) Slab = 1523.60 kg

(xi) Beam = 332.58 kg

Total steel = 4460.79 kg

Continuation

R₃ 756861.46

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Material Details</u>						
Item	Quantity	Cement (m ³)	Sand (m ³)	Bricks (nos)	Bricks (nos)	Bricks (nos)
① Piles (1/2.4)	19.07 m ³	126.90	8.56	17.12	-	-
② Sand filling in foundation	2.07 m ³	-	-	-	-	2.07
③ B/W in found.	23.07 m ²	-	-	-	761.31	0.35
④ Rec (1/1.3)	6.64 m ³	55.90	2.72	5.44	-	-
⑤ B/W in c.m (1/6) in found and P.C. ch.	12.95 m ³	21.63	4.44	-	5257.70	-
⑥ 125 mm thick B/W in c.m (1/2)	28.37 m ³	8.37	1.16	-	1475.24	-
⑦ Stiffness (1/1.3)	3.66 m ³	30.82	1.50	3.0	-	-

⑧ Plinth band (1/1.3)	2.66 m ³	22.40	1.09	2.18	-	-
⑨ Local sand filling in loc.	99.28 m ³	-	-	-	-	99.28
⑩ Lintel (1/1.3)	1.31 m ³	11.03	0.54	1.08	-	-
⑪ Lintel band (1/1.3)	4.40 m ³	37.05	1.80	3.60	-	-
⑫ B/W in c.m (1/6) in super structure	52.38 m ³	87.47	17.97	35.44	21266.28	-
⑬ 6m blocks with plaster	25.32 m ³	3.04	0.40	-	-	-
⑭ Rec (1/2.4) in chajja	0.43 m ³	2.85	0.19	0.38	-	-
⑮ Kall (1/2.4)	0.25 m ³	1.89	0.13	0.26	-	-
⑯ Beam (1/1.3)	1.39 m ³	11.70	0.57	1.14	-	-
⑰ Roof slab (1/1.3)	23.24 m ³	196.10	10.00	10.02	-	-
⑱ Parapet (1/5.6)	13.23 m ³	22.01	4.54	-	5371.38	-

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No	L	B	D		
Qty	Quantity	Content (sqm)	Area (sqm)	Area (sqm)	Bricks (cwt)	Total (sqm)
(26) Black/green 6mm d.	8.25 m	5.43	1.16	-	-	-
(27) staircase (11423)	3.85 m ²	32.42	1.58	3.16	-	-
(28) 12mm thick Plaster in cm (116)	549.74 m ²	241.23	8.25	-	-	-
(29) 12mm thick Plaster in planning (116)	66.13 m ²	7.94	1.06	-	-	-
(30) 6mm thick Plaster in cm (114)	185.40 m ²	9.83	1.17	-	-	-
(31) B/E/S.	163.94 m ²	-	2.46	-	5410.0	-
(32) L/S flooring	184.69 m ²	608.18	3.89	7.78	-	-

Total ⇒	783.66 784	73.78 m ²	62.34 m ²	39541.91 m ²	101.70 m ²
		6.45 = 26.5 cft	22.0 cft	39542 m ²	35.91 cft

Reinforcement Details

(i) Piles ⇒ 10mm ϕ steel.
 $70 \times 4 \times 14' \times 0.3048 \times 1.05 = 1254.53 \text{ m}$
 @ 0.62 kg/m = 777.82 kg
6mm ϕ steel
 $70 \times 17 \times 2' \times 6.3078 \times 1.05 = 761.70 \text{ m}$
 @ 0.22 kg/m ⇒ 167.57 kg
 - Cav ⇒ 13.24 kg
Total steel = 958.63 kg
 in pile

(ii) Grade-beam
 Continuation
8mm ϕ steel
 $3 \times 57'2'' \times 6 = 1029'$

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	
1 x 4 1/2" x 6 = 271'					
1 x 2 1/4" x 6 = 158'					
3 x 1 1/6" x 6 = 351'					
1 x 2 3/8" x 6 = 141'					
9 x 2 1/6" x 6 = 185'					
Lap - 6 x 1 1/6" x 6 = 54'					
Total = 2131' x 0.3048 x 1.05 = 684.57m					
@ 0.395 kg/m ⇒ 270.40 kg					
6mm φ stirrups (7" x 7")					
500 x 2 1/6" x 0.3048 x 1.05 = 2700.05m					
@ 0.22 kg/m ⇒ 88.01 kg					
Tax ⇒ 5.02 kg					
Total steel in C.B = 363.43 kg.					

(iii) Sliftms →
129.16 cft @ 2 kg/cft = 258.32 kg.

(iv) Plinth band -
10mm φ steel.

375' 8" x 2 x 0.3048 x 1.05 = 202.05m

9 x 2 x 2 1/6" x 0.3048 x 1.05 = 14.40m

6 x 1' 8" x 2 x 0.3048 x 1.05 = 6.09m

Total = 222.54m

@ 0.62 kg/m ⇒ 137.97 kg.

6mm φ steel

632 x 10" x 0.3048 x 1.05 = 168.53m

@ 0.22 kg/m = 37.08 kg

Tax = 2.45 kg

Total steel in plinth band = 177.50 kg

(v) Lintel -
8mm φ reinforcement.

73.67' x 6 x 0.3048 x 1.05 = 141.46m

@ 0.395 kg/m ⇒ 55.88 kg

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Arch length (37.69')					
10mm ϕ steel					
$37.69' \times 4 \times 0.3048 \times 1.05 = 48.26m$					
@ 0.62 kg/m $\Rightarrow 29.92kg$					
6mm ϕ steel (7" x 4")					
$223 \times 2' \times 0.3048 \times 1.05 = 142.74m$					
@ 0.22 kg/m $\Rightarrow 31.40kg$					
- Cur $\Rightarrow 1.64kg$					
Total steel in arch = 118.84kg					
vi) Lintel band					
135.87m @ 2kg/m $\Rightarrow 310.74kg$					

(vii) Chhajja -

15m @ 2kg/m $\Rightarrow 30kg$
(viii) Racc
8mm ϕ steel
$3 \times 3 \times 3'8" \times 3 = 99'$
$3 \times 3 \times 2'2" \times 6 = 117'$
Total = $216' \times 0.3048 \times 1.05 = 69.13m$
@ 0.395 kg/m $\Rightarrow 27.30kg$
Cur $\Rightarrow 0.40kg$
Total steel in racc = 27.70kg

(ix) Stair

135.78m @ 2.5kg/m $\Rightarrow 339.45kg$
(x) Slab
8mm ϕ steel
main bars @ 5" c/c \rightarrow
$3 \times 24 \times 12'9" = 918'$
$186 \times 15'6" = 2883'$
Continuation
$1 \times 24 \times 12'3" = 294'$
$82 \times 10'2" = 833.66'$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					$41 \times 419'' = 194.75'$
					$57 \times 918'' = 531'$
					Secondary bars @ 6" c/c →
					$44 \times 20' = 2980'$
					$60 \times 212'' = 1297'$
					$15 \times 58'2'' = 872.5'$
					$11 \times 346'' = 379.5'$
					Top = $159 \times 3'3'' = 516.75'$
					$24 \times 219'' = 68'$
					Total length = $11886.16' \times 0.3048 \times 1.05$
					$= 38011.05m$
					@ 0.395 kg/m ⇒ 1502.6 kg

Cur ⇒ 21.0 kg
 Total steel in slab = 1523.6 kg

(xii) Beam —

16mm φ steel
 $3 \times 19'6'' \times 2 \times 0.3048 \times 1.05 = 37.44m$

@ 1.578 kg/m ⇒ 59.08 kg

20mm φ steel

$3 \times 19'6'' \times 3 \times 0.3048 \times 1.05 = 56.16m$

$3 \times 20'6'' \times 2 \times 0.3048 \times 1.05 = 39.36m$

Total = 95.52m

@ 2.466 kg/m ⇒ 235.55 kg

8mm φ stirrups

Continuation
 $3 \times 40 \times 3'6'' \times 0.3048 \times 1.05 = 134.42m$

@ 0.395 kg/m ⇒ 53.09 kg

Cur ⇒ 4.86 kg

37

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	

Total steel in beams = 352.58 kg.

Rs 9,56,100 =

Actual cost of building - Rs 9,32,780 =

Add 1% T.S charge - Rs 9,32,780 =

Add 1/2% Contingency - Rs 4664 =

Rs 9,46,772 =

Less

Vat

Rs 9,32,780 × 4% = Rs 37,312 =

Royalty


Rs 9,32,780 × 1.5% = Rs 13,992 =

Rs 8,95,469 =

(Eight lac ninety five thousand four hundred sixty nine only)

Sd/-
12/10/12
J. E. B. B.

(Signature)



~~139~~
(14)

सुवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यालय पदाधिकारी शिक्षा
आमिशन औरंगाबाद

विषय :- तीन करोड़ कक्षा भवन योजना के
साथ कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम
किस्त के संबंध में,

सहाय्य,

निवेदन यह है कि राठगा

वि० स्कूल कला अल्पतम गढ़नापुर में
तीन करोड़ कक्षा भवन निर्माण के लिये राठगा
शिक्षा आभियान औरंगाबाद में दो किस्त
के रूप में 8,43,862/- प्राप्त हुआ है
जिसमें भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो
- पूरा है जिसकी लेख लेख राठगा शिक्षा
आभियान औरंगाबाद द्वारा J.E श्री
विश्वजी लाल के माध्यम से पूर्ण किया
जाया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है
कि भवन निर्माण पर 0.5% राशि का
- साक्षर सुलभ कर रकम देना शेष राशि
का अनुमान अविलम्ब करने की कृपा करें।

शिवजी कुमार सिंह
9.6.2023
अधीनस्थ अधिकारी
रा० म० विद्यालय हरकी कला
खदनपुर (औरंगाबाद)

88 (B)

विद्यालय का नाम- राजकीय एरको कला
 योजना का नाम -

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद। तान कर्षक कला शाला के लिए
 खर्च की गई राशि का विवरण (SOE)

प्रखंड का नाम- अ/क-1/81
मानविक शिक्षा

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिध्रव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2/12/10	ईंट	राजेश ईंट कारखाना	01	9000	2600/-	23400/-	
2	"	बालू	बोराना	02	200 CFT	3000/-	3000/-	
3	7/12/10	सिमेंट	श्री सागरा	03	150 Bag	220/-	33000/-	
4	"	कंस 8 mm	"	"	12.23	34/-	41582/-	
5	"	" 10,12 mm	"	"	11.56	34/-	39304/-	
6	"	रिंग 2/305	"	"	70	40/-	2800/-	
7	"	बलू " 7x7	"	"	110	40/-	4400/-	
8	"	बार	"	"	20	50/-	1000/-	
9	"	गिरी	"	"	5 टेलर	2800/-	14000/-	
10	12/12/10	बालू	शेरवारी	04	700 CFT	11000/-	11000/-	
11	22/12/10	ईंट	राजेश ईंट कारखाना	05	9000	2600/-	23400/-	
12	24/12/10	गिरी	श्री सागरा	06	5 टेलर	2800/-	14000/-	
13	"	सिमेंट	"	"	150 Bag	220/-	33000/-	
14	"	बार	"	"	5 kg	50/-	250/-	
15	25/12/10	गारिभल रस्ता	विश्व प्रोटेक्टिव इन्डिया	07	20 kg	60/-	1200/-	
16	"	कांरी	"	"	2 kg	60/-	120/-	
17	"	कुंदाल	"	"	2 फीस	125/-	250/-	
18	"	कडाही	"	"	3 "	70/-	210/-	
19	"	डाल/का 500	"	"	4 "	25/-	100/-	
20	27/12/10	बालू	बोराना	08	200 CFT	3000/-	3000/-	
21	"	"	"	09	"	3000/-	3000/-	

2,52,016/-
 P.T.O.

शिव प्रकाश कुमार सिंह
 प्रधानाध्यापक
 रा० म० विद्यालय एरको कला
 मदनपुर (औरंगाबाद)

H. K. Menon
 खरीद एवं वित्त प्रमुख
 रा० म० विद्यालय
 एरको कला म० पु० औरंगाबाद

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्न संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अन्यवित्त
22	29/10	बालू	आर.ए.	10	200 CFT	3000/-	3000/-	
23	30/10	"	"	11	"	3000/-	3000/-	
24	18/11	सिंटी	आर.ए.	12	5 टैल	2800/-	14000/-	
25	"	सिंटी 7x6	"	"	69 kg	40/-	2760/-	
26	"	सिंटी	"	"	150 bags	220/-	33000/-	
27	"	बार	"	"	5 kg	50/-	250/-	
28	19/11	लोकल बालू	के.ए.ए.	13	77 टैल	150/-	11550/-	
29	"	ईट	आर.ए.	14	12000	2600/-	31200/-	
30	22/11	बालू	के.ए.ए.	15	700 CFT	11000/-	11000/-	
31	6/11	सिंटी	आर.ए.	16	150 bags	220/-	33000/-	
32	"	455 8 mm	"	"	13.74	34/-	46716/-	
33	"	" 16 mm	"	"	2.36	34/-	8024/-	
34	"	" 20 mm	"	"	2.65	34/-	9010/-	
35	"	सिंटी	"	"	5 टैल	2800/-	14000/-	
36	12/11	ईट	आर.ए.	17	12000	2600/-	31200/-	
37	22/11	टैलरिका 455 8-10 काट		18	1600	180/-	2880/-	
38	23/11	आर.ए. काट	आर.ए.	19	2300 kg	4/-	12000/-	
39	14/11	कंसा काट	आर.ए.	20			21726/-	
40							2,88316/-	

कुल योग :-

प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिन्न एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संचारित है।

2. कैंस बुक, गार्ड फाईल, रटॉक रजिस्टर, लेबर इंजिरी रजिस्टर, सफ्ट बुक संचारित कर लिया गया है।

3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं०-

4. सभी अभिन्न एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक को पारा सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

P.T.O.

में संचारित है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक

सचिव
वि० शि० समिति

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

60

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सागप्यी का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभ्रव राशिया	मात्रा	दर	कुल राशि	अव्युक्ति
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

कुल योग :-

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभ्रव एवं मास्टर रोल गार्ड फाइल में संधारित है।
2. कैश बुक, गार्ड फाइल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साइट बुक संधारित कर लिया गया है।
3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं०-- में संधारित है।
4. सभी अभिभ्रव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक

राधिव
वि० शि० समिति

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद। खर्च की गई राशि का विवरण

विद्यालय का नाम- शां भोवके हरकी कला
 योजना का नाम -

प्रखंड का नाम- शक-पुर
 प्राथमिक शिक्षा -

मजदूरी मद का विवरण

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	01.12.10	पाशलिङ्ग कार्य		मिस्त्री	14	300	4200	
	मजदूर			26	250	6500		
2	08.12.10	पाशलिङ्ग देवाड़े		मिस्त्री	14	300	4200	
	मजदूर			63	120	7560		
3	15.12.10	रोड लिखा		मिस्त्री	14	300	4200	
	मजदूर			42	120	5040		
4	22.12.10	फिलिन्थ का ईंट		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			28	120	3360		
5	02.01.11	फिलिन्थ का ईंट		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			28	120	3360		
6	09.01.11	" "		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			48	120	5760		
7	16.01.11	रंगीली रंग डाल		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			35	120	4200		
8	23.01.11	रंगीली रंग डाल		मिस्त्री	19	300	5700	
	मजदूर			53	120	6360		
9	30.01.11	डाँट लकड़ कुंआर		मिस्त्री	19	300	5700	
	मजदूर			49	120	5880		
10	06.02.11	" "		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			51	120	6120		
11	13.02.11	कालिण्डु कार्य		मिस्त्री	18	300	5400	
	मजदूर			43	120	5160		
12	26.02.11	देवाड़े का ईंट		मिस्त्री	18	300	5400	
	मजदूर			49	120	5880		
13				मिस्त्री			1	
				मजदूर				
कुल योग :-							131480/-	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. केश बुक, गार्ड फाईल रटोक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं०- में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आगश्चकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

रविन्द्र कुमार सिंह
 प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक
 प्रधानाध्यापक
 शां भो विद्यालय हरकी कला
 शकपुर (औरंगाबाद)

Dr. H. H. H. H.
 सचिव
 शिक्षा समिति
 हरकी कला नवपुर (औरंगाबाद)

अध्यक्ष
 वि० शि० समिति

134 58

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री / मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
13	19.7.11	पलस्त्र (करी)		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			24	120	2880		
14	25.7.11	" "		मिस्त्री	18	300	5400	
	मजदूर			24	120	2880		
15	26.7.11	" "		मिस्त्री	18	300	5400	
	मजदूर			24	120	2880		
16	3.8.11	" "		मिस्त्री	21	300	6300	
	मजदूर			28	120	3360		
17	9.8.11	" "		मिस्त्री	18	300	5400	
	मजदूर			24	120	2880		
18	10.8.11	" "		मिस्त्री	20	300	6000	
	मजदूर			27	120	3240		
19	18.8.11	" "		मिस्त्री	22	300	6600	
	मजदूर			28	120	3360		
20	19.8.11	" "		मिस्त्री	30	300	9000	
	मजदूर			38	120	4560		
9				मिस्त्री			76440/-	
10				मजदूर			131480/-	
11				मिस्त्री			2,07,920/-	
12				मजदूर			7,48,232/-	
13				मिस्त्री			9,56,232/-	
13				मजदूर				

Page No - 1 को सं० 1 से 12 तक कुल राशि -> 131480/-
 मजदूरों का कुल -> 2,07,920/-
 मिस्त्रियों का कुल -> 7,48,232/-
 कुल राशि -> 9,56,232/-
 (Nine lac fifty six thousand two hundred thirty two only)

कुल योग :-

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिश्रव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. कैश बुक, गार्ड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं०- में संघारित है।
 4. सभी अभिश्रव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक
 श्री. विद्यालय
 सं० म० विद्यालय एरकी कला
 बदनपुर (औरंगाबाद)

सचिव
 वि० शि० समिति
 श्री. लक्ष्मण मोरगे
 सचिव एवं सहायक शिक्षक
 सं० उ० म० विद्यालय
 एरकी कला बदनपुर (औरंगाबाद)

अध्यक्ष
 वि० शि० समिति

माँ भगवती सिमेन्ट स्टोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं० 326

दिनांक 18.7.2011

नाम 24 मेट्रिक टन एरकी कला

पता

विवरण	दा	रूपया	पै०
सिमेन्ट 85 बैग	250	21250	
चाल 3 बैग	3000	9000	
एरक 1 क्विंटल	3900	3900	
गैर 2 बिली	60	120	
Passed for Rs. 36020 Only			
वरीयत		36020	
PAID & CANCELLED			
मूल-मुक्त लेनी देनी			हरताहर

133
52

Prop. ind. Inshad

Hindustan Engineering Works

Luxmi Narayan Market
Nawadih Eidgah, Aurangabad (Bihar)

Date 24.7.2011

नाम 24 मेट्रिक टन एरकी कला मदनपुर

साभगी वजन दर कुल

- 1) लोहे का टखाना 7x8' 6 फीट
- 2) लोहे का खिडकी 5x6' 6 फीट
- 3) स्टील का टांग 7x6'

11 क्विंटल 80 किग्रा = 57 = 67260/-
800/-
68060/-

Passed for Rs. 68060 Only
वरीयत
एरकी कला मदनपुर (औरंगाबाद) शा. म. (बिहार) एरकी कला मदनपुर (औरंगाबाद)
PAID & CANCELLED

वरीयत
एरकी कला मदनपुर (औरंगाबाद) शा. म. (बिहार) एरकी कला मदनपुर (औरंगाबाद)
PAID & CANCELLED
68060/-
24-7-11

माँ भगवती सिमेन्ट स्टोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार) 802011

नं० 337

दिनांक 07/08/11

नाम 276 गंज लि० एर की कला

पता

विवरण	दर	रूपया	पै०
सिमेन्ट 90 टन	250	22500	
बालू 4 टैलर	800	3200	
चिप्टा 4 टैलर	3000	12000	
<i>Hellu Manoj</i> वकील पत्र रा० नं० एर की कला		37700	
रवि कुमार सिंह 27/08/11			
टोटल			
भूल-भुके लनी देनी			हस्ताक्षर <i>कला</i>

56

माँ भगवती सिमेन्ट स्टोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार) 802011

नं० 339

नाम 276 गंज लि० एर की कला

पता

विवरण	दर	रूपया	पै०
सिमेन्ट 20 टन	250	5000	
चिप्टा 1 टैलर	3000	3000	
बालू 1 टैलर	800	800	
Passed for Rs. 8800/- Only <i>Hellu Manoj</i> वकील पत्र रा० नं० एर की कला		8800	
रवि कुमार सिंह 27/08/11 PAID & CANCELLED			
<i>Hellu Manoj</i> वकील पत्र रा० नं० एर की कला			
रवि कुमार सिंह 27/08/11			
टोटल			
भूल-भुके लनी देनी			हस्ताक्षर <i>कला</i>

माँ भगवती सिमेंट स्टोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

26/1
25-8-11

55

नं० 323 दिनांक.....

नाम रा० म० वि० एस्को कला मदनपुर

पता.....

विवरण	दर	रूपया	पै०
सीमेंट 40 बॉन्ड	250	10000	✓
एड 50 किलो	3900	1950	✓
फायर 2 टैण्डर	3000	6000	✓
बालू 2 टैण्डर	800	1600	✓
सीमेंट एड मिस	400	400	✓
		टोटल	19950

प्रमाणित किया जाता है कि
 रा० म० वि० एस्को कला मदनपुर (औरंगाबाद)
 पदमपुर (औरंगाबाद)
 रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

श्री वि० कुमार सिंह
 प्रधानाध्यापक
 रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

रा० म० विद्यालय एस्को कला
 पदमपुर (औरंगाबाद)

25
29.8.2011
210 गज वि० रु० की कला (मदनापुर)
मका पलावल देवे क० पी पाती गादाका
मकापुर

18.7.2011 से 28.8.2011 तक

उपभोगी	उपभोग	दल	दिनांक/संख्या	राशि
क० पी क०	10	2/	42	840/-
क० पी क०	15	1/	"	630/-
डेक	20	50 पैसा	"	420/-
पाती	10 पैसा	3/	"	1260/-
				3150/-

गिनी दफ्तार रु० की पलावल
रु० 3150/- मकापुर

29/8/2011

Shri. Manoj
वरीय एवं सहायक शिक्षक
रा० म० विद्यालय पाती कला
एल्कोला मरगु (मोरेगावाड)

श्रीविष्णु कुमार सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय पाती कला
एल्कोला (मोरेगावाड)

54

26
22.9.2011
जनक शक्ति मंदिर
म. पी. 100 रु० की कला मदनपुर (मोरेगावाड)

6200	वाटर प्रूफ लिमिटेड पेन्ट 13 क्वॉ
9000	सैम क्लेश 90 पीस
3800	पेन्ट रुनामल 20L
2200	ग्राइमर 20L
9200	नील 20L
300	पेन्ट क्लेश 90 पीस
9000	P. J. C पाइप 900F
200	सैम पति 2 पीस
9200	युवा 20 क्व
9000	नील 90 क्व
620	फैनी कौल 90 क्व
220	सैन क्लेश 90 पीस
200	पवाहरी क्लेश 8L
300	काशा पेपर 20 पीस
300	पवाहरी क्लेश 2 पीस
200	पवाहरी क्लेश 90 पीस
22700	

Shri. Manoj
वरीय एवं सहायक शिक्षक
रा० म० विद्यालय
एल्कोला मरगु (मोरेगावाड)

श्रीविष्णु कुमार सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय पाती कला
एल्कोला (मोरेगावाड)

29
18.10.17

कुकाकांगर :- उलाहूँवाला बाला कला
बस विद्यालय औरंगाबाद

~~28~~
39

राज बंधु व सुलका कला (बदनपुर)

बाला का - बदनपुर

समाप्त राजा रु. ५० कुल राशि

① बस बाला - 5 फीस - 70/- 350/-

350/-
कुल राशि 200 - 200/-
बस

الادارة

H. K. Singh
बरीय एवं सहायक शिक्षक
रा० उ० विद्यालय
एरकी कला मठ 5 (औरंगाबाद)

रविन्द्र कुमार सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय एरकी कला
बदनपुर (औरंगाबाद)

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या 3
 प्रखण्ड 3/16/2011
 जिला (मिर्जापुर)

योजना का नाम 'श्रीनंदा कुल शिवा' के लिए पल्लव काम योजना संख्या 19.07.2011 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता श्रीनंदा कुल शिवा से 25.07.2011 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
	संजय मिश्रा	श्री श्री राव	पिछडी जाति	P	P	P	P	P	P	P	7			300/-		2100/-	संजय कुमार
	न-दकिशोर पाण्डे	डोमण पाण्डे	कुडु जाति	P	P	P	P	P	P	P	7			300/-		2100/-	नन्दु पाण्डे
	श्रीमन्त महता	श्री वैजनाथ महता	पिछडी जाति	P	P	P	P	P	P	P	7			300/-		2100/-	श्रीमन्त महता
	रमेश महता - मण्ड	श्री वैजनाथ महता	" "	P	P	P	X	P	P	P	6			120/-		720/-	रमेश महता
	जयराज महता	श्री वैजनाथ महता	" "	P	X	P	P	P	P	P	6			120/-		720/-	जयराज महता
	महेन्द्र चौधरी	श्री वैजनाथ महता	कुडु जाति	P	P	X	P	P	P	P	6			120/-		720/-	महेन्द्र चौधरी
	करीम राम	श्री वैजनाथ महता	" "	P	P	P	P	P	P	X	6			120/-		720/-	करीम राम
												Paid for Rs. 2180. Only		7180/-			
												श्री वैजनाथ महता श्री वैजनाथ महता मदनपुर (मोरेवाबाद)		श्री वैजनाथ महता श्री वैजनाथ महता मदनपुर (मोरेवाबाद)			
												PAID & CANCELLED					
												श्री वैजनाथ महता श्री वैजनाथ महता मदनपुर (मोरेवाबाद)		श्री वैजनाथ महता श्री वैजनाथ महता मदनपुर (मोरेवाबाद)		7180/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज"

50

संख्या 14
प्रखण्ड
जिला

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

योजना का नाम योजना संख्या 26.07.2011 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 01.08.2011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायां अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		
	संजय मिश्रा	श्री. श्री. (111)	पिछरी पार	P	P	P	P	P	P	X	6		300/-	1800/-	संजय कुमार	
	नन्दकिशोर पासवान	श्री. श्री. पासवान	कुडु पार	P	X	P	P	P	P	P	6		300/-	1800/-	नन्द किशोर पासवान	
	श्री. श्री. महेन्द्र	श्री. श्री. महेन्द्र	पिछरी पार	P	P	P	X	P	P	P	6		300/-	1800/-	श्री. श्री. महेन्द्र	
	राजेश महेन्द्र	श्री. श्री. महेन्द्र	" "	P	P	P	P	X	P	P	6		120/-	720/-	राजेश महेन्द्र	
	जयराज महेन्द्र	श्री. श्री. महेन्द्र	" "	X	P	P	P	P	X	P	6		120/-	720/-	जयराज महेन्द्र	
	महेन्द्र - पार	श्री. श्री. महेन्द्र	कुडु पार	P	X	P	P	P	P	P	6		120/-	720/-	महेन्द्र पार	
	करीमज राज	श्री. श्री. राज	" "	P	P	P	X	P	P	P	6		120/-	720/-	करीमज राज	
												Passed for Rs. 8280/- Only	8280/-			
												PAID & CANCELLED				
कुल योग													8280/-			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या १५
 प्रखण्ड १४/१५
 जिला १४/१५

योजना का नाम वीर का कंधा कार्य योजना संख्या ०३.०४.२०११ योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यापति से ०३.०४.२०११ तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
	रंजन मिश्री	रंजन मिश्री	पिछडी जाति	P	X	P	P	P	P	P	6		300/-	1800/-	रंजन मिश्री		
	नन्दकिशोर पाण्डेय	जोधा पाण्डेय	कुंडा जाति	P	P	X	P	P	P	P	6		300/-	1800/-	नन्दकिशोर पाण्डेय		
	श्रीनिवास महतो	श्रीनिवास महतो	पिछडी जाति	P	P	P	P	X	P	P	6		300/-	1800/-	श्रीनिवास महतो		
	रामराम महतो मण्डू	रामराम महतो	" "	P	X	P	P	P	P	P	6		120/-	720/-	रामराम महतो		
	जयशंकर महतो	जयशंकर महतो	" "	P	P	X	P	P	P	P	6		120/-	720/-	जयशंकर महतो		
	महेन्द्र चौधरी	महेन्द्र चौधरी	कुंडा जाति	P	P	P	P	X	P	P	6		120/-	720/-	महेन्द्र चौधरी		
	करीम राय	करीम राय	" "	X	P	P	P	P	P	P	6		120/-	720/-	करीम राय		
												Passed for Rs. 8280/- Only	8280/-				
												PAID & CANCELLED					
कुल योग												8280/-	8280/-				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या:
 पृष्ठ संख्या: १६-१६१
 जिला: २२७१२००१०

योजना का नाम: योग्यता के आधार पर योजना संख्या: १८२९८ कार्य दिनांक: १०.०८.२०११
 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता: ... से १८.०८.२०११ तक

क्रमिक संख्या	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यसूचि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अमाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायीं अंगुठा का निशान		
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		राशि	कुल राशि
	संपन्न मिहरी	श. गौरी लाल	पिचडी पार	P	P	P	P	P	P	P	७				३००/-	३००/-	रंजय शर्मा
	नान्दकिशोर पाल पाण	डोमन पाल पाण	कुडु पार	P	P	P	P	P	P	P	७				३००/-	३००/-	श. प्रदीप पाण्डे
	शशिपद महता	श. वैजनाथ महता	पिचडी पार	P	P	P	P	P	P	P	७				३००/-	३००/-	श. गिरीश महता
	रामरुप महता मण्ड	श. विश्वनाथ महता	" "	P	P	P	P	P	P	P	७				१२०/-	८४०/-	श. प्रदीप पाण्डे
	जयराज महता	राजल महता	" "	P	P	P	P	P	P	P	७				१२०/-	८४०/-	जयराज महता
	महेन्द्र चौधरी	कुदाम चौधरी	कुडु पार	P	P	P	P	P	P	P	७				१२०/-	८४०/-	महेन्द्र चौधरी
	शशीमन राम	मुकुन्द राम	" "	P	P	P	P	P	P	P	७				१२०/-	८४०/-	करीमत राम
												Paid for Rs. ७६६० Only		७६६०/-			
												२ दिनेश कुमार सिंह जिला निदेशक (अ.स.) रा. सं. विभाग दरभंगा दरभंगा (मि.स.)		H. K. Mani जिला निदेशक (अ.स.) रा. सं. विभाग दरभंगा (मि.स.)			
												PAID & CANCELLED					
												२ दिनेश कुमार सिंह जिला निदेशक (अ.स.) रा. सं. विभाग दरभंगा दरभंगा (मि.स.)		H. K. Mani जिला निदेशक (अ.स.) रा. सं. विभाग दरभंगा (मि.स.)		७६६०/-	
कुल योग																	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं घटनाम योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

जिला शिक्षा परिषद, मुरादाबाद

संख्या 18

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

योजना का नाम गैर कर्तव्य शिक्षकों का पद योजना संख्या 27.08.2011

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता श्री. जे. ए. अहमद से 02-07-2011 तक

क्र. सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या चारों अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	संजय श्री लाल	श्री. अशोक लाल	पिछडी पाठ	P	P	P	P	P	P	P	7		300/-		2100/-	संजय श्री लाल	
2	नदकिशोर पाल	श्री. राम पाल	कुरु पाठ	P	P	P	P	P	P	P	7		300/-		2100/-	नदकिशोर पाल	
3	अमरगंध मोहन	श्री. रामगंध मोहन	पिछडी पाठ	P	P	X	P	P	P	P	6		300/-		1800/-	श्री. अमरगंध मोहन	
4	रामलाल मोहन	श्री. रामलाल मोहन	" "	P	P	P	P	P	P	P	7		120/-		840/-	श्री. रामलाल मोहन	
5	पद्मराज मोहन	श्री. रामराम मोहन	" "	P	P	P	P	P	P	P	7		150/-		840/-	श्री. पद्मराज मोहन	
6	महेन्द्र चौधरी	श्री. सुधाकर चौधरी	कुरु पाठ	P	P	X	P	P	P	P	6		120/-		720/-	महेन्द्र चौधरी	
7	करीमज रम	श्री. सुधाकर रम	" "	P	P	P	P	P	P	P	7		120/-		840/-	करीमज रम	
												Passed for Rs. 9240 Only		9240/-			
												श्री. जे. ए. अहमद जिला शिक्षा अधिकारी शा. सं. विद्यालय एरको नं. 1 मुरादाबाद		श्री. जे. ए. अहमद जिला शिक्षा अधिकारी शा. सं. विद्यालय मुरादाबाद			
												PAID & CANCELLED					
												श्री. जे. ए. अहमद जिला शिक्षा अधिकारी शा. सं. विद्यालय एरको नं. 1 मुरादाबाद		श्री. जे. ए. अहमद जिला शिक्षा अधिकारी शा. सं. विद्यालय मुरादाबाद		9240/-	
कुल योग																	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

121

विद्यार्थी योजना

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या 17

प्रखण्ड 77-04

जिला 01

योजना का नाम योजना सं०

दिनांक 03.07.2011

से योजना संचालनकर्ता का नाम और पता तक 12.07.2011

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यश्रम दिवस										योग	नाद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायीं अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर				
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	अनुसूचित	P	P	P	P	X	P	P	P	P		8		350/-		2400/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	अनुसूचित	P	X	P	P	P	P	X	P	P		7		350/-		2100/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	अनुसूचित	P	P	P	X	P	P	P	X	P		7		350/-		2100/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	"	X	P	P	P	P	X	P	P	P		7		120/-		840/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	"	P	X	P	P	P	P	P	X	P		7		120/-		840/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	अनुसूचित	P	P	P	X	P	P	P	X	P		7		120/-		840/-	श्रीमती कुमारी		
	श्रीमती चिन्ता (गिहरी)	श्रीमती गंगा राय	"	P	X	P	P	X	P	P	P	P		7		120/-		840/-	श्रीमती कुमारी		
															Passed for Rs. 9960/- Only		9960/-				
															PAID & CANCELLED						
															9960/-						
कुल योग																					

निरीक्षण पदाधिकारी का मनव्य एवं हस्ताक्षर (निधि सहित) एवं पदनाम

मुद्रित नाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

सेवा में

श्रीमान, जिला शिक्षा उपनिदेशक राह रायनगर
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद।

विषय :- तीन वर्ष कक्षा (भूतल संशुद्धी) का निर्माण
कार्य पूर्ण करने हेतु दूसरी किस्त के संबंध में

महोदय,
निवेदन यह है कि तीन का कक्षा संशुद्धी
निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में कार्यालय
से 6,50,000/- वि० शि० सं० अ० वि० स्कूली कला के
प्राप्त हुआ था जिससे देलाई तक निर्माण कार्य
पूरा होने के पश्चात अगला कार्य जारी
करने के लिए बाकी की 3,19,250/- का
बाशि के आभाव में निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न
हो रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि दूसरी
किस्त की बाशि प्रदान करने की कृपा करें
जिससे ^{कार्य} बिना रुके प्रकृ पूर्ण हो सके और
तीन कक्षा के आभाव से छात्रों की कठिनाइयों
समाप्त हो।

Habibul Haque
वरिय एवं सहक शिक्षक
रा० सं० म० विद्यालय
एरकीकला मदनपुर धोरगाबाद

आपका विश्वासी
रविन्द्र कुमार सिंह
प० शि०
प्रधानाध्यापक
रा० सं० विद्यालय एरकी कला
मदनपुर (धोरगाबाद)

42

निर्माण खर्च की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त कक्षा, शीचालय, चापावल आदि)

काम का नाम -

210 मध्य वि० स्कूल का

जिला : औरंगाबाद

क्र. सं.	क्रय का तारीख	सापदा का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अभियुक्ति
1	2/12/10	ईट	सिंगल ईट, कोण्डाडिक					
2	"	बालू	बालू	9000	2600/-	23400/-	01	
3	7/12/10	सिमेंट	गो सायजी सिमेंट	200 CFT	3000/-	3000/-	02	
4	"	बल्ड 8mm	बालू	150	220/-	33000/-	03	
5	"	" 10, 12 mm	"	12.23	34/-	41582/-	"	
6	"	रिना साइड्स	"	11.56	34/-	39304/-	"	
7	"	" 7x7	"	70kg	40/-	2800/-	"	
8	"	वायर	"	110 kg	40/-	4400/-	"	
9	"	शिष्टी	"	20 kg	50/-	1000/-	"	
10	12/12/10	बालू	शेरवारी	5 टेलर	2800/-	14000/-	"	
11	22/12/10	ईट	सिंगल ईट, कोण्डाडिक	700 CFT	11000/-	11000/-	04	
12	24/12/10	शिष्टी	गो सायजी सिमेंट	9000	2600/-	23400/-	05	
13	"	सिमेंट	बालू	5 टेलर	2800/-	14000/-	06	
14	"	वायर	"	150	220/-	33000/-	"	
15	25/12/10	नारियल रस	तिरुपति एडिफिक	5 kg	50/-	250/-	"	
16	"	काँटी	इला बिराज	20 kg	60/-	1200/-	07	
17	"	कुदाल	"	2 kg	60/-	120/-	"	
18	"	कसाही	"	2 फीस	125/-	250/-	"	
19	"	डालसाका डबका	"	3 फीस	70/-	210/-	"	
				4 फीस	25/-	100/-	"	
						2,46,016/-		

कुल राशि (शब्दों में) - Two lac forty six thousand & sixteen rupees only

कार्य की स्थिति - 100% कार्य पूर्ण
 H. Dehkar Alangar
 सचिव

सविन्दु कुमार सिंह
 पपेट सदस्य

अधीक्षक शिक्षक
 30 मं विद्यालय
 ए.पी.ए. मदनपुर औरंगाबाद

प्रधानाध्यापक
 30 मं विद्यालय ए.पी.ए. कला
 मदनपुर (औरंगाबाद)

सहायक शिक्षक
 पारिवेशक

(41)

निर्माण खर्च की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त कक्षा, शीचालय, चापाकल आदि)

प्राप्त का नाम - 210 मध्य वि० स्कूल कला
- 210-1-पूर

जिला : ~~...~~ औरंगाबाद

क्र. सं.	क्रय का तारीख	सापग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अभियुक्ति
20	27/12/10	बालू	"					
21	"	"	"	200 CFT	3000/-	3000/-	08	
22	29/12/10	"	"	"	"	3000/-	09	
23	30/12/10	"	"	"	"	3000/-	10	
24	18/1/11	शिफ्टी	"	"	"	3000/-	11	
25	"	शिफ्टी 7x4	श्री. सा. शी. सिमेंट	5 टेलर	2800/-	14000/-	12	
26	"	शिफ्टी	श्री. सा. शी. सिमेंट	69 kg	40/-	2760/-	"	
27	"	गार	"	150	220/-	33000/-	"	
28	19/1/11	लोकल बालू	"	5 kg	50/-	250/-	"	
29	"	ईट	के. ए. ए. नजी	77 टेलर	150/-	11550/-	13	
30	22/1/11	बालू	संसाधन ईट को. लि.	12000	2600/-	31200/-	14	
31	6/2/11	शिफ्टी	के. ए. ए. नजी	700 CFT	11000/-	11000/-	15	
32	"	कंस 8 mm	श्री. सा. शी. सिमेंट	150	220/-	33000/-	16	
33	"	" 16 mm	श्री. सा. शी. सिमेंट	13.74	34/-	46716/-	"	
34	"	" 20 mm	"	2.36	34/-	8024/-	"	
35	"	शिफ्टी	"	2.65	34/-	9010/-	"	
36	12/2/11	ईट	संसाधन ईट को. लि.	5 टेलर	2800/-	14000/-	"	
37	22/2/11	टोर्नाडो का कंस	श्री. सा. शी. सिमेंट	12000	2600/-	31200/-	17	
38	23/2/11	टोर्नाडो का कंस	श्री. सा. शी. सिमेंट	1600	180/-	2880/-	18	
39	14/3/11	कंस, को. सा. सा.	श्री. सा. शी. सिमेंट	2300 kg	4/-	12000/-	19	
						21726/-	20	

कुल राशि (शब्दों में) - Two lac Ninety four thousand three hundred & sixteen rupees Only.
(Five lac fourty thousand three hundred & sixteen rupees + 2,46,016/-)
कर्मची स्थिति - 2011/12 का कर्मची का नाम & thirty two Only) Total 540332

वरीय एवं सहायक शिक्षक
10 उ० म० विद्यालय
ए. पी. कला मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रधानाध्यापक
10 म० विद्यालय हरकी कला
मदनपुर (औरंगाबाद)

40

निर्माण मजदूरी की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त वसा, शौचालय, चापाकल आदि)

तलाक़ का कक्षा सीटी के रूप में

विलास का काम 270 मजदूरी विवरणी का प्रकरण

जिला : 3 गोरगावा

क्र.सं.	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिसत्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
01	01.12.10 से 07.12.10	प्राथमिक कार्य	26	250	14	300	10700/-	
02	08.12.10 से 14.12.10	प्राथमिक कार्य	63	120	14	300	11760/-	
03	15.12.10 से 21.12.10	जोड़किया	42	120	14	300	9240/-	
04	22.12.10 से 28.12.10	पिल्लेचका ईंट का कार्य	38	120	21	300	9660/-	
05	02.01.11 से 08.01.11	पिल्लेचका ईंट का कार्य	28	120	21	300	9660/-	
06	09.01.11 से 15.01.11	डोर लकड़का ईंट का कार्य	48	120	21	300	12060/-	
07	16.01.11 से 22.01.11	सीटी रंग डोर लकड़का का कार्य	35	120	21	300	10500/-	
08	23.01.11 से 29.01.11	सीटी रंग डोर लकड़का का कार्य	53	120	19	300	12060/-	
09	30.01.11 से 05.02.11	डोर लकड़का का कार्य	49	120	19	300	11580/-	
10	06.02.11 से 12.02.11	डोर लकड़का का कार्य	51	120	21	300	12420/-	
11	13.02.11 से 18.02.11	कालिया का कार्य	43	120	18	300	10560/-	
12	26.02.11 से 04.03.11	दुलाई के फुल का कार्य	49	120	18	300	11280/-	

कुल राशि (शब्द में) One lac thirty one thousand four hundred & eighty nupus only. 1,31,480/-

कुल रकम 5,40,332/- (सामग्री) + 1,31,480/- (मजदूरी) = 6,71,812/-

कुल मूल्य (शब्द में) Six lac seventy one thousand eight hundred & twelve nupus only.

कार्य की प्रगति : एकादश का कार्य जारी

अ-221
 Hekhar Alamyii
 वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षक
 रा. उ. विद्यालय
 एरनीकला म.पु. (बोरगावा)

शशिंद्र कुमार सिंह
 प्रधान शिक्षक
 रा. उ. विद्यालय एरनीकला
 म.पु. (बोरगावा)



(38)

खान एवं भूतत्व विभाग

02
2.12.10

बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान

[देखें नियम 4 (2)]

वाहन/क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :-

95092

95092/45

(1) वर्ष / क्रमांक :-

(2) जिला :- 3

(3) बालूघाट का नाम :- देवी कार

(4) बन्दोबस्ती का नाम एवं पूरा पता :-

मोनाबस्ती जिला मुंगेर समूह बालू घाटों के नीलाधार एवं समाप्त होने की तारीख :-

(6) मोनाबस्ती का ईकाई संख्या :-

(7) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता :-

(8) तिथि :- 02/12/2010
मोनाबस्ती जिला मुंगेर समूह बालू घाटों के नीलाधार एवं समाप्त होने की तारीख :-

(9) रजिस्ट्रेशन संख्या BR-B-1752

(10) बालू खनिज का प्रत्येक स्थान :- 341 224

(11) मात्रा

(घनमीटर) 300

(12) बालू खनिज का धारक का नाम एवं पता :-

मोनाबस्ती जिला मुंगेर समूह बालू घाटों के नीलाधार एवं समाप्त होने की तारीख :-

(14) बन्दोबस्ती के मालिक का नाम एवं पता :-

चालान/पास निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्ती धारी/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

37

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोरेज

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं० 136086/ 03 दिनांक 7/12/10

नाम 210 370/ कला कला

पता 370/ कला कला

वरीय एवं सहकारियों के नाम

रा० उच्च शिक्षण विभाग

रा० म० विद्यालय हरकी कला

एरवी कला मदनपुर (औरंगाबाद)

पदनपुर (औरंगाबाद) पै०

1. रिजल्ट 150 क्वीट

220/- 33000/-

2. प्लड 8 mm 12.23

34/- 41582/-

3. " 10+12 mm 11.56

34/- 39304/-

4. रिजल्ट 2 क्वीट 70 kg

40/- 2800/-

5. " 7x7 - 110

40/- 4400/-

6. ~~वरीय एवं सहकारियों के नाम~~

50/- 10000/-

7. ~~वरीय एवं सहकारियों के नाम~~

2800/- 140000/-

वरीय एवं सहकारियों के नाम

रा० उ० म० विद्यालय औरंगाबाद

रा० म० विद्यालय हरकी कला

पदनपुर (औरंगाबाद) हरकी कला

(36)

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान Y.Y-04

[देखें नियम 4 (2)] 12.12.10

वाहन/क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :-

संख्या :-

(1) वर्ष / कमांक :-

(2) जिला :-

(3) बालूघाट का नाम :-

(4) बन्दोबस्तधारी के नाम एवं पता :-

(5) बन्दोबस्तधारी की अधि एवं सहायकधारी की तारीख :-

(6) बालूघाटों के नाम एवं ईकोड संख्या :-

वरीय एवं सहायक अधिकारी (वीरगाबाद) रा. उ. नं. विद्यालय (वीरगाबाद) समय :- 3.10.10

(9) वाहन संख्या :- UP 65 AR - 2826

(10) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-

(11) मात्रा 700 (घनमीटर)

(13) बन्दोबस्तधारी के नाम एवं पता :-

(14) वाहन के मालिक का नाम एवं पता :-

चालान/पास निर्गत करने वाले सक्षम प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्तधारी/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

(34)

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोअर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं० दिनांक 06/12/10

नाम 310/96 एकरी कला

पता 310/96 - एकरी कला, अमरपुर - 310/182

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
1. सिमेंट 5 टन	2800/-	14000/-	
2. सिमेंट 15 टन	220/-	3300/-	
3. नाम 5 टन	50/-	250/-	
		47250/-	

M. K. Singh
 प्रिय एवं सहायक प्रिन्सिपल
 रा० उ० म० विद्यालय
 एकरी कला, अमरपुर, औरंगाबाद

M. K. Singh
 प्रिन्सिपल
 रा० उ० म० विद्यालय एकरी कला
 अमरपुर (औरंगाबाद)

PAID & CANCELLED

(33)

07
25.12.10

तिरुपती हार्डवेयर स्टोर
शिवागज (श्रीरंगवाड) 25/12/10
नं० पि० खरकी कला (मदनपुर)

9200 नारिपमख रल्ली 2012

9200 91121 2129

2200 पुडाख 2111

2900 कदवी Only

9500 Passed for Rs. 7880 :- 3

9200 2112 05

Utkal Alaya
बरीय एवं सहायक शिक्षक प्रशिक्षण विभाग
रा० उ० उ० विद्यालय श्रीरंगवाड
एस्कीकला मदनपुर 31/6/11

VOID & CANCELLED

Utkal Alaya
बरीय एवं सहायक शिक्षक प्रशिक्षण विभाग
रा० उ० उ० विद्यालय श्रीरंगवाड
एस्कीकला मदनपुर (श्रीरंगवाड)

32

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान

[देखें नियम 4 (2)]

08
27.12.10

वाहन/क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :-

96697

संख्या :- 360905

(1) वर्ष / क्रमांक :-

(2) जिला :- 360905

(3) बालूघाट का नाम :-

उदयपुर

Passed for Rs. 3000/- Only

(4) बन्दोवस्तुधारी का नाम एवं पूरा पता :-

नौगावत नकीब अहमद

(5) बन्दोवस्तुधारी की प्रवृत्ति एवं समाप्त होने की तारीख :-

बालू घाटों के निष्कासन सम्पूर्ण

(6) वाहन/क्रयकर्ता के समूह की संख्या :-

10

कृषक/व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पता :-
उदयपुर विद्यालय
रा. उदयपुर, बोरंगाबाड़, 7112
एरकीकला संघयपुर
रा. एरकीकला, बोरंगाबाड़, 7112
जयनारायण प्रसाद
रा. जयनारायण, एरकीकला

(9) वाहन संख्या

10/15 AM

PAID & CANCELLED

BHA-8331

(10) बालू खनिज का स्थान :-

उदयपुर विद्यालय
रा. उदयपुर, बोरंगाबाड़
जयनारायण प्रसाद
रा. जयनारायण, एरकीकला
एरकीकला संघयपुर
रा. एरकीकला, बोरंगाबाड़
RS 3000 (वीनर चालान)
27/12/10

(14) वाहन के मालिक का नाम एवं पता

चालान/पास/निष्कासन करने वाले/सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोवस्तुधारी/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

31

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान 09

[देखें नियम 4 (2)] 27.12.10

वाहन/इयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :-

96897

संख्या :-

669670

(1) वर्ष / क्रमांक :-

(2) जिला

आर

(3) बालूघाट का नाम :-

Passed for Rs. 5500/-

(4) बन्दोबस्तधारी का नाम एवं पूरा पता :-

(5) बन्दोबस्ती का प्रवेश ग्रहण होने की तारीख :-

(6) बन्दोबस्ती का प्रकार :-

(7) कयकतम व्यक्त/फर्म का नाम एवं पता :-
कयकतम व्यक्त/फर्म का नाम एवं पता :-
कयकतम व्यक्त/फर्म का नाम एवं पता :-

(8) तिथि :- 7-12-10
एरकी कयकतम व्यक्त/फर्म का नाम एवं पता :-
एरकी कयकतम व्यक्त/फर्म का नाम एवं पता :-

(9) वाहन संख्या :-

PAID & CANCELLED

83 31

(10) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-

आरंगाबाद

चालान पास निर्माण करने वाले
संश्लेषण प्रदायिका का हस्ताक्षर
मुहर तारीख सहित

(11) वाहन के मालिक का नाम एवं पता :-

चालान पास निर्माण करने वाले
संश्लेषण प्रदायिका का हस्ताक्षर
मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का हस्ताक्षर
एवं हस्ताक्षर तारीख
सहित

(12) बालू खनिज का भार
5115 22000 22000
RS 3,000/- (तीन हजार)
27/12/10

29

खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान

[देखें नियम 4(2)]

वाहन/प्रयकर्ता की प्रति

30.12.10

बुक संख्या :-

100859

10085821

(1) वर्ष / क्रमांक :- 30/12/10

(2) जिला :-

Passed for Rs. 3000/-

(3) बालूघाट का नाम :-

बालूघाट का नाम एवं पूरा पता :-

बालूघाट का नाम एवं पूरा पता :-

(6) बालूघाट का नाम एवं पूरा पता :-

(7) बालूघाट का नाम एवं पूरा पता :-

(8) बालूघाट का नाम एवं पूरा पता :-

(9) वाहन संख्या :- BHA 8/331

PAID & CANCELLED

(10) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-

(11) मात्रा 200 CFT

(घनमीटर)

(12) बालू खनिज का भार

(13) बालू खनिज का भार

(14) वाहन के मालिक का नाम एवं पता

चालान/पास निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्तधारी/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

28

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोअर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

Passed for Rs. 50010/-

12

नाम: शिवगंज सिमेन्ट स्टोअर

दिनांक 18/1/11

वर्गीय नं. ...

विवरण	रकम	रु०	पै०
1. गीला 5 टन	2900/-	145000/-	
2. सिंका - 7x4,69kg	40/-	2760/-	
3. सिमेन्ट 58 टन	220/-	33000/-	
4. ...	50/-	250/-	
TOTAL		50010/-	

PAID BY ...

शिवगंज सिमेन्ट स्टोअर

...

हस्ताक्षर

(27)

138
19.1.11

उक्त 6 महीने विरत रक्का कला (महाराष्ट्र)

विशेष लेखन वक लेखन काल्य - 22/3 पर

02य का मास-पल

दिनांक - 17 $\frac{12}{10}$ या 21 $\frac{12}{11}$ या. (मुदला-गिरा 19 $\frac{1}{11}$)

क्र.	दिनांक	शुल्क	मासिका	दिनांक पर	कुल
1	17 $\frac{12}{10}$	लाभानगत	AR 26	14 - 150	2100/-
2	18 $\frac{12}{10}$	"	"	15 - 150	2250/-
3	19 $\frac{12}{10}$	"	"	14 - 150	2100/-
4	20 $\frac{12}{10}$	11550/-	"	16 - 150	2400/-
5	21 $\frac{12}{10}$	"	"	18 - 150	2700/-
				7 - 150/-	11550/-

Hiten Dange
वरीय एवं सहायक शिक्षक
रा. व. विद्यालय
ए.बी.का. मदनपुर (मोरेवाबाद)

रविंद्र कुमार सिंह
प्रिन्सिपल/आपक
रा. व. विद्यालय वरीय कला
मदनपुर (मोरेवाबाद)

PAID & CANCELLED

Hiten Dange
वरीय एवं सहायक शिक्षक
रा. व. विद्यालय
ए.बी.का. मदनपुर (मोरेवाबाद)

रविंद्र कुमार सिंह
प्रिन्सिपल/आपक
रा. व. विद्यालय वरीय कला
मदनपुर (मोरेवाबाद)

26

!! जय माता दी !!

संगम ईट उद्योग

घोड़ा-डिहरी (औरंगाबाद)

चलान नं० 29 12.60/- Only दिनांक 19.1.11

प्राप्त नाम गठविठ एस्की कला

पता ग्राम. एस्की कला

श्री १०३० मठ विद्यालय
दर-२००० रुपया

गाड़ी नं० 31200/-

PAID & CANCELLED
हस्ताक्षर

(25)

815
22.1.11

खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान
[देखें नियम 4 (2)]

वाहन/क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :-

संख्या :-

(1) वर्ष / क्रमांक :- 91523 (2) जिला :- सुपौल

(3) बालूघाट का नाम :- कोशत 11500

(4) बन्दोबस्तधारि का नाम एवं पूरा पता :-

(5) बन्दोबस्ती बन्दोबस्त एवं समाप्त होने की तारीख :-

(6) बालूघाट जिलान्तर्गत बालूघाटों के नीलमधारी संख्या :-

(7) क्रयकर्ता के फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता :-

(8) तिथि :- 22/1/11

(9) वाहन संख्या :- UP65A12

(10) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-

(11) मात्रा (घनमीटर)

(13) बालू खनिज का भार (टन में)

वाहन के मालिक का नाम एवं पता

चालान/पास निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्तधारि/बालूघाट प्रबंधक का हस्ताक्षर

मो० नकीबुल अहमद
ओसाबाद जिलान्तर्गत बालूघाटों के नीलमधारी
बचौल - 2011

श्री १०० विद्यालय हरकी मदनपुर (बोहरावाह)

PAID & CANCELLED

For ()

(12) बालू खनिज का भार (टन में)

25/1/11

22/1/11

72

48
22.2.11

उक्त गणना वि० रखी कला (गणनापुर)
द्वारा देव एस ब्यांकि लोहार का गणनापुर
गणनापुर 1

दिनांक - 22.2.2011

क्र०	वि०	किसका गणना	दर	कुल राशि
1	एस ब्यांकि	लोहार	180	2880/-

Passed for Rs. 2880/-

H. Lal Singh
वरिष्ठ एवं सहायक शिक्षक
रा० उ० म० विद्यालय
एरकीकला मदनपुर (बौरगाबाद)

शिव प्रकाश सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय एरकी कला
मदनपुर (बौरगाबाद)

PAID & CANCELLED

2880/-
आचार्य का आदेश 200
सहायक प्राचार्य
भजन मिश्रा

H. Lal Singh
वरिष्ठ एवं सहायक शिक्षक
रा० उ० म० विद्यालय
एरकीकला मदनपुर (बौरगाबाद)

शिव प्रकाश सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय एरकी कला
मदनपुर (बौरगाबाद)

20

20
14.3.11

उत्कृष्ट गवस वि० सुकी कला (गलापुर)
तीन कबरा टोलाई देव क-डी, बॉल गाडा गारुपर
दिनांक 3.2.11 से 13.3.11 तक 39 दिन 14.3.11

क्र०	विवरण	संख्या	दर	दिनांक	कुल राशि
1.	क-डी (95)	31	2/-	39	2418/-
2.	क-डी (85/10)	122	1/-	39	4758/-
3.	बोरण	3500	10/-	39	13650/-
4.	टोलाई उच्य डाक 6 टाय 150x6				900/-
					<u>21726</u>

Pass for rupees 21726/-
Twenty One thousand seven hundred
twenty six rupees only.
J. K. Mungar
वरिष्ठ प्रमुख कृषि अधिकारी
रा० उ० म० विद्यालय
एरवीकला मदनपुर (जौरगाबाद)

रकम देवाय अर्जत से ६०५००/० तक
श्री गणेशाय नमः

श्री विनय कुमार सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय एरवी कला
मदनपुर (जौरगाबाद)

श्री गणेशाय नमः
14/3/2011
J. K. Mungar

J. K. Mungar
वरिष्ठ प्रमुख कृषि अधिकारी
रा० उ० म० विद्यालय
एरवीकला मदनपुर (जौरगाबाद)

श्री विनय कुमार सिंह
प्रधानाध्यापक
रा० म० विद्यालय एरवी कला
मदनपुर (जौरगाबाद)

अनुच्छेद - 'ज'

119

संख्या 01

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

योजना का नाम वि.कॉ.क. सि.पा.डी योजना संख्या प/म/वि.कॉ.क. सि.पा.डी योजना संचालनकर्ता का नाम और पता वि.कॉ.क. सि.पा.डी
 दिनांक 01.12.2010 से 07.12.2010 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अग्रज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	राजप्रवेश भादव	रुद्रेश भादव	उच्च	P	P	P	P	P	P	P	7		300/-		2100/-	राजप्रवेश भादव	
2	कुष्ठा भादव	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7		300/-		2100/-	कुष्ठा भादव	
3	विष्णु भादव	रुद्रेश भादव	"	P	P	P	P	P	P	P	7		250/-		1750/-	विष्णु भादव	
4	नरेश भादव	रुद्रेश भादव	"	P	P	P	P	P	P	P	7		250/-		1750/-	नरेश भादव	
5	विदेशरी भादव	मंगी भादव	"	P	X	P	P	P	P	P	6		250/-		1500/-	विदेशरी भादव	
6	राजगोपाल भादव	गुरु भादव	उच्च	X	P	P	P	P	P	P	6		250/-		1500/-	राजगोपाल भादव	
10700/-																	
Passed 10.12.2010 कृष्ण कुमार सिंह जिला न्यायाधीश 110 नं० विद्यालय एरको कला कानपुर (बिहार)																	
PAID & CANCELLED																	
10700/-																	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
करीम खान
 110 नं० विद्यालय

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार सिंह
 जिला न्यायाधीश
 110 नं० विद्यालय एरको कला
 कानपुर (बिहार)

अनुच्छेद - "ज"

17

संख्या 03

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

प्रखण्ड 7/6-2/1

जिला 0. गैर तागाट

योजना का नाम गैर तागाट जिला के ग्राम योजना संख्या 523/10 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता 190/10/240 270 2/6/10 2/3/10 से 21-12-10 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/प्र.प्र.मि.होन./अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1.	जैत राम /मल्ती	राधुन राम	ए.क. 0073	प	प	प	प	प	प	प	7	2100/-		300/-	2100/-	जैत राम	
2.	सरचैन्द राम "	नीजाकि राम	" "	प	प	प	प	प	प	प	7	2100/-		300/-	2100/-	सरचैन्द राम	
3.	लगन प्रजापते	शिवशिवल प्रजापते	" 0080	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	शिवशिवल प्रजापते	
4.	विमल प्रजापते	नरु प्रजापते	" 11	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	विमल प्रजापते	
5.	शुलगा चौधरी	शिवशिव चौधरी	" 11	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	शुलगा चौधरी	
6.	मुकेश चौधरी	खेमराज चौधरी	" 11	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	मुकेश चौधरी	
7.	संपत चौधरी	सुनेश चौधरी	" 11	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	सुनेश चौधरी	
8.	चमैन्द्र चौधरी	सुनेश चौधरी	" 11	प	प	प	प	प	प	प	7	840/-		120/-	840/-	चमैन्द्र चौधरी	
कुल योग											9240/-			9240/-			

Passed for Rs. 9240/- only
 H. K. Bhatia
 21.12.10
 जिला शिक्षा अधिकारी
 गैर तागाट जिला

PAID & CANCELLED
 रविन्द्र कुमार सिंह
 जिला शिक्षा अधिकारी
 गैर तागाट जिला

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

निरीक्षण पदाधिकारी का पता एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 H. K. Bhatia
 21.12.10
 जिला शिक्षा अधिकारी
 गैर तागाट जिला

अनुच्छेद - "ज" 114

संख्या 06

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

प्रखण्ड मधुपुर

जिला सुपौल

योजना का नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 9.1.11 से 15.1.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ प्रमिहीन/असति	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुल का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1.	सुरेन्द्र राम (सिस्की)	गौजादीराम	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-		2100/-	सुरेन्द्र राम	
2.	उमेश राम (सिस्की)	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-		2100/-	उमेश राम	
3.	बलराम राम (सिस्की)	राधु राम	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-		2100/-	बलराम राम	
4.	लजान प्रजापत (अजपुर)	शिवल प्रजापत	असति	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	लजान प्रजापत	
5.	कुलना चौधरी	विशुदेव चौधरी	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	कुलना चौधरी	
6.	करीम राम	मुहम्मद राम	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	करीम राम	
7.	संजय चौधरी	सुरेश चौधरी	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	संजय चौधरी	
8.	रामरूप महतो	विशुदेव महतो	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	रामरूप महतो	
9.	सरोज कुमारी	सुरेश चौधरी	प्रमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-		840/-	सरोज कुमारी	
10.	रामजीत प्रजापत	बहादेव प्रजापत	असति	P	P	P	P	P	P	P	6	720/-	120/-		720/-	रामजीत	
कुल योग											12060/-			12060/-			

Passed for Rs. 12060/- Only
 श्री विद्या कृष्ण सिन्हा
 निदेशिका/संचालक
 रा० न० विद्यालय इरको ब्ला
 मधुपुर (मधुपुर)

PAID & CANCELLED
 12060/-

निरीक्षण पदाधिकारी का मनाऊ एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 श्री विद्या कृष्ण सिन्हा

श्री विद्या कृष्ण सिन्हा
 निदेशिका/संचालक
 रा० न० विद्यालय इरको ब्ला
 मधुपुर (मधुपुर)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज" 113

संख्या 07
प्रखण्ड मण्डलापुर
जिला कोणार्क

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

योजना का नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
दिनांक 16.1.11 से 32.1.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अधिकांश	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		
1.	मल्लेश्वर राम - चिहरी	गौणवीर राम	ए2	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	ए.पी.एस. राम	
2.	उमेश राम "	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	उमेश राम	
3.	बलेश्वर राम "	राजु राम	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	ब.स.र. राम	
4.	लाल प्रजापति सफरत	शिवलाल प्रजापति	"	P	P	X	X	X	X	P	3	360/-	120/-	360/-	लाल प्रजापति	
5.	सुवर्णा - गौणरी	विशुदेव चौधरी	"	P	P	P	P	P	X	P	6	720/-	120/-	720/-	सुवर्णा चौधरी	
6.	करीम राम "	सुबोधेव राम	"	P	P	P	P	P	X	X	5	600/-	120/-	600/-	करीम राम	
7.	संपन्न - गौणरी	सुरेश चौधरी	"	P	X	P	P	P	P	P	5	600/-	120/-	600/-	संपन्न चौधरी	
8.	रामराम महता	विशुदेव चौधरी	"	P	P	P	P	P	P	P	7	340/-	120/-	340/-	रामराम महता	
9.	लाल प्रजापति	गुलश्री - गौणरी	"	P	P	P	P	X	X	P	5	600/-	120/-	600/-	लाल प्रजापति	
10.	रामलाल प्रजापति	सुबोधेव चौधरी	"	P	P	X	X	X	P	P	4	480/-	120/-	480/-	रामलाल	
कुल योग											10500/-		10500/-			

PAID FOR Rs. 10500/-
1/11/11
विशेष पत्र सं. 30/11/11
प्रखण्ड मण्डलापुर
रा. म. विभाग, ए.पी.एस. मण्डलापुर (कोणार्क)

PAID & RECEIVED

निरीक्षण पदाधिकारी का, मुख्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
विशेष पत्र सं. 30/11/11
प्रखण्ड मण्डलापुर

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर
विशेष पत्र सं. 30/11/11
प्रखण्ड मण्डलापुर
रा. म. विभाग, ए.पी.एस. मण्डलापुर (कोणार्क)

अनुच्छेद - 'ज' 12

संख्या 08
 प्रखण्ड
 जिला

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

योजना का नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 27.1.11 से 27.1.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुमूचित जाति/अनुमूचित जनजाति/श्रमिक/अर्थी	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	वसंत राम मिस्त्री	राधुन राम	पूरी	अर्थी	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	वसंत राम	
2	उमेश राम	नौजासिक राम	"	"	P	P	X	X	P	P	P	5	1500/-	300/-	1500/-	उमेश राम	
3	सत्येंद्र राम	नौजासिक राम	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	सत्येंद्र राम	
4	करीम राम मजहर	मुहंमद राम	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	करीम राम	
5	रामराम महता	बलविभूतदेव महता	"	भोईरी	P	P	P	P	X	P	P	6	720/-	120/-	720/-	रामराम महता	
6	रंजित चौधरी	छोटे चौधरी	"	पासी	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	रंजित चौधरी	
7	हनुमान चौधरी	विभूतदेव चौधरी	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	हनुमान चौधरी	
8	रामजीत प्रजापत	बलदेव प्रजापत	"	उधर	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	रामजीत प्रजापत	
9	उमेश प्रजापत	मंजीत प्रजापत	"	"	X	X	P	P	P	P	P	5	600/-	120/-	600/-	Umesh kumar	
10	बलदेव चौधरी	श्यामलाल चौधरी	"	पासी	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	बलदेव चौधरी	
11	रंजित चौधरी	गुणजी चौधरी	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	रंजित चौधरी	
कुल योग											12060/-		12060/-				

12060/-
 श्री वि. क. शर्मा
 प्रखण्ड अधिकारी
 शा. नं. विद्यालय हकी कला
 बलदेव (सोपानवाड़ा)
 ता. बरवाड़ा

PAID & CANCELLED

निरीक्षण पदाधिकारी का मुद्रा एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

श्री वि. क. शर्मा
 प्रखण्ड अधिकारी
 शा. नं. विद्यालय हकी कला

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज" 11

संख्या 09

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

प्रखण्ड 218-18

जिला 01/02/2011

योजना का नाम गौना कृषि केंद्र (गौना) योजना संख्या 30-1-11 दिनांक 30-1-11 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता श्री. राजेश कुमार से 5-2-11 तक

क्रमांक	अधिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अधरत	कार्यअवधि तिथि में							योग	नाद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायां अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	बलदेव राम मिश्री	राधुन राम	पेकी कला	P	P	P	P	P	P	X	P	6	1200/-	300/-	1200/-	बलदेव राम	
2	उज्ज्वल राम	गौणारीक राम	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	उज्ज्वल राम	
3	उज्ज्वल राम	गौणारीक राम	"	"	P	P	P	P	P	P	X	6	1200/-	300/-	1200/-	उज्ज्वल राम	
4	करीम राम मण्डल	सुबदेव राम	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2400/-	120/-	2400/-	करीम राम	
5	संजय चौधरी	सुदेव चौधरी	"	पारी	P	P	P	P	P	X	A	5	600/-	120/-	600/-	संजय चौधरी	
6	रामदास मंडल	कविशंकर मंडल	"	बेहरी	X	P	P	P	P	P	P	6	720/-	120/-	720/-	रामदास मंडल	
7	बलदेव चौधरी	सुबदेव चौधरी	"	पारी	P	P	P	P	P	P	P	7	2400/-	120/-	2400/-	बलदेव चौधरी	
8	रामजीत प्रजापत	कविशंकर प्रजापत	"	कुछा	P	P	P	P	P	P	P	6	720/-	120/-	720/-	रामजीत प्रजापत	
9	उज्ज्वल प्रजापत	मंडीप प्रजापत	"	"	X	X	X	P	P	P	P	4	480/-	120/-	480/-	Ujjwal Kumar	
10	सुबोध चौधरी	विशुदेव चौधरी	"	पारी	P	P	P	P	P	P	P	7	2400/-	120/-	2400/-	सुबोध चौधरी	
11	बलदेव चौधरी	सुबोध चौधरी	"	"	P	P	P	P	P	P	P	7	2400/-	120/-	2400/-	बलदेव चौधरी	
कुल योग											11520/-		11520/-				

Received for Rs. 11520/00
 श्री. राजेश कुमार
 प्रखण्ड अधिकारी
 जिला 01/02/2011

PAID & CANCELLED

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 श्री. राजेश कुमार
 प्रखण्ड अधिकारी

श्री. राजेश कुमार
 प्रखण्ड अधिकारी
 जिला 01/02/2011

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या 10

प्रखण्ड 20-182

जिला 20/12/2016

योजना का नाम श्री 72 ग्राम सभा योजना संख्या 372/2016 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता श्री 72 ग्राम सभा से 12.2.17 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायां अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	बलराम राव (गिरी)	राधा राव	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	कलित राम			
2	उमेश राव	मंगलदास राव	"	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	उपेन्द्र राम			
3	बलराम राव	"	"	P	P	P	P	P	P	7	2100/-	300/-	2100/-	राजेश राम			
4	बलराम राव (गिरी)	गुणदेव राव	"	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	करोमन राम			
5	राजेश चौधरी	सुदेव चौधरी	"	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	राजेश चौधरी			
6	राजेश चौधरी	सुदेव चौधरी	अन्य	P	P	P	P	P	P	7	840/-	120/-	840/-	रामरूप चौधरी			
7	बलराम चौधरी	सुदेव चौधरी	अनुसूचित	P	P	X	P	P	P	6	720/-	120/-	720/-	बलराम चौधरी			
8	बलराम चौधरी	सुदेव चौधरी	"	P	P	P	P	P	X	6	720/-	120/-	720/-	रामजीत चौधरी			
9	उमेश चौधरी	गोविंद चौधरी	"	P	P	P	P	X	P	6	720/-	120/-	720/-	Umesh Kumar			
10	बलराम चौधरी	सुदेव चौधरी	अनुसूचित	P	P	P	P	P	X	6	720/-	120/-	720/-	बलराम चौधरी			
11	बलराम चौधरी	सुदेव चौधरी	"	P	X	P	P	P	P	6	720/-	120/-	720/-	रामजीत चौधरी			
कुल योग											12420/-		12420/-				

Passed for Rs. 12420/- Daily
 1/16/17
 बलराम चौधरी
 प्रखण्ड अधिकारी

PSID CANCELLED

निरीक्षण पदाधिकारी का मूल्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 बलराम चौधरी

प्रधान अधिकारी
 20/12/2016
 20 मं विद्यालय एनडी कला
 बलराम चौधरी

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

योजना का नाम विद्यापीठिका परिश्रमिकों की योजना योजना संख्या १७२ दिनांक १७.२.११ योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यापीठिका परिश्रमिकों की योजना संख्या १७२ प्रखण्ड १७२ जिला उत्तर प्रदेश से १७.२.११ तक १७२

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुमूचित जाति/ अनुमूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वायों अंगूठा का निशान
				१	२	३	४	५	६	७			किलो	दर			
1	बलराम राम (पिता)	राधा राम	अनुमूचित जाति	P	P	P	P	P	P	X	6	1800 (300x6)	300/-	1800	बलराम राम		
2	उमेश राम	गोपाल राम	"	P	P	P	P	P	P	X	6	1800 (300x6)	300/-	1800	उमेश राम		
3	बलराम राम	"	"	P	P	P	P	P	P	X	6	1800 (300x6)	300/-	1800	बलराम राम		
4	करीम राम	मुहम्मद राम	"	P	P	P	P	P	P	X	6	720 (120x6)	120/-	720	करीम राम		
5	राम राम (पिता)	राम राम (पिता)	"	P	P	P	P	P	P	X	6	720 (120x6)	120/-	720	राम राम चौधरी		
6	अनामिका शर्मा	राम राम शर्मा	अन्य	P	P	P	P	P	P	X	6	720 (120x6)	120/-	720	रामराम शर्मा		
7	बलराम राम (पिता)	बलराम राम (पिता)	अनुमूचित जाति	P	P	X	P	P	P	X	5	600 (120x5)	120/-	600	बलराम चौधरी		
8	बलराम राम शर्मा	राम राम शर्मा	अन्य	X	P	P	P	P	P	X	5	600 (120x5)	120/-	600	रामराम शर्मा		
9	उमेश शर्मा	गोपाल शर्मा	"	P	P	P	X	P	P	X	5	600 (120x5)	120/-	600	Umesh Sharma		
10	बलराम राम (पिता)	बलराम राम (पिता)	अनुमूचित जाति	P	X	P	P	P	P	X	5	600 (120x5)	120/-	600	बलराम चौधरी		
11	बलराम राम (पिता)	बलराम राम (पिता)	"	P	P	P	P	X	P	X	5	600 (120x5)	120/-	600	बलराम चौधरी		
कुल योग														10560/-			

Passed for ...
 15/02/2011
 प्रमुख शिक्षक
 विद्यापीठिका परिश्रमिकों की योजना

PAD & CANCELLED 10560/-

विद्यापीठिका परिश्रमिकों की योजना
 प्रमुख शिक्षक
 विद्यापीठिका परिश्रमिकों की योजना

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक 706/SSA /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक
300-सभप्रम0/म0वि0...
प्रखण्ड...

औरंगाबाद, दिनांक 5/10/10 /

विषय:- अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को तीन वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि चेक नं० 3387 दिनांक 25/9/10 PNB/SBI के द्वारा रु० 650000/- चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवतापूर्वक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

वसै उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाँ भूमी उपलब्ध है को 2unit शौचालय एवं चापाकल की राशि चेक नं० दिनांक

PNB/SBI के द्वारा दी जा रही है। जिसे 20 दिनों के अंदर कार्य को पूर्ण करा लेना है।

रु० प्रति पापा
रविन्द्र कुमार सिंह
40/10/10
6.10.2010

विश्वासभाजन,
05/10/10
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
DWA
5/10/10

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्यपालक सचिव
सर्व शिक्षा अभियान, भीरगवाड़ा

विषय:- नया भवन - निर्माण हेतु शक्ति आवंटित करने के सम्बन्ध में,

महाराज,

उपरोक्त विषय के अलाफ मैं कहना है कि ७०० मी वि० शरकीवला में पहले ६० कमरा (चार नया + दो पुराना) है और विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या ७०० है। अभाव में बच्चों की पहचान में दिक्कत होती है। भवन निर्माण हेतु - जमीन उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अति शी गान में नया निर्माण है कि कम से कम चार अतिरिक्त वही एक निर्माण हेतु आवश्यक शक्ति आवंटित करने की हुपा है।

जिला शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
भवन निर्माण हेतु शक्ति आवंटित
जमीन उपलब्ध है / २५/५
विवाद नहीं है
विद्यार्थी नाम (T.)
६/१०/२०१०

आपका विश्वास
रविन्द्र कुमार सिंह
प० डि०
सर्व शिक्षा अभियान
एलीकवा सदरपुर (भीरगवाड़ा)

H. K. K. K.
सर्व शिक्षा अभियान
एलीकवा सदरपुर (भीरगवाड़ा)

लेखा का संचारण

प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुूपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....६०.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राइंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक क्रय में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महान में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य/सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काय विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से मांग करेंगे।

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किराी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

- (क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।
- (ख) संकुल संसाधन केन्द्र अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त	-	प्राक्कलित राशि का 75%।
द्वितीय किस्त	₹	प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई)	कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%
प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना	कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएँगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उचित हो, आई.एम.आई. प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और भ्रमण करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निर्देश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सुझावों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार प्रदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्शाकरण देगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि का सामानो का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने को वाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों का पूर्ण जवाबदेही हो और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या बंधनों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सहायपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंधापात (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

- 9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिणियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे
- 10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मिनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
- 11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की शिषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर उचित समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री..... Habibul Mangal

अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....

विद्यालय शिक्षा समिति / श्री.....

विद्यालय के

प्रधानाध्यापक श्री विद्या कुराट सिंह

संगीत की ओर से दिनांक

सं. ६०० विद्यालय

बदरहीकवा बदरपुर (बोरगाव ६)

गवाह

सुधामा चौधरी

पहलाठ ठाकुर

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार

शिक्षा परियोजना परिषद समिति

जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,

प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में

उभके उल्लेखिकारी शामिल है।