

द्वितीय किस्त

(1)

जिला कार्यक्रम समन्वयक पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/11 को विद्यालय शिक्षा समिति रा. उत्तर म. वि. स्वीडीह प्रखण्ड भद्रपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक 124 में योजना APR-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य 1.08.11 तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रुपए
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त) / कुल राशि (vat सहित)	6,57,230.00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/MB	7,14,236.00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि $₹ 9,56,100.00 \times 92\% = 6,57,230.00$	3,22,382.00
5	कटौतियाँ :-	-
क (i)	कुल वैट की राशि $₹ 6,50,000.00 \times 4\% = 26,000.00$	-
क (ii)	पूर्व में अग्रिम दी गई वैट की राशि (10-11 का) $(-) 7,230.00$	-
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18,770.00
ख	रॉयल्टी $₹ 6,50,000.00 \times 1.5\%$	9,750.00
ग	पर्यवेक्षण शुल्क	-
घ	पर्यवेक्षक का नाम	-
ड	अन्य कटौतियाँ	-
च	कुल कटौतियाँ	28,520.00
6	शुद्ध भुगतये राशि (4-5)	1,93,862.00 (एक लाख

त्रिरात्रके हजार आठ सौ (एक लाख)

किंगडिमि स. वि. द्वारा उपलब्ध कराये गए 50B के आकार पर $₹ 6,57,230.00$ (छ: लाख सत्तराने हजार दो सौ तीस हजार) का खाते में हदे लेखाशाखा को अग्रिम देना चाहेंगे।
आदेशार्थ उपस्थापित।

12/11/11 13/7/11

26/8/11

भुगतये राशि $₹ 1,93,862.00$
बैंक का नाम S.B.I
धनादेश चेक सं० 000454
दिथि 29-09-11

लेखा पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

अंतिम एवं पूर्ण समायोजन करने हेतु प्रमाण पत्र

(2)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा समिति 32क.अ.वि.0 28715/ह प्रखंड मलय को सचिका के श्रेणी क्रमांक 124 में योजना AER-3 वित्तिय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूरा स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए सचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	रूपये
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि	8,79,612.00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.	9,46,772.00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	67160.00
क	कटौतियाँ :-	-
(i)	वैट मद की गणना	-
(a)	कुल वैट की राशि	37311.00
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि	26000.00
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि	11311.00
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	-
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	13772.00
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	9750.00
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	4242.00
ख	पर्यवेक्षण शुल्क	4242.00
ग	पर्यवेक्षक का नाम श्री. कृ. पाठक	9328.00
घ	कुल कटौतियाँ	-
च	शुद्ध भुगतेय राशि	24881.00

42,279.00 ल्याकी 5822 दी राशि उताही रुमात्र

मापी पुस्तिका के अनुसार रु0 9,46,772.00 (नौ लाख 46 हजार 772 रुमात्र) का सामंजन होना है। पूर्व में रु0 6,57,230.00 (छह लाख 57 हजार 230 रुमात्र) का सामंजन हो चुका है। शेष राशि रु0 2,89,542.00 का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

3

प्रमाणित किया जाता है कि वि० शि०/वि० प्र० सो 329.70 कि० स्तरीय
प्रखंड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत Aer-3
के निर्माण हेतु प्राकलित राशि 9,56,100 के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 6,57,230
मात्र एवं द्वितीय किरत के रूप में रुपये 1,93,862 को राशि निर्गत की गई थी। जिसके
विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु 6,57,230 रुपये मात्र की अनुशंसा पूर्व में दिनांक _____ को
की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरांत वि०
शि०/वि० प्र० सो 329.70 कि० स्तरीय प्रखंड मदनपुर के पास 2,89,542 राशि
असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० शि० सो/वि० प्र० सो ने Aer-3
का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि
रु० 2,89,542 मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं भागी पुस्तिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के
साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

88 28/8/12

कनीय अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला: औरंगाबाद।

29 29/8/12

सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

20 20/8/12
हस्ताक्षर

Acett

निम्नलिखित प्रमाण-पत्र (प्र. शि० लेटर नं. Acett/3393 dt 12.08.12) के अंतर्गत से. सम. देयानिद
बटोनी बस्ते 58 राशि निर्गत की जाती है।

4 12/8/12

भुगतय राशि
बैंक का नाम
घनादेश चेक सं०
तिथि

लेखा पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

Schedule XLV-Form No. 134

695

UT. M.S. KHUTIDIH
Block - Madanpur

DIVISION

Financial year 10-11

Estimated cost - 956100000 (Nine lakh fifty
thousand one hundred)

SUB-DIVISION

3 ACR L Stok

Measurement Book

Sch. XLV—Form No. 134

695

DIVISION

SUB-DIVISION

प्रमाणित किताब नमूने के अनुसार
कृषि के लिए उपयोग के लिए
उत्पादों के लिए उपयोग के लिए
के AER-3 के लिए है

MEASUREMENT BOOK

No.

Certified that this
measurement book
have fifty pages only.

D.P.O.

Name of Officer SSA Alka

4/4/11

Date of first entry

Date of last entry

Estimated cost - 956100 = 00

Name of work— **1**
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - cost of					
MZR 3 in 0/k Ms. Khutidih					
Block - Madanpur					
Head - S. S. A. A'bu					
Agency - V. S. S.					
Estimated cost - 956100 = 0					
Detailed Measurement					

1. Site Clearance -
 Lab. 6 nos @ 104.00 - Rs 624 = 00
2. Making 25cm dia bore
 $70 \times 3.5 = 24500M^3$
 @ 49 = 45 - Rs 12115 = 25
3. Making 63cm dia under-
 stream at reqd depth

$70 \times 2 = 140 \text{ nos}$
 @ 52 = 75 - Rs 7385 = 00

4. Providing l.e.c. (1/2" dia) in Pile -

$70 \times \frac{7}{16} \times 0.25 \times 0.25 \times 3.5 + 140 \times 0.05$
 = 19.02 M³ @ 2875 - Rs 54684 = 40

5. E/W in excavation of foundation trenches -

Centreline Length (10" wall)

$56.5 \times 3 + 22.83 + 44.5 + 25.67$

$3 \times 18.83 = 319.00 \text{ feet}$

Area of excavation -

3m Step - $1 \times 24'-0" \times 3'-8" = 88.00 \text{ sq ft}$

3m Ramp - $1 \times 18'-10" \times 1'-3" = 23.54 \text{ sq ft}$

111.54 sq ft

3m Butt - $9 \times 2'-6" \times 0'-10" = 18.75 \text{ sq ft}$

3m g.d beam - $(319.00 - 70 \times 0'-0" \times 0'-10") = 217.22 \text{ sq ft}$

Qty of excavation

3m Step & Ramp - $111.54 \text{ sq ft} \times 0'-9" = 86.65 \text{ cft}$

3m Butt. - $18.75 \text{ sq ft} \times 0'-9" = 14.06 \text{ cft}$

3m g.d beam - $217.22 \text{ sq ft} \times 0'-9" = 162.95 \text{ cft}$

263.63 cft

@ 109.45 - Rs 817.59 = 7.47 M³ ✓

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
6. Providing coarse clean sand filling in foundation					
on step & Ramp	111.57	8.81	0.311		= 27.885 cft
on buttress	18.75	8.81	0.311		= 4.69 cft
on gd beam	217.22	8.81	0.311		= 54.31 cft
					20.46 M ³ ✓
② 117=60					RS 289 = 30
7. Providing 100A B/F/S					
on Step & Ramp	111.54	8.81			
on Buttress	18.75	8.81			
on gd beam	217.22	8.81			
					32.30 M ² ✓
② 157=10					RS 5074 = 33

⑧ Providing P.C.C. (1:4:8) in foundation

on Step & Ramp	111.54	8.81	0.311		= 27.885 cft
					0.79 M ³
② 1815.10					RS 1433 = 93

9. Providing R.C.M-20 in gd-beam

319'-0" x 0'-10" x 8"					= 12.05 cft
					189.72 cft
					= 5.37146 M ³
② 3345=25					RS 17963 = 99

10. Providing 150 A B/W in foundation

on Step	1 x 24	0" x 9'	2" x 0'-6"		= 110.00 cft
on Ramp	1/2 x 18'	10" x 2'	6" x 0'-10"		= 18.75 cft
on Plinth	319'-6"	0'-10"	1'-8"		= 443.07 cft
					571.81 cft
					= 16.19 M ³
② 2826=40					RS 45759 = 42

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(11) 125mm 100A B/W (1:4)					
gn butt. 9x2'6" x 12'0" - 270.00 sq ft					
2n Reel 3x 1'6" - 31.50 sq ft					
3x 1'6" x 7'0" - 301.50 sq ft					
Deductus -					
2n lintel beam - 9x2'6" x 0'6" = 11.25 sq ft					
					290.25 sq ft
					26.97 M ² ✓

(a) 377 = 40 - R 10178 = 48

(12) providing stiffeners in each wall carries from g.d-beam to roof in R.C.C M-20 (1:1.5:3) 13x0'10" x 0'10" x 12'0"

= 108.33 sq ft
= 3.07 M³

(a) 3497 = 45 - R 10737 = 17

(13) providing ramp railing 40mm GI Pipe -

1x18' - 10" + 4x2'9" = 29.83 feet
9.10 M ✓

(a) 170 = 00 - R 1547 = 00

(14) providing 100mm plinth band R.C.C M-20 in plinth band

319' - 0" x 0'10" x 0'4" = 88.61 sq ft
3.12 M³

(a) 3345.25 - R 8697.65

91.73 sq ft
2.60 M³ ✓

(a) 3345.25 - R 8697.65

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
15) Providing (local soil) filling in Plinth area					
Class Room $3 \times 22'-0'' \times 18'-0''$					$= 1188.00 \text{ sq ft}$
Stair Room $1 \times 10'-10'' \times 18'-0''$					$= 180.00 \text{ sq ft}$
Ver. $1 \times 55'-8'' \times 6'-0''$					$= 334.00 \text{ sq ft}$
Gully $1702 \text{ sq ft} \times 1'-10''$					$= 3120.33 \text{ sq ft}$
Ramp $1 \times \frac{1}{2} \times 18'-10'' \times 2'-6'' \times 4'-2''$					$= 3218.42 \text{ sq ft}$
					91.12 M^3
(a) 117.60					≈ 10715.31
16) Providing Rec. (1:0.15:3) cement, sand, chert					

Length $6 \times 4'-6'' + 6 \times 6'-0'' + 2 \times 5'-4''$					$= 73.67$
Arch $4 \times \frac{1}{2} \times 6'-0''$					37.68
					111.35
$111.35 \times 0'-10'' \times 0'-6''$					$= 46.04 \text{ cft}$
					$= 1.31 \text{ M}^3$
(a) 3497.45					≈ 484581.66

17) Providing Rec. M-20 in Lintel (in lintel beam)					
Length $319'-0'' - (73.67 + 4 \times 6'-0'')$					$= 221.41''$
					$= 92.22 \text{ cft}$
Lintel beam $221'-4'' \times 0'-10'' \times 0'-6''$					$= 92.22 \text{ cft}$
Buttress $9 \times 2'-6'' \times 0'-5'' \times 0'-6''$					$= 4.68 \text{ cft}$
Bed block $3 \times 2 \times 2'-4'' \times 0'-10'' \times 0'-8''$					$= 7.77 \text{ cft}$
Sill beam $(319'-0'' - 6 \times 3'-6'' - 2 \times 4'-4'' - 6 \times 1'-0'' - 10'-0'')$					$= 53.19$
					157.86 cft

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$= 4.47 M^2$ ✓

① 349745 — R515633.60

(18) Providing 100 A B/W in
(1:6)
Super-structure

Wall - $(319'-0'') \times 0'-10'' \times 10'-0''$

Deduct - $= 2653.32$
cft

Door - $6 \times 3'-6'' \times 0'-10'' \times 7'-0'' = 122.50$
cft

Door - $6 \times 5'-0'' \times 0'-10'' \times 5'-0'' = 125.00$
cft

open ver - $4 \times 6'-0'' \times 0'-10'' \times 5'-0''$ ✓

open ver - $2 \times 4'-4'' \times 0'-10'' \times 7'-10'' = 50.56$
cft

open ver - $4 \times 6'-0'' \times 0'' \times 5'-0'' = 100.00$ cft

open ver - $4 \times 7'-8'' \times 6'-0'' \times 6'-0'' \times 0'-10''$
 $= 47.10$ cft

Stair - $10'-0'' \times 10'-0'' \times 10'-10'' = 83.33$ cft

gn Lintel S.N. 16 $= 46.40$ cft

gn Lintel (Beam) S.N. 17 $= 157.86$ cft

gn Stiffness S.N. 12 $= 108.33$ cft

841.08 cft

Net Qty 1817.24 cft

$51.45 M^3$ ✓

① 3058.95 — R5157332.98

(19) Providing 6mm plaster &

pumping on top of B/W (1:4)

& three coat whole walling

$(319'-0'') \times 0'-10'' = 265.83$ sqft

$9 \times 2'-6'' \times 0'-5'' = 9.37$ sqft

275.28 sqft

$25.58 M^2$ ✓

① 79=85 — R52042=56

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(20) Providing R.C.C. M-15 (1:2:4) in chajja 63mm thick (1:4) Plaster & deep P. Courses					
					$W = 6 \times 6'-0" \times 2'-0" = 72.00 \text{ cft}$
					$72 \times 2.5 \text{ feet} = 15.00 \text{ cft}$
					$= 0.43 \text{ M}^3$
(a) 3113.20					RS 1338.68
(21) Providing 35mm thick R.C.C. (1:2:4)					
					$3 \times 4 \times 3'-10" \times 2'-4" = 107.33 \text{ cft}$
					$107.33 \times 1.5 \text{ feet} = 13.42 \text{ cft}$
					$= 0.34 \text{ M}^3$
(a) 3113.20					RS 1058.49
(22) Providing R.C.C. in Beam					

M-20
 $1 \times 3 \times 19'-8" \times 0'-10" \times 0'-12" = 49.17 \text{ cft}$
 $= 1.39 \text{ M}^3$

(a) 3497.45 — RS 4861.46

(23) Providing R.C.C. M-20 in roof slab —

G.F. = $58'-4" \times 27'-6" + 24'-8" \times 18'-10" - 10'-0" \times 18'-0"$
 $= 1888.72 \text{ cft}$

$35'-2" \times 1'-6" + 2 \times 7'-8" \times 1'-6" = 75.75 \text{ cft}$

Butt. = $9 \times 2'-6" \times 0'-5" = 9.37 \text{ cft}$

Quantity = $1973.84 \text{ cft} \times 0'-5" = 1973.84 \text{ cft}$
 $= 822.43 \text{ cft}$
 $= 23.28 \text{ M}^3$

(a) 3497.45 — RS 1420.64

Continuation

(24) M.S. Fan Hook — 12 Nos
 @ 80 = 15 — RS 961.80

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
25) Providing steel reinforcement in all R.C.C. work do-do					
Pile (from N-4)	97				Qty of steel 941.50kg
Grd.-beam ())))	9	189.79		2.00	379.44kg
Stiff. ())))	12	108.33		2.00	216.66kg
Plinthband ())))	14	91.73		2.00	183.46kg
Lintel ())))	16	46.40		2.00	92.80kg
Lintel beam ())))	17	157.86		2.00	315.72kg
Chhajja ())))	20	3.13		2.00	6.25kg
Rack ())))	21	13.42		2.00	26.83kg
Roof ())))	23	822.43		2.00	1644.86kg
Stair ())))	31	152.79		2.500	381.98kg
Beam ())))	22	49.17		6.500	319.61kg
					4509.10kg
					4.509 M.T.

① 48500.00 — Rs 218696.50

26) Providing 40mm dia GI Pipe

3 x 5 = 15 nos

② 22 = 00 — Rs 330 = 00

27) Providing 100 A B/W (1%6) in parapet

(57'-4" + 24'-10" + 33'-8" + 19'-8" + 22'-10" + 43'-8") x 0'-10" x 3'-0" = 505.00 cft

Stair (9'-5" + 10'-6" + 4'-0") x 0'-5" x 3'-0" = 29.90 cft

534.90 cft

= 15.144 M³

③ 3257.15 — Rs 49313.25

28) Providing 16 gus mesh C.R.C. sheet & 35x35x5

Continuation

m-m M.S. angle attached on 40x40 x 6 M.S. angle dode

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
D = 6x3'-6" x 7'-0"					147.00 sq ft
W = 6x5'-0" x 5'-0"					150.00 sq ft
					297.00 sq ft
					27.6 M ²

(28) 1572 = 45 — RS 43399 = 62

(29) Providing 20x6mm M.S.F.

9m do do

W = 6x5'-0" x 5'-0" = 150.00 sq ft

150 sq ft / 1.5 kg / sq ft

@ 59.70 = 225.00 kg

(30) Providing 25 mm Plaster

(1:4) and 1.5 mm Pumpp

with green excide in

green board do do

Black board 3x2x8'-0" x 4'-0"

= 192.00 sq ft

children board -

3x33'-0" x 2'-0" = 198.00 sq ft

390.00 sq ft

36.25 M²

(2) 118.20 — RS 4284.75

(31) Providing stair case in

R.C.C. do do

Beam slab

Beam - 4x11'-8" x 0'-10" x 0'-10" = 32.41 cft

Walt slab - (9'-5" + 10'-6") x 4'-0" x 0'-6" = 39.83 cft

(32) Grad - 20x1/2 x 0'-11" x 0'-6" x 0'-0" = 18.33 cft

Landing - 2x11'-8" x 5'-4" x 0'-6" = 62.22 cft

152.79 cft

4.33 M³

Continuation

(2) 3497 = 45 — RS 15143 = 96

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(32) Providing 12 mm min (1:6) plaster					
inner wall -					
Class Room - 3x2 (22'-6" + 18'-0") x 10'-10"					= 2400.00 sq ft
Ver. 1x2 x (55'-8" + 6'-0") x 10'-0"					= 1233.33 sq ft
Stair Room 1x2 x (8'-10" + 18'-0") x 10'-0"					= 560.00 sq ft
Door Jambs - 6x17'-6" x 0'-10" = 87.50 sq ft					
Window Jambs - 6x20'-0" x 0'-10" = 100.00 sq ft					
Arch Side 2x2 x 7' x 10" = 33.33 sq ft					
Ver. side 2x2 x 7' x 10" = 28.33 sq ft					
Stair Railing - 2x(9'-5" + 10'-6" + 10'-0") x 3'-5"					= 155.46 sq ft

West Sides - (9'-5" + 10'-6") x 4'-0"					= 79.64 sq ft
Landing - 2x10'-2" x 5'-4"					= 108.44 sq ft
Rise Grad - (21x0'-6" + 20x0'-11") x 4'-0"					= 115.33 sq ft
					4896.36 sq ft
Deducts -					
D - 2x3 x 3'-6" x 7'-0" = 147.00 sq ft					
W - 6x5'-0" x 5'-0" = 150.00 sq ft					
Open ver. - 2x4'-4" x 7'-0" = 60.67 sq ft					
Open ver. - 4x6'-0" x 5'-0" = 120.00 sq ft					
Open ver. - 4x7'-8" x 6'-0" x 6'-0" = 56.52 sq ft					
in (mean) S.H. 30.					390.00 sq ft
Stair - 2x10'-0" x 10'-0"					200.00 sq ft
					1124.19 sq ft
					A 3772.17 sq ft
Out side -					
Wall (57'-4" + 26'-6" + 33'-8" + 18'-10" + 23'-8" + 45'-0") x 13'-5"					= 2754.89 sq ft
Butt. - 9x5'-0" x 10'-5" = 468.75 sq ft					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Parquet		$202'-0''$	$3'-10''$		$= 774.33 \text{ sq ft}$
					3997.97 sq ft
Deduct					
W-6x5'-0" x 5'-0"		$5'-0''$	$5'-0''$		$= 150.00 \text{ sq ft}$
Open ver.		$2 \times 4'-4''$	$7'$		$= 60.67 \text{ sq ft}$
Open ver.		$4 \times 6'-0''$	$5'-0''$		$= 120.00 \text{ sq ft}$
Open ver.		$4 \times \frac{1}{8} \times 6'-0''$	$6'-0''$		$= 56.52$
					8 sq ft
					387.19 sq ft
					3610.78 sq ft
					$A+B$
					7382.95 sq ft
					686.15 M^2
@ 56=00					$R 38424.40$

33) Providing 12mm plaster with punning

Length of plinth	$= 205'-4''$			
gn plinth	$(205'-4'') \times 2'-6''$			$= 513.33 \text{ sq ft}$
gn butt.	$9 \times (2 \times 2'-6'' \times 2'-0'')$			$= 90.00 \text{ sq ft}$
gn step	$1 \times 24'-10'' \times 3'-8''$			$= 88.00 \text{ sq ft}$
				691.33 sq ft
				64.25 M^2
@ 77=00				$R 4947.25$

34) Providing 6mm (1:4) plaster

Coupler of Bay	$(205'-4'') \times 0'-6''$			$= 102.67 \text{ sq ft}$
Ceiling				
Clats room	$3 \times 22'-0'' \times 18'-0''$			$= 1188.00 \text{ sq ft}$
Ver.	$1 \times 55'-8'' \times 6'-0''$			$= 334.00 \text{ sq ft}$
Contra window	$6 \times 10 \times 3''$			$= 15.00 \text{ sq ft}$
Ver. Scaff	$4 \times \frac{1}{2} \times 6'-0'' \times 0'-10''$			$= 31.40 \text{ sq ft}$
				1564.07 sq ft
				144.50 M^2
2x4'-4" x 0'-10"				$= 7.22 \text{ sq ft}$
Beam 3x18'-0" x 1'-10"				$= 99.00 \text{ sq ft}$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Chhajja of Roof -

$$(35'-8'' + 2 \times 7'-8'') \times 2'-0'' = 102.00$$

₹ 81-

1879.298₹

174.65 M²

② 47.40 ————— ₹ 8278.41

35) Providing 100 A B/F/S

$$= 1702.00 \text{ ₹}$$

Ramp 1x 18'-10" x 4'-2" = 78.478₹

1780.47

₹ 81

= 165.47 M²

③ 157.10 ————— ₹ 25995.34

36) Providing 2" thick 1:2:4
in flooring

$$11.8 \text{ S.N.} - 3 \times 22' \times 18' + 10'-0'' \times 18'$$

$$+ 55'-8'' \times 6' = 1702.00 \text{ ₹}$$

Ramp - 18'-10" x 5'-0" = 94.178₹

1796.178₹

= 166.93 M²

④ 243.90 ————— ₹ 40714.23

37) Providing wood work

$$= 129.508₹$$

Menu

$$3 \times 43' - 2'' = 39.8 \text{ M}$$

$$3 \times 43' - 2'' = 39.48 \text{ M}$$

⑤ 302.00 ————— ₹ 1184.40

38) Providing mesh coat whole

wall

Inner wall

$$\text{from S.N. 32 A} - 377.2.17 = 115.33$$

= 3656.848₹

$$\text{from S.N. 20} - 2 \times 72 = 144.00 \text{ ₹}$$

$$\text{from S.N. 34} - \text{Continuation} = 1879.288₹$$

5680.128₹

527.89 M²

⑥ 5.75 ————— ₹ 3035.37

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
(39) Providing plaster coat on S.N. 32					
					3610.78 SFT
					335.57 M ²
@ 66-45					Rs 22298.63
(40) Providing D & W seed bed paint one coat with primer do do					
D =	2.25	6	3'-6"	7'-0"	= 330.75 SFT
W =	2.25	6	5'-0"	5'-0"	= 337.50 SFT
gull -	6	5'-0"	5'-0"		= 150.00 SFT
					818.25 SFT
					76.05 M ²

@ 11.10 — Rs 844.04

(41) Providing w & D one coat primer & two coat painting					
From S.N. 40					= 818.25 SFT
					76.05 M ²

@ 55.10 — Rs 4189.80

(42) Shuttering and propping
work with removal in
Lintel, Beam, Plinth beam
etc. ---

Grade beam - 2 x 319'-0" x 8"	=	425.33 SFT
9 x 2'-6" x 2 x 8"	=	30.00 SFT
Plinth beam - 2 x 319'-0" x 4"	=	212.67 SFT
9 x 2'-6" x 2 x 4"	=	15.00 SFT
Lintel - 111.35 x 2 x 6"	=	111.35 SFT
Lintel beam - 221.4" x 2 x 6"		
9 x 2'-6" x 2 x 6"	=	19.00 SFT

Continuation 221.33 SFT

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Sill beam	= 255	4"	2	3"	
					= 127.67 SFT
Beam - 3	2	18'-0"	11'-0"		
					= 108.00 SFT
					127.0.35 SFT
					118.06 SMT
(a) 112.80					R 13317.17
(43) shuttering and propping work with removal in column etc...					
Column - 13	2	10"	12'-0"		
					= 260.00 SFT
					24.16 SMT
(a) 162.60					R 3928.42

(44) shuttering and propping work with removal in Chajja Roof etc					72.00 SFT
Chajja - 6	6	6'-0"	2'-0"		54.00 SFT
Raer - 3	4	3'-0"	1'-6"		1973.84 SFT
Roof - from item no 23					6.67 SFT
Stair - 4	10'-0"	2	10"		6.67 SFT
					79.67 SFT

(44) shuttering and propping work with removal in chajja, Roof etc					
Chajja - 6	6	6'-0"	2'-0"		72.00 SFT
Raer - 3	4	3'-0"	1'-6"		54.00 SFT
Roof - item no 23					1973.84 SFT
Stair 4	10'-0"	2	10"		6.67 SFT
(9'-5" + 10'-6")	4	1	0"		79.67 SFT
2	10'-0"	5	4"		106.67 SFT
					2292.85 SFT

Continuation
 @ 135.1 — R 528789.81

Total 1051819.2
 R 997852.94
 14

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(45) Actual carriage cost from source to district head quarters					
Material	Distance	Unit	Rate	Qty	Amount
Brick	KHP7	m ²	445.9	41.40	18460.26
Sand	P5	cum	143	71.64	10244.52
Agg.	P40	cum	423	59.72	25241.56
					53966.34

Total 1051819.2

As per the estimate's direction of the building construction has been not followed by the head master so the amount may

be deducted in

diff. items		
form		Rs 1184.40
		Rs 1050634.8
Step bench	Rs	2000.00
	Rs	1048634.8
Ramp Rail	Rs	1547.00
	Rs	1047087.8
Extra work in m ² etc	Rs	7992.00
Add-	Rs	1055079.8

But Lt. 1051799.40

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(46) 13.05/100 X 1051799.40 =					137259.82
					914539.58
(47) Local carriage etc. for brick, sand, Aggregate, etc.					18290.79
					RS 932830.38
(48) quality control & Contingency @ 1.5%					13992.46
(49) Supervision charge @ 1%					9328.3
					956151.13

Say = 956100.00

Nine Lacs fifty Rs

Two thousand one hundred only

Estimated & done
as per specimens
Mahendra Kumar Pahal
T.S. Madhupratap

RS 9,56,100.00

Actual cost of building
without supervision
charge RS 9,32,780.00

Add 1% T.S. charge RS 9328.00

Add 1/2% contingency RS 4664.00

Total RS 9,46,772.00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Rs 9,46,772=
<u>Loss</u>					
<u>vat</u>					
					Rs 9,32,780 = 14% = Rs 37,311 =
<u>Royalty</u>					
					Rs 9,32,780 = 1.5% = Rs 13,992 =
					Rs 8,95,469 =
(Eight lac ninty five thousand four hundred sixty nine only)					
Sd/- J. S. B. S. P. Sd/- J. S. B. S. P.					

Continuation









श्रीवा में

32

D.E.O./D.P.O.

सर्व शिक्षा अभियान

औरंगाबाद

विषय - ज्व. व.ट.म.स. Khotideth में Financial year 10-11 आर Building के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के आलोक में Building बन कर नैमा है। मुझे ISF कुं 6,50,000 रूपये तथा 200 कुं 1,93,862 रूपये प्राप्त हुये थे।

श्री महेंद्र कुमार पाठक वकील की परामर्श के साथ Superintention Charge नहीं मिला है।

मास्टर सौम कुमार S.O.E. का फोटो copy विपणित मॉके पास सुरक्षित है तथा आवेदन के साथ Building का प्लान (4) एवं मूल S.O.E. दे रहा है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि Building की बांटे का सामंजस करके मुझे Last कुं भेजने की कृपा महाशीघ्र करें।

श्रीवा में

D.P.O. S.S.A. A⁷hw

महाशय

उपरोक्त विषय के आलोक में Building आर (2500) का काम शोष-प्रद है अतः Last कुं का मुताबिक का अनुसंधान किया जा सकता है।

Mahendrakumar Pathak

G.S. Madanpur

① विनय कुमार पाठक

वकील

रा. कुं. मं. वि. कुं. वि.

मदनपुर (औरंगाबाद)

मो. 98490419

वकील

रा. कुं. मं. वि. कुं. वि.

मदनपुर

(3) (A)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

विद्यालय का नाम - Gov. M.S. Khotiakh (स्कूली ईड)

प्रखण्ड का नाम - Madanpur

योजना का नाम - 3 ACR (L State) सामग्री मद का विवरण

प्राक्कलित राशि -

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्नव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
1	28.2.11	Cement	Surja Cement Stone Madanpur	V-1	315 bags	2800	882000	/
2	1.3.11	Paint	Shubham Hardware Madanpur	V-2	8 Lit	3000	24000	/
3	Do	Calstrum	Do	Do	180kg	200	36000	/
4	Do	Brush	Do	Do	4 Pcs	500	2000	/
5	Do	Primer	Do	Do	9 Lit	2000	18000	/
6	Do	Spolam	Do	Do	150kg	600	90000	/
7	2.3.11	Grout	Atija Stone work shop Madanpur	V-3 Type (3)	240kg	500	120000	/
8	Do	Pencil & Mgel of WFD	Do	V-3	710kg	550	390500	/
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Total Amount = Baks. o. E. Rs 714636 + Present. o. E. Rs 156250 +								
कुल योग :- Rs 88000 = Rs 958886 = 00								
Nine Lakh fifty eight thousand								

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिन्नव एवं वाइटर गैल गार्ड फाइल में संभारित है।
 2. कैंस बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाथिरी रजिस्टर, साईट बुक संभारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं० - में संभारित है।
 4. सभी अभिन्नव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

खिनासकि...

395-1

Mahendra Kumar Pattan -

विद्यालय औरंगाबाद

सचिव

अध्यक्ष
 शिक्षा समिति
 नकनीकी पत्रिका
 8/2/11/42

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

विद्यालय का नाम - Gov. M.S. Khutidih

योजना का नाम -

भजदूरी मद का विवरण

प्रखण्ड का नाम - Madanpur

प्राक्कलित राशि -

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिश्चय संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	आभियुक्ति
1	4.3.11 से 13.3.11	Plasterwork	04	मिस्त्री	40	250/-	10,000/-	
				मजदूर	100	120/-	12,000/-	
2	14.3.11 से 23.3.11	Grill, DSW, City works, Plasterwork	05	मिस्त्री	40	250/-	10,000/-	
				मजदूर	100	120/-	12,000/-	
3	24.3.11 से 2.4.11	I.P.S. Flurry works, etc.	06	मिस्त्री	40	250/-	10,000/-	
				मजदूर	100	120/-	12,000/-	
4	3.4.11 से 12.4.11	Painting works	07	मिस्त्री	40	250/-	10,000/-	
				मजदूर	150	120/-	12,000/-	
5				मिस्त्री				
				मजदूर				
6				मिस्त्री				
				मजदूर				
7				मिस्त्री				
				मजदूर				
8				मिस्त्री				
				मजदूर				
9				मिस्त्री				
				मजदूर				
10				मिस्त्री				
				मजदूर				
11				मिस्त्री				
				मजदूर				
12				मिस्त्री				
				मजदूर				
13				मिस्त्री				
				मजदूर				
14				मिस्त्री				
				मजदूर				
15				मिस्त्री				
				मजदूर				
कुल योग :-							88000/-	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिश्चय एवं मास्टर रोल गार्ड फाइल में संभारित है।
 2. केश चक्र, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लोथर हाजिरी रजिस्टर, राईट बुक संभारित कर लेखा गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही चर्ची को पृष्ठ सं० में संभारित है।
 4. सभी अभिश्चय एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिससे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

निदेशक, औरंगाबाद

महेश कुमार

Mahendra Kumar Patrak

अध्यक्ष
शिक्षा समिति

मन्जीडी परमेश्वर
मदनपुर

(29)

कशममा V-1
मा०:-92044907



सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 28-2-11

नाम

वि० शि० शि० म० वि० सुदीदी

पता

मदनपुर

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
1	Cement	315 bags	2800/-	882000/-	
			कुल	882000/-	

भूल-चूका शिनी-दनी

Paid & Clear
Post for
RS 882000

रुस्तानक्षर



शुभम हार्डवेयर

V-2



28

दुर्गा चौक मदनपुर (औरंगाबाद)

डिजल इंजन, कुटी मशीन, चापाकल फिटींग, पेन्टींग मटेरियल, सीमेन्ट-चदरा करकट, लैट्रीन सीट, टंकी फिटींग एवं P.V.C. पाईप के बिक्रेता।

दिनांक. 1.3.11.....

नं०:-

नाम... V.S.S. / M.S. Khudith

पता... Madanpur

- 1. Paint 8lit. — 3000 — ~~Rs 2400 = 00~~
- 2. Calstron 180kg — 200 — ~~Rs 3600 = 00~~
- 3. Brush 4 PTC — 500 — ~~Rs 2000 = 00~~
- 4. Promer 9lit. — 2000 — ~~Rs 1800 = 00~~
- 5. Mosen 150kg — 150kg — ~~Rs 9000 = 00~~

विनय कुमार 41600

Part & Curved
Pass for
Rs 17000 =
N. S. Venkateshwar

शुभम हार्डवेयर

कुल योग

Rs 17000 = 00

हस्ताक्षर

खिरियावाँ बाजार, मदनपुर (औरंगाबाद)

V-5
27

प्रो:- मनोज शर्मा

हमारे यहाँ ट्रैक्टर का डल्ला, गेट, ग्रील, टेबुल, बेंच आदि का काम होता है।

नं:-

दिनांक 20.3.11

नाम

विठ्ठल शिरोडकर / मठ विठ्ठल शिरोडकर

पता मदनपुर

क्र०सं०	विवरण	दर	रु०	पै०
1.	जमया - 240kg.	57	12000/-	00
2.	Panel & Wheel of W&D - 710kg	55	39050/-	00
<p>विनय कुमार पाठक</p> <p>पति & कुल</p> <p>मो. 9813571</p> <p>RS 51050=00</p>			कुल योग	51050=00
			अग्रिम	—
			शेष	—

नोट:- 15 दिनों से उपर सामान नहीं ले जाने पर सामान की जिम्मेवारी पार्टी का होगा।

हस्ताक्षर

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या 1
पंचण्ड मदनपुर
जिला औन्गावादि

योजना का नाम UACR मकान निर्माण योजना सं०

दिनांक 4/03/11 से 13/03/11 तक

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय इन्फ्रस्ट्रक्चर अथ विप डेवेलपमेंट

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यसूचि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वार्यो अंगुडे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर				
1	सरूप चादव, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	रवो विसुनमहेतो	मनर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	रामस्वल्प यद्वि
2	महेन्द्र प्रसाद, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	रवो विसुनमहेतो	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	महेन्द्र प्रसाद
3	कुलगा चादव, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	रामलक्ष्मण	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	कुलगा चादव
4	सोतन्दे गिरजी, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	खड्गुनन्दन गिरजी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	सोतन्दे गिरजी
5	संजय कुमार, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	विजय प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	संजय कुमार
6	विनाय चादव, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	समुक चादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	विनाय चादव
7	पुष्प कुमार, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	रामजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	पुष्प कुमार
8	सादागर चादव, ग्राम-कुंजीरी, पी०-उन्गावादि, मदनपुर, औन्गावादि	खड्गुनन्दन चादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	सादागर चादव
9	मुनेश्वर राम, रडेरी, मदनपुर, औन्गावादि	करमुराम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	मुनेश्वर राम
10	रमेश राम, रडेरी, मदनपुर, औन्गावादि	तेजश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	120	1200	1200	रमेश राम
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औन्गावादि	विश्वेश्वर महाराज	भिल्ली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद
12	सुदाम प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औन्गावादि	रामराज कुमार महाराज	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	250	2500	2500	सुदाम प्रसाद
13	रामध्यान प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औन्गावादि	स्वच्छाणेश महाराज	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	250	2500	2500	रामध्यान प्रसाद
14	विष्णुचत राम प्रेमनगर, मदनपुर, औन्गावादि	खुलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	80	-	250	2500	2500	विष्णुचत राम
कुल योग																		कुल 92000	22500		

निरीक्षण, पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

10/02/11
राजकीय इन्फ्रस्ट्रक्चर अथ विप डेवेलपमेंट

विश्वेश्वर महाराज
राजकीय इन्फ्रस्ट्रक्चर अथ विप डेवेलपमेंट
मदनपुर (औन्गावादि)

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या 2
 प्रखण्ड मदनपुर
 जिला औरंगाबाद

योजना का नाम **UACR मदन निर्माण योजना सं०**

दिनांक **14.3.11**

से **23/03/11**

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता **राजकीय उच्च मठ वि० कुंटीडीह तक**

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/धर्महीन/अन्य	कार्यवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या चारों अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर				
1	सन्तुष यादव, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	रविवंशदास यादव	सर्व	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	रामरवणप्रसाद	
2	महेश प्रसाद, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	स्व० विष्णुमहेश	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	महेश प्रसाद	
3	हनुमान यादव, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	राजलक्ष्मण यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	हनुमान यादव	
4	संतोष शिरोडकर, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	सूर्यनंदन शिरोडकर	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	संतोष शिरोडकर	
5	संजय कुमार, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	उमेश प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	संजय कुमार	
6	विनाय यादव, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	समुद्र यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	विनाय यादव	
7	पुष्प कुमार, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	रामचन्द्र प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	पुष्प कुमार	
8	सोदागर यादव, ग्राम-कुंटीडीह, पी०-उमरगा, मदनपुर, औरंगाबाद	सूर्यचंद यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सोदागर यादव	
9	सुरेश राम, कुंटीडीह, मदनपुर, औरंगाबाद	करमुराराम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सुरेश राम	
10	सुरेश राम, कुंटीडीह, मदनपुर, औरंगाबाद	तैय्यराम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सुरेश राम	
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औरंगाबाद	विश्वेश्वर महेश	मिस्त्री	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद	
12	सुरेश प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औरंगाबाद	शंकराज कुमार महेश	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	सुरेश प्रसाद	
13	रामध्यान प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, औरंगाबाद	स्व० गणेश महेश	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	रामध्यान प्रसाद	
14	विष्णुधन राम, प्रेमनगर, मदनपुर, औरंगाबाद	सुरेशलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	विष्णुधन राम	
कुल योग																					

निरीक्षक/पट्टाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (निधि सहित) एवं पदनाम

राजकीय उच्च मठ वि० कुंटीडीह
 बरौय शिवाक
 म० वि० औरंगाबाद

निरीक्षक/पट्टाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (निधि सहित) एवं पदनाम
 मदनपुर (अ. औरंगाबाद)

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

24 मंत्रा 3
 प्रखण्ड मदनपुर
 जिला औरंगाबाद

योजना का नाम UACR मकान निर्माण योजना सं० _____

दिनांक 24/03/11

से 02/04/11

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय इन्फ्रस्ट्रक्चर डेव वि० अहमदनगर

क्रमांक	अधिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	व्यय/अवधि तिथि										योग	नाद भुगतान	अमान		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या चारों अंगुठे का निशान		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर					
1	अरुण यादव ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	रविवंशदास यादव	सर्जन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	रामरवण यादव		
2	मोहन प्रसाद ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	रविवंशदास यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	मोहन प्रसाद		
3	कल्याण यादव ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	रामलाल यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	कल्याण यादव		
4	सत्यजित मिश्रा ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	सत्यजित मिश्रा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सत्यजित मिश्रा		
5	सत्यजित मिश्रा ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	सत्यजित मिश्रा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सत्यजित मिश्रा		
6	विनय यादव ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	धनुष यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	विनय यादव		
7	पुष्प कुमार ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	रामजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	पुष्प कुमार		
8	सोलांगर यादव ग्राम-कुंजी रोड, पी०-उमगा मदनपुर औरंगाबाद	सत्यजित मिश्रा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सोलांगर यादव		
9	सुनकर राम कुंजी रोड, मदनपुर औरंगाबाद	करम राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सुनकर राम		
10	सुनकर राम कुंजी रोड, मदनपुर औरंगाबाद	तेजेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	120	1200	1200	सुनकर राम		
11	शिवनारायण प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	विश्वेश्वर मदन	मिस्त्री	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद		
12	सुरेशचंद्र प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	सुरेशचंद्र प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	सुरेशचंद्र प्रसाद		
13	रामधमान प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	रविवंशदास यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	रामधमान प्रसाद		
14	विश्वनाथ राम शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	सुरेशचंद्र प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	₹	-	250	2500	2500	विश्वनाथ राम		
कुल योग														कुल योग						कुल 92000	कुल 25000	

निरीक्षक- पदाधिकारी का सन्वय एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं चयन

24/03/11
 श्री शिवशंकर
 प० वि० औरंगाबाद

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
 रविवंशदास यादव
 मदनपुर औरंगाबाद

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

B-4
 मध्या 4

प्रखण्ड मदनपुर
 जिला औरंगाबाद

योजना का नाम TAAR मकान निर्माण योजना सं० दिनांक 03/04/11 से 12/04/11 तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर वि० पुणे

क्र.सं.	ग्रामिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/असह	वर्षान्वय तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वार्या अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1	सरूप चांदव, ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रव० बक्षायरूप	सर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	राजेश्वर रूप
2	महेश प्रसाद ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रव० विशुवमहेश	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	महेश प्रसाद
3	हल्सा चांदव, ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	जमलमनस रूप	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	जमल मदन
4	गणेश प्रसाद ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रमेशचंद्रन गिरजी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	रमेश चंद्रन
5	संजय चारु ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	जिनेश प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	संजय चारु
6	विजय चांदव ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	राजेश्वर रूप	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	राजेश्वर रूप
7	पुष्प कुमार ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	समजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	पुष्प कुमार
8	सादगर चांदव ग्राम-कुंजीघोड, पो०-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	सुखलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	सादगर चांदव
9	मुनेश्वर राम रव० डी.डी. मदनपुर औरंगाबाद	करमेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	मुनेश्वर राम
10	रमेश राम रव० डी.डी. मदनपुर औरंगाबाद	तपेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	120	1200	1200	रमेश राम
11	शिवनारायण प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	विश्वेश्वर महेश	भिल्ली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	250	2500	2500	शिवनगर मदनपुर
12	सुंदरमान प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	सुंदरमान प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	250	2500	2500	सुंदरमान प्रसाद
13	साममान प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	सुंदरमान प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	250	2500	2500	साममान प्रसाद
14	विशुवमहेश राम प्रेमनगर, मदनपुर औरंगाबाद	सुखलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	00	-	250	2500	2500	विशुवमहेश राम
कुल योग														100	00	-	1200	12000	12000	

निरीक्षण पदाधिकारी का सत्यापन एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

राजेश्वर रूप
 प्रमुख शिक्षक
 म० वि० पुणे
 औरंगाबाद

विशुवमहेश
 प्रधानाचार्य
 म० वि० पुणे
 मदनपुर (अ. औरंगाबाद)

सेवा में

जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान

विषय: रा. 3090 म. वि. खुदीडीह
लोक - मदनपुर में Financial year (10-11)
में अन्तर्गत 38CR भवन के सम्बन्ध में।
महाशय

जिला कार्यक्रम समन्वयक
महाशय

अशोक
विषय के आलाोक में
Building का
L-shape में Roof
Coating होना ही

अशोक विषय के आलाोक
में भवन का Roof Coating
L-shape में ही गमा है।
प्रथम फ्लोर के खर्च में 6,50,000/-
रु. का अनुमान है।
अशोक श्रीमान में अनुमानित भूखर्च
2nd फ्लोर पर कार्य हो जाने की
होना के बारे में समझ पर (Civil)
कार्य पूरा हो रहे।

अंश: 2nd फ्लोर
भोजने की अनुमानित
की जा सकती है।
M. S. S.

07.

आपके
विश्वास - भाजन

1) विनय कुमार पाठक
इलाहाबाद
रा. म. वि. खुदीडीह
मदनपुर (म. वि. खुदीडीह)

2) श्रीमती सुशीला कुमारी
बुरीय शिक्षक
रा. म. वि. खुदीडीह
मदनपुर

सागरी
27

[S.O.E]

1x20

21

सर्व शिक्षा अभियान, ~~मदनपुर~~ औरंगाबाद

निर्माण कार्य का व्यय विवरणी (Statement of Expenditure)

का का नाम - 38CR
 जमा के प्रारंभ तिथि -
 व्यय के कार्य की गई तिथि -
 किस पर कभी सेव सामग्री -

वित्तलय का नाम - श्री 3000 मठ वि० सु० टी०
 प्रकल्प का नाम - म० वि०
 निर्माण का स्तर - A
 प्रायोजक को अनुसार की गई कार्य की राशि -

A- सामग्री

क्र. सं.	दिनांक	भारत सं.	संस्था का नाम जहाँ से सामग्री क्रय की गई	क्रय की गई सामग्री	मात्रा	दर	कुल राशि	कुल राशि Total Cost.
	22.12.10	V-1	आँजण बाजार मदनपुर	ईट	41.40 thousand	3000/थ	—	124200/-
	23.12.10	V-2	सुभा सीमेंट स्टोर, मदनपुर	सीमेंट	3000kg	280/-	—	840000/-
	24.12.10	V-3	जमल बाजार सीमेंट	सीमेंट	4200kg	40/-	—	88000/-
	28.12.10	V-4	बाजार मदनपुर	पेंसिल	27 लाख	3200/-	—	86400/-
	12.1.11	V-5	दिनेश पासवान, मदनपुर	लोहा	32 लाख	900/-	—	28800/-
	5.2.11	V-6	सुभा सीमेंट, मदनपुर	सीमेंट	43 लाख	400/-	—	17200/-
	10.2.11	V-7	सुरेन्द्र कुमार उदडी वि० मदनपुर	Casting	2000kg	280/-	—	56000/-
					23 लाख	40/-	—	92400/-
					197481	14	—	276362/-
Total योग:-								
कुल योग (A+B): - RS 604636 + RS 1100000 = RS 1714636								604636/-

Seven Lacs, Fourteen Thousand Six Hundred Thirty Six RS only

सामग्रियों का क्रय विनिवृत्त किया गया है तथा सभी मूल प्रमाणक यथा परदेर सैंट, रजिस्टर, कैंस युक्त तथा साइड युक्त विस्तृत विज्ञापन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

M. Kumar
 नकली की परीक्षण

प्रो. शिक्षक/प्रभारी
 विनय कुं० पाठक
 प्रधानाचार्य
 रा० म० वि० सु० टी०
 मदनपुर (औरंगाबाद)

सहायक/व० शिक्षक
श्री. सुभा उदडी
 वरीय शिक्षक
 म० वि० सु० टी०
 मदनपुर

S.O.E

(1x2007)

20

राष्ट्र शिक्षा आयोग, ~~मध्य प्रदेश~~ ^{उत्तर प्रदेश}

निर्माण कार्य का व्यय विवरणी (Statement of Expenditure)

3 ACR

राशि: -
की की गई राशि:

विद्यालय का नाम: राठमठ वि. बुडी 5
प्रकल्प का नाम: मदनपुर
निर्माण का वर्ष: A

B- मदनपुर/मिरजी

दिनांक	कार्य का विवरण	मदनपुर/मिरजी की मा	दर	कुल राशि Total Cost
23.12.10 से 1.1.11	2nd floor work लाजवाब पाइप की बुडी Grade - Beam के नीचे Brick Soling रा. casting.	मिरजी (40) मदनपुर (100)	2507 1207	10,000=00 12,000=00
2.1.11 से 11.1.11	B/W, Linel band bt Centing रा. casting.	मिरजी 40 मदनपुर 100	2507 1207	10,000=00 12,000=00
12.1.11 से 21.1.11	Local sand filling B/W, Arch work	मिरजी 40 मदनपुर 100	2507 1207	10,000=00 12,000=00
22.1.11 से 31.1.11	Centing stair work B/W, Centing of arch and casting.	मिरजी 40 मदनपुर 100	2507 1207	10,000=00 12,000=00
1.2.11 से 10.2.11	B/W, Centing, Roof casting.	मिरजी 40 मदनपुर 100	2507 1207	10,000=00 12,000=00
Total राशि				110,000=00

one Lakh ten thousand only

सामाजिक कार्य के अन्तर्गत किया गया है तथा सभी कुल प्रमाणिक एवं मास्टर संकेत, कर्मक संकेत, अन्य कुल तथा साइट पर विद्यालय विद्या समिति के द्वारा सुरक्षित है। निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांके ताले पर अणन संकेतन कार्य हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर

M Kumar
तकनीकी पर्यवेक्षक

प्र. शिक्षक/प्रमारी


सं. शिक्षक/व. शिक्षा

बिनय कुमार पाठक
प्रधानाध्यापक
राठमठ वि. बुडी 5
मदनपुर (आ. 5 मा. 16)

श. राठमठ बुडी 5
वरीय शिक्षक
म. वि. बुडी 5
मदनपुर

Mob. { 9934413109 V-1
9934971104
9931130807

STAR



ब्रिक्स

ऑन बाजार पर, मदनपुर (औरंगाबाद)

क्र० 986

दिनांक 22.12.10

नाम वि० शि० समिति वर उल्लास
पता वि० खुडोडी
मदनपुर

गाडी नं०

ईट संख्या 41.40 Thousand 3000/tractor
= RS 124200 = 00

पार्टी का ह०

मालिक वि० शि० का ह०

वि० शि०
वरीय शिक्षक
म० वि० खुडोडी
मदनपुर

वि० शि०
बचानाध्यापक
र० म० वि० खुडोडी
मदनपुर (औरंगाबाद)

कैशमेमो मो०:- 9204490781



सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक... 23/12/10

नाम ~~वि० प्र० वि० म० वि० सुदीपी~~

पता ~~मदनपुर~~

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रूपया	पै०
	सीमेंट = 3000kg Steel 2200kg		280/ 40/kg	84000=00 88,000=00	
			कुल	172000=00	

भूल-चूक, लेनी-देनी।

श्री० सुदीपी
परीय शिक्षक
म० वि० सुदीपी
मदनपुर

Ramrath Pathy
हस्ताक्षर

प्रबन्धक
र० म० वि० सुदीपी
मदनपुर (औरंगाबाद)

(14)

Mob. - 9931944800, 9473317390



जय बजरंग स्टोनेस

बनियाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो०: कृष्णा प्रसाद

दिनांक 24.12.10

नं०

1. पार्टी का नाम **581** वि० शिवाजी/म० म० वि० बुढीडीह
2. पता **हरियाणा**
3. गाड़ी नं० -
4. किरची का साईज व मात्रा - **27 Gram X 3200**
5. किमत - **Rs 86,400=00**

पार्टी का हस्ताक्षर विक्रेता का हस्ताक्षर

नोट :- ईटा, सीमेंट, छड, गिट्टी, बालु, कण्डी, बांस, मिक्चर मशीन तथा ट्रैक्टर एवं बिल्डिंग मैटेरियल के लिए सम्पर्क करें।
मिलने का पता :- पंजाब होटल, रानी कुआँ

वि० म० वि० बुढीडीह
प्रधानाचार्यक
म० म० वि० बुढीडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

श्री 02161 331
वरीय शिक्षक
म० वि० बुढीडीह
मदनपुर

GATE PASS

16

V-4

Sl. No. 5087

Date 28/12/2010

Side :- काजीपुर

Quantity :- Fresh Sand
32x900 = RS 28,800/-
(Thirtytwo mtr)

Vehicle No. :- AF
No

Pilot Name :-

Owner Name & Address :-

Place of Delivery :- राठ उकर मठ विठ कुडीडीह
मदनपुर

Date & time of Dispatch :- 11/12

Checked by

श्री ०६६३३
वरीय शिक्षक
म० वि० कुटीडीह
मदनपुर

Sigde Incharge

विगत कुटीडीह
इमानाध्यापक
रा० म० वि० कुटीडीह
मदनपुर (बौधगाबाद)

भवन निर्माण कार्य अलाह गराई राशि का अनुमान प्रपत्र
श० उत्कल श० वि० रेवेरीडीह, बंगल, गंदनपुर

13

में दिनेश पासवान ग्राम बंगौर श० उत्कल श० वि०
रेवेरीडीह के भवन निर्माण कार्य के अंश का लोका
दाख दिया। जिसकी कुल राशि प्रति मीटर $4000 \times 43 = 172000$
अंतराज्यारक्षीय प्रदाना अध्यापक से प्राप्त किया।

दिनेश पासवान

①

दिनेश पासवान
अध्यापक
श० म० वि० बुटवाडीह
बंगनपुर (बोडगाबाद)

②

श्री अलाह गराई
वराय शसक
म० वि० बुटवाडीह
मदनपुर

14

कैशमेमो मो: - 9204490781



सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 5/2/11

नाम

वि० शि० अणु म० वि० सु० वि०

पता

मदनपुर

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
	सीमेंट 200b Steel 2310kg		289 * 56000 = 16184000 40 924000 = 40		
			कुल	1,48,400 = 00	

भूल-चूक, लेनी-देनी।

Ramul Res.
हस्ताक्षर

श्री० शि० अणु
वरीय शिक्षक
म० वि० सु० वि०
मदनपुर

वि० अणु कु० 4189
प्रधानाध्यापक
र० म० वि० सु० वि०
मदनपुर (औरंगाबाद)

0.2.11

भवन निर्माण, जे पररा संरिग का मुगलान प्रपत्र

(13)

राठ उत्कृठ गठ, विठ सुवेरीडीह, गदनपुर
/ विठ शिठ सं सुवेरीडीह
एपिक - मयापुर

मे सुवेन्द्र कुशार ग्राभ बडही किला शठ उत्कृठ गठ
विठ सुवेरीडीह मे पर हत दे लार्कि मे किर पररा संरिग
गरेम, धण्जा, Beema तथा लामपुर
का काम किया जिलका कुल राजडी निमलां 42 सैदी
कुल मापी 1974 800 कुमा मुमा 1420 प्रति इतकी यरे से कुल
राशि 27636 रूपये प्रजाना हयापक से प्राप्त किया।

सुवेन्द्र कुशार



(1)

खिनाथ कुं पाठक
प्रजाना हयापक
राठ म. वि. सुवेरीडीह
गदनपुर (ओरंगाबाद)

(2)

श्री कृष्ण उदीय
वराय शिपाय
मं वि सुवेरीडीह
गदनपुर

अनुच्छेद - "ज"

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

(9) मण्डल
प्रभाग
जिला
हनुमानपुर
कोरगावाड
अध्यक्ष विद्यालय
जुरीडीह

योजना का नाम SACR योजना सं० दिनांक 23.12.10 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय विद्यालय, जुरीडीह तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		गण	कुल गण	श्रावकना का हस्ताक्षर या वयस अंगके का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
1	सरूप यादव, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रव० रक्षा यादव	सिन्धु	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	रामरवण यादव	
2	महेन्द्र प्रसाद, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रव० विष्णु नमहेनौ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	महेन्द्र प्रसाद	
3	कल्याण यादव, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रामलक्ष्मण यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	शुभशा यादव	
4	वैतन्ड मिश्रा, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रव० नन्दन मिश्रा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुमेन्द्र शर्मा	
5	संजय कुमार, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	उमेश महव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संजय महव	
6	विजय यादव, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	धनुक यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	विजय यादव	
7	पुष्प कुमार, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रामजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	पुष्प कुमार	
8	सादागर यादव, ग्राम-रुडीडीह, पी०-उमगा, भदनपुर, कोरगावाड	रव० रवि यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सादागर यादव	
9	मुनश्चर राम, रुडीडीह, भदनपुर, कोरगावाड	करमुर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	मुनश्चर राम	
10	रमेश राम, रुडीडीह, भदनपुर, कोरगावाड	तपस्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	रमेश राम	
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर, भदनपुर, कोरगावाड	विश्वेश्वर महता	मिस्त्री	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद	
12	सुधाम प्रसाद, शिवनगर, भदनपुर, कोरगावाड	रमेश कुमार महता	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	सुधाम प्रसाद	
13	रामध्यान प्रसाद, शिवनगर, भदनपुर, कोरगावाड	स्व० गणेश महता	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	रामध्यान प्रसाद	
14	विष्णुधर राम, प्रेमनगर, भदनपुर, कोरगावाड	रुक्मिणी राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	विष्णुधर राम	
कुल योग																		92000	22000	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्व्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 वरीय शिक्षक
 दि० रुडीडीह

शिक्षण 80 पाक
 शिवनगर
 10 म० 100 रु०
 (कोरगावाड)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

(10)

संख्या
 पंचायत मदनपुर
 जिला कोरियाबाद

योजना का नाम MASTR रोल निर्माण योजना सं० दिनांक 02.01.11 से 11.1.11 योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीश उपायुक्त 0 बिल्डिंग इन्स्पेक्टर

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	वर्ष/अवधि तिथि										योग	नागत भुगतान	अंश		प्राप्तकर्ता का नाम/पता या धर्म/श्रेणी का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	रु		
1	सरूप यादव, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	सूक्ष्म	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	राजकीश उपायुक्त
2	महेश प्रसाद, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	महेश प्रसाद
3	हल्पा यादव, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	राजलक्ष्मण यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	हल्पा यादव
4	संतोष मिश्रा, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संतोष मिश्रा
5	संजय कुमार, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	विजय प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संजय कुमार
6	विजय यादव, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	धनुष यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	विजय यादव
7	ए.ए. कुमार, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	रामचन्द्र प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	ए.ए. कुमार
8	सोहन यादव, ग्राम खुशी रोड, पी०-उजगा मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सोहन यादव
9	सुनेश्वर राम, खुशी रोड, मदनपुर कोरियाबाद	करमुराम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुनेश्वर राम
10	रमेश राम, खुशी रोड, मदनपुर कोरियाबाद	तपेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	रमेश राम
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरियाबाद	विशेश्वर मल्ल	भिल्ली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद
12	अर्जुन प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरियाबाद	धनराज कुमार शर्मा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	अर्जुन प्रसाद
13	रामचंद्र प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	रामचंद्र प्रसाद
14	विश्वनाथ राम, शिवनगर मदनपुर कोरियाबाद	खेमराज यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	विश्वनाथ राम
कुल योग																			

निरीक्षक - पंचायत का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (नेति सहित) एवं चयन

राजकीश उपायुक्त
 वरिय शिखर
 पी०-उजगा
 मदनपुर

विशेष नोट
 राजकीश उपायुक्त
 मदनपुर कोरियाबाद

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

10

संख्या
 प्रखण्ड मदनपुर
 जिला धौरेगाबाद

योजना का नाम Z A C R मत्तन विभागीय योजना सं०

दिनांक 12.01.11

से 21.01.11

तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय 2000 अ० वि० कुटीरिह

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायां अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	रु.		राशि
1	सरूप यादव, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	रव० वसुधा यदव	सर्व	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	रामरव(रूप यदव)
2	मैहेंद्र प्रसाद, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	रव० विष्णु महेंद्र	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	मैहेंद्र प्रसाद
3	कुल्पा यादव, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	राजलक्ष्मण यदव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	कुल्पा यादव
4	सतेन्द्र मिश्रा, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	रव० पुनदन मिश्रा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सतेन्द्र मिश्रा
5	सजय कुमार, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	उजैश्या प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सजय मिश्रा
6	विनाय यादव, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	धनुक यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	
7	पुष्प कुमार, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	रामजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	पुष्प कुमार
8	सादागर यादव, ग्राम-कुटीरी, पी०-उमगा, मदनपुर, धौरेगाबाद	रव० सुखन यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सादागर यादव
9	सुनेश्वर राम, कुटीरी, मदनपुर, धौरेगाबाद	करपुरा राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुनेश्वर राम
10	रजेश राम, कुटीरी, मदनपुर, धौरेगाबाद	तपेंदर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	रजेश राम
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, धौरेगाबाद	विश्वेश्वर महेंद्र	मिहरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद
12	सुदर्शन प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, धौरेगाबाद	सुनंदा प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	सुदर्शन प्रसाद
13	रामरमान प्रसाद, शिवनगर, मदनपुर, धौरेगाबाद	रव० गणेश महेंद्र	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	रामरमान प्रसाद
14	विष्णुधन राम, प्रेमनगर, मदनपुर, धौरेगाबाद	सुखलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	विष्णुधन राम
कुल योग																			

निरीक्षण पदाधिकारी का मूल्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनम

वरीय शिव... मुखिया का हस्ताक्षर
 रव०...
 मदनपुर

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

(9)

पञ्चा
मण्डल मदनपुर
जिला औरंगाबाद

योजना का नाम **UACR मकान निर्माण योजना सं०**

दिनांक 22.01.11

से 31.01.11 तक

योजना संयोजनकर्ता का नाम और पता **राजकीय अखिल भारतीय किसान सभ**

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समिहीन/अन्य	कार्यश्रम तिथि										योग	नगद भुगतान	अवकाश		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या कार्य अग्रे का स्थान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	रु		
1	सुरेश चंदाव ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रविवंशदास	सतर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुरेश चंदाव
2	गोविंद प्रसाद ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रविविष्णुमहर्षी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	गोविंद प्रसाद
3	सुल्का चंदाव ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रामलक्ष्मणदास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुल्का चंदाव
4	संतोष शिरो ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	सुश्रुतचंदाव शिरो	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संतोष शिरो
5	संजय शंभर ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	दिनेश प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संजय शंभर
6	विनाय चंदाव ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	समुद्र चंदाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	विनाय चंदाव
7	पुष्प कुमार ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	रामचन्द्र प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	पुष्प कुमार
8	सादगर चंदाव ग्राम-रु.री.पी.डी. पी.0-डिन्ना मदनपुर औरंगाबाद	सुश्रुतचंदाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सादगर चंदाव
9	सुनेश्वर राम रु.री.पी.डी. मदनपुर औरंगाबाद	करभुराम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	सुनेश्वर राम
10	संजय राम रु.री.पी.डी. मदनपुर औरंगाबाद	तपेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			120	1200	1200	संजय राम
11	शिवनारायण प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	केशव शिवनारायण	मिहरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	शिवनारायण प्रसाद
12	सुरेश राम प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	शंकराज सुभार महरी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	सुरेश राम प्रसाद
13	रामहर्मान प्रसाद शिवनगर मदनपुर औरंगाबाद	रविविष्णुमहर्षी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	रामहर्मान प्रसाद
14	विष्णुचंदाव राम शिवनगर, मदनपुर औरंगाबाद	सुरतलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			250	2500	2500	विष्णुचंदाव राम
कुल योग													7200	72000	72000				

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं यदनाम

10/2/2011
वीरेश शिरो
मदनपुर औरंगाबाद

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं यदनाम
रविविष्णुमहर्षी
मदनपुर औरंगाबाद

अनुच्छेद - "ज"
योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

8

योजना का नाम "SACR" गवर्न गिरी योजना सं०

दिनांक 01.02.11

से 18.2.11

तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता राजकीय नगरपालिका

मदनपुर
 कोरगावाड
 30 वि० कुरीडी ६

क्र.सं.	श्री. नाम और पता सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/समिहीन/अन्य	वर्ग										योग	नाम भुगतान	अनाज		प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या कार्यकर्ता का निम्न	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	रु		
1	सख्त यादव, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	रव० रक्षा यादव	सर्वर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	रामरत्न रूप यादव
2	मदन प्रसाद, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	रव० विष्णु महतो	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	महेश प्रसाद	
3	रुद्र यादव, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	राम लक्ष्मण यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	रुद्र यादव	
4	सतेन्द्र प्रियंका, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	रव० च्युनन्दन गिरिजी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	सतेन्द्र प्रियंका	
5	सत्य कुमार, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	उमगा प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	सत्य कुमार	
6	विनाय यादव, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	सन्तु यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	विनाय यादव	
7	पपु कुमार, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	रामजन्म प्रसाद	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	पपु कुमार	
8	सोदागर यादव, ग्राम-कुरीडी पी०-उमगा मदनपुर कोरगावाड	सन्तु यादव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	सोदागर यादव	
9	मुनेश्वर राम, कुरीडी, मदनपुर कोरगावाड	करमचन्द्र राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	मुनेश्वर राम	
10	कुरीडी मदनपुर कोरगावाड	तेजेश्वर राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			1200	1200	तेजेश्वर राम	
11	शिवनारायण प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरगावाड	विश्वेश्वर मदन	मिलनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			2500	2500	शिवनारायण प्रसाद	
12	सुदराम प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरगावाड	रामराज कुमार मदन	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			2500	2500	सुदराम प्रसाद	
13	रामप्रसाद प्रसाद, शिवनगर मदनपुर कोरगावाड	स्वर्णगणेश महतो	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			2500	2500	रामप्रसाद प्रसाद	
14	विष्णुपत राम, प्रेमनगर, मदनपुर कोरगावाड	सुखलाल राम	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			2500	2500	विष्णुपत राम	
कुल योग																	12000	12000	

नियोजित पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (लिखित सहित) एवं पदनाम

वरीय शिवाजी मुखिया का हस्ताक्षर
 30 वि० कुरीडी
 मदनपुर

नियोजित पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (लिखित सहित) एवं पदनाम
 योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर
 30 वि० कुरीडी
 मदनपुर (कोरगावाड)

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक 706/554 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक
36 स0प्रस0 / म0वि0 खुलीडीह
प्रखण्ड 706/554 /

औरंगाबाद, दिनांक 5/10/10 /

विषय:- अतिरिक्त वर्ग कक्षा निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को तीन वर्ग कक्षा के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि चेक नं० 3385- दिनांक 25/9/10 PNB/SBI के द्वारा रू० 650000/- चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

वैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाँ भूमी उपलब्ध है को 2unit शौचालय एवं चापाकल की राशि चेक नं० दिनांक PNB/SBI के द्वारा दी जा रही है। जिसे 20 दिनों के अंदर कार्य को पूर्ण करा लेना है।

एक प्रति पाया
विनय 804169
7/10/10

विश्वासभाजन,
05/10/10
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
Duty
5/10/10

सेवा में

(6)

जिला शिक्षा अधिकारी

सह

जिला कार्यक्रम समन्वयक

बिहार शिक्षा परियोजना औरंगाबाद

विषय - शठ उच्चतर विद्यापीठ में आतिरिक्त
वर्गकक्ष निर्माण हेतु शशि उपलब्ध कराने
के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि

शठ उच्चतर विद्यापीठ प्रखण्ड भदकपुर में मात्र
तीन वर्गकक्ष हैं और विद्यार्थियों की संख्या 360 है।
भेरे विद्यालय में भवननिर्माण हेतु पर्याप्त भूमि में
जमीन है जिनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है
शशि को भावना होने पर्याप्त भवन का निर्माण
निर्धारित समय तक पूरा कराकर उपयोगिता प्रमाणपत्र
जमा कर दिया जाएगा आवेदन के साथ एक बार नया
प्रमाणपत्र भेजकर एवं 100 रु का स्विचला भूदंडशिफ
रिक्त जमा किया जा रहा है। भेरे विद्यालय का
खता नं० 65। केपरेरिवर्षेंड भदकपुर में है।
निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रथम किस्त की
शशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

जिला कार्यक्रम समन्वयक

महेश्वरज
जमीन प्रमाणपत्र
महेश्वर
G.S. Madanpur

विठ्ठलभाजन

विगत 80 पाठक

प्रमाणपत्र
शशि नं० 65
भदकपुर (औरंगाबाद)



2000/100 = 20

5

2000/100 = 20 = 20 (50000)
अनुसूची - 11

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) क माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक 24/9/10 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय... D. K. Sumar (प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) बिहार विद्यालय
ग्राम रुखी प्रखण्ड मदनपुर
जिला मधेपुरा और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय... (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।

2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)

अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

₹ 9,56,100/-

₹ 9,56,100/-

(2)

(4)

निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र. अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त -

प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त -

प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई)

कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना

कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य..... (महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राइंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कर्मीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काग्र विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

8

द्वितीय पक्ष के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएँगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2 अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी लक्ष्यता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों का पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

(1) (5)

8. विवादों का निपटारा

- यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।
9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे
 10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
 11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
 अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
सचिव,
 विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
 विद्यालय के
 प्रधानाध्यापक.....
 समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
 राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
 शिक्षा परियोजना परिषद समिति
 जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
 प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
 उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

(a) विम 2/2017/4166
 प्रजानाध्यापक

(b) सहस्र शिक्षक - - - - -
 री. का वि. बु. 111
 मदनपुर (बोरोगाबाद)

गवाह
 1. रामरुद्र उपाध्याय
 पिता - का. भा. 18
 2. विन्दा यादव
 पिता का. भा. 18
 मध्य विद्यालय बुटोडोह
 मदनपुर (बोरोगाबाद)