

# बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

①

## द्वितीय किरत निर्गत हेतु प्रमाण-पत्र

### जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 10/11/11 को विद्यालय शिक्षा समिति राठ पा० वि० अररुआ प्रखण्ड मदनपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक 164 में योजना ACR-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य Roofs casted स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रूप
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100=00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किरत)/वैट सहित कुल राशि	6,57,229=00
3	अग्रिमप्रमाणित फोटो के आधार पर मूल्यांकित राशि (वैट सहित)	6,57,229=00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि ₹ 9,56,100=00 × 92% = ₹ 8,79,612=00	2,22,383=00
5	कटौतियाँ :-	-
क (i)	कुल वैट की राशि ₹ 6,50,000=00 × 4% = 26,000=00	-
क (ii)	पूर्व में अग्रिम दी गई वैट की राशि (10-11 का)	7,229=00
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18,771=00
ख	रॉयल्टी ₹ 6,50,000=00 × 1.5%	9,750=00
ग	अन्य कटौतियाँ	-
घ	कुल कटौतियाँ	2,8521=00
6	शुद्ध भुगतये राशि (4-5)	1,93,862=00 (एक लाख तिरानवे हजार आठ सौ बास का मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि वि. शि. स./वि. प्र. स. राठ पा० वि० अररुआ प्रखण्ड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 2010-11 के वजतीय प्रावधान के अन्तर्गत ACR-3 के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 9,56,100=00 के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 6,57,229=00 रूप मात्र की राशि निर्गत की गई थी। (वैट सहित)

प्रथम किरत की राशि के विरुद्ध वि. शि. स./वि. प्र. स. ने ACR-3 का निर्माण कार्य छत बूझि स्तर तक पूर्ण कर लिया है तथा 6,50,000=00 राशि का उपयोग किया है और शेष राशि की निर्माण सामग्री स्थल पर उपलब्ध है। उक्त स्तर तक किये गये कार्य के विरुद्ध रूप 6,57,229=00 मात्र की राशि का समायोजन कर द्वितीय किरत के रूप में रूप 1,93,862=00 की राशि निर्गत की जा सकता है। (वैट सहित)

प्रमाण स्वरूप निर्माणाधीन भवन की फोटो इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

16/12/11

कनीय अभियंता

21/12/11

सहायक अभियंता

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

A.O. - निम्न के आदेशों के

30.3.14

कोट

निम्न प्रमाण-पत्र के आदेशों के समायोजन के लिए द्वितीय किरत निर्गत की जा रही है।



बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद।

(2)

अंतिम एवं पूर्ण समायोजन करने हेतु प्रमाण पत्र

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 10/11/11 को विद्यालय शिक्षा समिति सा.जा.वि. अररुका प्रखंड मकपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक 164 में योजना AER-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण		रुपये
1	प्राक्कलित राशि		9,56,100 = 0
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि		8,79,612 = 0
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.		9,45,729 = 0
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि		66117 = 0
क	कटौतियाँ :-		—
(i)	वैट मद की गणना	—	—
(a)	कुल वैट की राशि	37270 = 0	—
(b)	पूर्व में मुगतान की गयी वैट की राशि	26000 = 0	—
(c)	शेष मुगतान की जानेवाली वैट की राशि	11270 = 0	11270 = 0
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	—	—
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	13976 = 0	—
(b)	पूर्व में मुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	9750 = 0	—
(c)	शेष मुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	4226 = 0	4226 = 0
ख	पर्यवेक्षण शुल्क		9318 = 0
ग	पर्यवेक्षक का नाम महेश कुमार पाठक		—
घ	कुल कटौतियाँ		24814 = 0
च	शुद्ध मुगतेय राशि		41303 = 0 (इकाई)

हजार तक सी लोन कम

मापी पुस्तिका के अनुसार रू 9,45,729 = 0 (नौ लाख पैंतालीस हजार सात सौ अठ्ठाईस केवल) का सामंजन होना है। पूर्व में रू 6,57,229 = 0 का सामंजन हो चुका है। शेष राशि रू 2,88,500 = 0 का सामंजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।



प्रमाणित किया जाता है कि वि० स०/वि० प्र० स० रा० प्रा० वि० अररुआ प्रखंड 2018 के निमाण हेतु प्राकलित राशि 7,56,100.00 के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 6,57,299.20 मात्र एवं द्वितीय किरत के रूप में रुपये 1,93,862.20 को राशि निर्गत की गई थी। जिसके विरुद्ध प्रथम सहायोजना हेतु 6,57,299.20 रुपये मात्र की अनुशासा पूर्व में दिनांक 20/3/12 को की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त सहायोजनापरांत वि० स०/वि० प्र० स० प्रा० वि० अररुआ प्रखंड 2018 के पास 2,88,500.00 राशि असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० स०/वि० प्र० स० ने AER-3 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि रु० 2,88,500.00 मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं मापी पुस्तिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित!

28/8/12

कनीय अभियंता  
बिहार शिक्षा परियोजना  
जिला: औरंगाबाद।

29/8/12

सहायक अभियंता / कर्मचालक अभियंता  
बिहार शिक्षा परियोजना  
जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

29/8/12  
हस्ताक्षर

Acett-

निर्गत प्रमाण-पत्र एके SLO लेटर No. Acett/339304/1204/12 के ज्वालांत में प्रमाणित उद्योग अंतर्गत राशि निशुल्क की जायेगी।

1/9/12

भुगतये राशि  
बैंक का नाम  
घनादेश चेक सं०  
तिथि

लेखा पदाधिकारी  
सर्व शिक्षा अभियान  
औरंगाबाद



1938622... श्री राशि निर्दिष्ट की जा सकती है।

33  
10

P. S. Aaravya (10-11)

Schedule XLV-Form No. 134.

Bleek - Madapur

Especially can system

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book



Name of work  
 Situation of work—  
 Agency by which work is executed—  
 Date of measurement—  
 No. and date of agreement.  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of					
3 Ac R (2+1) in P. S. Ararua					
Block - Maidanpur					
Agency - V. S. S. Ararua					
Head - S. S. A. A. Phad					
Detailed Measurement					

(1) Site clearance -				
Lab 4 nos @ 154 = 60				Rs 416 = 0
(2) Making 25 cm dia bore				
57 x 3.5 M = 13.50 M				
@ 49 = 45				Rs 9865 = 28
3. Making 63 c.m. diameter				
ream at 90 deg depth				
57 x 2 = 114 M				
@ 52 = 75				Rs 6013 = 50
4. Providing R.C.C. M-15 in				
Piles -				
57 x 1/4 x 0.25 x 0.25 x 3.5 = 114 x				
0.05 = 15.49 M <sup>3</sup>				
@ 2875 = 10				Rs 44535 = 38
5. E/W in excavation of				
foundation benches				
centre line (10' wall)				

Rs 60830.08



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
56.50 x 3+	2 x 25.67+	2 x 18.83			
		= 258.50 ft			
Area of excavation -					
Step - 1 x 24	0" x 3	1-3"		88.00	
				8 ft	
Ramp - 1 x 18	10" x 1	1-3"			
				= 23.54 sq ft	
butt. - 6 x 2	6" x 0	10"		12.58	
				8 ft	
Gd-beam - 258.5-57	10	10"			
				= 175.83 sq ft	
Quantity of excavation -					
on step Ramp				115.54 sq ft	
				x 0-9"	= 83.66 cft
on butt				12.50 sq ft	x 0-9"

= 9.375 cft

on gd-beam	175.83 sq ft x			
	0-9"			= 131.8725 cft
				224.91 cubM
@ 109 = 45			Rs	697.20
6. Providing course clean				
Sand filling in foundation				
on Step & Ramp	11.54 sq ft x			
	0-3"			= 27.885 cft
on butt.	12.58 sq ft x	0-3"		
				= 3.03 cft
on gd-beam	75.83 sq ft x			
	0-3"			= 43.96
				74.97
				8 ft
				2.12 M <sup>3</sup>
@ 117.60			Rs	249.31
7. Providing 100 A.B.F.S				
on step & Ramp	11.54			8 ft



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
on butt. 12.58ft					
on gal-beam 175.83					
			299.78ft		
			27.87 M <sup>2</sup>		
@ 157.10				P <sub>3</sub>	4378.38
8. Providing R.C. (14.8) in foundation					
on step & ramp					
111.54ft x 0.31					
			27.888 cft		
			0.79 M <sup>3</sup>		
@ 1815.10				P <sub>3</sub>	1433.93
9. Providing R.C.M-20 in gal-beam					

258' - 6" x 0' - 10" x 0' - 8"					
					= 143.61 cft
Butt. - 6' x 2' - 6" x 0' - 10"					
					x 0' - 8" = 8.33 cft
					151.94 cft
					4.301812 CubM
@ 3345.25				P <sub>3</sub>	14384.58
10. Providing 150 A/B/w in foundation & P. in th - (1.6)					
on step - 1 x 24' - 0" x 9' - 2"					
					x 0' - 5" = 110.50 cft
on ramp 1/2 x 18' - 10" x 2' - 6" x 0' - 10"					
					= 18.75 cft
on p. in th 258' - 6" x 0' - 10"					
					x 1' - 8" = 358.47 cft
					487.22 cft

Continuation 13.79 M<sup>3</sup>

@ 2826.40 P<sub>3</sub> 38976.06



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
11. 125mm	1000	81W(184)			
on batt	6x2	6" x 12'	0"		
		= 180.00	ft		
on rack	3x1	12'6" x 7'	0"		
		= 31.50	ft		
				211.50	ft
Deduction					
Lintel band					
	6x2	6" x 0'	6"		
		= 7.50	ft		
				204.00	
				ft	
				18.96	M <sup>2</sup>
@ 377.40				Rs	7155.00

12. Providing stiff. in					
each wall corner from					
g.d. beam to roof in					
R.c.c. M-20 (1:1.5:3)					
10x0 - 10" x 0'		10" x 12'	0"		
		= 83.0266			
		= 2.36043			
@ 3497.45				Rs	8253.98

13. Providing GI Pipe					
1x 18' - 10" x 4		4 x 2'	9"		
		= 29.83	ft		
				9.10	M
@ 170.00				Rs	1547.00

14. Providing 150mm Plink					
band R.c.c. M-20 in					
Plink band					

Continuation  
 258' - 6" x 0' - 10" x 0' - 4"  
 = 71.80 ft



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
on butt		9x25"	0'-5"		
			x 0'-4"		
			= 2.08 cft		
			73.88 cft		
			2.09 M <sup>3</sup>		
@ 3345.25				Rs	6991.57
15. Providing Local sand					
filling in flint					
area classroom					
		2x22'-0"	x 18'-0"		
			= 792.00 sqft		
		Stair Room	1x10'-0"		
		x 18'-0"	= 180.00		
			sqft		

Ver. 1	x 5	5'-8"	x 6'-0"		
			= 334.00 sqft		
			1306.08		
			sqft		
quantity			- 1306.00 sqft x		
			1'-10" = 2334.33		
			cft		
Ramp	1x 1/2	x 18'-10"	x 2'-6"		
		4'-2"	= 98.09 cft		
			70.57 M <sup>3</sup>		
@ 117.60				Rs	8307.26
(16) Providing Rec M-20					
in lintel beam length					
		6x4'-6"	+ 6x6'-0"	x 5'-4"	
			= 88.33		
net	4x 7/2	x 5'-9"	= 99.3		
			183.63		

Continuation  
 183.63 x 0'-10" x 0'-6"  
 = 76.51 cft  
 2.7 M<sup>3</sup>  
 @ 3497.45 — Rs 7554.49



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
17. Providing R.C.C.				(1:1:5)	
Length	258'	-6"		171'2"	
		(84.33+1)		x 5'9"	
				= 282.1"	
Lintel (brick)		282'		11"	
OL	10"	x 0'	6"		
				= 117.53 cft	
Butt.	10x2'	-6"	x 0'	5"	
				x 0'6" = 5.20 cft	
Bed-block	3x	2x4"		x 0'-10"	
	x 0'	-8"		= 7.77 cft	
Sill mason	(258'6"	+171'2"		2"	
	-6x3'	-6"	4x4'4"	11"	
	x 5'9"	x 2'	x 10'	10"	

	x 0'	10"	x 0'	3"	
				= 64.18 cft	
				194.63 cft	
				5.51 M <sup>3</sup>	

@ 3497.45 — RS 19270.95

18. Providing 150# B/W					
in super structure					
wall (258'6"		+171'2"		)	
	x 0'	10"	x 10'	0"	
				= 3580.50 cft	
Deduct					
D = 6x3'		-6"	x 0'	10"	
				x 7'2"	
				= 122.50 cft	
w = 6x5'		0"	x 0'	10"	
				x 5'0" = 125.00 cft	
Open ver.		11x5'9"		x 0'	

10" x 5' Continuation = 263.54 cft



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Open	2	11x7		8x6	0.53
					129.53
Stein					CFR
	2	10'0" x 10'0"			
					166.66 CFR
from	1	13.4	16	76.51	
					CFR
from					
					194.68 CFR
from					
					53.33 CFR
					126.87 CFR
Net					2317.64 CFR
					65.62 M <sup>3</sup>

3058.95					2007.28
					1.30
19. Providing Gumm plaster					
2 Pumping on top					
of B/W & more cost					
More working					
(258'6" - 171'2") x 10'					1
					= 358.00
					8 SF
10x2'6" x 0'5" = 10.42 SF					
					368.47 SF
					34.24 M <sup>2</sup>
79.85					2734.56
20. Providing R.C.C M 15 (1:2:4)					
2 plates & do do					
W = 6x6'0" x 2'0"					
					= 72.00 SF
72.0 x 2.5" = 1500 CF					
					0.43 M <sup>3</sup>

Continuation

311320 R 1338.68



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
21. Providing			35 mm thick		
Room R.C.C.	(1.214)				
3x4x3	10"	x24"			
			= 107.88		
			107.33 sq ft x 1.5"		
			= 13.42		
			CF		
			0.34 M <sup>3</sup>		
@ 3113.20			RS 1058.49		
22. Providing R.C.C.					
in beam M-20					
1x3x	19'-8"	x0'-10"			
	x0'-12"		= 49.12 CF		
			= 1.39 M <sup>3</sup>		
@ 3497.45			RS 4861.46		

23. Providing R.C.C.					
M-20					
roof slab					
G.F.	58'-4"	x27'-6"			
+	35'-6"	x27'-6"			
-	10'-0"	x18'-0"			
			= 2402.42 sq ft		
	60'-4"	x1'-6"	+ 4x7'-8"		
	x1'-6"	+ 37'-6"			
	x1'-6"		= 192.75 sq ft		
Butt.	10x2'-6"	x0'-5"			
			= 10.41		
			sq ft		
			2603.58		
			sq ft		
sq ft	-2603.58	sq ft x			
	0'-5"		= 1084.81 CF		

Continuation

3007 M<sup>3</sup>  
 @ 3497.45 — RS 10740669



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
24. M.S. Form work	2			2.10	
@ 80.152				Rs	861.80
25. Providing for steel reinforcement				in all	
R.C.C. work do do					
Pile (from S.N.4)	57			Rate	844.91 steel
	57			13.045	766.65 kg
Utd-beam (20) 9)	151.94			2.00	303.88 kg
SHB. (20) 12)	83.33			2.00	166.66 kg
Plinth band (11) 16)	76.51			2.00	153.02 kg
Lintel (20) 16)	76.51			2.00	153.02 kg
Lintel band (20) 17)	194.68			1.00	194.68 kg
Chhajja (20) 20)	15.00			2.00	30.00 kg
Rack (20) 21)	13.42			2.00	26.84 kg
Roof (20) 23)	1048.81			1.750	1835.42 kg
Stair (20) 31)	152.79			2.00	305.58 kg
Beam (20) 22)	48.17			5.500	270.44 kg
					42.63.92 kg
					4.2.64
@ 48500.00				Rs	20675550
26. Providing 40mm dia Pipe					
305 = 15.2145					
@ 22.00				Rs	330.00
27. Providing 100mm B/W (1%6)					
in 7'0" 6" x 0' - 5" x 3' 0"					
= 88.12 cft					
4 x 5' - 9" x 5" x 3' - 0"					
= 28.75 cft					
Stair (9' - 5" + 10' - 6" + 4' 10")					
x 0' - 5" x 3' - 10"					
= 29.90 cft					
					146.79
					4.155 M <sup>3</sup>

Continuation  
 @ 3257.15 Rs 13549.94







Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Grade	20x	1/2 x 0'-11"	11" x 0'-6"		
		X 4'-0"	= 18.33 cft		
Landing	2x11'	- 8" x 5'-4"			
		X 0'-5"	= 51.85 cft		
			135.78 cft		
@ 3497.45				Rs	13444.20
32. 12mm Mesh Cement					
Plaster (1/2")					
Cement					
inner wall					
Class room	3x2	X (22'-0")			
		+ 18'-0"	X 10'-0"		
			= 2400.00 sqft		
Ver	1x2	X (55'-8" + 6'-0")			
		+ 32'-0" + 6'-0"			

			10'-0"	= 200.00 sqft	
Stair Room	2x2	(10'-0" + 18'-0")	X 10'-0"	= 1120.00 sqft	
DJans	6x17'-6"	X 0'-10"		= 87.50 sqft	
W Jans	6x20'-6"	X 0'-10"		= 100.00 sqft	
Arch Side	2x11	X 5'-0"			
		X 0'-10"		= 91.67 sqft	
Ver Side	1x2	X 10'		= 46.66 sqft	
Stair railing	2x	(9'-5" + 10'-6" + 4'-0")	X 3'-3"	= 155.41 sqft	
Landing	2x10'	- 2" x 5'-4"			
				= 108.44 sqft	
Rise grad	(21x0'-6" + 20x0'-11" x 4'-0")				

Continuation



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
D-	2x	6x3'	6"x7'	10"
				= 294.00
Open ver.	2.4	4	4	4"
				x 7'-0" = 121.34
Open ver.	2.11	5	5	9"
				x 5'-0" = 316.25
Open ver.	5.11	8	8	5
				x 5'-9" = 142.75
Open ver.	3.21	30	30	30"
				= 192

gair	2x2	10'-0"	10'-0"	0"
				= 400.00
				1616.34
				A 4698.36
outer wall				
wall	(57'-4"	+26'-6"		
	+34'-6"	+26'-6")		
				x 10'-10" = 2896.67
putt.	10x5'	0"	10	5"
				= 520.83
Parapet	70'	6"	2x3'	0"
				= 423.87
				3840.50
Deduct				
w-	6x5'	0"	5'	6"
				= 150.00
Open ver.	2.4	4	4	7"

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		= 121.34 sqft			
Open ver		= 11x5.19 x 5.10			
		= 316.25 sqft			
Open ver		= 11x4.8 x 5.19			
		x 5.19			
		= 142.75 sqft			
		= 3110.16 sqft			
		At 3 = 725.70 M <sup>2</sup>			
					@ 56.00 ———— 14 40639.20
33.	12 mm	Much	Plank		
	(1%)	Cement	Saw		
		Rate	in	Penny	
		Length	of	Plank	

167'-8"

Plinth	(167'-8")	x	2'-6"		
		=	419.07 sqft		
Butt.	6x	(2x	2'-6")	x	2'-0"
		=	60.00		
Step	1x	24'-10"			
	3'-8"	=	88.00 sqft		
			567.17		
			52.71 M <sup>2</sup>		
					@ 77.00 ———— 14 4058.67
34	Providing	6mm	(1%)		
	Plank	Rate	in		
	Cement	Saw			
	Length	of	Plank		
	(167'-8")	x	122'-0"		
		x	0'-6"		
		=	144.83 sqft		

Continuation



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ceiling					
Class Room					
	3	22-0"	18-0"		
					= 1188.00 sq ft
Stair Room	2	10-0"	18-0"		
					= 360.00
Ver. 2	1	55-8"	32"		
		10-11"	6-0"		
					= 531.00 sq ft
Sample of w					= 15.00 sq ft
Ver. satit			11 x 7/2	5 1/2"	
				2 1/2"	
					= 82.75 sq ft

4 x 4	4"	10-10"			
					= 14.44 sq ft
Beam	3	18-0"	1-0"	1-0"	
					= 99.00 sq ft
Chassis of Roof					
	6	4-11"	3-7"	6-11"	4-11"
	7	8-11"	2-0"		
					= 195.69 sq ft
					<del>2680.00 sq ft</del>
					244.49 M <sup>2</sup>
@ 47.40					R <sub>3</sub> 11588.83
35% providing					100% B.F.S
from S.N. 15					1306.00 sq ft
Roof	1	18-10"	4-2"		
					= 78.47 sq ft
					1384.47
					8-11
					128.67 M <sup>2</sup>

@ 157.10 Continuation R<sub>2</sub> 20214.06

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
36. Providing 2 inch thick (1:2:4) Cement, choko Sand in Ratio Patent Stone flooring do do					
11.8 S.N	3x22'	x18'	40'		
	— 0''	x18'	+ (55'	— 8'	
	32'	10''	x 6'	= 1899.00	
				8.81	
Ramp 18'	10''	x5'	10''	= 94.17	
				8.81	
				199.3017	
				8.81	
				= 185.24MP	
@ 243.00				Rs	45180.00
37. wood work not					Rs 50

38. Providing inner wall Surface three coat Coat work do do					
from S.N. 32A	4698.36				
— 115.33	= 4583.03				
				8.81	
from S.No 20-2	x72	= 144.00			
				8.81	
from S.N 24	= 2630.69				
				7.35	
				8.81	
				6830.80MP	
@ 5.75				Rs	3931.85
39. Providing outer wall Surface three coat Coat Smeem do do outer wall from S.N					
32B	= 3110.16				
				8.81	
				= 2896.05	

Continuation 2  
@ 66.45 — Rs 19207.37



निर्माण कार्य ... एतद्वारा  
 राशि की निर्माण  
 भाग की राशि का

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(40) Providing D&W (Steel)					
on scaffolding one coat					
Primer & red lead					
Paint do-do					
D =	2.25	6	3	6"	
				x 7'-0"	= 330.75
					SFT
W =	2.25	6	5	0 1/2"	
				5'-0"	= 337.50
					SFT
Plinth 6 x 5'-0" x 5'-0"					= 150.00
					SFT
					818.25
					SFT

76.05 M<sup>2</sup>

@ 110/10					Rj 844.054
41 Providing D&W					
one coat primer					
to two coat color					
Paint do-do					
from S.N. 40					818.25
					SFT
					76.05 M <sup>2</sup>
@ 55.10					Rj 4183.80
42. Shuttering and					
propping work with					
removal in winter					
Beam, Plinth beam					
etc.					
Crack beam 2 x 288 1/2"					
x 8"					= 344.66 SFT

6 x 2 1/2" x 2 x 8" = 20.00 SFT

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Plinth band	2	258	6		
					172.38 SFT
6x2	6	4			
					10.00 SFT
Lintel	18	30.63	2	6	
					183.063 SFT
Lintel band	2	282	1		
					282.083 SFT
6x2	6	2	6		
					15.60 SFT
STW band	3	08	0	1	
					2 x 3 = 15.4 SFT
Beam	3	2	18	0	

1	0				
					108.00 SFT
					1289.07 SFT
					199.86 SMT
@ 112.80					1350.27

43. Shuttering and					
Propping work					
Removal column					
etc.					
Column	10	2	0	10	
					121.0
					200.57 SFT
					18.59 SMT
@ 162.66					302.73

44. Shuttering and					
Propping work with					
removal					
Continuation					
Roof etc.					



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Chimney	1	6x6	6	5	
		x 2 L 6"			
					= 72.00 SFT
Roof	12	3x4	3	0	
		x 1 L 6"			
					= 54.00 SFT
Roof					= 2423.58 SFT
Stair	4	10	10	10	
					= 60.67 SFT
		(9'5" x 10'6")		4	
					= 79.06 SFT
		2 x 10	5	4	
					= 106.67 SFT

				2712.59		
				SFT		
				254.89	SMT	
@ 135.1				Ry	34435	
					64	
					592964.21	
45.	Actual	coverage				
	Cost	from source				
	to Dist. for	load				
	expense					
Material	Dist.	Unit	Dist.	Rate	Qty	Amount
Brick	Km	Thou	8	4459	309	17822.62
					7	10810.88
Sand	Pst	Cum	5	143	7368	10536.24
Aggregate	Pst	Cum	40	423	6300	26649.00
						55007.86

Continuation  
Total 1047972.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.F	1042932	20			
Area work	See entry				
Area	183			21	2643
					10,50615
	13.05				10,50615
				137	105.25
				9135	89.8
Local Carriage 2%				1827	0.196
				9317	79.99
Quality Control					
Contingency 1.5%				13948	839
Supervision					
Charge 1%				93	17.797

			955046.61
		See	955046.61
		Number	744
		five	hundred
		forty	six
		only.	
		Commit	
		Material	
		OS	

Continuation



Sch. XLV-Form No. 134

20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Actual cat of building without T.C charge & Contingency.					Rs 9,55,046=0
Add 1% T.C charge					Rs 9,31,752=0
Add 1% Contingency					Rs 9,31,8=0
					Rs 46,59=0
Total					Rs 9,45,799=0
Less					
Net					
					Rs 9,31,752=0
Royalty					Rs 37,270=0
					Rs 9,31,752=0
					Rs 1,13,776=0
					Rs 8,17,976=0

(Eight lac, ninty four thousand four hundred eighty three only)

sd/ 29/8/12 (Dwd.)  
 J.E.B.P 29/8/12  
 ME APP

Continuation











सूचना में:-

D.P.O. S.S.A.  
औरंगाबाद,

विषय:- रा. प्रा. वि. अररुआ, परवड-मदनपुर में विविध वर्ष 2010-011 के अन्तर्गत 3 ACR (2+1) भवन के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में भवन बनकर तैयार है। तकनीकी पर्यवेक्षण श्री महेश कुमार पाळका सुपरमिजन चार्ज गही मिला है।

आवेदन के साथ फोटो (भवन का है),

मास्टर, S.O.E., मास्टर यैल सलज्ज है। शेष कागजात

V.S.S. के पास सुरक्षित है।

अतः श्री मान से आग्रह यह है

यथा शिघ्र अंतिमिकरण करने हेतु शक्ति का सामाजन करने का कृपा करने।

सैवाने,  
D.P.O. S.S.A.  
A.P.W.  
महोदय,  
उपरोक्त विषय  
के आलोचने  
3 ACR (2+1) ब्याकिंग  
का काम सतोष प्रद  
है अतः 2 व्यक्त  
श्री मान को अनुशंसा  
दिनांक 20/11/10  
M. S. Madam  
J.S. Madam

सुचिर गडकुर  
बरीय शिक्षक  
रा. प्रा. विद्यालय भररुआ  
औरंगाबाद

श्री सिंह  
प्रधानाध्यापक  
रा. प्रा. वि. अररुआ  
मदनपुर (औरंगाबाद)



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद  
खर्च की गई राशि का विवरण

(34) (A)

विद्यालय का नाम - शां. प्रा. वि. अररुजा

प्रखंड का नाम - मदनपुर

योजना का नाम - 3AER (2+1) सामग्री मद का विवरण

प्रामाणिकता राशि -

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	25.2.11	Cement Steel	Surfacement Stone, Madanp	V-8	354 bag 754 kg	2807 407	99120=0 30160=0	
2	30.3.11	Centre study/ copy	Subodha Kumar Bachchanote	V-9	630 copy	14/	8820=0	
3	30.3.11	Dibya Gannu new work stop Madanp						
4	30.3.11	Grout Puneimlat W & D	Dibya Gannu new work stop	V-10	240 kg 710 kg	507 557	12000=0 39050=0	
5	31.3.11	Paint Calcium	Shubham Haware Madanp	V-11	8 Lt. 180 kg	2807 157	22402.6 27507.6	
6	DO	Prush Primer	DO	V-11	4 pice 9 Lt.	507 1807	2027.6 1620=0	
7	DO	Grout	DO	V-11	150 kg	50	7500=0	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21							203410=0	

श्री. सि. 3  
प्रधानाध्यापक  
शां. प्रा. वि. अररुजा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

शुचीर गह्वर  
मुख्य शिक्षक  
शां. प्रा. वि. अररुजा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

Amount of Bank S.O. E = Rs 714 636 ? = Rs 1028 046  
A+B = 203410 + Rs 110000 = 313410  
P.T.O. M. Kumar  
Madanpur

तकनीकी परीक्षक

Total Rs =  
10,28,046  
Ten Lakh  
Twenty eight  
thousand four  
hundred and  
sixteen  
Rupees only



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

33

13

खर्च की गई राशि का विवरण

प्रखंड का नाम- महेंद्रपुर

विद्यालय का नाम- 210 प्रो. वि. अरबपुर

योजना का नाम- 3AER (24) मजदूरी मद का विवरण

साकंक्षित राशि-

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभ्रव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	26.2.11 से 7.3.11	F.F. धनु, Lintel, Plaster work		मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
2	8.3.11 से 17.3.11	D/W Comp		मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
3	21.3.11 से 30.3.11	Refractory work 1. PS. Flue gas f Refractory		मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
4	31.3.11 से 1.4.11	Plaster work, D/W & fitting work		मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
5	2.4.11 से 10.4.11	Painting work		मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
6				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
				मिस्त्री				
				मजदूर				
कुल योग :-							110000/-	

प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभ्रव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।

2. केश बुक, गार्ड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।

3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं०- में संघारित है।

4. सभी अभिभ्रव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आगश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

श्री. सि. उ.

प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक

प्रा. वि. अरबपुर  
मदनपुर (औरंगाबाद)

सुधीर ठाकुर

राज्य शिक्षक

वि. वि. विद्यालय मरुवा  
औरंगाबाद

अध्यक्ष

वि. वि. समिति  
Mahendra Kumar Patakar  
तकनीकी परीक्षक  
मदनपुर



32

कशममा मा०-92044907



# सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 25.2.11

नाम वि० वि० अरुवा प्रा० वि० अरुवा

पता मदनपुर

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै
1.	Cement	354	2807	99120	00
2.	Steel	754 kg	x407	30160	00
कुल				129280	00

Pass for K/12928000

श्री सिंह  
प्रधानाध्यापक

प्रा० वि० अरुवा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

सूर्या सीमेन्ट  
अरुवा  
औरंगाबाद

हस्ताक्षर



(3)

Date 30.3.11

वि० वि० म० प्रा० वि० अररुबा  
प्रखंड - मदनपुर

V - 9 (Nine)

मै. सुदे-३ सुतम, प्रा. व. ३३६) विद्या,  
प्रखंड - मदनपुर का निष्कर्ष है,  
मै. प्रा० वि० अररुबा में बगरे  
आर (2+1) एक century study  
Ben सहित भाषा विद्या  
मार्ग (Measurement) 630000  
दुका।  
मुम वि० वि० म० प्रा० वि०  
अररुबा में 142-43 प्रतिकरणा  
मे 22 में सुतम सहित 8820-00  
दुका। प्रा. पु. दुका।

Part 1 (over)  
Part for H 8820-00



श्री सुदे

सुचवीर 26/3/11

प्रधानाध्यापक

वरिय शिक्षक

वि० प्रा० वि० अररुबा  
मदनपुर (ओरंगाबाद)

वि० प्रा० विद्यालय अररुबा  
मदनपुर (ओरंगाबाद)



# दिव्या इंजनायराग वक्स शाप

खिरियावाँ बाजार, मदनपुर (औरंगाबाद)

गो. प्रजाप. धर्म

30

1-10 (Ten)

हमारे यहाँ ट्रैक्टर का डल्ला, गेट, ग्रील, टेबुल, बेंच आदि का काम होता है।

नं०:-

नाम... दि०। शि० २०१ प्रा० वि० अररुबा

दिनांक 30.3.11

पता... मदनपुर

क्र०सं०	विवरण	दर	रु०	पै०
1.	डल्ला 240Kq	50/-	<del>12000</del>	₹
2-	Panel & mesh of w 60-710Kq	55/-	<del>39050</del>	₹
<p>Price &amp; Carload Rate for 1451050 = ₹</p>				
<p>श्री. सी. ई. प्रधानाध्यापक ना० प्रा० वि० अररुबा मदनपुर (औरंगाबाद)</p>			कुल योग	51050 = ₹
			अग्रिम	—
			शेष	—

नोट:- 15 दिनों से उपर सामान नहीं ले जाने पर सामान की जिम्मेवारी पार्टी का होगा।

हस्ताक्षर





29

# शुभम हार्डवेयर

V-11 (Glover)

दुर्गा चौक मदनपुर (औरंगाबाद)



डिजल इंजन, कुटी मशीन, चापाकल फिटिंग, पेन्टींग मटेरियल, सीमेन्ट-चदरा करकट, लैट्रीन सीट, टंकी फिटिंग एवं P.V.C. पाईप के बिक्रेता।

नं०:-

दिनांक... 31.3.11..

नाम... श्री. शिवाजी अरुणा

पता... मदनपुर

	Rate	
1. Paint - 8 Lit X 280/-	Rs 2240 = 00	
2. Calshu-180kg X 15/-	Rs 2700 = 00	
3. Brush 4 Pice X 50/-	Rs 200 = 00	
4. Primer 9 Lit X 180/-	Rs 1620 = 00	
5. Groper 150kg X 50/-	Rs 7500 = 00	

Per Job Case  
for 114260 = 00

श्री. सिंह

सुचीर ठाकुर

प्रधानाध्यापक

श. प्रा. वि. अरुणा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

श्री. प्रा. विद्यालय अरुणा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

कुल योग

14260 = 00

हस्ताक्षर



# अनुच्छेद - "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या .....  
 प्रखण्ड: .....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम: 3-2-2 (2+1)

योजना सं०

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

दिनांक 26.2.11 से 7.3.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	वर	नगद मुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठी का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विजय माहव (मिस्त्री)	शिवचन्दन माहव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Dem	250	250	2500	विजय माहव
2	महेन्द्र मिस्त्री	प्रसाद मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	250	250	2500	महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	वसिष्ठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	250	250	2500	रमेश दास
4	रामस्वरूप दास	वसिष्ठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	250	250	2500	रमेश दास
5	कईल राम (मजदूर)	रामपती - म		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	रामस्वरूप दास
6	रंजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
7	रंजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
8	सुरिफा मुईया	काली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
9	जट्ट मुईया	गंगाजी मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
10	रूपन मुईया	स्व० जट्ट मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
11	मिना उअर	स्व० रंजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
12	कमला देवी	शिवचन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
13	दुखन मुईया	स्व० कईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
14	राजु मुईया	शिवचन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
15	पुसप मुईया	स्व० कईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	17	120	11	1200	
	श्री सुरि सिंह	सुचिर ठाडूर																	
	प्रधानाध्यापक प० प्रा० वि० बरकवा पवनपुर (औरंगाबाद)	द्वितीय शिक्षक प० प्रा० विद्यालय बरकवा पवनपुर (औरंगाबाद)																2200	



अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड: 15...  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3.3.2 (2+1) योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....  
 दिनांक 8.3.11 से 17.3.11 तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										याम	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	विजय माहव (मिस्त्री)	शिवचन्द्रन माहव		P	P									Gen	250	20	2500	विजय माहव
2	महेन्द्र मिस्त्री	महेन्द्र मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	नमिण रमेशदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					रमेश दास
4	रामस्वरूप दास	व.मिणरकिदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					रामस्वरूप दास
5	डईल राम (मिणदर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					रामस्वरूप दास
6	रंजु मुईया	विजयपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
7	सुजु मुईया	विजयपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
8	सरिफा मुईया	कुली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
9	जुड मुईया	गंगादा मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
10	रूपन मुईया	स्व. जेठु मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
11	मिना कुमर	स्व. रंजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
12	कमला देवी	विजयचंद्र मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
13	पुरन मुईया	स्व. डईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
14	राजु मुईया	विजयचंद्र मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
15	सुखज मुईया	स्व. जेठु मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
	शेठु सिंह	सुचीर हाड्ड		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		120		1200	
	<b>प्रधानाध्यापक</b> पा० मा० वि० अरस्वा अवतूर (औरंगाबाद) कुल योग	<b>बरीय शिक्षक</b> पा० मा० विद्यालय अरस्वा अवतूर (औरंगाबाद)																



26

# अनुच्छेद - "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या .....  
 प्रखण्ड .....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ..... योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....  
 दिनांक 21.3.11 से 30.3.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठी का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विजय भादव (मिस्त्री)	शिवजीकादवभादव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	250	250	25000	विजय भादव
2	महेन्द्र मिस्त्री	श्याम मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	25000	महेन्द्र मिस्त्री	
3	रमेश दास	कमल रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	25000	रमेश दास		
4	रामस्वरुप दास	वसिष्ठरविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	25000	रामस्वरुप दास		
5	कुईल राम (मिजदर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	120	12000			
6	राजु मुईया	मिनापती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	12000			
7	राजु मुईया	मिनापती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
8	राजु मुईया	काली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
9	जट्ट मुईया	गणेश मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
10	रूपन मुईया	स्व. जट्ट मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	120	12000			
11	मिना कुमर	स्व. राजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
12	कमला देवी	शिवजीकादव मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	120	12000			
13	कुखन मुईया	स्व. कुईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
14	राजु मुईया	शिवजीकादव मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	12000			
15	पुसक मुईया	स्व. कुईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	12	120	12000			
	श्री. सिंह	सुधीर लाल																	
	प्रधानाध्यापक पं० प्रा० वि० बरखवा बवनपूर (औरंगाबाद) कुल योग	प्रवीण शिक्षक पं० प्रा० वि० बरखवा बवनपूर (औरंगाबाद)																	



# अनुच्छेद - "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड.....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-4-2 (2-1-1) योजना सं०  
 दिनांक 31-3-11 से 1-4-11 तक

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति मृगिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	वर	नगद मुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुली का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विगत ग्राहक (मिस्त्री)	शिवनन्दन ग्राहक																	
2	महेन्द्र मिस्त्री	प्रसाद मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	250	25	2500	विगत ग्राहक
3	खेमदास	कमिठर खेमदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	7	2500	महेन्द्र मिस्त्री
4	रामस्वरूप दास	विठ्ठल रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	7	2500	खेमदास
5	कुईल राम (मजदूर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	7	2500	रामस्वरूप दास
6	राजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	कुईल राम
7	राजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	राजु मुईया
8	चरिफा मुईया	काली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	राजु मुईया
9	जदु मुईया	गंगादा मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	चरिफा मुईया
10	रूपन मुईया	खेमदास मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	जदु मुईया
11	मिना कुईया	खेमदास मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	रूपन मुईया
12	कमला देवी	शिवनन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	मिना कुईया
13	दुखन मुईया	खेमदास मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	कमला देवी
14	राजु मुईया	शिवनन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	दुखन मुईया
15	पुसप मुईया	खेमदास मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	राजु मुईया
	शिव सिंह	सुधीर हावरे		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	7	1200	पुसप मुईया
	प्रधानाध्यापक	प्रारथ मिश्रक																	
	प.मा. नं० बरस्ता बनपुर (औरंगाबाद)	प.मा. विद्यालय बरस्ता बनपुर (औरंगाबाद)																	
	कुल योग																		



(24)

# अनुच्छेद - "ज"

## के अंतर्गत मास्टर रोल

संख्या:..... 5

प्रमाणित: .....

जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ... (अनुच्छेद - 24) ..... योजना सं० ..... योजना संवाहनकर्ता का नाम और पता ... .. तक

दिनांक 24.11.24 10.11.11

क्रमांक	शक्ति का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नाम	कुल राशि	भातकर्ता का हस्ताक्षर या कार्य अग्रद का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विजय भास्कर (भिरसी)	विजय नारायण भास्कर																	भातकर्ता का हस्ताक्षर
2	महेश्वर भिरसी	महेश्वर भिरसी		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
3	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
4	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
5	सुदामा दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
6	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
7	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
8	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
9	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
10	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
11	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
12	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
13	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
14	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
15	राधाबाई दास	गणेश दास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	2500	2500	महेश्वर भिरसी
राधाबाई दास																			
राधाबाई दास																			
राधाबाई दास																			



23





सेवा में,

जिला कार्य क्रम पर्यवेक्षक, सर्व शिक्षा अभियान (औरंगाबाद)

विषय: - द्वितीय क्रिस्त की राशि के संबंध में, सहाय्य,

स्वयंसेवा निवेदन यह है कि रा० प्रा० विद्यालय औरंगाबाद में तीन अति रिक्त कक्षा के निर्माण हेतु 6,50,000 (छ: लाख पचास हजार रुपया) पहला क्रिस्त की राशि मिली थी। जिसका काम पूरा हो चुका है। द्वितीय क्रिस्त की राशि की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान् जी से सादर

अनुरोध है कि द्वितीय क्रिस्त की राशि देकर यश का भागी बनें।

स्वयंसेवा  
A.P.O.  
Mehar  
औरंगाबाद  
U.P. कक्षा  
Munim  
S-S Madhe

सुखी रंजन  
शरीय शिक्षक  
रा० प्रा० विद्यालय मरहवा  
औरंगाबाद

आपका विश्वास भाजन  
रिजु सिद्ध  
रा० प्रा० विद्यालय औरंगाबाद  
मदनपुर (औरंगाबाद)  
प्रधानाध्यापक  
रा० प्रा० वि० मरहवा  
मदनपुर (औरंगाबाद)



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

विद्यालय का नाम रामरु वि० अररुजा  
योजना का नाम - (2+1) AEN

सामग्री मद का विवरण

प्रखण्ड का नाम मदनपुर  
प्राक्कलित राशि -

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिश्चव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अभियुक्ति	
1	23.12.10	Brick	M. J. M. M. M.	1	41.40	30000 2	1242000		
2	24.12.10	Cement	S. M. M.	2	3000 1200	2800 400	840000 88000		
3	25.12.10	Structure	J. M. M.	3	47000	90000 32000	86400		
4	26.12.10	Structure	B. M. M.	4	32000	40000 9000	288000		
5	13.1.11	Local soil	M. M. M.	5	43000	2000 45000	172000		
6	9.2.11	Cement	S. M. M.	6	2000 221000	2800 400	560000 924000		
7	11.2.11	Cement	S. M. M.	7	197400	14	27636		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
Rs 604636 + 2410000 कुल योग = 3014636 = 3014636							7000	604636	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिश्चव एवं भास्टर रोल गार्ड फाइल में संधारित है।  
2. कैंस बुक, गार्ड फाइल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संधारित कर लिया गया है।  
3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं० - में संधारित है।  
4. सभी अभिश्चव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं, जिस आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा प्रधानाध्यापक  
प्रधानाध्यापक  
रा० प्रा० वि० अररुजा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

मुख्य शिक्षक  
मुख्य शिक्षक  
विद्यालय अररुजा  
मदनपुर (औरंगाबाद)

M. M. M.  
S. M. M.



**सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।**

खर्च की गई राशि का विवरण

विद्यालय का नाम - 210 प्रो. वि. अ. 2020  
 योजना का नाम (2+1) ACP

मजदूरी मद का विवरण

प्रखण्ड का नाम - म.प.प.  
 प्राक्कलित राशि -

क्रम सं०	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभ्रव संख्या	मिस्त्री/मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभियुक्ति	
1	29.12.10H 2.1.11	S.M. Sultan Leaving slip		मिस्त्री	457	287	106500		
				मजदूर	157	127	120000		
2	3.1.11H 12.1.11	R.M. Sultan Leaving slip		मिस्त्री	457	287	106500		
				मजदूर	157	127	120000		
3	13.1.11H 22.1.11	R.M. Sultan Leaving slip		मिस्त्री	457	287	106500		
				मजदूर	157	127	120000		
4	23.1.11H 1.2.11	R.M. Sultan Leaving slip		मिस्त्री	457	287	106500		
				मजदूर	157	127	120000		
5	2.2.11H 11.2.11	R.M. Sultan Leaving slip		मिस्त्री	457	287	106500		
				मजदूर	157	127	120000		
6				मिस्त्री					
				मजदूर					
7				मिस्त्री					
				मजदूर					
8				मिस्त्री					
				मजदूर					
9				मिस्त्री					
				मजदूर					
10				मिस्त्री					
				मजदूर					
11				मिस्त्री					
				मजदूर					
12				मिस्त्री					
				मजदूर					
13				मिस्त्री					
				मजदूर					
14				मिस्त्री					
				मजदूर					
15				मिस्त्री					
				मजदूर					
कुल योग :-							2000	1100000	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभ्रव एवं मास्टर खेल गार्ड फाइल में संधारित है।  
 2. केश बुक, गार्ड फाइल, स्टॉक रजिस्टर, लेनर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संधारित कर लिया गया है।  
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं० - में संधारित है।  
 4. सभी अभिभ्रव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

श्री. वि. अ.  
 प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक  
 प्रधानाध्यापक  
 पा० प्रा० वि० अ. 2020  
 मदनपुर (औरंगाबाद)

सुधीर शर्मा  
 सचिव  
 वि० शिक्षा समिति  
 उपाध्यक्ष  
 वि० शिक्षा समिति  
 औरंगाबाद

M. P. P.  
 अध्यक्ष  
 वि० शिक्षा समिति  
 औरंगाबाद



Mob. { 9934413109  
9934971104 V-1  
9934130807

**STAR**



**ब्रिक्स**

ऑन बाजार पर, मदनपुर (औरंगाबाद)

नं० [REDACTED]

दिनांक 23.12.10

नाम... N.S.3 / P.S. Amarwara

पता... Madanpur

गाडी नं०... *ford & co  
P.O.S. for V. 1242000*

ईट संख्या... 4140  
@ 3000/therbar — Rs 124200000

पार्टी प्रिजेंट  
प्रधानाध्यापक  
श्री. प्रा. वि. बरव्या  
बरव्या (औरंगाबाद)

मालिक / मैनेजर का ह०  
*Suraj R. B. S.*  
बराय शिक्षक  
विद्यालय  
औरंगाबाद



18

कौशमेमो मो०-9204490781



# सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

V-2

नं०-

दिनांक 24.12.10  
~~23.12.10~~

नाम V.S.S. P.S. Aravaya

पता Madanpur

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
1	Cement	3000kg	2807	84000	00
2	Steel	1200kg	407	88000	00
				172000	00

Per 1000 kg  
for  
1317200000

प्रधानाध्यापक

प्रा० प्रा० वि० अरवया

मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रा० प्रा० वि० अरवया  
मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर



17

Mob.- 9931944800, 9473317390



# जय बजरंग स्टोरेज

बनियाँ, मदनपुर (औरंगाबाद) V-3

प्रो०: कृष्णा प्रसाद

नं० [Redacted] दिनांक 24.12.10

1. पार्टी का नाम V.S.S. P.S. Aranya
2. पता Madanpur
3. गाड़ी नं० -
4. किरची का साईज व मात्रा -
5. किमत 27 Bunker x 3200f  
RS 86400 = 0

पार्टी का हस्ताक्षर Patel b...  
Pass for Rs 86400 = 0

विक्रेता का हस्ताक्षर [Signature]

नोट :- ईटा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालु, कण्डी, बांस, मिक्चर मशीन तथा ट्रैक्टर एवं बिल्डिंग मैटेरियल के लिए सम्पर्क करें।  
मिलने का पता :- पंजाब होटल, रानी कुआँ

शेतु सिंह

प्रधानाध्यापक

श० प्रा० वि० अररुआ  
मदनपुर (औरंगाबाद)

सुचयी रंजित

बराय शिक्षा -

श० प्रा० विद्यालय अररुआ  
मदनपुर (औरंगाबाद)



76

V-4

J.B.B.

# GATE PASS

Sl. No. 

Date. 26.12.10 ✓  
~~28.12.10~~ .....

Side Name :- अतीनाथ

Quantity :- 32 Meshup 9007 - Rs 28,800 = 0

Vehicle No. :- BR 26  
- 3616

Owner Name & Address :-

Place of Delivery :- अतीनाथ  
pass for Rs 28800 = 0

Time Dis :-  
श्रीगणेश

प्रधानाध्यापक  
प.प्रा. वि. अरुन्धा  
बदनपुर (औरंगाबाद)

सुचीरकुमार  
बरोय शिक्षक  
प.प्रा. विद्यालय अरुन्धा  
बदनपुर (औरंगाबाद)

Checked by

Site Incharge



Date 13.1.11


वि० शि० स०/प्रा० वि० अररुआ, प्रखंड - मदनपुर  
में दिग्गज पाखवान ग्राम - बंगरी, प्रखंड -  
मदनपुर का निवासी हूँ।

मैं अपने पिताजी से प्रा० वि० अररुआ  
में बन रहे मदन के लिए 43<sup>44</sup> Tracter  
Local Sandे गिरामा 43

प्रति Tracter 400 = चार सौ रुपये  
की दर से गिरामा।

$43 \times 400 \text{ रुपये} = 17200 \text{ रुपये}$   
मुझे वि० शि० स०/प्रा० वि० अररुआ से  
प्राप्त हुआ।

पाठक को  
फेब्रु 14 17,200/-



श्री वी. सी. ए.  
प्रधानाध्यापक  
रा० प्रा० वि० अररुआ  
मदनपुर (औरंगाबाद)

सुचीरकुमार  
वराय शिक्षक  
रा० प्रा० विद्यालय अररुआ  
मदनपुर (औरंगाबाद)



14

कैशमगो

V-6 मो: - 9204490781



# सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक १२/१२/११

नाम V. S. P. S. Manu

पता Madampur

क्रम सं०.	विवरण	वजन	दर	किमत		
				रुपया	पै०	
1	Cement	2500 kg	2280/-	56000	00	
2	Steel	2310 kg	400/-	92400	00	
				कुल	148400	00

फोटो & लेव  
पोस्ट कार्ड 14840781

श्री. सिंह

प्रधानाध्यापक

रा. प्रा. वि. अररुवा

मदनपुर (औरंगाबाद)

श्री. विद्यालय अररुवा (अ.प्र.)  
मदनपुर (औरंगाबाद)

भूल-चूक, लेनी-दनी

हस्ताक्षर



वि० वि० अ० प्रा० वि० अररुआ,  
प्रखंड- मदनपुर ।

Date 11.2.11  
V-7

में सुरेन्द्र कुमार ग्राम लक्ष्मी विग्रह, प्रखंड-  
मदनपुर का निवासी हूँ।

में प्रा० वि० अररुआ में बन रहे 30CR (2A)  
अर्बन के लिए cement, Shutter, Bar  
आदि का भाड़ा क्रिमा जी 1974 ई।  
में 142000 प्रतिकर फीट की दर  
में कुल राशि 27636 रूपये प्राप्त  
होती है।

Paid & cleared  
for Rs 27636-00



प्रधानाध्यापक वराय शिक्षण  
रा० प्रा० वि० अररुआ रा० प्रा० विद्यालय अररुआ।  
मदनपुर (औरंगाबाद) मदनपुर (औरंगाबाद)



# अनुच्छेद 19 "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड.....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ..... योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....

दिनांक 24.12.10 से 2.1.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विजय ग्राहव (मिस्त्री)	शिवनन्दन ग्राहव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	250	25	2500	विजय ग्राहव
2	महेन्द्र मिस्त्री	महेन्द्र मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	250	"	2500	महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	कमिठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	250	11	2500	रमेश दास
4	रामस्वरूप दास	वमिठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	250	11	2500	रामस्वरूप दास
5	कईल राम (मिजदर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
6	रंजु मुईयाँ	शिवपती मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
7	राजु मुईयाँ	शिवपती मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
8	सरिफा मुईयाँ	काली मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
9	जट्टु मुईयाँ	गंगादा मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
10	रूपन मुईयाँ	स्व० जट्टु मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
11	मिना कुंभार	स्व० रंजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
12	कमला देवी	शिवनन्दन मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
13	दुरजन मुईयाँ	स्व० जट्टु मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
14	राजु मुईयाँ	शिवनन्दन मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
15	पुसन मुईयाँ	स्व० कईल मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	"	120	11	1200	
	रीतु सिंह	सुधीर हाडूर																	
	प्रधानाध्यापक ना० मा० वि० अरवना बबनपुर (औरंगाबाद) कुल योग	क्षेत्रीय शिक्षक ना० मा० विद्यालय अरवना बबनपुर (औरंगाबाद)																	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर



(11) "ज" अनुच्छेद -

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड.....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ... 3-1-111-21-12-1-111 दिनांक 3-1-111 21-12-1-111 योजना सं. .... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता ...  
 तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अस	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्रारतर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	विजय भाऊ (मिस्त्री)	विजयकाय भाऊ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	2501	21	25009	विजय भाऊ
2	महेन्द्र मिस्त्री	महाद मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	2509	9	25009	महेन्द्र मिस्त्री
3	रवीश दाय	गजिण्ड खेरास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	2509	11	25009	रवीश दाय
4	राधेश्याम दाय	गजिण्ड खेरास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	2509	11	25009	राधेश्याम दाय
5	बईल राम (मिजदर)	राधाणी राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
6	रघु बईया	विपणी बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
7	राज बईया	विपणी बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
8	राजिण्ड बईया	राजिण्ड बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
9	गजु बईया	गजु बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
10	राधण बईया	राजु बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
11	मिना कुर्मा	राजु कुर्मा		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
12	कुमला देवी	विपणकरा बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
13	रुखन बईया	राजु बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
14	राजु बईया	विपणकरा बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
15	पुषण बईया	राजु बईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	1209	11	12009	
श्री सिंह मुख्याधिकारी ग्रामीण शिक्षक श्री. श्री. वि. बरका महापुर (औरंगाबाद) कुल योग कुल राशि 22009																			

प्रारतर्ता का हस्ताक्षर  
 या बायो मेट्रिक्स का निशान

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (लिखि सहित.) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर



# अनुच्छेद - "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड.....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ..... योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....

दिनांक 13.1.11 से 22.1.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	वर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	विजय आठव (मिस्त्री)	शिवनन्दन माहव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Gen	250	2500	विजय भास्व
2	महेन्द्र मिस्त्री	प्रसाद मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	2500	महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	कमल खेदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	2500	रमेश दास	
4	रामस्वरूप दास	वमिठर विदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	250	2500	रामस्वरूप दास	
5	उईल राम (मजदूर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
6	रंजु मुईयाँ	शिवपती मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
7	संजु मुईयाँ	शिवपती मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
8	सरिफा मुईयाँ	काली मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
9	जटु मुईयाँ	गंगादा मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
10	रूपन मुईयाँ	स्व० जटु मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
11	मिना कुंभार	स्व० रंजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
12	कुमला देवी	शिवनन्दन मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
13	दुखन मुईयाँ	स्व० उईल मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
14	राजु मुईयाँ	शिवनन्दन मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
15	पुसम मुईयाँ	स्व० उईल मुईयाँ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	7	120	1200		
	रीतु सिंह	सुचीर ठाकुर																
	प्रधानाध्यापक श० प्र० वि० बरस्वा बदनपुर (औरंगाबाद) कुल योग	क्षरीय शिक्षक श० प्र० वि० बरस्वा बदनपुर (औरंगाबाद)																

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर



(9)  
अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
प्रखण्ड.....  
जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ..... योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....  
दिनांक 23-1-11 को तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	विजय भाव (मिस्त्री)	शिवचन्द्र भाव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	विजय भाव
2	महेन्द्र मिस्त्री	महेन्द्र मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	वसिष्ठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	रमेश दास
4	रामस्वरूप दास	वसिष्ठ रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	रामस्वरूप दास
5	उईल राम (मजदूर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
6	राजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
7	संजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
8	सरिफा मुईया	काली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
9	जट्ट मुईया	गणेश मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
10	रूपन मुईया	स्व. जट्ट मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
11	मिना कुंआर	स्व. राजु मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
12	कुमला देवी	शिवनन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
13	उखन मुईया	स्व. उईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
14	राजु मुईया	शिवनन्दन मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
15	पुसम मुईया	स्व. उईल मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
	रीतु सिंह	सुधीर लखर																
	प्रधानाध्यापक पं० प्रा० वि० बरकवा पदनपुर (औरंगाबाद) कुल योग	हरीय शिक्षक पं० प्रा० विद्यालय बरकवा पदनपुर (औरंगाबाद)																

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर



# अनुच्छेद (B) "ज"

## के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....  
 प्रखण्ड.....  
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम ..... योजना सं० ..... योजना संचालनकर्ता का नाम और पता .....  
 दिनांक 2.2.11 से 11.2.11 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	विजय माहव (मिस्त्री)	विजयकादव माहव		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	विजय माहव
2	महेन्द्र मिस्त्री	प्रयत्न मिस्त्री		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	महेन्द्र मिस्त्री
3	रमेश दास	नमिण्ड रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	रमेश दास
4	रामस्वरूप दास	वमिण्ड रविदास		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	2500	रामस्वरूप दास
5	कुईल राम (गजदर)	रामपती राम		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	120	1200	
6	रंजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
7	रंजु मुईया	शिवपती मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
8	सरिफा मुईया	काली मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
9	जट्ट मुईया	गंगात्रा मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
10	रूपन मुईया	खंडो मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	120	1200	
11	मिना कुमर	खंडो मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
12	कमला देवी	शिवनका मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
13	कुसन मुईया	खंडो मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
14	राजु मुईया	शिवनका मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
15	पुसक मुईया	खंडो मुईया		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120	1200	
	रीतु सिंह	सुचीर ठाकुर																
	प्रधानाध्यापक पा० प्रा० वि० अरस्वा बदनपुर (औरंगाबाद)	परिय शिक्षक पा० प्रा० विद्यालय अरस्वा बदनपुर (औरंगाबाद)																
	कुल योग																	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर



(7)

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक..... 27/55A

प्रेषक:-

जिला शिक्षा अधीक्षक--सह--  
जिला कार्यक्रम समन्वयक  
बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक

सि० प्रा० / मजवि० वि० औरंगाबाद

प्रखण्ड प्रतापपुर, औरंगाबाद

औरंगाबाद, दिनांक..... 06/01/11

विषय:-

अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को दो वर्ग कक्ष / तीस वर्ग कक्ष / चार वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि चेक नं० 451915 दिनांक 20/12/10 तथा चेक नं० 452236 दिनांक 06/01/11 SBI के द्वारा क्रमशः रूपरुप 4,50,000 तथा रूपरुप 2,00,000 की राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक  
-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक  
सर्व शिक्षा अभियान,  
औरंगाबाद

चेक के साथ  
रुप 4,50,000 पात्रा  
श्री 01/01/11



में:-

श्री मान जिला शिक्षा अचीव्मक सहजिला  
समन्वयक औरंगाबाद

विषय :- भवन निर्माण हेतु

महेशा

सविनय निवेदन यह है कि रा० प्रा० वि० अरबका  
पंचायत-सलैभा, परवड-मदनपुर में भवन वि आवश्यकता  
है और भवन निर्माण करने के लिए जमीन उपलब्ध है।

अतः श्री मान जी से अनुरोध है कि भवन

निर्माण की राशि निर्गत करने की रूपा करे

बिना संख्या - 180

उपलब्ध करार संख्या - 1

सेवा में

जिला कार्यालय समन्वयक

महेशा

उपरोक्त विषय के  
आप्तोक्त में जमिन उपलब्ध  
है तथा डिप्टी सी  
युगल कविषाणवी

MS - Mahesh

Maheshwar...

10/0/11

विश्वासभाजन

श्री लाल सिंह  
पुष्पान शिक्षिका  
रा० प्रा० वि० अरबका





2003/1/14 - 100 = 2  
 20 = 20 (55/1/14)  
 अनुसूची - 11

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) के माध्यम से निर्माण हेतु एक  
एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक... को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया;

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय..... SAURABH K. R. SINGH..... (प्रथम पक्ष)।

एवं:

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) 270 प्रखण्ड कारखाना,  
 .....ग्राम..... प्रखण्ड.....  
 .....जिला..... और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट  
 तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय.....  
 ..... (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं:-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा) 09,56,100/-  
 Nine Lakh Fifty Six Thousand One Hundred रुपये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।



(2)

## धधे का भुगतान

द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किरस्तों में (प्रत्येक किरस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किरस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किरस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शीचालय और डेण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का व्योरा देगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किरस्त का 75% व्यय किया गया हो।



## लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुस्प्रयोग के निराले भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिनकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दें।

## 5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य... (महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

## 6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिससे सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या कार्य विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।



पूरी का द्वितीय  
ग की जाएगी।  
इस कार्य हेतु  
लिए उपस्थित

2

4

## द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

### 7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मदों के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेगा।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और भागितरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किरी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राईंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागते में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

### 7.2

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे गान्यता प्राप्ता निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिवार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।



8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।

10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किराा भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।

11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्ताखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....  
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....  
.....सचिव,  
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री .....

..... विद्यालय के  
प्रधानाध्यापक.....  
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

.....  
.....  
.....

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

Suresh K. Singh  
श्री .....  
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार  
शिक्षा परियोजना परिषद समिति  
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,  
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में  
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

गवाह

- 1. राजा कुमार सिंह - प्रधानाध्यापक (विद्यालय अररुआ)
- 2. विवेक कुमार सिंह, निवासी के.ए. प्र. वि.