


कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद



बिहार शिक्षा परियोजना
औरंगाबाद



BIHAR EDUCATION PROJECT
AURANGABAD

पृष्ठ सं०

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

विहीन वर्ष २०११-१२ में उर्दू उच्चम. वि. मीरगंज में AER-4 निर्माण हेतु प्रथम किता के रूप में अग्रिम खासतिका र 10,54,449 = ० भेजा जा चुका है। वर्तमान में र 6,05,985 = ० की मापी बुक्तिका प्राप्त हुआ है। अतः मापी बुक्तिका के आधार पर र 6,05,985 = ० (छह लाख पाँच हजार नौ सौ पचासी के मात्र) का सामंजस किया जा सकता है।

17/7/13

A0
समाजत के
17.7.13

समाजत कर ली गयी।

17/7/13

102
बिहार शिक्षा परिषद, औरंगाबाद
द्वितीय किराई विवरण हेतु

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 25/11/11 को विद्यालय शिक्षा समिति, प्रखण्ड मदनपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक में योजना ACR-4 वित्तीय वर्ष 11-12 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य F.F./R.C. स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है:-

क्रम सं०	विवरण	राशि
1	प्राक्कलित राशि	14,26,800 = 00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किरस्ता) / वेट सहित कुल राशि	10,54,449 = 00
3	मापी पुस्तिका की राशि	605985 = 00
4	व्यय विवरणी की राशि	-
5	अनुमान की जाने वाली राशि	$(14,26,800 \times 90\%) = 10,54,449 = 00$
6	कटौतियाँ:-	(1284120 =)
	वेट की गणना	$(605985 \times 3.69\%) = 22361 = 00$
क (i)	सीमेन्ट	
क (ii)	इस्पात (छड़), स्टीम विस्त., बालू ईट.	
	कुल वेट की राशि	22361 = 00
क (iii)	पूर्व में दी गई वेट की राशि	(-) 4449 = 00
क (iv)	शेष जमा की जाने वाली वेट की राशि	17912 = 17912 = 00
ख	रॉयल्टी	$(605985 \times 1.5\%) = 9089 = 00$
ग	पर्यवेक्षण शुल्क	-
घ	पर्यवेक्षक का नाम	हरेश प्रसाद सिंह
ड०	अन्य कटौतियाँ	
न	कुल कटौतियाँ	27001 = 00
7	शुद्ध मुतलेय राशि (5-6)	202670 = 00

प्रमाणित किया जाता है कि विशिष्ट प्रखण्ड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 11-12 के वजतीय प्रावधान के अन्तर्गत ACR-4 के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 14,26,800 = के विरुद्ध प्रथम किरस्ता के रूप में 10,54,449 = 00 मात्र की राशि निर्गत की गई थी।
प्रथम किरस्ता की राशि के विरुद्ध विशिष्ट प्रखण्ड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 11-12 के निर्माण कार्य F.F./R.C. स्तर तक पूर्ण कर लिया है तथा 605989 = 00 राशि का उपयोग किया है और पुनः राशि की निर्माण सामग्री स्थल पर उपलब्ध है।
उक्त स्तर तक किये गये कार्य के विरुद्ध रु० 27001 = 00 मात्र की राशि का समायोजन कर द्वितीय किरस्ता के रूप में रु० 202670 = 00 की राशि निर्गत की जा सकता है।
प्रमाण स्वरूप निर्माणाधीन भवन की फोटो इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

Deepak K.
21/05/14

21/5/14

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

मुतलेय राशि 202670 =
बैंक का नाम PNB
धनादेश चेक सं० 531685
दिथि 19/08/14

लेखा पदाधिकारी
बि. शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा. शि. एवं सव शिक्षा अभियाण
बि. शि. प., औरंगाबाद

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) / सहायक अभियंता

वित्तीय वर्ष 11-12 के अन्तर्गत नम्बर 0/प्र0/150/म0/150 विद्यालय

प्रखंड... में... अ0व0क0 / नव0प्रा0वि0 निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 19,26,800 के विरुद्ध

प्रथम किस्त 1,50,000 + द्वितीय किस्त 2,02,670 कुल राशि 12,52,670 अग्रिम राशि

निर्गत है, एवं पूर्व में समायोजन प्रथम समायोजन 6,05,985 द्वितीय समायोजन... कुल

समायोजन 6,05,985 किया गया है। निर्गत अग्रिम राशि के विरुद्ध भी.एस.एस. के द्वारा financing

...तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मापी पुस्तिका अद्यतन की गई है। मापी पुस्तिका के अनुसार रूपया...

12,00,000 - 6,05,985 का समायोजन करते हुए अग्रेतर निर्माण कार्य हेतु रूपया 5,94,015 निर्गत करने के लिए लेखा शाखा को निदेश दिया जा सकता है।

Beepak
09/11/15

1
09/11/15

170
1/11/15

Adjustment - 594,015

लेखा पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
बोरगावाड

विद्यालय शिक्षा समिति प्र. 0 / म. 0 प्र. 0 मीरजापूर प्रखंड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 11-12
 में 4 April अतिरिक्त वर्गकक्ष / नवो प्रा. 0 / वि. 0 / प्रधानाध्यापक कक्ष (2 भूतल + 2
 प्रथम तल) निर्माण मद में प्राक्कलित राशि रु. 14,26,800.00 के विरुद्ध प्रथम किस्त 15,50,000.00
 द्वितीय किस्त 20,26,700.00 + तृतीय किस्त 12,52,670.00 कुल 12,52,670.00 लाख निर्गत
 है। पूर्व में समायोजन प्रथम समायोजन 60,59,850.00 + द्वितीय समायोजन 5,94,015.00 + तृतीय
 समायोजन 12,00,000.00 कुल समायोजन 12,00,000.00 का किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण
 है।

मापी पुस्तिका के अनुसार विवरणी

मापी पुस्तिका में अद्यतन राशि

B 1350800.00

विद्यालय शिक्षा समिति को कुल देय राशि

B 1253597.00

वाणिज्य कर कुल देय

B 49925.00

खनन कर कुल देय

B 20262.00

लेबर शेष

B 13508.00

तकनीकी पर्यवेक्षण कुल देय

B 13508.00

विद्यालय शिक्षा समिति, वाणिज्य कर, खनन कर एवं अन्य में मापी पुस्तिका के अनुसार निर्गत एवं समायोजन योग्य राशि:-

विद्यालय शिक्षा समिति को निर्गत योग्य राशि:-

B (1253597.00 - 1252670.00)

B 927.00

वाणिज्य कर:-

B (49925.00 -)

B 49925.00

खनन कर:-

B (20262.00 -)

B 20262.00

लेबर शेष

(13508.00 -)

B 13508.00

तकनीकी पर्यवेक्षण श्री

(-)

समायोजन योग्य राशि:-

B (1252670.00 - 12,00,000.00)

B 52670.00

vat - 49925/-

Royalty - 20262/-

Labours - 13508/-

Adv - 670/-

अतः विद्यालय शिक्षा समिति को रूपया 52670.00 निर्गत करते हुए, लेखा शाखा में
 पूर्व में यदि समायोजन हो तो मिलान करते हुए, अंतिम समायोजन रूपया 52670.00 का समायोजन का
 आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है।

लेखा पदाधिकारी
 एवं शिक्षा अभियान
 औरंगाबाद

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
 शा. वि. एवं एवं शिक्षा अभिवाच
 वि. वि. प. औरंगाबाद

23
 21/03/17

AO
 21/03/17

५६१२११ अभिमान 11-12

AER-4

Serial No XLV-Form No 134.

Page No, 40

BIHAR P.W. D.

~~५१०३५०३५ मोगिनाम/रसिया~~ DIVISION
~~मगपुर~~ SUB-DIVISION

५१०२१११- N. 14126, 800/1
MEASUREMENT BOOK.

27/11/81
15/11/81

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	18/A			18	12680 = w
	57 NO x 2				
	= 114 NO				
	C/S 63.80/NO				
				18	7273 = w
④ Paving R.C.C.					
MIS mix. in place					
	57 x 114 x (0.125) x 3.50				
	+ 114 x 0.05				
	= 15.4923				
	C/S 29 12 20/MB				
				18	45710 = w
⑤ E/P in excavation in foundn. trenches					

1011 work					
Centre line method					
3 x 56'6" + 2 x 25'8"					181 = w
- 13 x 18' - 10'					
= 258'6"					
Area of excavation					
Buttress					
6 x 2' - 6" x 10'					
= 12.50 sq ft					
G.d. beam					
(258'6" - 57 x 10' x 10')					235 = w
57 x 57.5 x 8 x 8					
= 188.33 sq ft					
Qty - 188.33 x 9'					(2/1000) = w
= 171.25 cft					

Continuation

U. 65063 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
	131A				650632 w	
		4.10	3.43			
	@ N. 132	90	1.43			
					532 = w	
(6) Providing clean coarse sand filling in foundn. trenches.						
		188.33	3'			
			47.08	cbf		
				1.33	M ³	
	@ N. 135	154	1.13			
					181 = w	
(7) Providing 1:1:4 B/f/s in foundn. trenches.						
		188.33	5.4			
				17.50	M ²	
	@ N. 164	40	1.42			
					2877 = w	
(8) Providing R.C.C. M20 in got beam.						
		258	8" x 10" x 10"			
				178.36	CU	
Buttress						
		6 x 2	6" x 10" x 10"			
				10.35	CBT	
				188.71	CBT	
					5.55	M ³
	@ N. 33	52	60	1.13		
					179362 w	

Continuation

N. 86589 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	138			18	86589 = W
(9) Providing 100%					
BTW in c.m. (1:6)					
in 6 cuts					
258' - 6" x 10" x 2'					
= 429.11 CH					
= 12.16 M ³					
@ 18 2920.70/M ³					
				18	35524 = W

(10) 125 mm thick 100%					
BTW in c.m. (1:4)					
Battens					
6 x 2' - 6" x 12'					
= 180 CH					

Rack					
2 x 1' - 6" x 7'					
= 21 CH					
Deduct					
6 x 2' - 5" x 6'					
= 7.50 CH					
= 193.50 CH					
= 17.98 M ²					

@ 18 1393.70/M ²					
				18	7080 = W

(11) Providing R.C.C.					
M20 in stiffeners					
16 x 10" x 10" x 1'					
= 132.48 CH					
= 3.76 M ³					

Continuation

W.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				18.	
				18	13395 = w
(12) Provide 50mm					
th. D.P.C. (1:2:4) at					
plinth level					
258-6" x 10"					
= 214.56 sqft					
Buttress					
6 x 2-6" x 5"					
= 6.25 sqft					
= 220.81 sqft					
= 20.52 m ²					
@ Rs. 210.20/m ²					

18. 4314 = w

(13) Provide clean					
coarse sand bedding					
in slabs					
Class Room					
2 x 22' x 18'					
= 792 sqft					
W.C. - 1 x 5.5' x 8' x 6'					
= 334 sqft					
Stair case					
1 x 10' x 18' = 180 sqft					
1306 sqft					
1306 x 2 = 2612 sqft					
= 24.04 m ²					
@ Rs. 135.34/m ²				18	10020 = w

Continuation

18. 156922 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				18	156922 = w
(14) Provision R.C.C.					
M20 in concrete					
depths -					
4x4-6" + 4x6"					
2x5'-4"					
Area - 7x17/2 x 5'-6"					
= 60.45 sq ft					
Qty - 113.12 x 10' x 6"					
= 47.14 cbm					

				18	4774 = w
(15) Provision R.C.C.					
M20 in concrete					
depths -					
2x8-6" - (52.67 + 7x5-6")					
Qty - 167.53 x 10' x 6"					
= 69.44 cbm					
Buttons -					
6 x 2'-6" x 5" x 6"					
= 3.15 cbm					
Bed block -					
2x2x2-4" x 10' x 8'					
= 5.19 cbm					

Continuation

11.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B/A					16/696 = w
3/11/6					
258-6" - 4 x 3-6" - 2 x 4-4"					
- 7 x 5-9" (10')					
8 x 10-11 x 3-11					
= 38.04 cft					
= 115.82 cft					
= 3.28 x 3					
CL 3562 40/11 B					
					11695 = w
(16) Provision 1 WA					
181 W inc. 4 (1.6) in					
Substructure					
Wall					

258-6" x 10" x 10'					
= 2133.33 cft					
Deduction -					
D - 4 x 3-6" x 10" x 7'					
= 81.67 cft					
W - 4 x 5' x 10" x 5'					
= 83.33 cft					
Pen upns -					
2 x 4-4" x 10" x 7'					
= 52.56 cft					
7 x 5-6" x 10" x 5'					
= 160.42 cft					
7 x 11/8 x 5-6" x 5-6" x 10"					
= 69.26 cft					
Steinere					
1 x 10' x 10' x 10'					

Continuation
 = 83.33 cft
 173391 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B/F					173391=0
cut					
Um no	(14)				
		47.14	CB		
cut					
Um no	(15)				
		115.82	CB		
Stiffening					
Um no	(11)				
		132.48	CB		
		824.01	CB		
Net Qty					
		2133.33	CB		
		824.01			
		1309.32	CB		

		37.11	CB		
		3201.10	CB		
					118800=0
(17) Providing beam					
th. c. p. inc. m. (1/4)					
with Puning at top					
of B/W					
		258	6" x 10"		
		214.56	CB		
Buttons					
		6 x 2	6" x 5"		
		6.25	CB		
		220.81	CB		
		20.52	CB		
					1781=0

Continuation

12 293972=0

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B1			M.	293972 = W
(18) 65mm th. R.C.C.					
MIS in chappa					
$W1 - 4 \times 6 \times 2 = 48 \text{ sqm}$					
$\text{Qty} = 48 \text{ sqm} \times 2.5''$					
$= 120 \text{ ch}$					
$= 0.2943$					
C.M. 3199.85/M3					
				M	928 = W
(19) 85mm th. R.C.C.					
MIS in rakk					
$2 \times 3 \times 3 - 10'' \times 2 - 4''$					
$= 53.54 \text{ sqm}$					
$\text{Qty} = 53.54 \times 1.5''$					

$= 6.69 \text{ ch}$					
$= 0.20 \text{ M3}$					
C.M. 3199.85/M3					
				M	640 = W

(20) Providing R.C.C.					
M20 in beam					
$1 \times 2 \times 19 - 8'' \times 10'' \times 12''$					
$= 32.78 \text{ ch}$					
$= 0.93 \text{ M3}$					
C.M. 3562.40/M3					
				M	3313 = W

(20) Providing R.C.C.					
M20 in gort slab					

Continuation

M 298853 = W

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B.P. ———				N.	298853 = W
G.F. ———					
58'-4" x 27'-6" — 10' x 18'					
= 1424.175 CH					
60'-4" x 1'-6" x 27'-8" x 1'-6"					
= 113.50 CH					
Buttress ———					
6' x 2'-6" x 5"					
= 6.25 CH					
10' x 15' x 9'2" ———					
= 1543.92 CH					
Qty - 1543.92 x 5'					
= 648.45 CH					
= 18.38 M ³					
C.N. 3562'40' N.S					

— 65477 = W

(22) Providing 16mm dia. bar for the hooks —

6 NO					
C.N. 98.20' N.O					
— 589 = W					

(23) Providing R.C.C. 1/20 in staircase —
Beam —

4 x 11' - 8" x 10" x 10"					
= 32.41 CH					
Wear slab —					
(9.5' x 10'-6") x 4' x 6"					
= 39.33 CH					

Continuation

N. 364919 = W

Sch. XLV-Form No: 134 11

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
	131	1'	13'	13'	364919 = w
Tread					
	20	1/2	11'	46"	4'
					= 18.33 cbf
standing					
	2	11'	8'	45"	4'
					= 62.22 cbf
					= 152.79 cbf
					= 4.33 MB
MB 356240/MB					
					= 15425 = w
(24) Pseudoprim					
ferment in steel					
work					

i) Part - 57 MB					
@ 13.45 kg					= 767 kg
ii) Gd. beam					
188.71 cbf @ 2 kg					
					= 378 kg
iii) Stäbchen					
132.48 cbf @ 2 kg					
					= 265 kg
iv) Leinwand					
47.17 cbf @ 2 kg					
					= 95 kg
v) Leinwand					
115.82 cbf @ 2 kg					
					= 232 kg
vi) Klebta					
10 cbf @ 2 kg					
					= 20 kg

Continuation

12 380344 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	187			18	3803442 w
vii) Row 11 -	61	69	41		
@ 2kg -	14	10			
viii) Beam -					
32.78	61	50			
@ 2kg -	213				
ix) Roof Slab -					
678.45					
@ 2kg -	1297				
x) Stair case -					
152.79					
@ 2.50 kg -	382				
=	3663				
=	3.663				M.T.

@ 18.61600/M.T.
 = 18.225641 = w
 = 18.605985 = w

~~12/7/15~~
 T.S.
 12/7/15
 M.B. value Rs. 605985.00
 Calculation rate - 3.69%
 605985.00 x 3.69% = Rs 22361.20
 Royalty 1.5%
 605985.00 x 1.5% = Rs 9089.77
 Rs 31450.97
 Less -
 cost of vat Rs 22361.20
 cost of Royalty Rs 9089.77
 57415.35 = w

Continuation
 Date: 28/05/14
 20.780/BEP
 21/05/14
 AG

Work on A/c Bill

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① 125 mm to 1.50 A					
B/W in e.m. (1:4)					
Buttress - 6 x 2' 6" x 10'					
= 150 SH					
Roof - 2 x 1' 6" x 7'					
= 21 SH					
= 171 SH					
Deduction -					
6 x 2' 6" x 6" = 7.50 SH					
= 163.50 SH					
= 15.20 M ²					
C.M.S 393.70/M ²					
					W. 5984 = 10
② Providing R.C.C					

M20 in. STAIRS -					
16 x 10" x 10" x 10'					
= 110.40 cft					
4 x 10" x 10" x 7'					
= 19.44 cft					
2129.84 cft					
= 3.68 M ³					
C.M.S 562.40/M ³					
					W. 13117 = 10

③ Providing R.C.C					
M20 in. lintel -					
Length -					
4 x 4' 6" + 4 x 6' + 2 x 5' - 4"					
= 52.67 ft					
Arch - 7 x 11/2 x 5' 6"					
= 60.45 ft					

= 113.12 cft
 Continuation
 W. 19095 = 10

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
	B/P			12	19075 = w
Qty	-113.12	10' x 6'			
	=	47.14	cbf		
	=	1.34	M ³		
	@ 12	3562	40/M ³		
				12	4774 = w
(4) Providing R.C.C.					
1/20 in limit 16m ²					
Qty					
	258-6'	(52.67 + 7 x 5-6')			
	=	167.33	cbf		
Qty	-167.33	10' x 6'			
	=	67.44	cbf		
Bulkhead					

6 x 2	6' x 5' x 6'				
	=	3.15	cbf		
Bed block					
2 x 2 x 2	4' x 10' x 8'				
	=	5.19	cbf		
Sill block					
(258-324 x 3-6" = 2 x 4-5')					
- 7 x 5-9' - 1 x 10')	10' x 3'				
	=	38.64	cbf		
	=	115.82	cbf		
	=	3.28	M ³		
	@ 12	3562	40/M ³		
				12	11695 = w

(5) Providing 1004					
B/W in cm (1:6) in					
Superstructure					

Continuation

6. 35564 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	131	12		12	35564 = w
Recess					
258	6' x 10' x 10'				
					= 2133.33 CBH
Head Room					
	66' x 10' x 7'				
					= 385 CBH
					= 2518.33 CBH
					= 71.38 M ³
© NS 3201/10/MS					
					NS. 228198 = w
⑥ Bonding 6mm					
to C.P. in C.M (1:1)					
with pump out					

top 4 BW					
258	6' x 10'				
Deduction					
D - 4 x 3'	6' x 10' x 7'				
					= 81.67 CBH
M - 4 x 5'	10' x 5'				
					= 83.33 CBH
opening NS					
- 2 x 4'	4' x 10' x 7'				
					= 50.56 CBH
- 7 x 5'	6' x 10' x 5'				
					= 160.42 CBH
- 7 x 11'	8' x 5' x 6' x 10'				
					= 69.26 CBH
stair	1 x 10' x 10' x 10'				
					= 83.33 CBH

Continuation

NS. 35564 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B/2			14	35564 = w
Sub - this no - (3)					
	47.14	cbf			
Sub - this no (4)					
	115.82	cbf			
Sub - this no (2)					
	129.84	cbf			
Head Room -					
	4' x 10' x 7'				
	= 23.24	cbf			
	= 844.61	cbf			
	Net Vol				
	1673.72	cbf			
	= 47.44	cu m			

C.N. 32011 10/11/3
 = 151864 = w

(6) Provisioning sum

th. c.p. in C.N. (114)

with Punney at

top of B/W -

258 - 6' x 10'

= 214.58

66' x 10' = 54.78

= 269.34

= 25.63

C.N. 8680/112

Bath - 6 x 2 - 6 x 5'

= 6.25

= 275.59

= 25.61

Continuation

187428 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B/1-			NS	187428 = w
① 86.80/NS				NS	2223 = w
② 63 mm th. R.C.C.					
M15 in choker					
2d - 4 x 6' x 2' = 48 sq ft					
Qty - 48 sq ft x 2.5'					
= 10 CH					
= 0.29 m ³					
CNS 3199.85/NS				NS	928 = w
③ 35 mm th. R.C.C.					
M15 in rick					
2 x 3 x 3' 10" x 2' 4"					
= 53.54 sq ft					
Qty - 53.54 sq ft x 1.5'					
= 6.69 CH					
= 0.20 m ³					
CNS 3199.85/NS				NS	640 = w
④ Pseudo R.C.C.					
M20 in beam					
2 x 14' 9" - 8' 10" x 12'					
= 32.78 CH					
= 0.93 m ³					
CNS 3562.40/NS				NS	3313 = w
⑤ Pseudo R.C.C.					
M20 in roof slab					
1 x 1 x 1					

Continuation

194532 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
	13/1			18	194532 = w
58'4" x 27'6" 10' x 8'					
= 1424.17 sq ft					
60'4" x 7'6" 42' x 7'8" x 1'6"					
= 113.50 sq ft					
Head Room					
12'8" x 22'2"					
= 280.17 sq ft					
Buttress	6 x 2'6" x 5'				
= 6.25 sq ft					
= 1824.69 sq ft					
Qty - 1824.69 sq ft x 5'					
= 766.37 cft					
= 21.72 cu yd					

C.N. 3.562 40/05 18 77384 = w

(11) Providing 16 mm dia. bar for fan holes
 & NO

C.N. 98.20/100 18 589 = w

(12) Providing R.C.C. work in staircase
 Beam
 4 x 11' - 8' x 10' x 10'

work - slab
 (9'5" + 10'4") x 5' x 6"

Continuation

18, 272505 = w

Sch. XLV-Form No. 134

19

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L	B. D.	
B/P			18	272505 = w
Roof				
20x1/2x11'x6'x4'				
= 18.33 cft				
damping				
2x11'-8"x5'-4"x6"				
= 62.22 cft				
= 152.79 cft				
24.33 m ³				
@ 18.3562 = 40/m ³				
			NS	15425 = w
(13) Reinforcement				
i) Slab - 129.84 cft				
c 2kg = 260 kg				

ii) Column - 47.14 cft				
c 2kg = 95 kg				
iii) Window - 115.82 cft				
c 2kg = 232 kg				
iv) Chha (Do) - 10 cft				
c 2kg = 20 kg				
v) Raft - 6.69 cft				
c 2kg = 14 kg				
vi) Beam - 32.78 cft				
@ 6.50 kg = 213 kg				
vii) R.M. slab - 766.37 cft				
c 2kg = 1533 kg				
viii) Stair Case				
152.79 cft + c 21.50 kg				
= 382 kg				
= 2799 kg				

Continuation

W. 287930 = w

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
	13/1-		18	287930 = w
	2	749 M.T.		
	15616 w / M.T.		18	169338 = w
(17) Shuttering and propping work with removed in - Gd. Secum - 258-6' x 2 x 10' = 429.11 S.H.				
6-2' 6" x 2 x 10" = 24.90 S.H.				
Lumber - H3 226.24 x 1' - 10"				

= 414.62 S.H.				
Lumber -				
334.66 x 2 x 6"				
= 334.66 S.H.				
- 12 x 2-6" x 2 x 6"				
= 30 S.H.				
Sillboard -				
366.66 x 2 x 3"				
= 183.33 S.H.				
Beam - 4 x 14.18 x 2' - 10"				
= 203.76 S.H.				
= 1619.78 S.H.				
= 150.54 M2				
C.M. 153.70 / M2				
				M. 23138 = w
				S.H.

Continuation

Q. 48040.6 = w

Sch. XLV-Form No. 134

21

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					MS 480406 = w
(15) Providing shuttering and propping work with removal in Column -					
	16x10	11/2	42	2	
					= 386.66 Sft
Head Room -					
	4x2	10	7	1	
					= 246.67 Sft
					= 633.33 Sft
					= 58.86 M ²
MS 23	7.70	1/2			
					MS 13997 = w

(16) Shuttering and propping work with removal in					
Chhatra -	8x6	4	2		
					= 96 Sft
Roof -	4x3	3	1/4	6	
					= 54 Sft
Roof Slab -					1824.69 Sft
					3361.68 Sft
Stair Case -					
	4x2	10	2	10	
					= 132.80 Sft
	2x(9-5	4	10	6)	
					x 4/11
					= 159.34 Sft
	2x2	10	5	4	
					= 213.34 Sft
					= 4024.09 Sft

Continuation

MS 494397 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B/R			W.	494397 = w
	37	3.99	42		
CMS 179.20/42				W.	67018 = w
(17) Providing in A					
B/W in C (1.4) in					
parapet					
7 x 5 - 6" x 5" x 3'					
= 48.12 CH					
Stair					
2 x (9-5" + 10-6" x 3') x 5" x 3'					
= 59.80 CH					
= 107.92 CH					
= 3.06 sq					

@ MS 33 88.10/43 W. 10364 = w

(18) S/P/R 16 mape					
C.R. Sheet in d/v/d					
and windows					
D - 8 x 3 - 6" x 7'					
= 196 CH					
W - 8 x 5' x 5'					
= 200 Sft					
= 396.5 CH					
= 36.80 sq					

CMS 1904.30/42 W. 70078 = w

(19) S/P/R in S. 9 n 1)					
1420 x 6 inch Cor in					
windows					

Continuation

6. 641857 = w

Sch. XLV-Form No. 134

23

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B/F			NS	6418.57 = 20
(17) 8' x 5' x 5'					
					= 200 Sft
D ₁ = 1' x 4' x 7'					
					= 28 Sft
					= 228 Sft
C 1.50 kg / Sft					
					= 342 kg
C NS 72.20 / kg					
				NS	24692 = 20
(20) Providing 25 mm					
th. c.p. in C.M. (1' x 4')					
with Punning in					
black board					

4' x 1' x 8' x 4'					
					= 128 Sft
					= 11190 NS
C NS 125.60 / NS					
				NS	1494 = 20

(21) Providing 12 mm					
th. c.p. in C.M. (1' x 6')					
inner wall					
R ₁ = 4' x 2' x (22' + 18') x 10'					
					= 3200 Sft
W ₁ = 2' x 2' x (55' - 8' + 6') x 10'					
					= 2466.64 Sft
Stair case					
2' x 2' x (10' + 18') x 10'					
					= 1120 Sft

Continuation

668043 = 20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
		B/R		NS.	668043 = w
D. Jamb	2	8' x 17'	8' x 10'		
					= 116.66 Sft
W. Jamb	2	8' x 20'	8' x 10'		
					= 133.33 Sft
Arch Side					
	2	14' x 5'	5' x 10'		
					= 116.67 Sft
W. Side					
	4	2' x 7'	7' x 10'		
					= 46.66 Sft
Stair Railing					
	2	2 x (9' 1/2' + 10' 6" + 4')		3'	
					= 287.04 Sft

W. Slab					
	2	(9' 5" + 10' 6")	4' x 2'		
					= 159.28 Sft
Landing					
	2	2 x 10'	5' x 4'		
					= 213.20 Sft
W. Slab					
	2	(21' x 6' + 20' x 11')	4' x 4'		
					= 230.66 Sft
Head Room					
	66'	7'			
					= 462 Sft
					= 8552.14 Sft
Deduction					
D.	2	8' x 3' 6"	7' x 7'		
					= 392 Sft
W.	8	5' x 5'			
					= 200 Sft

Continuation

668043 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
	B/R			M	6680432 = w
Deduction -					
W - 8' x 5' x 5'					
= 200 Sft					
Opening W -					
4' x 4' - 4' x 7'					
= 121.34 Sft					
14' x 5' - 6' x 5'					
= 38.5 Sft					
14' x 10' x 5' - 6' x 5' - 6'					
= 166.22 Sft					
= 872.56 Sft					
Net Area -					
4254.73 Sft					

(13)					
Full Area					
(A) + (B)					
= 11014.31 Sft					
= 1623.63 M ²					
@ 1.90 / M ²					
= 3084.91					
M 63363 = w					

(22) Providing 12 mm					
kn - c.p. in c.n. (1:6)					
with providing					
plinth height					
167' - 8"					
Plinth - 167' - 8" x 2' - 6"					
= 419.17 Sft					
= 38.96 M ²					
@ 83.70 / M ²					
= 3269 = w					

Continuation

6.734675 = w

Sch. XLV-Form No. 134

27

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				Rs 734675 = w
(23) Provisioning 200A				
Rs/W in e.m. (1.4) m				
Parabola				
Prof. 200A				
112' x 5' x 3'				
= 140 S.H.				
				Rs 13445 = w
(24) Provisioning 6m m				
Rs-W in e.m. (1.4)				
Prof. 200A				
2 x 167 = 8' x 6'				
= 167.67 S.H.				

Ceilings				
4 x 22' x 18'				
= 1584 S.H.				
W.S. 2 x 55' - 8' x 6'				
= 668 S.H.				
Stair				
2 x 10' x 18'				
= 360 S.H.				
W. Copla				
8 x 10 x 3'				
= 20 S.H.				
W.S. 50 S.H.				
1.4 x 11.2 x 5' - 6' x 10'				
= 100.73 S.H.				
4 x 4 x 4' - 4' x 10'				
= 140.44 S.H.				
1	1	1	1	

Continuation

Rs 748120 = w

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B/P					Rs. 748120 = 0
Beam	4	18'	2'	10'	
	= 20	3.76	8	21	
Roof Chhatra					
(60' - 4' x 2 + 14' x 7' - 8") x 2'					
	= 30	2.67	8	21	
	= 34	21.	27	8	
	= 31	7.9	6	4	2
C.N. 53.80 / 112					Rs. 16788 = 0
					Rs 764908 = 0
(1/4) Add P.S.R. Running Mill					Rs 605985 = 00
					Rs 1370893 = 00

Adjustment amount

Rs 19,00,000/-

Accepted
09/11/15

All type of work has been completed under facilities support of P.S.R.

09/11/15

Third on the Bill

Sch. XLV-Form No. 134 29

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1) Providing 1 nos					
B/E/S in floor area					
Item No - (B) Page No - (5)					
1386 Sft					
= 121.38 M ²					
C.M. 264.50/M ²					
					Rs. 32105.00
2) Providing 21 nos					
IPS flooring (1:2:4)					
Item No - (D)					
121.38 M ²					
C.M. 265.80/M ²					
					Rs. 32263.00
3) Providing three					

Coat 5 nos					
Immed. Sft					
Item No - (21A)					
6759.58 Sft					
Item No - (28)					
(oil & beam) = 2815.76 Sft					
= 9575.34 Sft					
= 889.90 M ²					
C.M. 6180/M ²					Rs. 6051.00
4) Providing two					
Coat suoween					
entire wall					
Item No - (21B)					
4273.54 Sft					
Item No - (29)					
605.51 Sft					

Continuation

Rs. 70419.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
	1312			12	70419 = w
W. chaffa					
	2x96 = 192	SBT			
		= 5052.24	SBT		
		= 469.54	M ²		
	@ Rs 77.90/M ²				
				12	36577 = w
5) Providing one					
boat red lead priming					
one steel surface					
	D-2.25 x 8 x 3.6				
		= 441	SBT		
	12-2.25 x 8 x 5				
		= 450	SBT		

G311-	8 x 5 x 5				
		= 200	SBT		
G311-	12 1/2 x 7				
		= 28	SBT		
		= 1119	SBT		
		= 104	M ²		
	@ Rs 13.40/M ²				
				12	1394 = w

6) Providing two					
boats enamel paint					
one steel surface					
	1 unit - (5)				
		104	M ²		
	@ Rs 63.90/M ²				
				12	6646 = w

Continuation

Rs 115036 = w

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B/C				Ns	115036=w
Add p/nous A/c B/C					
Pay no (28)				Ns	1370893=w
				= Ns	1485929=w
Add 6% total commission				(+)	Ns 89156=w
				= Ns	1575085=w
Less P					
13.05					1575085=w
10				(-)	Ns 205549=w
				= Ns	1369536=w
Add 2% local commission				(+)	Ns 27391=w
				= Ns	1396927=w

Add 1% Contingency				(+)	Ns 13969
Add 1% Surplus				(+)	Ns 13969=w
Charge				= Ns	1424865=w
Deposited					
J. E. ...					
19/12/15 S. No. 2 III Bill					20,000=00
Ns Value					Rs 13,60,927=00
Say 13,60,000=00					
Net 13,60,000 x 3.696%					
Rs 50266=00					
Royalty 13,60,000 x 1.5%					
Rs 20,400=00					
C. case 1%					Rs 13,600=00
Vs charge					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Actual quantity measured					
12.12.13					
Deduction					
S.No. 24 Ind. Bill - RSG					16,000.00
S.No. 2 Ind. Bill - RSG					20,000.00
S.No. 21 from 15 Outer					
Wall plaster					
26'-6" X 1 X 20'-0" = 536 sq ft					
49.25 m ²					
@ Rs 61.90/m ²					RS 3049.20
Door finishing Back side					
1.01 d - RSG					8,700.00
					RS 13,508.75
					RS 13,508.00

Calculation extract
 $3.6941 \times 1350800 = RS 49925.00$

Calculation of quantity
 $1350800 \times 1.51 =$
 $RS 20262500$

L-cage/1. - RS 13508.200


T-Schore/1. - RS 13508.200

Actual value 1253597.200

273

1716717


All type of work has been completed under technical support of J.S.P. (signed)



श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
२०१२-१३

श. रज्जु मध्य वि. मीरगांज
मिर्जा - अहमदाबाद

प्रमाण



18

रा० उर्दू म० वि० मीरगंज, मदनपुर
और गद (बिहार) सत्र— 2011-12

17

BIHAR EDUCATION PROJECT, AURANGABAD

Letter No.- SSA/civil/1298

Date:- 24/11/17

From,

District Program Officer
P.E. & SSA, Aurangabad.

To,

The P/C District Session Judge
Aurangabad.

Subject:- Regarding your Ref. No. A.B.P. No.- 1160/17

Sir,

I would request to say that the letter no. SSA/1236 dated 03.11.2017 is being dispatched by me & it is true.

P/C
24/11/17

Regard

(Signature)

District Program Officer
P.E. & SSA, Aurangabad.

कार्यालय-बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

(सर्व शिक्षा अभियान)


पत्रांक-एस0एस0ए0 / सिविल / 1236

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड-मदनपुर।



औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

विषय:- रा0उत्क्र0उर्दू0म0वे0 मीरगंज, प्रखंड- मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अंकित कदना है कि रा0उत्क्र0उर्दू0म0वे0 मीरगंज प्रखंड मदनपुर में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में प्रायकलित राशि 14,26,800.00 /-(चौदह लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रू0 एवं 8,78,000.00 /-(आठ लाख अठहत्तर हजार) रू0 मात्र के विरुद्ध विद्यालय शिक्षा समिति को 12,52,670.00 /-(बारह लाख सात हजार छ सौ सत्तर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 मात्र निर्गत की गई थी। समस्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण राज्य स्तरीय कार्यालय का पत्रांक-असैनिक/अग्रिम राशि/06/2011-12/8346 दिनांक 28.12.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-839 दिनांक-09.08.2016 के आलोक में आपके द्वारा रा0उत्क्र0उर्दू0म0वे0 मीरगंज, प्रखंड-मदनपुर के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के उपरान्त प्रधानाध्यापक क द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण का आवेदन दिया गया। आवेदन के आलोक में जांच करते हुए कुल निर्गत राशि 12,52,670.00 /-(बारह लाख सात हजार छ सौ सत्तर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 के विरुद्ध समायोजन कर दिया गया है।

विश्वरामभाजन

5/10/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापक:- 1236

औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

प्रतिलिपि:-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापक:- 1236

औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/10/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

15

AE
SY/23/11/17

Office of the Sessions Judge, Aurangabad.

Ref:- A.B.P No-1160/17

District Program Officer
Aurangabad

The enclosed Petition dated 13/11/17 are subject to verification and report positively on or before 22/11/17 the date fixed for hearing.

Dated, this the...16.....day of...Nov.....,2017

to
24/11/17 (Court case)



Sessions Judge
Aurangabad
15/11/17

2766
16-11-17

114
कार्यालय-बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक-एस0एस0ए0/सिविल/1236

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड-मदनपुर।

औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

विषय:-

रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड- मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित कहना है कि रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड-मदनपुर में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में प्राक्कलित राशि 14,26,800.00 /-(चौदह लाख छब्बीस हजार आठ सौ) रू0 एवं 8,78,000.00 /-(आठ लाख अठहतर हजार) रू0 मात्र के विरुद्ध विद्यालय शिक्षा समिति को 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छः सौ सतर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 मात्र निर्गत की गई थी। ससमय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण राज्य स्तरीय कार्यालय का पत्रांक-असैनिक/अग्रिम राशि/06/2011-12/8346 दिनांक 28.12.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-839 दिनांक-09.08.2016 के आलोक में आपके द्वारा रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड-मदनपुर के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के उपरांत प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण का आवेदन दिया गया। आवेदन के आलाक में जांच करते हुए कुल निर्गत राशि 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छः सौ सतर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 के विरुद्ध समायोजन कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापांक:- 1236 औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

प्रतिलिपि:-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापांक:- 1236 औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

13
कार्यालय-बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक-एस0एस10ए0/सिविल/1236

प्रपक:

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

सहा. प्रो:

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड-मदनपुर।

औरंगाबाद, दिनांक 03/11/11

विषय:- रा0उत्क0उर्दू0ग0वि0 गीरगंज, प्रखंड-- मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में।

संगणक:

उपरोक्त विषयक अंकित कहना है कि रा0उत्क0उर्दू0ग0वि0 गीरगंज, प्रखंड-मदनपुर में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में प्रावकलित राशि 14,26,800.00 /-(सौंदह लाख छब्बोस हजार आठ सौ) रु0 एवं 8,78,000.00 /-(आठ लाख अठहतर हजार) रु0 मात्र के विरुद्ध विद्यालय शिक्षा समिति का 12,52,870.00 /-(बारह लाख बावन हजार छ सौ सतर) रु0 एवं 7,99,200.00 /-(सात लाख नव हजार दो सौ) रु0 मात्र निर्गत की गई थी। सरासरी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण राज्य स्तरीय कार्यालय का पत्रांक-अस्तनिक/अग्रिम राशि 100/2011-12/8346 दिनांक 28.12.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-839 दिनांक-09.08.2016 के आदेशों में आपके द्वारा रा0उत्क0उर्दू0ग0वि0 गीरगंज प्रखंड-मदनपुर के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के उपरान्त प्रधानाध्यापक ने द्वारा निर्माण कार्य पूरा का आदेश दिया गया। आदेशों के आदेश में जहां जहाँ हुए कुल निर्गत राशि 12,52,870.00 /-(बारह लाख बावन हजार छ सौ सतर) रु0 एवं 7,99,200.00 /-(सात लाख नव हजार दो सौ) रु0 के विरुद्ध समाधान प्राप्त होना है।

सिद्धांतमामुम

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

आपाक- 1236 औरंगाबाद, दिनांक 03/11/11
प्रतिलिपि- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

आपाक- 1236 औरंगाबाद, दिनांक 03/11/11
प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनाार्थ समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

12
कार्यालय-बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक-एस0एस0ए0/सिविल/...1236

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

संघ में

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड-मदनपुर।

औरंगाबाद, दिनांक 03/11/17


विषय:-

रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि0 गीरगंज, प्रखंड- मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अंकित कहना है कि रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि0 गीरगंज, प्रखंड-मदनपुर में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में प्रावकलित राशि 14,26,800.00 /-(चौदह लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रु0 एवं 8,78,000.00 /-(आठ लाख अठहतर हजार) रु0 मात्र के विरुद्ध विद्यालय शिक्षा समिति को 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छ सौ सतर) रु0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रु0 मात्र निर्गत की गई थी। सरामय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण राज्य स्तरीय कार्यालय का पत्रांक-असंनिक/अग्रिम राशि/06/2011-12/8346 दिनांक 28.12.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-839 दिनांक-09.08.2016 के आलोक में आपके द्वारा रा0उत्क्र0उर्दू0म0वि गीरगंज, प्रखंड-मदनपुर के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के उपरान्त प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण का आवेदन दिया गया। आवेदन के आलोक में जाच करते हुए कुल निर्गत राशि 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छ सौ सतर) रु0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रु0 के विरुद्ध समायोजन कर दिया गया है।

विश्वासभाजन


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


ज्ञापक-

1236

औरंगाबाद, दिनांक

03/11/17

प्रतिलिपि-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।


ज्ञापक-

1236

औरंगाबाद, दिनांक

03/11/17

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

मो 0 शक्तिधर मंड

11
कार्यालय-बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक-एस0एस0ए0 / सिविल / 1236

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

सेवा में

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड-मदनपुर।

विषय:-

औरंगाबाद, दिनांक... 03/11/17
रा0उत्क0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड- मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित कहना है कि रा0उत्क0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड-मदनपुर में 04 एवं 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 में प्राक्कलित राशि 14,26,800.00 /-(चौदह लाख छब्बीस हजार आठ सौ) रू0 एवं 8,78,000.00 /-(आठ लाख अठहतर हजार) रू0 मात्र के विरुद्ध विद्यालय शिक्षा समिति को 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छः सौ सतर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 मात्र निर्गत की गई थी। ससमय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण राज्य स्तरीय कार्यालय का पत्रांक-असैनिक/अग्रिम राशि/06/2011-12/8346 दिनांक 28.12.2015 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-839 दिनांक-09.08.2016 के आलोक में आपके द्वारा रा0उत्क0उर्दू0म0वि0 मीरगंज, प्रखंड-मदनपुर के प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के उपरान्त प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण का आवेदन दिया गया। आवेदन के आलोक में जांच करते हुए कुल निर्गत राशि 12,52,670.00 /-(बारह लाख बावन हजार छः सौ सतर) रू0 एवं 7,90,200.00 /-(सात लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 के विरुद्ध समायोजन कर दिया गया है।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापांक:- 1236 औरंगाबाद, दिनांक... 03/11/17

प्रतिलिपि:-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

ज्ञापांक:- 1235 औरंगाबाद, दिनांक... 03/11/17

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद।

सीका

जिला कार्य कर्म प्रदा विधायी
सर्व विद्या अभियान कोरिंगकोट

वेदना - अर्थात् नवन निर्माण चार कमरा का कार्य
पुरा होने के के सम्बंध में;

अथवा,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में 44 अं
में 10 शमीम अर्थात् एत उद्ये में वि० सी० राजेंद्र
द्वारा अर्थात् चार कमरा का नवन निर्माण
का कार्य पुरा हो गया है। किन्तु शमीम
- 2011-12 ही वाप हो कि उपरोक्त
का निर्माण कार्य किसी प्रकार के नवन
कार्य को नवन निर्माण में निर्मा कार्य पुरा
होया FIR के उपलक्षण प्रवा कर दिया
गया

आप साहब से अनुरोध
है कि इस नवन के वाप का समाधान
आप ही नवन सम्बंधित कार्रवाई करने
करने के लिए प्रयास करने में एक प्रया
का करीब आकार के लिए

विशेषा सहभाजन

श्री शमीम अर्थात्
एत उद्ये में वि० सी० राजेंद्र

22/3/12
[Signature]
[Stamp]

५/५

जिला शिक्षा पदाधिकारी

कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय

सर्व शिक्षा धरा कारिगान औरंगाबाद

विषय :- चार कक्षा और हेतु का कार्य सम्पन्न
होने के कारण शेष राशि मेजने के लिये

अर्थात्, उपरोक्त विषय में और काम अहमद
एच उद्दू मठ विठ मीरगाँव में कार्यरत है।

इस तरह से विद्यालय द्वारा चार कक्षा
का कार्य सम्पन्न हो गया है। जिसका फौज
संलग्न है साथ ही हेतु का भी कार्य
सम्पन्न हो गया है।

अतः आप सहित से अनुरोध है कि
शेष राशि मेजने की कृपा की जाए
और इस कृपा का हदा अगारी रहेगा।

विश्वनाथ शिवांग
और कामीम अहमद
एच उद्दू मठ विठ मीरगाँव
अहमदपुर औरंगाबाद

जिला कार्यालय, जयपुर, जयपुर जिला
108

विषय: पाट कमरा के दूसरा किताबत नुमायान
के खर्च का प्रमाण


महोदय
आपका विषय के संबंध में कृपया
है कि 10 रु. 00 पं. कि. मी. का जमीन का
में मिलने दो कमरा का खर्च का प्रमाण है
नया घर लक्ष्मी के लिए नया रु. की सुस्ता
के अनुसार ही इस के लिए विचार्य को
10,50,000/- सादे यह लाख रुपये प्राप्त हुआ था
निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है।
आप: इस मांग के विवेक है।

जयपुर जिला कार्यालय
जयपुर जिला कार्यालय
जयपुर जिला कार्यालय
21.5.14

जयपुर जिला कार्यालय के दूसरे किताबत नुमायान
का प्रमाण के रूप में

M.B.G.B. way
Jalpur Pura
A/C No 71330100058534
Code - M.B.G.B.06

जयपुर जिला कार्यालय
जयपुर जिला कार्यालय
जयपुर जिला कार्यालय
जयपुर जिला कार्यालय



सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना,
औरंगाबाद।

विषय:

विद्यालय 2703 ई 40 कि मीरा/अ प्रखंड अरमपुरी में अतिरिक्त वर्ग
कक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष/शौचालय/कम्पकल के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध
कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे विद्यालय 2703 ई 40 कि मीरा/अ
में अतिरिक्त वर्ग कक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष/शौचालय/कम्पकल प्रस्तावित है। विद्यालय परिसर में निर्माण हेतु
पर्याप्त जमीन उपलब्ध है एवं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विद्यालय का खाता सं० 31652543875
एवं शाखा का नाम S.B.I Madanpur तथा RTGS Code 3575 है।
मेरे विद्यालय में तदर्थ समिति का गठन हो चुका है तथा साथ में एकरारनामा प्रपत्र जमा किया जा रहा है।
अतः निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

अरमपुरी
हस्ताक्षर एवं दिनांक
नाम 2703 ई 40 कि मीरा/अ
पद अ. अ.
विद्यालय का नाम 2703 ई 40 कि मीरा/अ
प्रखंड अरमपुरी
मोबाईल नं० 995270196

05

463



अनुसूची - 100 =

अनुसूची - 20 = 20 + 55 + 12 = 97
अनुसूची - 11

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.) द्वारा राज्य से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक 25/11/11 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय..... (प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) 270 32 0200 10 10 1/50/5
.....ग्राम 1/2/11 प्रखण्ड 22082
.....जिला 27/12/11 और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय..... (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा) रुपये जो स्वीकृत प्रावकलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

(2)

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%।

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्च का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

3

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....6.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कर्नीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काग्र विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

4

7. द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टाकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

7.2 अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

8. विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे
10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
.....सचिव,
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
..... विद्यालय के
प्रधानाध्यापक... श्री *द.ब.स. म. अ. र. म.*
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष *उर्फ* *कमिश्नरी*

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

f. 10/10
श्री *TON*.....
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद समिति
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

अ) *श्री. द.ब.स. म. अ. र. म.*
ब) *श्री. उ.प्र. उच्च शिक्षा अधिकारी*

- गवाह
1. श्री *र. ज. अ. उ. म. अ. र. म.*
 2. *अ. र. म. उ. म. अ. र. म.*