

जिला कार्यक्रम समन्वयक

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा समिति
 क्रम/मं क.न्या.प्र.वि. 42/2/ईत प्रखण्ड मदनपुर को
 संचिका के श्रेणी क्रमांक 36 में योजना AER-3 वित्तीय वर्ष 2010-11
 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य Roof ceiling स्तर तक हो चुका
 है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को
 दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रूपए
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100=00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/कुल राशि (vat सहित)	6,57,230=00
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/M.B	6,60,000=00
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि $\text{₹ } 9,56,100 = 10 \times 98\% = \text{₹ } 6,57,230=00$	2,22,382=00
5	कटौतियाँ:- (₹ 8,79,612=00)	
क (i)	कुल वैट की राशि $\text{₹ } 6,50,000 = 10 \times 4\%$	26,000=00
क (ii)	पूर्व में जमा की गई वैट की राशि $\text{₹ } 0$	(-) 7230=00
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18,770=00
ख	रॉयल्टी - $\text{₹ } 6,50,000 = 10 \times 1.5\%$	9750=00
ग	पर्यवेक्षण शुल्क -	-
6	पर्यवेक्षक का नाम	-
7	अन्य कटौतियाँ	-
8	कुल कटौतियाँ	28,520=00
9	शुद्ध भुगतये राशि (4-8)	1,93,862=00 (एक लाख

वि० मि० समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए SOE के आधार पर ₹ 6,57,230=00 (छ: लाख
 सहायक द्वारा ही से ही स. राशि) का सामंजस्य हेतु लेखाशाखा को काल देना चाहेंगे।
 आदेशार्थ उपस्थापित

31/3/11

शुद्ध राशि ₹ 1,93,862=00
 बैंक का नाम SBI
 आदेश चेक सं० 424279
 तिथि 31/3/11

31/3/11

लेखाधिकारी
 शिक्षा समितियान
 औरंगाबाद

बिहार शिक्षा परिषद, औरंगाबाद।

अतिम एवं पूर्ण सामंजस्य करने हेतु प्रमाण पत्र

जिला कार्यद्वय पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 24/9/10 को विद्यालय शिक्षा समिति कन्या शा. वि. धररइन प्रखंड मदनपुर को सचिका के त्रेणी क्रमांक 36 में योजना ACR-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण का राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का सामंजस्य करते हुए सचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	विवरण		रुपये
1	प्राक्कलित राशि		9,56,100=
2	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि		8,79,612=
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.		9,46,772=
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि		67160=
क	कटौतियाँ :-		-
(i)	वैट मद की गणना		-
(a)	कुल वैट की राशि	37311=	-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी वैट की राशि	26000=	-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली वैट की राशि	11311=	11311=
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना		-
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	13992=	-
(b)	पूर्व में भुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	9750=	-
(c)	शेष भुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	4242=	4242=
ख	पर्यवेक्षण शुल्क		9328=
ग	पर्यवेक्षक का नाम बिहारी जाल		-
घ	कुल कटौतियाँ		24881=
च	शुद्ध भुगतये राशि		42279= (लेखासीकृत)

दो सौ अठ्ठासी रु. मात्र

मापी पुस्तिका के अनुसार रू० 9,46,772= (नौ लाख अठ्ठासी हजार सात सौ अठ्ठासी रु. मात्र) का सामंजस्य होना है। पूर्व में रू० 6,57,230= का सामंजस्य हो चुका है। शेष राशि रू० 2,89,542= का सामंजस्य का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि वि० न०/वि० प्र० सं० कन्या प्रा० वि० धर्राईत
 प्रखंड महगुड़ा को वित्तीय वर्ष 2010-11 के वजतीय प्रावधान के अंतर्गत AER-3
 के निर्माण हेतु प्रकलित राशि 9,56,100.00 के विरुद्ध प्रथम किरात के रूप में 6,57,230.00
 मात्र एवं द्वितीय किरात के रूप में रुपये 1,93,862.22 को राशि निर्गत की गई थी। जिसके
 विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु 6,57,230.00 रुपये मात्र की अनुशंसा पूर्व में दिनांक 31/3/11 को
 की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरांत वि०
 शि०/वि० प्र० सं० कन्या प्रा० वि० धर्राईत प्रखंड महगुड़ा के पास 2,89,542.22 राशि
 असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० शि० सं०/वि० प्र० सं० ने AER-3
 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि
 रू० 2,89,542.22 मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।
 प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं मापी पुरतिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के
 साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

8/10/12
 कर्तीय अभियंता
 बिहार शिक्षा परियोजना
 जिला- औरंगाबाद।

8/10/12
 सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता
 बिहार शिक्षा परियोजना
 जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

10/10/12
 हस्ताक्षर

प्राप्त
 मापी-पुस्तिका का अक्षरों में प्रमाण, हेतु निम्न प्रकार प्रमाणित
 की जाये।

29/10/12

पुस्तिका
Receipt

(सीट्टाईम के आलोड में राशि निर्गत की जाये)

मुनतेय राशि 422,391/-
 बैंक का नाम PNB
 धनादेश चेक सं० 391423
 तिथि 07/12/12

10/10/12
 लेखा अधिकारी
 सर्व शिक्षा विभाग
 औरंगाबाद

29/10/12

742

Schedule XLV - Form No. 134.

कृपा
श्री प्रो. नि. वरदान वि. प्र. प्र. प्र. प्र.

BIHAR P. W. D.

अंचल - मदनपुर

मोजना - कामलासहित तीन अतिरिक्त कानून

DIVISION

वर्ष - 10-11

SUB-DIVISION

Long-shaper

MEASUREMENT BOOK.

विहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा

अभियान Schedule XLV - Form No. 134

742

शा.प्र. नि. धरहरा

DIVISION.

अंचल - गढ़वा

बराहसरी संघ क्षेत्र आ. वि. (बराहसरी) (In Long sheet) Section

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी-पुस्तक में MEASUREMENT BOOK.

711529

Name of officer

जिला कार्यक्रम परीक्षारी, सर्व शिक्षा अभियान,

Date of first entry

Date of last entry

बिहार. गवर्नमेंट प्रेस, गया ।

Name of work - |
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Name of work</u> - Construction of					
3-ACR with Verandah and stair					
in long-shape under SSA,					
Aurangabad.					
<u>Situation of work</u> - Govt. Kanya P.S.					
Gikatanam, Madanpur Block,					
Aurangabad.					
<u>Estimated Cost</u> -					
Years - 10-11.					
Agency - V.S.S.					

Final Measurement Bill

	Amount.
① Site clearance	
6 Lab @ ₹104 →	₹ 624 =
② Making 25 cm of base	
up to required depth - do	
do all comp. job.	
75 X 3.5 m = 262.5 m	
@ ₹ 49.45 / m →	₹ 12980.63
③ Making 63 cm plinder	
slam at required	
depth -	
75 X 2 = 150 nos.	
@ ₹ 52.75 each →	₹ 7912.50
④ Providing R.C.C (1:1:4)	

Continuation

₹ 21577.13

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
impiles do do all					BFR 21517.13
Comp. job.					
$75 \times \frac{\pi}{4} \times (0.25)^2 \times 3.5$					
$= 12.89 \text{ m}^3$					
Extra for Under-ream					
$= 10 \times 0.05$					
$= 0.50 \text{ m}^3$					
Total					$= 20.89 \text{ m}^3$

@ Rs 2875.10/m³ ⇒ Rs 58623.29

5) E/w in excavation in foundation benches do do - all Comp. jobs.

Centre line length

$$(3 \times 68'6'' + 1 \times 25'8'' + 1 \times 38'4'' + 3 \times 18'10'' + 1 \times 9'4'') = 332'$$

Excavation Area

Excavation Area

$$\begin{aligned} \text{Step} &= 13' \times 1'10'' = 23.5 \text{ sqft} \\ \text{Ramp} &= 10' \times 1'3'' = 12.5 \text{ sqft} \\ \text{Total} &= 36.33 \text{ sqft} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G.B &= (332' - 75 \times 10'') \times 10'' \\ &= 269.5' \times 10'' = 224.58 \text{ sqft} \end{aligned}$$

Excavation Quantity

$$\begin{aligned} \text{In G.B} &= 224.58 \times 9'' \\ &= 188.214 \text{ cft} \\ &= 4.77 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

@ Rs 109.46/m³ ⇒ Rs 522.08

6) Providing sand

filling in foundation do do all Comp. job.

Continuation

Rs 86662.50

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					BF Rs 80662.50

Step Ramp = $36.33 \times 3''$
 = 9.08 cft

G.B = $224.58 \times 3'' = 56.15$ cft

Total = 65.23 cft
 ≈ 1.85 m³

@ Rs 117.60/m³ → Rs 217.56

⑦ Providing 100 A/B/F/S
 in foundation - do do
 all Comp jobs.

In Step Ramp = 36.33 Sqft

In G.B = 224.58 Sqft

Total = 260.91 Sqft
 = 24.25 m²

@ Rs 157.10/m² → Rs 3809.68

⑧ Providing R.C.C
 (1/1 1/2 : 3) in grade beam
 - do do - all Comp jobs

$332' \times 10'' \times 16'' = 230.56$ cft
 ≈ 6.53 m³

@ Rs 3345.25/m³ → Rs 21844.48

⑨ Providing 100 A/B/w
 in cm (1/6) in foundation
 and plinth - do do
 all Comp jobs -

Step = $1 \times 13' \times 2'9'' \times 6''$
 = 17.88 cft

Ramp = $\frac{1}{2} \times 10' \times 10'' \times 2'8''$
 = 11.11 cft

Continuation

Rs 106534.22

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
				BF B	106534.22
Plinth wall = 332' x 10" x 1/6"					
= 215 cft					
<u>Total = 443.99 cft</u>					
= 12.57 m ³					
@ Rs 2826.40/m ³ → Rs 35527.85					
⑩ Providing 125 mm dia					
100 A/B/W in cm (114) do					
do - all Comp jobs -					
Rack = 3 x 1/6" x 7' x 1					
= 31.50 sqft					
= 2.93 m ²					
@ Rs 377.40/m ² → Rs 1105.78					

⑪ Providing Rcc (1:1.5:3)					
In stiffness from grade					
- beam to roof level - do					
do - all Comp jobs -					
19 x 10" x 10" x 12' = 158.33 cft					
14 x 10" x 10" x 3' = 29.16 cft					
<u>Total = 187.49 cft</u>					
= 5.31 m ³					
@ Rs 349.45/m ³ → Rs 18571.46					

⑫ Providing 100 mm thick					
Rcc (1:1.5:3) plinth					
band do do all					
Comp job					
332' x 10" x 4 1/2" = 92.22 cft					
→ 2.61 m ³					

Continuation

Rs 161739.31

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L.	B	D.	
				BFR	161739.31
				@ Rs 3345.25/m ³	⇒ Rs 8791.20
(13) Providing local sand filling in floor - do - do - all Comp. job.					
Floor Area -					
Class room = 3 × 22' × 18'					
					= 1188 sqft
Verandah = 1 × 6' 7 1/2" × 6'					
					= 2106 sqft
Stair Case = 1 × 18' × 8' 6"					
					= 1535 sqft
Total Floor Area = 1747 Sqft					
Quantity under floor area					

$$= 1747 \times 2' 3" = 3930.75 \text{ cft}$$

$$\text{Ramp} = 1 \times 10' \times 7' 10" \times 2' 3" = 288.13 \text{ cft}$$

$$\text{Total} = 4018 \text{ cft} \approx 118.82 \text{ m}^3$$

$$@ \text{Rs } 117.60/\text{m}^3 \Rightarrow \text{Rs } 13888.23$$

(14) Providing R.C.C. (1:1 1/2:2) in lintel - do - do - all Comp. job.

$$\text{Length} = 6 \times 4' 6" + 6 \times 6' 2" + 5' 4" = 73.67'$$

$$\text{Arch} = 6 \times \frac{\pi}{2} \times 5' 6" = 51.84'$$

$$\text{Stair} = 1 \times 4' 6" + 9' 6" = 14'$$

$$\text{Total} = 139.51'$$

Continuation

$$\text{Rs } 183855.64$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R	183855.64

Quantity in lintel =
 $139.51' \times 10'' \times 6''$
 $= 58.13 \text{ cft}$
 $\approx 1.65 \text{ m}^3$

@ Rs 3497.45/m³ → Rs 5770.79

15) Providing Rec (11H13)
 In lintel band - do
 - do - all Comp job.

Length = $[332' - (73.67' + 14' + 6 \times 5'6'')]$
 $= (332' - 120.67')$
 $= 211.33'$

Quantity in lintel

Band = $211.33' \times 10'' \times 6''$
 $= 88.05 \text{ cft}$

Sill band = $[332' - (6 \times 3'6'' + 2 \times 4'4'' + 6 \times 5'6'' + 8'6'' + 1 \times 3'6'')] \times 10'' \times 3''$
 $= [332' - 74.67'] \times 10'' \times 3''$
 $= 257.33' \times 10'' \times 3''$
 $= 53.61 \text{ cft}$

Total = 141.66 cft
 $\approx 4.0 \text{ m}^3$

@ Rs 3497.45/m³ → Rs 14024.77

16) Providing 100 A/B/w
 in c.m (1:6) in super-
 structure - do - do
 - all Comp job.

Continuation

Rs 203651.20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
					BFR, 203651.20

$$\begin{aligned} \text{Wall} &= 332' \times 10'' \times 10' \\ &= 2766.67 \text{ cft} \text{--- (A)} \end{aligned}$$

Deduction

$$\text{Door} = 6 \times 3'6'' \times 10'' \times 7' = 122.50 \text{ cft}$$

$$\text{Window} = 6 \times 5' \times 10'' \times 3' = 125 \text{ cft}$$

$$\begin{aligned} \text{Open Verandah} &= 6 \times 5'8'' \times 10'' \times 5'6'' \\ \text{(Arch)} &= 157.25 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Open Verandah} &= 6 \times \frac{\pi}{8} \times (5'6'')^2 \\ \text{(Arch)} &= 59.40 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Side Verandah} &= 2 \times 4'4'' \times 10'' \times 7' \\ &= 50.56 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Stair Case} &= 1 \times 8'6'' \times 10'' \times 7' \\ &+ 1 \times 3'6'' \times 10'' \times 7' \\ &= 70 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\text{Lintel from S.No. (14)} = 55.13 \text{ cft}$$

$$\begin{aligned} \text{Lintel band from S.No. (15)} \\ &= 141.66 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Shiftness from S.No. (11-E)} \\ &= 158.33 \text{ cft} \end{aligned}$$

$$\text{Total} = 936.83 \text{ cft} \text{--- (B)}$$

$$\text{Net Quantity} = (A - B)$$

$$= (2766.67 - 936.83)$$

$$= 1829.84 \text{ cft}$$

$$= 51.82 \text{ m}^3$$

$$@ \text{ Rs } 3058.95/\text{m}^3 \Rightarrow 158514.79$$

(17) Providing brick
plaster 12 cm (116/1)

with punning and da

do all continuation.

$$\text{Rs } 362165.99$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
				8FR	362.165.99

$332' \times 10'' = 276.67 \text{ sqft}$
 $\approx 25.71 \text{ m}^2$

@ Rs 79.85/m² ⇒ Rs 2052.94

(18) Providing 68mm thick Rcc (11214) chhajja do-do all Comp-job.

Window = $6 \times 6' \times 2' = 72 \text{ sqft}$

Quantity = $72 \times 2.5'' = 15 \text{ cft}$
 $\approx 0.43 \text{ m}^3$

@ Rs 3113.20/m³ ⇒ Rs 1338.68

(19) Providing Rcc (11214) rack do-do all Comp-job

$3 \times 3 \times 3'10'' \times 2'4''$
 $= 80.55 \text{ sqft}$

Quantity = $80.5 \times 2''$
 $= 13.41 \text{ cft}$
 $= 0.38 \text{ m}^3$

@ Rs 3113.20/m³ ⇒ Rs 1183.02

(20) Providing Rcc (11213) in beam do-do all Comp-job.

$1 \times 3 \times 19'8'' \times 10'' \times 12''$
 $= 49.17 \text{ cft}$
 $= 1.39 \text{ m}^3$

@ Rs 3497.45/m³ ⇒ Rs 4861.46

(21) Providing Rcc (11213) in roof slab do-do

Continuation

Rs 371602.09

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R ₁	371602.09

all comp. job.

$$G.F. = [70'4'' \times 27'6'' + 19'8'' \times 18'4'' - 18' \times 8'6'']$$

$$= 1964.47 \text{ sq ft}$$

$$\text{Quantity} = 1964.47 \times 5'$$

$$= 818.53 \text{ cft}$$

$$\approx 23.18 \text{ m}^3$$

$$@ R_1 3497.45/\text{m}^3 \Rightarrow R_1 81070.89$$

23) Providing form
hasus 12 nos @ R₁

$$80.15 \Rightarrow R_1 961.80$$

23) Providing rain
water drain pipe

$$10 \text{ nos @ } 22 \text{ each} \Rightarrow R_1 220.00$$

24) Providing 100A R/W
in cm (116) in parapet
do do - all comp.
job.

$$[2 \times 69'4'' + 35' + 18'4'' - 3'6'']$$

$$\times 10'' \times 3' = 196'8'' \times 10' \times 3'$$

$$= 491.67 \text{ cft}$$

$$\text{Stair railing} = [(9'5'' + 10'6'' + 2 \times 6'') \times 3'' \times 2'9'' + (1 \times 4'6'' \times 5'' \times 2'9'')] = (14.38 + 5.11)$$

$$= 19.54 \text{ cft}$$

$$\text{Total} = 511.21 \text{ cft}$$

$$\approx 14.48 \text{ m}^3$$

$$@ R_1 8257.15/\text{m}^3 \Rightarrow R_1 47163.53$$

Continuation

R₁ 501018.31

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BFR	501018.31

25) Providing s/f/r-1
 c.r sheet door and
 window shutters rounded
 over ms angle - do - do
 all comp. job.

Door = $6 \times 5'6'' \times 7 = 147 \text{ sqft}$
 Window = $6 \times 5 \times 5' = 150 \text{ sqft}$
Total = 297 sqft
 $\approx 27.60 \text{ ml}$

@ Rs 1572.45/ml \Rightarrow Rs 43399.62

26) Providing ms. grill
 made of ms flat of
 20x6 mm - do - do

All Comp. job.
 $W = 6 \times 5' \times 5' = 150 \text{ sqft}$
 @ 1.5 kg/sqft
 $= 225 \text{ kg}$

@ Rs 59.70/kg \Rightarrow Rs 13432.50

27) Providing Black
 green board - do - do
 all comp. job.

Black board = $3 \times 2 \times 8 \times 4$
 $= 192 \text{ sqft}$
 $= 17.84 \text{ ml}$

@ 118.20/ml \Rightarrow Rs 2108.69

28) Providing R.C (11/13)
 in stair-case - do - do
 - all comp. job.

Continuation

Rs 559959.12

Sch. XLV-Form No. 13411

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF R, 559959.12
Beam =					$4 \times 10'4" \times 10" \times 10"$ $= 28.70 \text{ cft}$
Waist slab =					$(9'5" + 10'6") \times 4'6"$ $= 39.83 \text{ cft}$
Tread =					$\frac{1}{2} \times 11" \times 6" \times 4' \times 20$ $= 18.33 \text{ cft}$
Landing =					$2 \times 10'4" \times 5'4\frac{1}{8}"$ $= 55.11 \text{ cft}$
Total =					141.97 cft $= 4.02 \text{ m}^3$
@ Rs 3497.45/m ³					Rs 14059.75
(29) Providing 12mm size cement plaster in					

e.m (111)	do	do	all	
Comp. job.				
Inside Part -				
$3 \times [(22' + 18') \times 2 \times 10']$				$= 2400 \text{ sqft}$
Verandah =				$1 \times 2 [67'8" + 6'] \times 10'$ $= 1473.33 \text{ sqft}$
Stair case =				$1 \times 2 [8'6" + 18'] \times 10'$ $= 530 \text{ sqft}$
Door Jams =				$7 \times 17'6" \times 10'$ $= 102.08 \text{ sqft}$
Window Jams =				$6 \times 20' \times 10'$ $= 120 \text{ sqft}$
Arch side =				$2 \times 5'6" \times 10'$ $= 55 \text{ sqft}$

Continuation

Rs 574018.87

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R,	574018-87

Verandah side = $2 \times 2 \times 7' \times 11''$					
= 23.33 sqft					
Stair railing = $2 \times (9'5'' + 10'6'' + 1')$					
= 115.04 sqft				$\times 2'$	
Waist slab = $19'11'' \times 4'$					
= 79.66 sqft					
Landing = $2 \times 8'6'' \times 5'4''$					
= 90.66 sqft					
Rise & Tread = $(21 \times 6'' + 20 \times 4'')$					
= 115.33 sqft				$\times 4'$	
Rack wall = $3 \times 3'5'' \times 7'$					
= 71.75 sqft					
Total = 5156.18 sqft					

Deduction -

Door = $7 \times 2 \times 3'6'' \times 7'$					
= 343 sqft					
Window = $1 \times 4 \times 5' \times 5'$					
= 150 sqft					
Open Verandah (orch) -					
$6 \times 5'6'' \times 5'6'' = 181.50$ sqft					
$6 \times \frac{\pi}{8} \times (5'6'')^2 = 11.21$ sqft					
Side Open Verandah -					
$2 \times 4'4'' \times 7 = 60.67$ sqft					
Black/green board area					
wide item no. (20) = 192					
sqft					
Stair case = $2 \times 8'6'' \times 10'$					
= 855 sqft					
Skirting = $3 [2(22'4'') \times 9''$					
= $2 \times 3'6'' \times 9'' + 2(67'8'')$					
$\times 9'' = 3 \times 3'6'' \times 9'' = 6 \times 5'6'' \times 9''$					

Continuation

B3 574018-87

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	
				BF 2,	574018.87

$$= 3[60 - 5.25] + [110.5 - 45.125]$$

$$= (164.25 + 67.375)$$

$$\approx 231.63 \text{ sqft}$$

$$\text{Total} = 1315.07 \text{ sqft}$$

Met Inside plastered

$$\text{Area} = (5156.18 - 1315.07)$$

$$= 3841.11 \text{ sqft}$$

Outside Part —

Wall — $(2 \times 69'4'' + 2 \times 16'4'')$
 $+ 35'10'' + 19'8'' \times 10'$
 $= 2110'4'' \times 10'$
 $= 2103.33 \text{ sqft}$

Roof — $(2 \times 69'4'' + 35'10'' + 19'8'') \times 3'$

Deduction — $= 551.5 \text{ sqft}$
 2654.83 sqft

Window — $6 \times 5'6'' \times 5'6'' = 180 \text{ sqft}$

Open Verandah (Arch) = $6 \times 5'6'' \times 5'6'' = 181.50$

Open Verandah (Dorm) = $6 \times \frac{\pi}{8} \times (5'6'')^2 = 71.27 \text{ sqft}$

Side Open Verandah — $2 \times 4'4'' \times 7' = 60.67 \text{ sqft}$

Stair-case — $1 \times 8'6'' \times 10' = 85 \text{ sqft}$

Total = 548.44 sqft

Met Outside plastered

$$\text{Area} = (2654.83 - 548.44) \text{ sqft}$$

$$= 2106.39 \text{ sqft}$$

Continuation

R, 574018.87

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				57 R	574018.87

$= 2106.39 \text{ sqft}$
 \textcircled{B}

Total Plastered Area =
 (A + B)

$= (3841.11 + 2106.39)$
 $= 5947.50 \text{ sqft}$
 $= 552.74 \text{ m}^2$

@ Rs 56/m² \Rightarrow Rs 30955.44

30) Providing 12mm
 thick plaster in
 c.m. (16) with punny
 do do all Comp
 job.

Plinth = $210'4'' \times 2'8''$
 $= 560.88 \text{ sqft}$

Step = $1 \times 13' \times 1'10''$
 $= 23.83 \text{ sqft}$

Skirting = Area wide
 item no. 29) = 231.63 sqft

Total = 816.34 sqft
 $= 75.87 \text{ m}^2$

@ Rs 77/m² \Rightarrow Rs 5841.99

31) Providing 6mm thick
 plaster in c.m. (154) -
 do do all Comp.
 job.

Roof Colpa = $210'4'' \times 6''$
 $= 105.16 \text{ sqft}$

Continuation

Rs 610814.30

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.R.	616814.36
Ceiling →					
Class Room =	3	22'	18'		
					1188 Sqft
Verandah =	6	7'8"	6'		
					2406 Sqft
Windows Copla =	6	10'	3"		
					15 Sqft
Verandah 2nd/3rd =	6	5'	5'6"		
					43.18 Sqft
2 x 4'4" x 20'					7.22 Sqft
Beam =	3	18'	2'		
					108 Sqft
Stair beam =	3	8'6"	1'8"		
					42.5 Sqft

Roof chhajja = 49'8" x 2'

= 99.33 Sqft

Window chhajja = 6 x 6' x 2'

= 72 Sqft

Total = 2086.39 Sqft

≈ 193.90 m²

@ Rs 47.40/m² → Rs 9190.86

(32) Providing 100A

B/F/s in floor do do

all Comp. job.

Floor Area =

Item No. (13) = 1747 Sqft

Ramp = 1 x 10' x 6'2"

= 61.66 Sqft

Total = 1808.66 Sqft

Continuation

Rs 620005.16

Sch. XLV-Form No. 13416

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF R ₃	620005.16

$\approx 168.09 \text{ m}^2$

@ R₃ 157.10/m² \Rightarrow 26406.94

(33) Providing ^{minimum} 12.4 IPS

flooring - do - do

All Camp. job.

Area vide Item No.

(33) = 1808.66 sq ft

Ramp wall = $2 \times 10' \times 10'$

= 16.87 sq ft

Total = 1825.33 sq ft

$\approx 169.67 \text{ m}^2$

@ R₃ 243.90/m² \Rightarrow R₃ 41375.20

(34) Providing three coats

of white washing (internal

wall only) - do - do

All Camp job.

Area vide item No.

(29-A) = 3841.11 sq ft

Area vide item No.

(31) = 2086.39 sq ft

Total = 5927.50 sq ft

$\approx 550.88 \text{ m}^2$

@ R₃ 5.75/m² \Rightarrow R₃ 3167.56

(35) Providing three

coats of snowcem on

external wall - do

- do - all Camp job.

Area vide item No.

Continuation

R₃ 690954.86

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	
				BF R,	690954.86

(29-B) = 2106.39 sqft

Roof Coping form (sqft)
= 195.88 sqft

Window Coping = 13 sqft

Window chhajja form (sqft)
= 2 x 72 = 144 sqft

Roof chhajja form (sqft)
= 99.33 sqft

Total = 2469.88 sqft

≈ 229.54 m²

@ Rs 66.45/m² ⇒ Rs 15252.93

(36) Providing a Coat of red lead primer

Over steel surface

do do - all Comp. job.

Door = 6 x 3'6" x 7'2.25"
= 330.75 sqft

Window = 6 x 5' x 5' x 2.25"
= 337.5 sqft

Brill = 6 x 5' x 5' = 150 sqft

Total = 818.25 sqft

= 76.05 m²

@ Rs 11.10/m² ⇒ Rs 844.16

(37) Providing two Coats ready mixed paint on steel surface - do do All Comp job.

Continuation

∴ Rs 707051.95

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

$BF R_1$ 707651.95
 Area Item no. (36)
 $= 76.05 m^2$
 @ Rs 55.10/m² → Rs 4190.36

(38) Shuttering and propping work with removal in lintel, beam, plinth band etc.
 Grade beam —
 $2 \times 332' \times 10'' = 533.33 sqft$
 Plinth band —
 $2 \times 332 \times 4'' = 227.33 sqft$
 Lintel = $(139.51' \times 2 \times 6'' + 139.51 \times 10'') =$

$= 255.77 sqft$

Lintel band = $211.33' \times 2 \times 6''$
 $= 211.33 sqft$

Sill band = $257.33' \times 2 \times 3''$
 $= 128.67 sqft$

Beam = $3 \times 2 \times 18' \times 1'$
 $= 108 sqft$

Total = $1478.43 sqft$
 $\approx 137.40 m^2$

@ Rs 112.80/m² → Rs 15498.72

(39) Shuttering and propping work with removal in column etc.
 $19 \times 2 \times 10' \times 12' = 380 sqft$

Continuation

Rs 726741.03

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BFR	762468.57
(v) Lintel = 58.18 cft @ 2 kg/cft =					116.26 kg
(vi) Lintelband = 141.66 cft @ 2 kg/cft =					283.32 kg
(vii) Chhajja = 15 cft @ 2 kg/cft =					30.00 kg
(viii) Raam = 13.41 cft @ 2 kg/cft =					26.82 kg
(ix) Slab = 818.53 cft @ 2 kg/cft =					1637.06 kg
(x) Stair = 141.97 cft @ 2 kg/cft =					283.93 kg
(xi) Beam = 49.17 cft @ 6.5 kg/cft =					319.60 kg
					Total = 4704.86 kg
@ Rs 48.5 kg/cft					→ Rs 228185.71
					Total = Rs 990654.28
(42) Less Contractor Profit					—

$$\frac{13.05}{100} \times 990654.28 = \text{Rs } 129280.38$$

net amount after deduction of C.P. = Rs 861373.90

(43) Add 10% Contingency = Rs 86137.39

$$\text{Total} = \text{Rs } 947511.29$$

(44) Add 1.5% Contingency of ps voucher = Rs 14212.67

$$\text{Total} = \text{Rs } 961723.96$$

(45) Add 1% Submistan = Rs 9617.24

$$\text{Total} = \text{Rs } 971341.20$$

$$= \text{Rs } 971341/-$$

(Nine Lacs Seventy One Thousand Three Hundred Forty One Rupees only)

Prithvi Lal (H.S.)
30/9/12

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

R 9,56,100=

Actual cost of building - R 9,32,780=

Add 1% T. charge - R 9328=

Add 1% Contingency - R 4664=

R 9,46,772=

Less

Net

R 9,32,780= x 4% = (-) R 37311=

Royalty

R 9,32,780= x 1.5% = (-) R 13992

R 8,95,469=

(Eight lac ninety five thousand four hundred and sixty nine only)


Thousand four hundred sixty nine only

Sd/-
8/10/12
J.E. B. BP

Sd/-
8/10/12
R

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L	B	D.		
Stem						
⑮ Rcc (111213) in lintel band.	4.01 m ³	93.76	1.72	3.44	-	-
⑯ B/W in c.m (116) in super- structure.	51.82 m ³	86.54	17.77	-	21038.92	-
⑰ 6mm plaster with pumy.	25.71 m ²	2.47	0.15	-	-	-
⑱ Rcc (11214) 83 mm thick chajja.	0.43 m ³	2.75	0.19	0.38	-	-
⑲ Rcc (11214) Rack.	0.38 m ³	2.43	0.17	0.34	-	-
⑳ Rcc (111613) in beam	1.39 m ³	11.70	0.60	1.20	-	-
㉑ Rcc (111613) in cast slab.	23.18 m ³	195.18	9.97	19.94	-	-
㉒ Parapet in c.m (116)	14.48 m ³	24.18	4.97	-	5878.88	-
㉓ Black/green beard.	17.84 m ²	2.68	0.57	-	-	-
㉔ Stair-cast (111213)	4.02 m ³	33.85	1.73	3.46	-	-
㉕ 12 mm thick concrete plaster in c.m (116)	552.74 m ²	41.46	8.29	-	-	-
㉖ 12 mm thick plaster with pumy in c.m (116)	75.87 m ²	9.10	1.21	-	-	-
㉗ 6 mm plaster in c.m (116)	193.90 m ²	10.28	1.22	-	-	-
㉘ B/F/S	168.09 m ²	-	2.52	-	3546.97	-
㉙ I.P.S. Flooring.	167.69 m ²	63.76	3.56	7.12	-	-
Total	808.05 m ³	77.37	68.05	38520.80	113.82	
	808 m ³	2737.93 m ²	2402.85 m ²	38521	4018.98 m ²	

Continuation



सेवा में,

जिला शिक्षा- कार्यक्रम पर्यधिकारी महोदय,
सर्व-शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

विषय:- बारामदा सहित तीन- अतिरिक्त वर्ग कक्षा का
निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शर्च की
गयी राशि का समायोजन एवं अंतिम मुगतान
के संबंध में।

महाराज


उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन

पूर्वक कहना है कि रा० क० प्रा० विद्यालय घटराइन,
मदनपुर, औरंगाबाद में तीन अतिरिक्त वर्ग-कक्षा का
निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अभी तक विद्यालय
शिक्षा समिति घटराइन के निर्माण कार्य करने हेतु
कुल राशि 843862=00 (आठ लाख तेतालीस हजार
आठ सौ बासठ) रुपये दी गयी थी। निर्माण क्रम में
कुछ राशि बालार में उधार हो गयी है।

अतः श्रीमान से तम निवेदन है कि
शर्च की गयी राशि का समायोजन करते हुए अंतिम
दिसा के रूप में शेष राशि की मुगतान करने
की कृपा की जाए।

J.E.
The Construction of 3-Ack
in long shape has been
already completed under my
supervision.
According to the M.B., the
rest amount may kindly be paid,
and the amount of expenditure should
be adjusted.
Bihari Lal (J.S.)
30/8/12

आपका विश्वासी


21. 8. 2012

प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटराइन
मंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

निर्माण खर्च की विवरणी(SOL)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चापाखण आदि)

विद्यालय का नाम रा.क० प्रा० विद्यालय घटराई

जिला : औरंगाबाद

प्रकल्प

मदनपुर

क्र. सं.	क्रय की तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अधि
	13-12-2010	ईट	No-1 Breaks टिकरी	7500	3000	22500.00	V-1	
		सीमेंट	सूर्य सीमेंट स्टोर मदनपुर	100 bag	260	26000.00	V-2	
		छड़ 8mm	"	376.316 kg	38 मीटर	14300.00 400.00		
		गिद्दी	पवन सुत स्टोन बक्सी मदनपुर	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-3	
		बालू	बजाही घाट शेखाही	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-4	
	16-12-2010	ईट	No-1 Breaks टिकरी	7500	3000	22500.00	V-5	
		सीमेंट	सूर्य सीमेंट स्टोर मदनपुर	100 bag	260	26000.00	V-6	
		छड़ 10mm	"	800 kg	38	30400.00		
		छड़ 8mm	"	500 kg	38	19000.00		
		गाल	"	22 kg	50	1100.00		
		छड़ 6mm	"	200 kg	40 मीटर	8000.00 400.00		
		गिद्दी	पवन सुत स्टोन बक्सी मदनपुर	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-7	
		काँस	नन्दकिशोर लिट्टे	10 पिस	80	800.00	V-8	
		गारीफल रसी	Rajesh हाई वेयर स्टोर मदनपुर	20 kg	30	600.00	V-9	
		ब्लास्टी 2 पिस	"	2 पिस	150	300.00		
		कड़ाही	"	2 पिस	150	300.00		
		डब्ला	"	2 पिस	50	100.00		
		फेन डुक	"	12 पिस	60	720.00		
		कुदाल 1 पिस	"	1 पिस	180	180.00		
		बालू	महुआवाँ घाट शेखाही	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-10	

Total - 208000.00

वरीय शिक्षक

रा० क० प्रा० वि० घटराई
अंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटराई
अंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

मौजब सदरग पंचनेशन

निर्माण खर्च की विवरणी(SOI)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चापावली आदि)

विद्यालय का नाम रा० क० प्रा० विद्यालय धरमपुर


जिला : जयपुर औरंगाबाद

प्रकल्प


मदनपुर

क्र. सं०	क्रय की तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अधि
	23-12-2010	गिद्दी	पवनसुत स्टीन वर्कर्स	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-11	
		ईड 16mm	सुधा सीमेंट स्टोर मदनपुर	75 Kg	38	2850.00		
		तार	"	10 Kg	50	500.00	V-12	
		ईड 8mm	"	875 Kg	38	33250.00		
		बालू	कनौड़ी एस्ट शेरघाटी	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-13	
	24-12-2010	8mm ईड	सुधा सीमेंट स्टोर मदनपुर	789.474 Kg	38	30,000.00		
		16mm ईड	"	75 Kg	38	2850.00		
		20mm ईड	"	235 Kg	38	8930.00	V-14	
		तार	"	2.400 Kg	50	120.00		
		सीमेंट	"	30 bag	260	7800.00		
					माडा-	300.00		
	5-1-2011	ईड -10mm	सुधा सीमेंट स्टोर मदनपुर	100 Kg	38	3800.00	V-15	
		ईड -6mm	"	50 Kg	40	2000.00		
		गिद्दी	पवनसुत स्टीन वर्कर्स मदनपुर	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-16	
		ड्रेट	No-1 Breaks टिकरा	2000/-	3000	6000.00	V-17	
		बालू	कनौड़ी एस्ट शेरघाटी	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-18	
	10-1-2011	ड्रेट	No-1-Breaks टिकरा	5000	3000	15000.00	V-19	
		मरावट बालू	सुधा फासवान बनिगा के ब्रकर से	100 टेलर	350	35000.00	V-20	
	28-1-2011	ड्रेट	No-1-Breaks टिकरा	3000/-	3000	9000.00	V-21	
		गिद्दी	पवनसुत स्टीन वर्कर्स मदनपुर	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-22	
		बालू	कनौड़ी एस्ट शेरघाटी	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-23	

Total - 197200.00



वरीय शिक्षक
रा० क० प्रा० वि० धरमपुर
मंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)



प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० धरमपुर
मदनपुर (औरंगाबाद)

संयोजक राधेश्याम पर्यवेक्षक

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापखाल आदि)

विद्यालय का नाम रा० क० प्रा० विद्यालय बटराइन

जिला : म० उ० ग० म० औरंगाबाद

प्रक्रमांक

मदनपुर

क्र० सं०	क्रय कां नारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अधि
	28-1-2011	सीमेंट	सूफा सीमेंट स्टोर मदनपुर	100 bag	260	26000.00	V-24	
		दंड 6mm	"	45 Kg	40	1800.00		
	21-2-2011	सीमेंट	"	37 bag	260	9620.00	V-25	
		दंड 6mm	"	42 Kg	40	1680.00		
		गाल	"	8 Kg	50	400.00		
		गिद्दी	पवलपुर स्टेशन बक्स बटराइन	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-26	
		बालु	बनाही घाट शंखाही	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-27	
	26-2-2011	सीमेंट	सूफा सीमेंट स्टोर मदनपुर	106 bag	260	27560.00	V-28	
		दंड 8mm	"	560 Kg	38	21280.00		
		गाल	"	18 Kg	50	900.00		
		इट	No-1 Breaks किरा	5000/-	3000/-	15000.00		
	12-3-2011	सीमेंट	सूफा सीमेंट स्टोर मदनपुर	60 bag	280	16800.00	V-30	
		गिद्दी	पवलपुर स्टेशन बक्स मदनपुर	250 CFT	32/CFT	8000.00		
		बालु	बनाही घाट शंखाही	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-32	
	13-3-2011	सीमेंट	सोनी सीमेंट स्टोर शिवगंज	90 bag	280	25200.00	V-33	
		गिद्दी	"	3000/-	3000/-	9000.00		
	9-6-2011	इट	माइल क्रिस्स दधीप शिवगंज	4000/-	3000/-	12000.00	V-34	
		सीमेंट	सोनी सीमेंट स्टोर शिवगंज	97 bag	260	25220.00	V-35	
		बालु	बनाही घाट शंखाही	100 CFT	12/CFT	1200.00		
	24-6-2011	दरवाजा - 6 जोडा (7'x3.6")	विश्वकामा इन्वर्स मदनपुर	480 Kg	62	29760.00	V-37	
		खिड़की - 6 जोडा (5'x5')	"	510 Kg	62	31620.00		

Total - 272100.00

वरीय शिक्षक
रा० क० प्रा० वि० बटराइन
बंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० बटराइन
मदनपुर (औरंगाबाद)

सहायक प्रधानाध्यापक

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापखल आदि)

विद्यालय का नाम 20 क० प्रा० विद्यालय घटराईन

प्रखण्ड

मदनपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र० सं०	क्रय की तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अति
	15-7-2011	इट	No-1 Breaks टिबरा	5000/-	3000/-	15000.00	V-38	
		गिट्टी	पवन सुत स्टोनवर्करी	100 CFT	32/CFT	3200.00	V-39	
		सीमेंट	सुधा सीमेंट स्टोर मदनपुर	100 bag	260	26000.00	V-40	
		घड़ 6mm	"	50 Kg	40 भाडा	2000.00 200.00		
		बालू	वज्रतपुर (रोखरी)	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-41	
	16-7-2011	गिट्टी	पवन सुत स्टोनवर्करी मदनपुर	300 CFT	32/CFT	9600.00	V-42	
		बालू	मपालघाट रोखरी	300 CFT	12/CFT	3600.00	V-43	
	22-7-2011	सैम	राजेश हार्डवेयर मदनपुर	8 bag	560	4480.00	V-44	
		चुना	"	50 Kg	12	600.00		
		प्राइमल स्टोन	"	10 लिटर	80	800.00		
		पेन्ट	"	10 लिटर	150	1500.00		
		काला रंग	"	5 Kg	80	400.00		
		शरुंड ब्रस	"	2 पिस	20	40.00		
		4" ब्रस	"	2 पिस	130	260.00		
		2" ब्रस	"	2 पिस	20	40.00		
		थिगर	"	5 लिटर	80	400.00		
		केकिंगल	"	5 लिटर	80	400.00		
		गिल	"	2 Kg	110	220.00		
		बाटा पेपलपत्र	"	10 पत्र	10 भाडा	100.00 60.00		

Total - 72500.00

दीपिका
वरीय शिक्षक
20 क० प्रा० वि० घटराईन
अंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

Mush
प्रधानाध्यापक
20 क० प्रा० वि०
मदनपुर

संयोजक सदस्य पर्यवेक्षक

सर्व शिक्षा अभियान, ओरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

श.क. प्र. विद्यालय एटर्नल

प्रखंड का नाम- मदनपुर

श.क. प्र. विद्यालय

मजदूरी मद का विवरण

प्राप्त/व्ययित राशि-


क्र. सं.	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
14	16-3-2011 से	लेवनिंग दंड वंचना		मिस्त्री/ मजदूर	(a)	रु. 7/वर्ग मीटर	17500.00	
	22-3-2011 तक	एवं दलई कार्य		मजदूर	—	—	—	
15	23-3-2011 से	दिकान एवं क्युरिंग		मिस्त्री	2	250	500.00	
	29-3-2011 तक	कार्य		मजदूर	30	120	3600.00	
16	30-3-2011 से	क्युरिंग कार्य		मिस्त्री	—	—	—	
	5-4-2011 तक			मजदूर	14	120	1680.00	
17	2-6-2011 से	इट जोइंटि एवं		मिस्त्री	14	250	3500.00	
	8-6-2011 तक	क्युरिंग कार्य		मजदूर	28	120	3360.00	
18	9-6-2011 से	ल्लाहल एवं क्युरिंग		मिस्त्री	14	250	3500.00	
	15-6-2011 तक	कार्य		मजदूर	36	120	4320.00	
19	16-6-2011 से	ल्लाहल एवं		मिस्त्री	18	250	4500.00	
	22-6-2011 तक	क्युरिंग कार्य		मजदूर	36	120	4320.00	
20	23-6-2011 से	ल्लाहल एवं		मिस्त्री	18	250	4500.00	
	29-6-2011 तक	क्युरिंग कार्य		मजदूर	36	120	4320.00	
21	30-6-2011 से	ल्लाहल एवं क्युरिंग		मिस्त्री	18	250	4500.00	
	6-7-2011 तक	एवं इट फ्लोरिंग कार्य		मजदूर	36	120	4320.00	
22	7-7-2011 से	इट फ्लोरिंग, फर्श का कार्य		मिस्त्री	16	250	4000.00	
	13-7-2011 तक	एवं क्युरिंग		मजदूर	44	120	5280.00	
23	14-7-2011 से	फर्श का कार्य एंसेबल लोक		मिस्त्री	14	250	3500.00	
	20-7-2011 तक	बोर्ड स्टेप एवं रैम्प का कार्य		मजदूर	32	120	3840.00	
24	24-7-2011 से	युवा पोतडि कार्य		मिस्त्री	9	250	2250.00	
	30-7-2011 तक			मजदूर	18	120	2160.00	
25	31-7-2011 से	स्नोसेम कार्य		मिस्त्री	14	250	3500.00	
	6-8-2011 तक			मजदूर	7	120	840.00	
26	7-8-2011 से	स्नोसेम एवं		मिस्त्री	14	250	3500.00	
	13-8-2011 तक	पैन्ट कार्य		मजदूर	7	120	840.00	
कुल योग :-							94130.00	

प्रमाणित किया जाता है कि - 1 सभी अभिभव एवं मारटर रोल माड फाईल में संघारित है।

2 तैश बुक, माड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेजर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।

3 उपरोक्त सभी कार्य विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ सं- में संघारित है।

4 सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।




वरीय शिक्षा

श.क. प्र.

अंचल- म. पू.

ईन

1



प्रधानाध्यापक

श.क. प्र. वि. एटर्नल
अंचल- म. पू. (ओरंगाबाद)

निर्माण मजदूरी की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापाकल आदि) -----

विद्यालय का नाम रा० क० प्रा० विद्यालय बहराइन, मदनपुर
प्रखण्ड मदनपुर

जिला : गिरगावाड

क्र.सं०	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिसत्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
कुल खर्च (सागरी) —								
		पेज न०-1					₹ 200000 = 00	
		पेज न०-2					₹ 157200 = 00	
		पेज न०-3					₹ 272100 = 00	
		पेज न०-4					₹ 72500 = 00	
		कुल ₹ 741800 = 00						
कुल खर्च (मजदूरी) —								
		पेज न०-5					₹ 140590 = 00	
		पेज न०-6					₹ 94130 = 00	
		कुल ₹ 234720 = 00						

कुल राशि (अंश मं) -----

कुल खर्च = 741800.00 (सागरी) + 234720.00 (मजदूरी) = 976520.00

कुल राशि (अंश मं) नव लाख दैहतर हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र

कार्य की तिथि : पूर्व

Issued for ₹ 9,46,772.20
29/10/12

अ-मं

मानव

पदेन मजदूरी

सामग्री उपकरण

परिप्रेक्षक

दिपिका

वरीय शिक्षक
रा० क० प्रा० वि० बहराइन
मंचल-मदनपुर (गिरगावाड)

Prakash
प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० बहराइन
मंचल-मदनपुर (गिरगावाड)

176

ॐ जय माता दी ॐ

16-12
N-1

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं० दिनांक 13-12-10

नाम श्री ० कृ० प्राणवि० हतसिद्धि

पता महाराष्ट्र, भोपाळ

~~डिपोजिट~~

डिपोजिट नं० 2010

माडा 1312-2010

द्वितीय विधक 3000

रुपया 22500 = धरुवाईत

श्री ० चर मात्रा - 7500

रुपया

विशेष एजाज पत्रकसो

गाडी नं० रूपय प्रोत्त

~~हस्ताक्षर~~

75

कैशमेमो

मो०:-920449078

V-2



सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 13-12-10

नाम श० क० प्रा० वि० घटरईत

पता मदनपुर औरंगाबाद

क्रम सं०.	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
(1)	सिमेंट	100 bag	260	26000 =	00
(2)	8mm रड	376. 316kg	38	14300 =	00
	माडा			400 =	00
<p>डिप्टी 13/12/10 बरीय शिक्षक श० क० प्रा० वि० घटरईत मंचल-व्यवस्थापक (औरंगाबाद) सूर्या सीमेंट स्टोर</p>				<p>13-12-2010 प्रधानाध्यक्ष घटरईत औरंगाबाद</p>	
			कुल	40700 =	00

भूल-चूक, लेनी-देनी।

Signature
हस्ताक्षर

174

पवन सुत स्टोन वर्क्स ⁽³⁾

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो:-

नं:-155

दिनांक 13-12-10

नाम रा० क० प्रा० बि० बट्टरडिन
पता मदनपुर औरंगाबाद

गाड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटीटी	दर	रु०	पैसा
	फिगी	300 CFT	32	9600	00
			अचल-म	टोटल	9600 00

~~डिविजन~~
13/12/2010

दरीद शिक्षक

रा० क० प्रा० बि० बट्टरडिन

अंचल- मदनपुर

बिक्रि हजारे &

~~प्रधान~~
13-12-10

प्रधान

रा० क० प्रा० बि० बट्टरडिन
अंचल- मदनपुर

पार्टी का ह०

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के शुभ अवसर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।

Rajendra

J.B.B.

173

4

GATE PASS

Sl. No. 70295

Date 13.12.2018

Side Name :-

बनारसी

Quantity :-

300 C.F.T

Vehicle No. :-

A/F

No

Owner Name

& Address :-

बलन भादव

~~बलन भादव~~

~~बलन भादव~~

Place of Delivery

मदनपुर

13/12/2018
रा. क्र. 3 प्रा. वि. घटाराई
मंडल (मोहाबाद)

Time: Dis

13.12.2018 12:40 pm

प्रधानाध्यापक

कुल रा. क्र. 3 प्रा. वि. घटाराई
मंडल (मोहाबाद) 600 = 00

तीन हजार छः सौ रुपये मात्र

Checked by

Site Incharge

172

ॐ जय माता दी ॐ

16-12

No. 1 BREAKS

V-5

Dhibra, Gaya

चालान नं०

दिनांक 16-12-10

नाम श्री० क० प्रा० बि० बरब्राइण

पता मदनपुर डोईगाँव

~~दिपिण्ड~~

दिनांक 16/12/10

दरीय शिखर

भाड़ा

16.12.10

दर माला - 7500

कि० घटराईत

रुपया

प्रक० नाइयापक

22500 इटराईत

गाडी नं०

को 1521 हजार

संचल-म

हस्ताक्षर

नियमित सुव्यवस्था स्टाफ वक्ता

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद) (V-7)

प्रो:-

नं०:- 154

दिनांक 16-12-10

नाम रा० क० प्रा० वि० घटराईन

पता मदनपुर, औरंगाबाद

गाड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटिटी	दर	रु०	पैसा
	गिड़ी	300 CFT	32	9600	= 00
डिपॉजिट 16/12/2010 वरीय शिक्षक रा० क० प्रा० वि० घटराईन अंचल- मदनपुर, औरंगाबाद		प्रधान 16-12-10 प्रधान, घटराईन रा० क० प्रा० वि० घटराईन अंचल- मदनपुर, औरंगाबाद		टोटल 9600 = 00	

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शक्ती विवाह के शुभ अवसर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।

169

बाँस की खरीदारी Date
16-12-10

श्री मन्दीर सिंह के लक्ष्मण सिंह
से 10 बड़ा बाँस खरीदा गया

क्र०	सागरी का गाँव	मात्रा	दर	रशि
(1)	बाँस	10 पिल	80	800 = 00

कुल — 800 = 00

आठ सौ रुपये मात्र



मन्दीर सिंह

[Signature]
16-12-10

[Signature]
16/12/10
वसंत सिंह

रा० क० प्रा० वि० घटराईन
अंचल- म० पुर (औरंगाबाद)

प्रधान अध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटराईन
अंचल- म० पुर (औरंगाबाद)

(68) (V-9)

Barga Chowk, Madanpur (Aurangabad)

Mob:- 9204445489, 9931820249, 9905368428


हमारे यहाँ सीमेन्ट करकट, चदरा करकट, टाटा शक्ति जी० सी० सीट, चापाकल सेट, लैट्रीन प्लेट, सेनेटरी का सामान, पलम्बींग पार्टस, जी० आई० पाईप, टाटा पाईप, नट-बोल्ट, हाडवेयर, पेन्स, सेम, डिस्टेम्पर, कुटीमशीन, सी०डी० इंजन सेट इत्यादि थोक एवं खुदरा मूल्य पर मिलता है।

No. _____ Date 16-12-10


Name रा० क० प्रा० विद्यालय बटाराइन

Address मदनपुर, औपपलवा

Qty.	Particular	Rate	Rs.	P
(1)	गारीयल रसी 20kg	30	600 = 00	
(2)	बाल्टी 2 पिस	150	300 = 00	
(3)	कड़ाही 2 पिस	150	300 = 00	
(4)	डुलवा 2 पिस	50	100 = 00	
(5)	फैग हुक 12 पिस	60	720 = 00	
(6)	कुदाल 1 पिस	180	180 = 00	
कुल दो हजार दो सौ पचास रुपये केवल				
दिनांक 16/12/10				
12/10				
दर्राय शिडक				
		Total	2200 = 00	


 16-12-10
 रा० क० प्रा० विद्यालय बटाराइन
 मदनपुर, औपपलवा
 अंचल-मदनपुर

E.&O.E. दि० बटाराइन
 अंचल-मदनपुर (मि० अ० अ०)


 Signature

165

कैशमेमो

मो०:-9204490781



सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 23-12-2010

नाम श० क० प्रा० वि० एंटरप्राइज

पता मदनपुर, औरंगाबाद

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
(1)	16 mm रड	75kg	38	2850	= 00
(2)	ताल	10kg	50	500	= 00
(3)	एड 8 mm	875kg	38	33250	= 00
	माडा			200	= 00
	सतीस हजार				
	कुल			36,800	= 00

[Signature]
23-12-2010

[Signature]
23-12-2010

भूल-चूक लेनी-देनी राइन
श० क० प्रा० वि० एंटरप्राइज
मदनपुर (औरंगाबाद)

[Signature]
हिस्ताक्षर

घटराइन तिन हजार एड रड

J.B.B.

64

13

GATE PASS

65227

Sl. No. ~~65826~~

Date 23/12/2010

Side Name

- महुआवाँ धाट

Quantity

- 300/ C.F.T

Vehicle No.

- AA
NO

Owner Name

& Address

- लक्ष्मण राव

Place of Delivery

- महुआवाँ धाट

Time Dis

23/12/2010

50 AM सुपुल

(Signature)

23/12/2010

प्रधान अध्यापक
रा. क. प्र. वि. घटराईन
अंचल (ओरंगावाड)

रा. क. प्र. वि. घटराईन

अंचल- महुआवाँ (ओरंगावाड)

Checked by

— 3600 = 00

नील ध्याल ए. सी. सुपुल

(Signature)
Site Incharge

कैशमेमो

मो: - 9204490781



सूर्या सीमेंट स्टोर

जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)



नं०:-

दिनांक 24-12-2010

नाम

शा० क० प्रा० बि० धट्टराई

पता

मदनपुर, औरंगाबाद

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
(1)	8 mm दंड	789.474 kg	38	30000	= 0
(2)	16 mm दंड	75 kg	38	2850	= 0
(3)	20 mm दंड	235 kg	38	8930	= 0
(4)	साट	2.4 kg	50	120	= 0
(5)	सिमेंट	30 bag	260	7800	= 0
	मांडा			300	= 0
	पचास				
	दिवेण्य				
	24-12-2010				
				कुल	50000 = 0

भूल-चूक लेनी-देनी शा० क० प्रा० बि० धट्टराई
अंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर

162

कैशमेमो

मो०:-9204490781



सूर्या सीमेंट स्टोर

जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)



नं०:-

दिनांक 5-1-2011


नाम

शांकर प्रा० वि० बेटराइन


पता

मदनपुर, औरंगाबाद

क्रम सं०.	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
1	ई०ई 10mm	100kg	38	3800 = 00	
2	ई०ई 6mm	50kg	40	2000 = 00	
कु					
	पांच हजार	आठ			
				कुल	5800 = 00


 5-1-2011
 प्रधानाध्यापक
 शांकर प्रा० वि० बेटराइन
 मदनपुर (औरंगाबाद)

गूल-चूक लनी-दनी।
 शांकर प्रा० वि० बेटराइन
 पंचल-मदनपुर (औरंगाबाद)


 हिस्वाक्षर

(6)

(16)

पवन सुत स्टोन वर्क्स

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो:-

दिनांक 5-1-2011

नं:- 162

नाम श्री कं प्रां विं मटराईन

पता मदनपुर, औरंगाबाद

गाड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटीटी	दर	रु०	पैसा
	गिटी	300 CFT	32	9600	20
			टोटल	9600	20

~~डिविजन~~
5/1/2011

वरीय शिक्षक

श्री कं प्रां विं मटराईन
मदनपुर (औरंगाबाद)
पार्टी का ह०

~~Signature~~
5-1-2011
प्रधानाध्यापक
श्री कं प्रां विं मटराईन
(औरंगाबाद)

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के शुभ अवसर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें

160

ॐ जय माता दी ॐ

V-17

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं० दिनांक 5-1-2011

नाम श्री ०० प्र० बि० बरबराइन

पता गिरनपुर, औरंगाबाद

ईट नं० ०१
दर 3000

माड़ा 5.1.2011
6000 = 00

श्री गान्धी - 2000 (वि० बरबराइन)
गाड़ी नं० वि० बरबराइन
अंचल - मधुपुर (औरंगाबाद)

रुपया
हस्ताक्षर

ॐ जय माता दी ॐ

V-21

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं० दिनांक 28-1-2011

नाम श्री ०० प्र० बि० बरबराइन

पता गिरनपुर, औरंगाबाद

ईट नं० ०१
दर 3000

माड़ा 28.1.2011
6000 = 00

श्री गान्धी - 3000 (वि० बरबराइन)
गाड़ी नं० वि० बरबराइन
अंचल - मधुपुर (औरंगाबाद)

रुपया
हस्ताक्षर

59 J.O.B.

V-18

(18)

GATE PASS

Sl. No. 0237

Date 05.01.01

Side Name :- बजाई

Quantity :- 300 C.F.T

Vehicle No. :- BR2A
0090

Owner Name & Address :- रामराम रवा

Place of Delivery :- बदायुन

Time Dis
दरीय शिक्षक

रा. क. प्रा. वि. बटवाईन
अंचल- मदनपुर (गोरगाबाद)

5.1.2011

प्रधानाध्यापक

कुल खोशिम सु. (ओरगाबाद) 3600 = 00

तीन हजार छ. सौ रुपये मात्र

Checked by

Site Incharge

158

ॐ जय माता दी ॐ

V-19 108

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं०

दिनांक 10-1-2011

नाम शा० क० प्रा० वि० बरहडिनी

मदनपुर डौंगगावाट

पता

~~डिप्टी~~

ईट नं०
10/1/2011

माझा 10-1-2011
प्रशासक

दर 3000
वरीय शिक्षक

रुपया 3000
श० मैदाना - विपक्षीय
गांधी नं०

हस्ताक्षर
मदन

V-20

57

10-1-2011

में गुप्ता पासवान गगन विनायक

पो. - गजगरीया, थाना - मदनपुर, जिला -
औरंगाबाद के रूप में स्वराज ड्रवरा
से 210 (दो) प्राण विर बरखि 350.00
प्रति डेन्डर के दर से - 100 डेन्डर
भरावट का बालू गिराया। इसके
रुबज में कुल कुल



350 x 100 = 35000.00

कुल - पैंतीस हजार रुपये पाया।
गुप्ता पासवान

[Signature]
10-1-2011

[Signature]
10/1/2011

रा. क. म. ...
अंचल - मदनपुर (ग. ...)

रा. क. ...
अंचल - म. पु. (ग. ...)

156

ॐ जय माता दी ॐ

V-29

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं०

दिनांक 28-1-2011

नाम श्री ० कृ० प्र० वि० घटराई

पता गढ़नपुर, आदिगाबाव

~~दिकानपुर~~

ईड नं० 28/1/2011

माड़ा

[Signature]
28-1-2011
प्रधानाध्यापक

दर 30000

रुपया

शुभानु - 30000 (प्रतिगाबाव) अंचल-म
घटराई वि० घटराई
हस्ताक्षर

55

V-22

वन सुत स्टोन वर्क्स

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो:-

नं:- 160

दिनांक 28-1-2011

नाम: शं कं प्रां विठ वरिष्ठिन
ता: मदनपुर, औरंगाबाद

गुड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटीटी	दर	रु०	पैसा
	गुड़ी	300CFT	32	9600	00

28/1/2011
 वरीय शिक्षक
 डॉ. रमेश चंद्र शर्मा
 (औरंगाबाद)
 अंकल-म
 टोटल 9600=00

हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के शुभ सर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।

J.B.B.

V-23

SA

GATE PASS

Sl. No. 70253

Date 29.01.2011

Side Name :-

बिनाई

Quantity :-

300 C.F.T

Vehicle No. :-

BR2M
0092

Owner Name

& Address :-

समीर खो

Place of Delivery :-

बहराइन
28.1.2011
श्रीमानाध्यापक श्री 16 नं पु
रा. क. प्रा. वि. बहराइन
मं. पु. (ओरंगाबाद)

~~Signature~~

Time 28/1/2011

रा. क. प्रा. वि. बहराइन

मं. पु. (ओरंगाबाद)

श्रीमानाध्यापक श्री 16 नं पु

रा. क. प्रा. वि. बहराइन

3600 = 00
बीज छाटा ए. सौ समीर खो

Checked by

Site Incharge

53

कैशमेमो

मो०-9204490781

V-24



सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 28-1-2011

नाम शा० क० प्रा० वि० बटवरेडिन

पता मदनपुर, औरंगाबाद

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
1)	सीमेन्ट	100 bag	260	26000	= 00
2)	ईस 6 mm	45 kg	40	1800	= 00
				कुल	27800 = 00

~~दिनांक~~
28/1/2011
बनीम शिखर
शा० क० प्रा० वि० बटवरेडिन
मदनपुर (औरंगाबाद)

~~प्रमाणित~~
28/1/2011
शा० क० प्रा० वि० बटवरेडिन
मदनपुर (औरंगाबाद)

भूल-चूक, लेनी-देनी।

Ramrath
हस्ताक्षर

52

V-25

कैशमेमो मो:-



सूर्या सीमेंट स्टो

जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबा)

नं०:-

दिनांक 21-2-11

नाम रा० कु० प्रा० वि० धर्तरे

पता मदनपुर, औरंगाबा

क्रम सं०.	विवरण	वजन	दर	
(1)	सीमेंट	37 bag	260	9620
(2)	धेड़ 6mm	42 kg	40	1680
(3)	ताट	8 kg	50	400
	माडा			100
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> द्विवेण्य 21/2/2011 वरीय शिपक रा० अ० प्र० वि० धर्तरे म० कु० </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> कुल 11800.00 </div>		

भूल-चूक, लेनी-देनी।

Total 11800.00

51

V-26

३३

नि सुत स्टोन वर्क्स

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो:-

161

दिनांक 21-2-2011

रा० क० प्रा० वि० घटराईन
मदनपुर, औरंगाबाद

नं०	क्वालिटी	क्वांटीटी	दर	रु०	पैसा
	गिद्दी	300 CFT	32	9600	00
				टोटल	9600

~~शिवराम~~

21/2/2011

श्री शिखर

प्र० वि० घटराईन

म० रा० क० प्रा० वि० घटराईन

~~शिवराम~~
21.2.2011

प्रधानाध्यक्ष
रा० क० प्रा० वि० घटराईन
मदनपुर, औरंगाबाद

का ह०

मारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के लिए
छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।

150

J.B.B.

V-27

24

GATE PASS

Sl. No. 70231

Date 21/12/2011

Side Name :- ललाही

Quantity :- 300 CFT

Vehicle No. :- BR2A
00090

Owner Name & Address :- रामलाल राव
बाधुडी

Place of Delivery :- ~~पुणे~~
21/12/2011
414737

Time Dis :- 7:25 AM
दरीय शिबक

रा.क. प्रा. वि. बा. वि. शा. पुणे
प्रबल-मदनपुर (ते.पु.)
राशि - 3600-00
तीन हजार छः सौ रुपये मात्र

Checked by

Site Incharge 21/12/2011

49

कैशमेमो

मो०:-9204490781

V-(28)



सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 26-2-2011

नाम रा० क० प्रा० वि० घटराइन

पता मदनपुर औरंगाबाद

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
(1)	सिमेन्ट	106 bag	260	27560	-00
(2)	घट्ट 8mm	560kg	38	21280	-00
(3)	ताल	18kg	50	900	-00
	माला			260	-00
<p>दिनांक 26/2/2011</p> <p>दरीय शिक्षक</p> <p>रा० क० प्रा० वि० घटराइन</p> <p>मदनपुर (औरंगाबाद)</p>				<p>प्रधानाध्यापक</p> <p>26.2.2011</p> <p>रा० क० प्रा० वि० घटराइन</p> <p>मदनपुर (औरंगाबाद)</p>	
				50000	-00

भूल-चूक, लेनी-देनी।

Ram Nath
कैलाशर

148

ॐ जय माता दी ॐ

V-29

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं०

दिनांक 26-2-2011

नाम श्री 00 श्री 00 विठ वरशिव

पता गिरपुर, जौंसाबाद

~~विषय~~

ईव नं० 2011
वरीय शिक्षक

माड़ा

26.2.2011
15000/-

दर 30000/- रुपया

मं. 5000/-

गाड़ी नं०

हस्ताक्षर
मं. 5000/-

147

कैशमेमो

मो०:-920449078.



सूर्या सीमेंट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 12-3-11

नाम रा० क० प्रा० वि० घटराईन

पता मदनपुर, औरंगाबाद

क्रम सं०.	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
1	सीमेंट	60 bag	280	16800=00	
	भण्डा			300=00	
	<p>दिपिका 12/3/2011</p> <p>वरीय शिक्षक</p> <p>रा० क० प्रा० वि० घटराईन</p> <p>भंचक मदनपुर (हेजाट)</p> <p>रुपये मात्र</p>			<p>प्रधानाध्यापक 12.3.11</p> <p>वि० घटराईन</p> <p>औरंगाबाद</p>	
			कुल	17100=00	

भूल-चूक, लेनी-देनी।

~~प्रधानाध्यापक~~
हस्ताक्षर

पवन सुत स्टोन वेक्स

(46)
V-31

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रो:-

नं:- 159

दिनांक 12-3-11

नाम शं कं प्रां विं एटराईन
पता मदनपुर, औरंगाबाद

गाड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटिटी	दर	रु०	पैसा
	गि ई	250CFT	32/CFT	8000=00	
<p>शिवराम 12/3/2011 वरीय शिक्षक शं कं प्रां विं एटराईन मदनपुर (औरंगाबाद)</p>			<p>रूपे मुख 12-3-11 प्रधानाध्यापक शं कं प्रां विं एटराईन मदनपुर (औरंगाबाद)</p>		
<p>पार्टी का ह०</p>			टोटल	8000=00	

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के शुभ अवसर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।

~~Rajendra~~

GATE PASS

Sl. No. 70293

Date 12-03-11

Side Name :- अनार

Quantity :- 300 C.F.T

Vehicle No. :- BR 20M
पं. ००१०

Owner Name & Address :- रामरंजन खोटा
बनारस

Place of Delivery

~~12/3/2011~~
Time Dis

दरतीय शिक्षक
रा. क. प्र. वि. घटराईन
अंचल- मन्सु (मौलाखोटा) — 3600.00

तीन हजार दो सौ रुपये मात्र

Checked by

Site Incharge

12/03/11

144

*** सोनी सिमेंट स्टार ***

रफीगंज रोड, शिवगंज (औरंगाबाद)

V-33

सिमेंट, छड़ के थोक एवं खुदरा विक्रेता

नं०

दिनांक - 13-3-11

नाम रा० क० प्रा० बि० बट्टराइन

पता मदनपुर, औरंगाबाद

क्र० सं०	विवरण	दर	रु०	पै०
1	सिमेंट 90 bag	280	25200.	00
	भाडा		300.	00
बट्टराइन 13/3/2011 वरीय शिक्षक रा० क० प्रा० बि० बट्टराइन मदनपुर (औरंगाबाद)		बट्टराइन 13.3.11 प्र. मा. वि. वि. बट्टराइन वावा		
कुल			25,500.	00

मुल चुक लेनी दनी ।

बट्टराइन
रु०

143

चालान Mob.- 7277547804
9006840711

भारत ब्रिक्स V-34

ग्राम+पो0-दधपी, जी0टी0 रोड के बगल में (औरंगाबाद)

नं0 समय- दिनांक- 9-6-2011

नाम - शि० क० प्रा० वि० चटराइन

पता - मदनपुर औरंगाबाद

ईट नं०	ईट मात्रा	दर	दाम
701	4000	3000	12000 = 00
 <div data-bbox="183 1243 590 1444" data-label="Text"><p>शि० क० प्रा० वि० चटराइन 9/6/2011</p></div> <div data-bbox="758 1209 1244 1579" data-label="Text"><p><i>[Signature]</i> 9/6/2011</p></div> 			
			12000 = 00

ह० क्रेता

गाड़ी नं०-

प्रधानाध्यापिक
ह० क्रेता

शि० क० प्रा० वि० चटराइन

संचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

142

*** सोनी सिमेंट स्टोर ***

रफीगंज रोड, शिवगंज (औरंगाबाद)

V-35

सिमेंट, छड़ के थोक एवं खुदरा विक्रेता 9-6-2011

नं० दिनांक
 नाम रा. क. प्र. सा. वि. हा. 31 डि.
 पता मदनपुर औरंगाबाद

क्र० सं०	विवरण	दर	रु०	पै०
1	Cement 97- - bag	260	25220	00
	माडा		180	00
पच्चीस हजार मात्र		सौ रुपये मात्र		
डिविजन		कुल	25400	00
9/6/2011				

[Signature]
 9.6.2011

मल चक्र लेनी, दनी, वि. इ. ईत
 रा. क. प्र. सा. वि. हा. 31 डि.
 अंचल- मदनपुर (औरंगाबाद)

[Signature]
 रु०

GATE PASS

V-36

Sl. No. 70265

Date 9-6-011

Side Name :-

रानी

Quantity :-

100 C.F.T

Vehicle No. :-

BR02M
006 D

Owner Name & Address

श्री. श्री. रानी
घटराई

Place of Delivery

9-6-2011
श्री. श्री. रानी
घटराई

~~दिनांक~~
9/6/2011
Time Dis

दरौदा शिखर

7: Am

म. क. प्रा. वि. घटराई
बंवल- म.पुर (औरंगाबाद)

कुल - 12000/-

कुल - बारह सौ रुपये मात्र

Checked by

Site Incharge

9-6-011

140

V-37

विश्वकर्मा ई0 वर्क्स

जी0टी0 रोड मदनपुर

मो0-9955803738

24-6-2011

नाम :- रा० क० प्रा० वि० विद्यालय घटराई

पता :- मदनपुर, नौरंगाबाद

क0	विवरण	वजन	दर	रु0	पैसा
(1)	दरवाजा 6 जोडा (7' x 3'6")	80x6 = 480kg	62	29760=00	
(2)	खिड़की 6 जोडा (5' x 5') तीन पल्ला का - जोडा	85x6 = 510kg	62	31620=00	
				120=00	
रु०कस० ह०जा० पाँच सौ रूपये मात्र					

कुल टोटल 61500=00

नोट:- हमारे यहाँ गेट, ग्रील, सटर, ग्लास विण्डो इत्यादी का काम सुन्दर ढंग से होता है।

दिनांक 24/6/2011

वरीय शिक्षक
रा० क० प्रा० वि० घटराई
अंचल- मदनपुर (नौरंगाबाद)

24.6.2011
प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटराई
अंचल- मदनपुर (नौरंगाबाद)

24-6-2011

139

ॐ जय माता दी ॐ

38
V-38

No. 1 BREAKS

Dhibra, Gaya

चालान नं०

दिनांक 15-7-11

नाम श० क० प्रा० बि० घट्टराइह

पता मदनपुर औंलाखाद

~~दिविषय~~

15/7/2011

वरीय शिक्षक

माडा 15.7.2011

दर 3000

वि० घट्टराइन

15000 = 00

मि० नं० 5000

(मो० नं० दि० पया

पन्द्रह हजार रूपयेमात्र

गाडी नं०

हस्ताक्षर

शिवन सुत स्टोन वर्क्स

38

√-39

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:- 164 प्रो०:-
 दिनांक 15-7-11
 नाम श० क० प्र० वि० चटराई
 पता मदनपुर, औरंगाबाद

गाडी का नं०	क्वालिटी	क्वांटीटी	दर	रु०	पैसा
	गिदी	100 CFT	32	3200	००
तीन हजार दोस्रो					
पार्टी का ह०			टोटल	3200	००

[Signature]
 15-7-2011
 प्रधानाध्यक्ष
 शिवन सुत स्टोन वर्क्स (औरंगाबाद)

नोट.- हमारे यहाँ सीमेंट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह के शुभ अवसर पर छोटी बड़े साहन के लिए सम्पर्क करें।

श० क० प्र० वि० चटराई
 मदनपुर (औरंगाबाद)

(37)

कैशमेमो मोब:-9204490781

N-40



सूर्या सीमेन्ट स्टोर



जी०टी०रोड मदनपुर (औरंगाबाद)

नं०:-

दिनांक 15-7-11

नाम रा० कु० प्रा० वि० घटराईन

पता मदनपुर औरंगाबाद

क्रम सं०	विवरण	वजन	दर	किमत	
				रुपया	पै०
(1)	सिमेन्ट	100 bag	260	26000	= 00
(2)	दंड 6mm	50kg	40	2000	= 00
	माडा			200	= 00
				<hr/>	
				कुल 28200 = 00	

~~प्रमाणपत्र~~
15/7/2011
वरीय शिक्षक

रा० कु० प्रा० वि० घटराईन
मदनपुर औरंगाबाद

[Signature]
15.8.2011
प्रणामाध्यापक
वि. घटराईन
औरंगाबाद

भूल-चूक, लेनी-देनी।

[Signature]
हस्ताक्षर

36

J.B.B.

GATE PASS

V-41

Sl. No. 53561

Date 15/07/2011

Side Name :- वाजितपुल

Quantity :- 300 C.F.T.

Vehicle No. :- A/F

Owner Name & Address :- सुभाष खों

Place of Delivery 15.7.2011 चवराईन मदनपुल

Time Dis

05:15 PM

~~डिपोज~~

15/7/2011

Total - 3600.00

तीन हजार छः सौ रुपये मात्र

क्षेत्रीय शिक्षक
वि. चवराईन
मदनपुल

Checked by

Site Incharge
15/07/2011

न सुत स्टोन वर्क

शिवरामपुर, मदनपुर (औरंगाबाद)

135
V-42

प्रो:-

नं:- 165

दिनांक 16-7-2011

नाम 20 क० प्रा० वि० एम्प्लॉय

पता मदनपुर, औरंगाबाद

गाड़ी का नं०	क्वालिटी	क्वांटिटी	दर	रु०
	गिटी	3000 CFT	32/CFT	96000/-
			टोटल	96000/-

~~शिवरामपुर~~
16/7/2011

~~प्रधानाध्यापक~~
16-7-2011

वरीय शिक्षक
शिवरामपुर (औरंगाबाद)
एम्प्लॉय
वि० एम्प्लॉय (औरंगाबाद)

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट, छड़, छरी, बालू तथा शादी विवाह अवसर पर छोटे बड़े वाहन के लिए सम्पर्क करें।
Rayer
16/7/11

J.B.B.

134

GATE PASS

V-43

Sl. No. 54496

Date 16/7/2011

Side Name :-

गिरगा (सि)

Quantity :-

300 CFT

Vehicle No. :-

BB2R
0090

Owner Name

& Address

इपिज्जा

मंडे
घरवाडी

Place of Delivery

वरीय शिक्षक

रा० क० प्र० वि० घटराईन

Time Disपुर (श्रीरंगावाड)

16-7-2011
प्रधानाचार्य
रा० क० प्र० वि० घटराईन
मंत्र-म
श्रीरंगावाड

3:30 PM

Total- 3600.00

कुल तीन हजार छः सौ रूपये मात्र

Checked by

Site Incharge
16-7-2011

Kajesh Hardware Store

Durga Chowk, Madanpur (Aurangabad)

V-44

Mob:- 9204445489, 9931820249, 9905368428

नोट:- हमारे यहाँ सीमेन्ट करकट, चदरा करकट, टटा शक्ति जी० सी० सीट, चापाकल सेट, लैट्रीन सीट, सेनेटरी का सामान, पलन्बींग पार्ट्स, जी० आई० पाईप, टटा पाईप, जट-बोल्ड, हाईवेयर, पेन्ट्स, सेम, डिस्टेम्पर, कुटीनशीन, सी०डी० इंजन सेट इत्यादि थोक एवं खुदश मूल्य पर मिलता है।

No.

Date 22-7-11

Name सां. कं. प्रा. वि. घटराई

Address मदनपुर, औरंगाबाद

Qty.	Particular	Rate	Rs.	P
(1)	सेम 8 bag	560	4480 = 00	
(2)	चुना 50 kg	12	600 = 00	
(3)	प्राइमल सेंट 10 Lit.	80	800 = 00	
(4)	पेन्ट 10 Lit	150	1500 = 00	
(5)	काला रंग 5 kg	80	400 = 00	
(6)	राउंड ब्रस 2 मिम	20	40 = 00	
(7)	4" ब्रस — 2 मिम	130	260 = 00	
(8)	2" ब्रस — 2 मिम	20	40 = 00	
(9)	घिगर 5 lit	80	400 = 00	
(10)	फेबिकेल 5 Lit.	80	400 = 00	
(11)	जिल 2 kg	110	220 = 00	
(12)	बाटा - पेपर 10 पत्रा	10	100 = 00	
	डिपोजिट राडा		60 = 00	
	ऑव		9300 = 00	

E & O. E. सां. कं. प्रा. वि. घटराई
 मदनपुर (औरंगाबाद)

पाच प्रधानाध्यापक
 सां. कं. प्रा. वि. घटराई
 मदनपुर (औरंगाबाद)

32

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड - मन्दापु
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विधानसभा शिक्षा समिति

दिनांक 10-12-2010, 13-12-2010 से

18-12-2010 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद मुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	जाजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	X	P	P	P	X	X	X	6	250		1500	उमेश राम
2	राजेश राम	जागदेव राम		X	P	P	P	P	P	P	X	X	X	6	250		1500	राजेश राम
3	प्रमोद रिफिण	विशुलेदेव रिफिण		P	P	P	X	P	X	P	X	X	X	5	120		600	
4	अश्विन राम	सुरेश राम		X	P	P	X	P	P	P	X	X	X	5	120		600	
5	राजेश राम	दुर्जन राम		P	P	X	P	P	P	P	X	X	X	6	120		720	
6	दिनेश रिफिण	पद्म रिफिण		P	P	P	X	P	P	P	X	X	X	6	120		720	
7	सोना रिफिण	गजदेव रिफिण		X	P	P	P						X	6	120		720	
8	अश्व रिफिण	राधा रिफिण		P	P	P	P	P	P	P	X	X	X	7	120		840	
9	नागेश रिफिण	परम रिफिण		X	P	P	P				X	X	X	6	120		720	
10	मनोप रिफिण	राधस्वरूप रिफिण		X	P	P					X	X	X	6	120		720	
11	रामेश्वर रिफिण	सुधा रिफिण		P	P	P	P	P	P	P	X	X	X	7	120		840	
12	राजेश रिफिण	राधस्वरूप रिफिण		P	P	P	X	P	P	P	X	X	X	6	120		720	
Total 10200000																		
यस हस्ताक्षर से																		
निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर																		

विशेष रिफिण
 मन्दापु
 औरंगाबाद

राजेश रिफिण
 मन्दापु
 औरंगाबाद

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड.....
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3- ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

विद्यालय श्री विद्या विद्यालय
 शंकर प्रो. वि. वि. अ. वि.

दिनांक 20-12-2010 से 26-12-2010 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायीं अनुदे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारा राम		P	P	X	P	P	P	P	X	X	X	6	250		1500	अजय राम
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	X	P	X	X	X	6	250		1500	राजेश राम	
3	जगदेव रिकि०	बिभूतरेव रिकि०		P	X	P	P	P	X	P	X	X	5	120		600		
4	जगदल राम	सुरेश राम		P	P	X	P	P	P	X	X	X	6	120		720		
5	राजेश राम	दुर्गा राम		P	P	X	P	P	P	X	X	X	6	120		720		
6	रिन्दू रिकि०	तपेश रिकि०		P	P	X	P	P	X	P	X	X	5	120		600		
7	सोना रिकि०	राजदेव रिकि०		P	P	P	P	P	P	X	X	X	7	120		840		
8	अमरु रिकि०	रघुनाथ रिकि०		P	P	P	P	P	X	P	X	X	6	120		720		
9	राजेश्वर रिकि०	परम रिकि०		P	P	X	P	P	P	P	X	X	6	120		720		
10	मनोप रिकि०	राजसंवरुप रिकि०		P	P	P	P	P	P	X	X	X	7	120		840		
11	राजेश्वर रिकि०	रघुनाथ रिकि०		X	P	P	P	P	P	P	X	X	6	120		720		
12	राजेश रिकि०	राजसंवरुप रिकि०		P	P	P	P	P	X	P	X	X	6	120		720		
कुल योग																10200		

कुल योग 10200
 इस प्रकार की सौं अनुदे का निशान
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित-) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

30

अनुच्छेद - "ज" के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या
प्रखण्ड - अकनपुर
जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विशाल मिश्रा
दिनांक 27-12-10 से 31-12-10 एवं 1-1-2011 से 2-1-2011 तक 27th & 31st Dec 2010

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	दाहिना राठ		P	P	P	P	P	P					7	250	1750	अजय राम	
2	राजेश राम	जगदेव राठ		X	P	P	P	X	X	X				3	250	750	राजेश राम	
3	प्रमोद सिंघ	विश्वनाथ सिंघ		P	P	P	P	P	P					7	120	840		
4	जोसेल राम	सुबेदा राठ		P	P	P	P	P	P					7	120	840		
5	राजेश राम	सुबेदा राठ		P	P	P	P	P	P					7	120	840		
6	विन्डू सिंघ	विपिन सिंघ		P	P	P	P	P	P					7	120	840		
7	सोभा सिंघ	बालदेव सिंघ		P	P	P		P	P					7	120	840		
8	रश्मि सिंघ	रतना सिंघ		X	P									3	120	360		
9	नाजिमत सिंघ	परन सिंघ		X	P	P	X	X	X					3	120	360		
10	मनोज सिंघ	राजस्वरूप सिंघ		X	P	P	P		X	X				3	120	360		
11	राजेश्वर सिंघ	सतवा सिंघ		X	P	P	P			X				3	120	360		
12	मलेशा सिंघ	राजस्वरूप सिंघ		X	P	P	P	X	X	X				3	120	360		
कुल योग															9500.00			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

129

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या.....
 प्रखण्ड - मन्तव्य
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 3-1-2011 से 9-1-2011 तक तक

विद्यालय शिक्षा अभिा
 20 नं० प्रा० वि० धरमपुरी

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद मुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुटे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	अजय राम	दासिा राम		P	P										7	250	1750		अजय राम
	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	P	X	X					5	250	1250		राजेश राम
	प्रमोद सिंघ	विशुनदेव सिंघ		P	P	P	X	X	P	P					5	120	600		
	जगन्त राम	सुरेश राम		P	P	P	X	X	P	P					5	120	600		
	राजेश राम	सुका राम					X	X	P	P					5	120	600		
	विठ्ठु सिं	तैशनल सिंघ		P	P	P	P	P	P	P					7	120	840		
	सोभा सिं	राजदेव सिंघ		P	P	P	P	P	P	P					7		340		
	सरधु सिंघ	सतवाल सिंघ		P	P	P	P	X	X						5	120	600		
	नागेरवल	परम सिंघ				P	P	P	X	X					5	120	600		
	मनोज सिंघ	रामहरचर सिंघ		P	P	P	P	X	X						5	120	600		
	रामहरचर सिंघ	सतवाल सिंघ		X	X	X	P	P	X	X					2	120	240		
	राजेश सिंघ	रामहरचर सिंघ		X	X	X	P	P	X	X					2	120	240		
	कुल योग																8760		

Total 8760
 आठ हजार सात सैक साठ रुपया का

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज" के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड.....
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3- A.C.R. योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा अधिकारी
 दिनांक 10-1-2011 से 16-1-2011 तक तक 20 को 20 बि एट 20

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	राजेश राम
3	पृथ्वी राम	शिवधाम राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	250		1000	पृथ्वी राम
4	प्रमोद शिर्डी	विशुलदेव शिर्डी		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
5	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
6	राजेश राम	सुरेश राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
7	विन्टू शिर्डी	तैयश्वर शिर्डी		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
8	सोमा शिर्डी	राजदेव शिर्डी		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
9	संजय शिर्डी	रतवाल शिर्डी		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-				480	
10	नाजेश्वर शिर्डी	परम शिर्डी		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
11	मनोज शिर्डी	रामस्वरूप शिर्डी		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-		120		840	
12	रामेश्वर शिर्डी	रतवाल शिर्डी		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
13	राजेश शिर्डी	रामस्वरूप शिर्डी		X	X	X	X	P	P	P	-	-	-	3	120		360	
													Total		10980			

कुल योग निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

197

अनुच्छेद - "ज" के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या
प्रखण्ड - मदनपुर
जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3. A.C.R. योजना सं०
दिनांक 17-1-2011 से 23-1-2011 तक

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालये शिवाजी साहिब
तक शांकराजी विद्यालये

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राच्यवर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	प्रमोद शिर्के	विठ्ठलदेव शिर्के		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
2	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
3	राजेश राम	दुष्म राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
4	विठ्ठु शिर्के	तेजश्वर शिर्के		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
5	सोना शिर्के	राजदेव शिर्के		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
6	सरजू शिर्के	रुतवाल शिर्के		P	P	P	P	P	-	-	-	-	5	120		600			
7	नाजिश्वर शिर्के	परल शिर्के		P	P	P	P	P	-	-	-	-	5	120		600			
8	मनोज शिर्के	राजशंकर शिर्के		P	P	P	P	P	-	-	-	-	5	120		600			
9	राजशंकर शिर्के	रुतवाल शिर्के		P	P	P	P	P	-	-	-	-	5	120		600			
कुल योग																6600			

कुल - 6600/-
छ. हजार छ. सौ रुपये मात्र
[Signature]
संचालनकर्ता
शांकराजी विद्यालये
मदनपुर, औरंगाबाद

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या
 पखण्ड अमरापुर
 जिला सोरठावाड़ा
 से 30-1-2011 तक

योजना का नाम 3-ACR

योजना संख्या दिनांक 24-1-2011 से

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यानाथिका राईलि रा. ब. 8 प्रा. विद्यालय
 से 30-1-2011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर		
1	सजय राम	द्वारिध राम		P	P	P	P	P	P	P	7		250	1750	अजय पण	
2	राजेश राम	तजप्रेव राम		P	P	X	P	P	P	P	6		250	1500	रामेश राम	
3	बृजु राम	शिव बालक राम		P	P	P	X	P	P	P	6		250	2500	बृजु राम	
4	राजेश राम	रामसवरूप राम		X	X	P	P	P	X	P	4		250	1000	राजेश पण	
5	प्रमोद सिद्धि	विशुल देव सिद्धि		P	P	P	P	P	P	P	7		120	840		
6	अमित राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	7		120	840		
7	राजेश राम	दुका राम		P	P	P	P	P	P				120	840		
8	सिद्धु सिद्धि	विश्वर सिद्धि		P	P	P	P	P	P	X	6		120	720		
9	सोना सिद्धि	राजेश सिद्धि		P	P	P	P	P	X				120	720		
10	सरजू सिद्धि	रजना सिद्धि		P	P	X	X	P	P	P	5		120	600		
11	नागेश्वर सिद्धि	पल सिद्धि		P	X	P	P	P	P	P	6		120	720		
12	मनोज सिद्धि	रामसवरूप सिद्धि		P	P	P	P	X	P	P	6		120	720		
13	रामेश्वर सिद्धि	रजना सिद्धि		X	P	P	P	P	X	P	5		120	600		
14	राजेश सिद्धि	रामसवरूप सिद्धि		X	P	P	P	P	P	X	5		120	600		
कुल योग																

Total - 1295000
 एररु राजेश

10 लीटर फवारण रजना/राजेश
 योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्व्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

25

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड: अदमपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 31-1-2011 से 6-2-2011 तक

विधायक श्री. वि. ए. खैरान
 210 क० प्र० वि० एच०

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	दुर्गा राम		P	P	X	P	P	X	P	X	X	X	5	250		1250.00	अजय राम
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	P	X	P	X	X	X	6	250		1500.00	राजेश राम
3	शुभु राम	शिवलाल राम		P	P	P	P	X	P	P	X	X	X	6	250		1500.00	शुभु राम
4	राजेश राम	रामस्वरूप राम		X	P	P	P	P	X	X	X	X	X	5	250		1250.00	राजेश राम
5	मोद सिंह	विश्वनाथ सिंह		P	P	X	P	P	P	P	X	X	X	6	120		720.00	
6	अनिल राम	सुदेश राम							P	P	X	X	X	6	120		720.00	
7	राजेश राम	सुदेश राम							P	P	P	X	X	6	120		720.00	
8	विश्व सिंह	विश्वलाल सिंह		P	P	P	P	X	P	P	X	X	X	6	120		720.00	
9	सोभा सिंह	राजदेव सिंह		P	P	P	P	P	X	P	X	X	X	6	120		720.00	
10	रु सिंह	सतनाथ सिंह		P	P	P	P	P	P	X	X	X	X	6	120		720.00	
11	नाजेश्वर सिंह	परशु सिंह		P	X	P	P	P	P	P	X	X	X	6	120		720.00	
12	जगत सिंह	रामस्वरूप सिंह		P	P	X	P	P	P	P	X	X	X	6	120		720.00	
13	राजेश्वर सिंह	शतनाथ सिंह		X	P	P	P	P	P	P	X	X	X	6	120		720.00	
Total - 11980.00																		

कुल योग

विश्वनाथ सिंह
 वरिष्ठ शिक्षक
 210 क० प्र० वि० एच०
 औरंगाबाद

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड - अदमपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3. A.C.R. योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति

दिनांक 9-2-2011 से 15-2-2011 तक तक 20 अंश प्रथम विद्यालय

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	जयराज राठ	दासिका राठ		P	P	P	P	P	P	X	-	-	-	6	250		1500.00	जयराज राठ	
2	राजेश राठ	जगदीश राठ		P	P	P	P	P	X	P	-	-	-	5	250		1250.00	राजेश राठ	
3	मोहन सिंह	विशुलदेव राठ		X	X	X	X	X	X	P	-	-	-	1	120		120.00		
4	अनिल राठ	सुरेश राठ		P	P	P	P	P	P	X	-	-	-	6	120		720.00		
5	राजेश राठ	दुर्जन राठ		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
6	रिन्दू सिंह	वैशाल सिंह		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
7	सोमा सिंह	राजदेव सिंह		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
8	सरजू सिंह	सतना सिंह		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	9	120		1080.00		
कुल योग																			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

हरीश शिरोकर
 प्रा. वि. पदरक्षक
 अ. वि. मदनपुर (औरंगाबाद)

प्रधान संचालक
 प्रा. वि. पदरक्षक
 अ. वि. मदनपुर (औरंगाबाद)

(23) अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड मयकपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3. A. C. R. योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
 दिनांक 16-2-2011 से 22-2-2011 तक तक 20 करोड़ प्रॉ. वि. एच. एस.

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम		
2	राजेश राम	जगदेव राम		X	X	P	P	P	P	P	-	-	-	5	250		1250	राजेश राम		
3	शुभु राम	शिवबालक राम		P	P	X	X	X	X	X	-	-	-	2	250		500	शुभु राम		
4	प्रमोद रिफि	विशुनदेव राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480			
5	अमित राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	5	120		600			
6	राजेश राम	बुधन राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
7	विन्दु रिफि	विपेश रिफि		P	P		P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
8	सोभा रिफि	राजदेव रिफि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
9	सरपू रिफि	रतवाल रिफि				X	X	X	P	P	-	-	-	2	120		240			
कुल योग																7340.00				

7340.00
 सात हजार
 श्री वि. वि.
 श्री वि. वि.
 श्री वि. वि.
 श्री वि. वि.

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड.....
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR

योजना सं०.....

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता.....

विधालय शिक्षा समिति
 210 क० प्रा० वि० औरंगाबाद

दिनांक 23-2-2011 से 28-2-2011 तक एवं 1-3-2011 तक तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद मुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राव	द्वारिका राव		X	X	X	P	P	P	P	-	-	-	4	250		1000.00	अजय राव
2	राजेश राव	जगदेव राव		P	P	P	X	X	X	X	-	-	-	3	250		750.00	राजेश राव
3	वृष्ण राव	विष्णुदेव राव धामपालक		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750.00	वृष्ण राव	
4	प्रमोद रिफि	स विष्णुदेव रिफि		P	P	P	P	X	X	P	-	-	-	5	120		600.00	
5	अनिल राव	सुवैदी राव		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
6	राजेश राव	दुर्जन राव		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
7	दीपू रिफि	तपेश्वर रिफि		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
8	सोभा रिफि	राजदेव रिफि		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00		
9	सरजू रिफि	रतना रिफि		P	P	P	P	P	X	-	-	-	6	120		720.00		
10	नागेश्वर रिफि	परन रिफि		X	X	X	X	P	P	P	-	-	-	3	120		360.00	
Total 8540.00																		
आठ हजार पाँच सौ चाकिस रुपये मात्र																		
दिनांक 28/2/2011 प्रखण्ड औरंगाबाद जिला औरंगाबाद संचालनकर्ता का हस्ताक्षर																		

निरीक्षण पदाधिकारी का पत्तय एवं सम्पर्क (दिनांक और पता) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

12

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
प्रखण्ड मदनपुर
जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
दिनांक 2-3-2011 से 8-3-2011 तक राज कृष्ण कि घाटखोली

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	X	X	Y	-	-	-	4	250		1000	राजेश राम
3	वृणु राम	शिवकांतक राम		X	X	X	X	P	P	P	-	-	-	3	250		750	वृणु राम
4	पगोदे रिकि	विशुवदेव रिकि		P	P	X	X	X	Y	P	-	-	-	3	120		360	
5	अमित राम	अरुणेश राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
6	राजेश राम	दुम्डी राम		P	P	P	P	P	P	X	-	-	-	6	120		720	
7	विठ्ठू रिकि	तैपेश्वर रिकि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
8	सोमा रिकि	राजदेव रिकि		X	X	P	P	P	P	P	-	-	-	5	120		600	
9	सखू रिकि	रतनार रिकि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-				840	
कुल योग <u>17700</u> प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर <u>राजेश राम</u> प्रखण्ड अधिकारी <u>मदनपुर</u> जिला औरंगाबाद																		


निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

9-3-2011 से 15-3-2011 तक

हैं आजय राम पिता द्वारिका राम रा० क०
प्रा० विद्यालय घटरडिन में सेन्टरिंग कार्य किया/
तीन कामा कारामदा सहित सब सिंटी का सेन्टरिंग
कार्य 12 रु./ वर्ग फिट के दर से किये। जिसके
बदले में $2500 \times 12 = 30,000$ (तीस हजार रुपये)
बराबर मुगतान पाया।

आजय राम



~~दिपिका~~
15/3/2011
दरीय शिक्षक

रा० क० प्रा० वि० घटरडिन
बंचल-मरापुर (नौरंगाबाद)

~~पुष्पिका~~
15-3-2011

प्रधामाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटरडिन
बंचल-मरापुर

16-3-2011 से 22-3-2011 तक

में अजय राम पिता इशिका राम रा० क० प्रा०
विशालय एटमडिन, कदलपुर, औरंगाबाद में लेक्चरिंग
एड-बंधन सब देलई काय किया। 07 रू. प्रति वर्ग
फिट के दर से कुल $2500 \times 7 = 17500.00$ (सतरह
हजार पाँच सौ रुपये) लागत भुगतान पाया।

अजय राम



Muzh
22.3.2011

~~इशिका राम~~
22/3/2011
वरीय शिक्षक

रा० क० प्रा० वि. एटमडिन
मंचल-मरापुर (औरंगाबाद)

रा० क० प्रा० वि. एटमडिन
मंचल-मरापुर (औरंगाबाद)

120

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या
 प्रखण्ड अदमपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3- A.C.R योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
रा० क० प्रा० वि० अदमपुर
 दिनांक 23-3-2011 से 29-3-2011 तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायीं अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	X	X	X	X	Y	-	-	-	2	250		500.00	अजय राम
2	प्रमोद रिफि०	बिहुवादेव रिफि०		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00	
3	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840.00	
4	राजेश राम	सुभा राम		P	P	P	P	X	P	-	-	-	6	120		720.00		
5	रिफ्टू रिफि०	वैपशं रिफि०		P	P	P	P	X	P	-	-	-	6	120		720.00		
6	सोना रिफि०	राजदेव रिफि०		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480.00	
															1100.00			

निरीक्षण
 प्रमुख शिक्षक
 रा० क० प्रा० वि० औरंगाबाद
 अंचल- औरंगाबाद

प्रमाणपत्र
 प्रमाणपत्र अधिकारी
 रा० क० प्रा० वि० औरंगाबाद
 अंचल- औरंगाबाद

कुल योग
 निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड: अदमपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
 दिनांक 30-3-2011 से 5-4-2011 तक 20 कं प्र वि दारंग

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	प्रमोद रिक्ति	विशुवदेव रिक्ति		X	X	P	P	P	P	P	-	-	-	5	120		600	
2	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840		
3	राजेश राम	दुकल राम		P	P	X	X	X	X	X	-	-	-	2	120		240	
Total - 1680.00 एक हजार छिः अठ्ठासी रुपये मात्र। प्रमोद रिक्ति प्रो. कं. प्र. वि. दारंग अदमपुर (मो. नं. 10) प्रमोद रिक्ति प्रो. कं. प्र. वि. दारंग अदमपुर (मो. नं. 10)																		

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....

प्रखण्ड.....मन्दावपुर

जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR

योजना सं०

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

विद्यालय शिक्षा समिति
श.क. प्रा. वि. मन्दावपुर

दिनांक 2-6-2011 से 8-6-2011

तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो अमुठ का निशान		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	इजय राम		
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	X	X	X	X	X	-	-	-	2	250		500	राजेश राम		
3	वृष्ण राम	शिवपालक राम		X	Y	P	P	P	P	P	-	-	-	5	250		1250	वृष्ण राम		
4	प्रभाय रिडि	विशुतदेव रिडि		P	X	P	P	X	P	X	-	-	-	4	120		480			
5	अजित राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
6	राजेश राम	दुकन राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840			
7	मनोज रिडि	रामस्वरूप रिडि		P	P	P	P	X	P	-	-	-	6	120		720				
8	रामस्वरूप रिडि	स्वतवाल रिडि		X	P	X	X	P	P	P	-	-	-	4	120		480			
													Total		6860					

Total - 6860
 एच. राजेश आठ लॉ एठ रन्पके मान /

(Signature)
 वरिष्ठ अधिकारी
 प्रखण्ड मन्दावपुर
 औरंगाबाद

कुल योग

17

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड - मीरपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
 दिनांक 9-6-2011 से 15-6-2011 तक श्री. क०. ए. ए. सि. एच. 25/1

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायें अंगुठे का निशान			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम			
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	X	X	-	-	-	5	250		1250	राजेश राम				
3	पूजु राम	शिवबालक राम		X	X	X	X	X	P	P	-	-	-	2	250		500	पूजु राम			
4	प्रमोद सिंघ	विशुदेव सिंघ		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840				
5	उत्तम राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	6	120		720					
6	राजेश राम	दुकन राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	5	120		600					
7	रिंटू सिंघ	नैपेश्वर सिंघ		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840				
8	सोभा सिंघ	राजदेव सिंघ		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840				
9	गजोपा सिंघ	राजसूर्य सिंघ		X	X	X	X	X	P	P	-	-	-	2	120		240				
10	रामेश्वर सिंघ	स्ववाल सिंघ		X	X	X	X	X	P	P	-	-	-	2	120		240				
Total - 7820.00																					
सात हजार आठ सौ बीस रुपये मात्र /																					
																					

कुल योग निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

संख्या.....
 प्रखण्ड - अदमपुर
 जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम 3-ACR योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 16-6-2011 से 22-6-2011 तक

विद्यालय शिक्षा समिति
 210 क० प्र० वि० टाटारजी

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम
2	राजेश राम	राजदेव राम		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	राजेश राम
3	पृथु राम	शिवलाल राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	250		1000	पृथु राम
4	प्रभाद रिफि	विशुदेव रिफि		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
5	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
6	राजेश राम	तुफल राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480	
7	रिन्दू रिफि	तेजस रिफि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
8	सोना रिफि	राजदेव रिफि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
9	मनोज रिफि	राजदेव रिफि		P	P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840	
10	रामेश्वर रिफि	रतना रिफि		X	X	X	X	P	P	P	-	-	-	3	120		360	
कुल योग															5870			

10/6/11
 आठ हजार आठ सौ बीस रुपये केवल

प्रमाणित
 शिक्षा समिति
 औरंगाबाद

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम
 योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

संख्या
 प्रखण्ड मदनपुर
 जिला - औरंगाबाद

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

योजना का नाम 3-ACP योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा समिति
 दिनांक 23-6-2011 से 29-6-2011 तक रा० क० प्र० वि० प्रवेशिका

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायों अनुदे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	अजय राम	
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	X	X	X	-	-	4	250		1000	राजेश राम	
3	वृज राम	शिवबलक राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	250		1750	वृज राम	
4	प्रमोद रिफि	विशुदेव रिफि		X	X	X	P	P	P	-	-	-	4	120		480		
5	अनिल राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840		
6	राजेश राम	दुबल राम		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840		
7	रिन्दू रिफि	तीशब रिफि		P	P	P	P	P	P	-	-	-	7	120		840		
8	सोमा रिफि	राजदेव रिफि		P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480		
9	मनोज रिफि	रामस्वरुप रिफि		P	P	P	X	X	X	-	-	-	4	120		480		
10	रामदुशब रिफि	रतना रिफि		P	P	P	X	X	X	-	-	-	3	120		360		
<p>Total - 8820/-</p> <p>आदि हजार आठ सौ अठ्ठास रुपये मात्र</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>संचालक</p> <p>विद्यालय शिक्षा समिति</p> <p>मदनपुर</p> <p>औरंगाबाद</p>																		

114

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड
 जिला

योजना का नाम 3-ACR योजना संख्या दिनांक 30-6-2011 से योजना संचालनकर्ता का नाम और पता से 6-7-2011 तक 210 क० प्र कि धरारि

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	अजय राम	दुर्गाका राम		X	X	P	P	P	P	P	5		250		1250	अजय राम	
2	राजेश राम	जगदेव राम		P	P	P	P	P	P	P	7		250		1750	राजेश राम	
3	धृष्ट राम	शिवचानक राम		P	P	P	P	P	P	X	6		250		1500	धृष्ट राम	
4	प्रमोद रिडि	विभुजदेव रिडि		P	P	P	X	X	X	P	4		120		480		
5	अजित राम	सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
6	राजेश राम	हुकन राम		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
7	दिन्दू रिडि	तपेश्वर रिडि		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
8	सोम रिडि	राजदेव रिडि		X	X	P	P	P	P	X	4		120		480		
9	मनोज रिडि	रामस्वरूप रिडि		X	X	P	P	P	P	X	4		120		480		
10	रामेश्वर रिडि	सहवाल रिडि		X	X	Y	P	P	P	X	3		120		360		
कुल योग																	

Total - 882000

आठ हजार आठ सौ असी रुपये मात्र।

हरिय रिडि

6-7-2011

सहायक प्रमुख

113

अनुच्छेद - 'ज'

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

योजना का नाम 3-ACR योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता विद्यालय शिक्षा अधिकारी, जिला प्रखण्ड, जिला दिनांक 7-7-2011 से 13-7-2011 तक से 210 कोटा वि. विद्यालय

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	पापकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	अजय राम	द्वारिका राम		P	P	P	P	P	P	P	7		250		1750	अजय पट	
2	राजेश राम	जगदिव राम		P	P	P	P	P	P	P	7		250		1750	राजेश राम	
3	बृज राम	शिवमानक राम		x	x	x	x	x	P	P	2		250		500	बृज राम	
4	प्रमोद रिक्ति	विशुनदेव रिक्ति		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
5	अनिल राम	अनिल राम & सुरेश राम		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
6	राजेश राम	सुकल राम		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
7	रिन्दू रिक्ति	रमेश्वर रिक्ति		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
8	सोमा रिक्ति	राजदेव रिक्ति		P	P	P	P	P	P	P	7		120		840		
9	राम रिक्ति	रामराम रिक्ति		P	P	P	P	x	x	x	4		120		480		
10	रामेश्वर रिक्ति	शतवा रिक्ति		x	x	x	x	P	P	P	3		120		360		
11	लाजो रिक्ति	परन रिक्ति		x	x	x	x	x	P	P	2		120		240		
कुल योग																	

पता - 9280200
नौ. हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र

हस्ताक्षर
प्रधान, विद्यालय

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या

प्रखण्ड गीदगपुर

जिला औरंगाबाद

से 6-8-2011 तक

विद्यालय शिक्षा सचिवालय, औरंगाबाद

दिनांक 31-7-2011

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगुठा का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर				
1	सवि ल अंसादी	मैमूनीर अंसादी		P	P	X	X	P	P	P	5				250	1250	सवि ल अंसादी	
2	सवि ल अंसादी	मैमूनीर अंसादी		X	X	P	P	P	P	P	5				250	1250	सवि ल अंसादी	
3	अंशु कुमा	सुहास पाण्डे		X	X	X	P	P	P	P	4				250	1000	अंशु कुमा	
4	विश्व मोहता	रव. विश्व मोहता		P	P	P	P	X	X	X	4				120	480		
5	रमणी मोहता	पदाकी मोहता		X	X	X	X	P	P	P	3					60		
														Total		4340.00		

विद्यालय शिक्षा सचिवालय, औरंगाबाद

प्रधानाचार्य, औरंगाबाद

कुल योग

अनुच्छेद - "ज"

अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या

प्रखण्ड

जिला

B.A.C.R.

योजना का नाम योजना संख्या योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 7-8-2011 से 13-8-2011 तक 210 क० 970 वि० 822280

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि में							योग	नागद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायाँ अंगूठा का निशान
				1	2	3	4	5	6	7			किलो	दर			
1	सफिल अंसरी	मो० मुनीर अंसरी		P	P	P	X	X	P	P	5			250	1250	सफिल अंसरी	
2	सफिर अंसरी	मो० दौ मुहम्मद अंसरी		X	X	P	P	P	P	P	5			250	1250	सफिर अंसरी	
3	अंगु कुमार	सुनिता पापराज		X	X	X	P	P	P	P	4			250	1000	अंगु कुमार	
4	खिन्दा मेहता	स्व० दशरथ मेहता		P	P	P	P	X	X	X	4			120	480		
5	रामजी मेहता	पद्मार्थ मेहता		X	X	X	X	P	P	P	3			120	360		
कुल योग																	

Total 434000
 100000
 100000
 100000
 100000

विकास
 संचालक
 संचालक
 संचालक

सेवा में

9

जिला शिक्षा अधिकारी सह कार्यक्रम
समनवयक सर्वशिक्षा अभियान औरंगाबाद

विषय - द्वितीय क्रिस्त निर्गत करने के संबंध में।


महोदय

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना
है कि रा० क० प्रा० विद्यालय घटराईन में बारामदा
सहित तीन कमरा का निर्माण रूक सिध में हो
रहा है। अभी तक छत ही दलई चिया जा चुका
है।


अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि
यथा शिघ्र द्वितीय क्रिस्त निर्गत करने की कृपा
की जाय। ताकी निर्माण कार्य समय पर
पुरा ही जा सके।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह कार्यक्रम समनवयक
रा० क० प्रा० विद्यालय, घटराईन में छत दलई
हो गया है। बारामदा सह लासव लाई
जारी है। शकन हुआ है। निर्माण कार्य
विशेषी महल - (एस)
27/3/11

आपका विश्वास आज्ञा



प्रधानाध्यापक
रा० क० प्रा० वि० घटराईन
अंचल - मदनपुर (औरंगाबाद)



वैश्य शिक्षक
रा० क० प्रा० वि० घटराईन

17

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक 706/SSA /

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक
को रा।प्र।।० / म.वि.० धरमपुर
प्रखण्ड मदनपुर

औरंगाबाद, दिनांक 2/10/10 /

विषय:- अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को तीन वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रथम किरत की राशि चेक नं० 003455 दिनांक 25/9/10 PNB/SBI के द्वारा नए रु० 650000/- चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

वैसे उक्तमिद मध्य विद्यालय जहाँ भूमी उपलब्ध है को 2unit शौचालय एवं चापाकल की राशि नए चेक नं० नए दिनांक नए

PNB/SBI के द्वारा दी जा रही है। जिसे 20 दिनों के अंदर कार्य को पूर्ण करा लेना है।

विश्वासभाजन,

[Signature]
05/10/10

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

2/10/10

एक प्रति पादा

मौ.मुस्लिम कोसारी

रा. ७०० रा.प्र.० धरमपुर

सेना में।

जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम समन्वयक

सर्व शिक्षा अभियान (सौभाग्य)

विषय:- नया भवन निर्माण हेतु शशि अवंटिन करने के सम्बन्ध में।

36

महाराज,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श० क० प्रा० वि० दारशिन में कुल बच्चों की संख्या 200 है। जहाँ पर पहले से तीन पाँच कमरा है। जिसकी स्थिति बहुत ही खराब है। इन कमरों में बच्चों को पढ़ाना खतरा से खाली नहीं है। कम्परे किसी समय ध्वस्त हो सकता है।

कारण भी जान से नम विवेक है कि

कम से कम - चार कमरे निर्माण हेतु आवश्यक

शशि अवंटिन करने की रूपा की जाय।

जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम समन्वयक श० क० प्रा० वि० दारशिन में अतिरिक्त बच्चों के लिये निर्माण विवेक (US)

दिविजय कुमार सिंह शिक्षा-विष्क श० क० प्रा० वि० दारशिन

भाप का विश्वासी

प० क०

मा० मुस्लिम उ०शारे *Mughal*

श० क० प्रा० वि० दारशिन

मौदल मदनपुर (सौभाग्य)

प्रधानाध्यापक

राजकीय कन्या मा० वि० 92/1A

पाम + पोस्ट - धराराज

जिला-धौरंगवाह (बिहार)

3-ACR

5



अनुसूची - II

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) के मा एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) निर्माण हेतु एक

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक 24/9/10 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय. D. W. (प्रथम/पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) ... 210 को प्रा. वि. बरशईन ...
ग्राम ... बरशईन ... प्रखण्ड ... बरशईन ...
जिला ... और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय. (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग-कक्षा, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका आभेप्राय है कि समिति (सक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा) ...
₹ 956100/- जो लख झपन झार स. शि. प. प. से लिये जाये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

- (क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।
- (ख) संकुल संसाधन केन्द्र अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चे का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

4 लेखा का संघारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी।
द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुूपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5 समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य..... (महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6 प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महान में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कर्तव्य अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य/सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या कार्य विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यवित्तियों से कार्य कराएँगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेगा।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री आरांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हो, आई.एस. आर प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सुझावों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार प्रदाधिकारी/जिला पार्योजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पष्टीकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

- 7.2 अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों का पूर्ण जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

