

प्राथमिक/गठविठ का भाग - 50 दि० हाजीपुर

प्रखण्ड का भाग - मदनपुर

① योजना का भाग - ACD-4

प्राक्कलित राशि - Rs 7,15,000.00

निर्गत राशि - 06-07

निर्गत राशि (प्रथम किरत) - Rs 4,75,000.00

(मास्टर संविदा के आलेख में अडवाईस - चेक दिनांक)

② योजना का भाग - खेण्ड 4

प्राक्कलित राशि - Rs 25000.00

निर्गत राशि - 06-07

निर्गत राशि (प्रथम किरत) - Rs 22,000.00

(मास्टर संविदा के आलेख में अडवाईस - चेक दिनांक)

→ द्वितीय किरत By Advice Rs 60000.00 dated 31.01.07

372

विशेष महत्त्व प्राप्त

मूल्य ... 93,28 ... 7,39,000 ... 5,35,000 ...
 को ... Dr. S.P. ...

76203
0.0609

...

...
30.04.09

...
30/4/09

...
...

(Three long vertical lines)

जिला कार्यक्रम समन्वयक:

(B) (7)

अपने उपरोक्त आदेश को अवलोकन करें की कृपा करें।
निर्माण कार्य की राशिकाओं में निधि उपलब्ध कराने के पूर्व मुख्यतः निम्न तथ्यों का पूर्ण होना आवश्यक है। एसी अवस्था में कुछ तथ्य जो आवश्यक है उसकी सूची निम्न है। इस राशिका में जिन तथ्यों का पूर्ण होना आवश्यक है वह (✓) मार्क किया हुआ है।

प्रथम किस्त देते समय

1. ✓ विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय का आवेदन पत्र राशि ६७
2. ✓ विद्यालय का खाता संख्या एवं बैंक का नाम।
3. ✓ जमीन उपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
4. ✓ विहित प्रपत्र में भवन निर्माण हेतु एकरारनामा/एकरारनामा राशि.....
भाग के नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर/स्पेशल ऐडिसिम/दोनो पक्ष का हस्ताक्षर होना है।
5. ✓ जीर्णोधार की स्थिति में कार्य का विवरण, अनुमानित खर्च का विवरणी संलग्न होना है।

द्वितीय किस्त देते समय

1. ✓ MB या SOE जमा होना है।
2. ✓ MB पर Site Supervisor और कार्यालय के अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होना है।
3. ✓ MB राशि 500,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) या पाँच लाख से उपर होने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर होना है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में।

1. ✓ MB Site Supervisor और कार्यालय के अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
 2. ✓ कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये।
- असैनिक कार्य (Engineering cell) द्वारा एक बचन पत्र (Undertaking) आवश्यक है कि कार्य सर्व शिक्षा अभियान मार्गदर्शिका के अनुरूप हुआ है उपरोक्त तथ्यों के निराकरण के पश्चात ही राशि उपलब्ध करना उचित होगा। निर्माण कार्यों के संबंध में अभियन्ता जैसे कार्यपालक अभियन्ता का मन्तव्य प्राप्त किया जा सकता है।

श्री. एन. एस.
२७/११/१०

18.3.10
लेखाधिकारी,

भिला कार्यक्रम समन्वयक

21/11/21

(5) (4)

12/10/20

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक.....

को सचिका के श्रेणी क्रमांक 30

को विद्यालय शिक्षा समिति

प्रखण्ड कदमगु

में योजना ACR-4

वित्तीय वर्ष 16-07

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य 20

स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए सचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रमसं०	विवरण	रुपए
1	प्राक्कलित राशि	739000 = 0
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किश्त)/कुल राशि	650000 = 0
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/M.B.	737788 = 0
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	87788 = 0
क	कटौतियाँ :-	
ख	वैट% 4%	28800 = 0
ग	रॉयल्टी% 1.5%	10800 = 0
घ	पर्यवेक्षण शुल्क % 2.5%	18000 = 0 (अग्रिम राशि)
च	पर्यवेक्षक का नाम श्री अशोक शर्मा	-
5	अन्य कटौतियाँ	-
6	कुल कटौतियाँ	57600 = 0
7	शुद्ध भुगतये राशि (3-6)	30188 = 0 (अग्रिम राशि)

आदेशार्थ उपस्थापित :-
 10.03.10
 10/3/10

कुल राशि अग्रिम
 प्रदान की

14/03/10
 18.3.10

जिला कार्यक्रम समन्वयक

(9) (5)

लेखा पदाधिकारी के द्वारा मांगे गए मंतव्य के क्रम में इस सूची में त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं जिनका पूर्ण होना अतिआवश्यक है, परन्तु वर्ष का अंत होने जा रहा है और इन त्रुटियों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करना संभव प्रतीत नहीं होता। यदि राशि निर्गत नहीं की जाएगी तो इससे प्रगति कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उक्त त्रुटियों को अगली राशि निर्गत होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।

उक्त परिस्थिति में संचिका के पृष्ठ संख्या- 5..... पर उल्लेखित

“क” पर अंकित राशि निर्गत करने का आदेश लेखाशाखा को देना चाहेंगे।

0000
31/3/10
आदेशार्थ उपस्थापित

↓
क. स. स. स.
31/03/10

मुगलेय राशि 30188²⁰⁰
बैंक का नाम PN BSSA
घनादेश चेक सं० 000686
तिथि 31.03.10

लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद



24

रा. कन्द्या प्रा. वि. हाजीपुर

रा. कन्द्या प्रा. वि. हाजीपुर

February

प्रान वि० हाजीपुर (06-07) Ac. R-4 E.C. Rs 7,39,000/

Schedule XLV - Form No. 134

प्रान 15 - अयनपुर 4 अरंजोदाद बि० प० प्रेष; पया

BIHAR P. W. D.

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

=====

MEASUREMENT BOOK.

=====

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
first on			AK	R-4	
Name of work -					
construction of			AC	R-4	
at Primary school				Hazipur	
Block -				Madanpur	
Dist -				Aurangabad	U.P.
S.S. No.					
Agency -			V.S.S.	at P.S.	
Hazipur				and	
Asst. teacher:					
1 -			Site	clearance	

1 -	Max	@ 1568 / Meter			
					Rs
2 -	Making	25 cm dia			
	bone in	ordinary soil			up
	to 3.5 mts	depth -			
	comp. job				
	59 x 3.5 mts	= 206.5 mts			
	@ 1530.85 / mts				
					Rs 6371.00
3 -	Making	63 cm			
	dia under	seamark			
	required	depth -			all
	comp. job				
	59 x 2	= 118 Max			
	@ 1432.95 / Max				
					Rs 3888.00

Continuation Rs 10,259.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
				BF	10,259.00
4 - Providing R.C.C.					
(12" x 12") in Piles - - - all					
with joints					
$3 \times 7/4 \times 0.25 \times 0.25 \times 3.5$					
= 10.13 m ³					
for Under beam					
$8 \times 0.25 \times 25.90 \text{ m}^3$					
16.03 m ³					
By 107.457 m ³					
				By	33785.00
5 - B/w excavation					
in foundations trenches					
all comp. with					
$3 \times 56'6'' \times 4 \times 18'6'' + 2 \times 6'10''$					
- $1/2 \times 6 \times 10'' = 25'6''$					
Slabs - $1 \times 98'7'' \times 3'8''$					
= 104.60					
Ramp - 21 $25' \times 1'3''$					
= 62.50 sq ft					
167.10 sq ft					
$167.10 \times 9'' = 125.87 \text{ sq ft}$					
= 3.56 m ³					
@ By 3000/m ³ - - - - - By					107.00
6 - Providing course					
clean local sand filling in					
foundations and under					
slab, steps, and Ramps					

2'6" x 10' x 8" = 8.22 cft			
	147.09 cft		
	= 4.17 m ³		
Rs 2719.88 / m ³			
		Rs 11328.00	
10 - Providing 100A			
B/W in e.m (1:6) in			
foundation and plants.			

- all comp. job			
253'6" x 10' x 16" = 315.61 cft			
= 8.94 m ³			
@ Rs 1263.23 / m ³			
		Rs 11293.00	
11 - 125 mm thick			
100A B/W in e.m (1:4)			
- all comp. job			
Buttressing			
6 x 2'6" x 2'11" = 928.80 cft			
Kaek			
4 x 1'6" x 7" = 42.00 cft			
	370.80 cft		
Deducting			
6 x 2'6" x 6" = 7.5 cft			

Continuation B 69,147.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	69,147.00
cont. item (1)					
Net Qty					
370.80	-7.5	363.3		Sft	
=	337.6				
@ Rs 173.30/m ²					
				Rs	5851.00
(13) - Providing				25mm	
th. (1.2' x 4) P.C. all comp.					
Job					
253'6" - (4 x 3'6" + 2 x 4'4" + 7 x 5'4")					
x 16" =	159.18			Sft	
Bulk rate 5/m ³					
6 x 2'6" x 5" =	6.30			Sft	
	163.48			Sft	
@ Rs 63.30/m ²					
				Rs	1046.00
(14) - Providing Earth					
filling in floor - all					
comp. Job					
2 x 22' x 18' x 1'7" =	1251.36			Sft	
1 x 10' x 18' x 1'7" =	284.10			Sft	
1 x 55'6" x 6' x 1'7" =	527.66			Sft	
	2063.12				
=	58.43			m ³	
@ Rs 25.55/m ³					
				Rs	1493.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(15) - providing R.c.c.					BF- 775.57 sq
Mild in lintel					- all comp
Job					
Length					
8 x 4' 6" x 4	8 x	6' 7"	4 x 5'	4' 4"	
1 x 5' = 110.32	Rfl				
Area					
1 x 4 x 7 1/2 x 10"					= 122.14 Rfl
					238.40 Rfl
238.46 x 10" x 6"					= 98.36 Rfl
					= 2.80 cu
(16) By 3236 - 10 / cu					By 9061.4

(16) - providing R.c.c.					
(1' 1/2' 3') in Lintel band					
- - - all comp. Job					
Length					
253' 6" + 253' 6"					= 110.32 +
14 x 5' 7"					= 507' - 118.14
					= 318.56 ft
Band					318.56 x 10' x 6"
					= 132.20 cu
Buttress					
6 x 2' 6" x 5" x 6"					= 9.15 cu
Bed block					
4 x 2 x 2' 4" x 10' x 8"					= 10.21 cu
above ver and stair					
railing					

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Roofing					BF- 86,618.00
7.5' x 7' x 5' 2" x 4' 1"					
+ 5' x 9' = 5.01 eff					
Slab					
20.9' x 15' x 3' 28' 15' eff					
					155.63 sqft
					BF 11,800.00
(7) - Partitions					
B10 (1) in Super					
structure - all comp					
partitions + floor slab					

Particulars	Am.	L.	Rs.	P.	P.
Contd. as per 11/01/11					
Buy - 98.76 cf					
Contd. band as per 11/01/11					
1st buy - 187.71 cf					
			1948.76	cf	
Net Contd.					
208.10 - 1548.98					
= 215.18 cf					
= 75.299 m ³					
⊙ As 12.91 m ³ /m ³					
					Rs. 97211.00
⊙ - Provisioning 63 m ³					

46 chaff Rcc (112:4)					
all emb. job					
- 8 x 6' x 2 6" x 96" = 96 cf					
8 x 2 x 2'6" x 2'10" = 80.00					
- 1 x 3'2" = 10.00					
1 x 2 x 2 + 2' x 9 x 2' = 10.00					
			196.00	cf	
= 18.214 m ³					
@ 15373.82/m ³					
					Rs. 6808.00
⊙ - Provisioning Rcc					
Mao (1:1 1/2:3) in beam					
1 x 4 x 19'8" x 10' x 11" = 60.05 cf					
beam in stir					
case out 20' dia					

Continuation

Rs. 1,97,503.00
Rs. 2,02,503.00

			AI - 197503-00
Veranda			202.503.00
$1 \times 11'8'' \times 10'11'' \times 10'4'' = 800.9 \text{ cft}$			
		68.28 cft	
		= 1.99 m ³	
① Rs 370 5-10 / m ³			
			Rs 7196.00
② - Providing 35 mm			
th. rock Rec (1:2:4)			
- all comp. job			
$4 \times 4 \times 3'10'' \times 9'4'' = 1490.78 \text{ cft}$			
		= 13.97 m ³	
① Rs 152.25 m ³			Rs 2121.00

② - Providing M.C.C.			
(1:1/2:3) in Roof slab			
subbed - all comp			
job			
Ground floor			
$(58'4'' \times 19'4'') - 10' \times 18'$			
= 1127.52 - 1800 = 947.52 cft			
$2'4'' \times 10'9'' = 633.27 \text{ cft}$			
		1580.79 cft	
first floor			
$(58'4'' \times 19'4'') - 11'4'' \times 19'4''$			
= 1127.52 - 219.00			
$2'4'' \times 10'9'' = 633.27 \text{ cft}$			
		1541.79 cft	
Total = 1580.79 + 1541.79			
		= 3122.58 cft	

Continuation

Rs 2967.19.00
Rs 2117.19.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	2,11,719.00
Qty - 31 28.58 x 5"					
= 1311.48 sq ft					
= 37.17 m ²					
Deduction for corner cut					
37.17 x (1 - 0.99)					
= 33.09 m ²					
@ Rs 3268.80/m ²					
Limit Rs				Rs	1,09,473.00
(23) - Providing					
12 mm thick water					
Proof plaster including					
5% water proof					
Plaster - all comp					
Job as per Qty - (22)					
first floor					
= 1,541.79 sq ft					
= 143.99 m ²					
@ Rs 52.35/m ²					
				Rs	7,501.00
(24) - S/F/F M.S					
fan chank of 16 mm					
dia M.S all comp. Job					
8 Nos. @ Rs 46.80/m ²					
				Rs	374.00
				Rs	3,99,067.00
Punjab State					
J.S. Madan					
S.S. Madan					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ind on A/c Running Bill					Rs- 329,67.00
Name of work					
Construction of A.C.R - 4					
at Primary school Haji					
Haji Hazipur					
Block - Madanpur					
Dist - Aurangabad under					
S.S. Agency - H.M. P.S. Hazipur and Asst. Teacher					
Item (7) - Providing 100 ft					
brick flat soaking drain					
at school site					

Steps and Ramp -					
167.1 x 30' = 41.78 cft					
Floor Area -					
2 x 42' x 18' = 151.2 sq ft					
1 x 10' x 18' = 180 sq ft					
1 x 55' 8" x 6" = 333.96 sq ft					
= 121.36 sq m					
@ Rs 73.95 / m ²					
				Rs	8975.00

Item (8) - Providing P.C.C.					
(1:4:8) steps & Ramp					
at school site					
167.1 x 30' = 41.78 cft					
= 1.18 m ³					
@ Rs 1342.40 / m ³					
				Rs	1590.00

Continuation

Rs 339,632.00

Particulars	Details of actual measurement				Quantity in m ³
	No.	L.	B.	H.	
					BF. 3.39, 6.59
(15) - Providing 100 A sfcc in c.m (1:2) in form dation and lint'n					
Steps -					
	1 x 28'7"	9'2"	4'6"		= 134.89 sf
Ramp -					
	2 x 1/2 x 25'	6'0"	2'6"	10'	
					= 31.88 cft
					182.77 cft
	5.58				m ³
(16) Rs 1263.25 / m ³					
					Rs 6938.02

item (16)					
Providing Earth filling					
at level - - - - -					
and comp.					
and					
Ramp - - - - -					
	1 x 1/2 x 25'	2'6"	2'3"	10'	= 122.52 sf
					= 3.468 m ³
(17) Rs 25.53 / m ³					
					Rs 87.52
(18) - Providing 6mm Plaster in (1:4) with 1.5 mm punning and lime treatment at top of sfcc on roof level					
	(2.58'6" + 2.536")			10"	= 420.8 sf
Roof	6 x 2'6"	2'5"			= 6.30 sf
					427.11 sf

Continuation
Rs 3.46257.02

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	3462.57
corn slab - (18)					
= 427.11 cft.					
= 39.69 m ³					
@ Rs 57.00/m ³					
				Rs	2270.00
(25) - Providing design					
ratio 1 or A B/W in C/m					
(1.6) in Parapet wall					
2 x 5'7" x 2 x 2'10" x 10" x 6"					
= 68.19 cft.					
7 x 5'7" x 2 x 4'6" x 5"					
x 2'9" = 55.12 cft.					

2'9" x 5" x 2'9" = 33.68 cft				
				156.99 cft
Deduction for 8 lifters				
6 x 2'9" x 5" x 5" = 2.91 cft				
Net Qty -				
(156.99 - 2.91) = 154.08 cft				
= 4.37 m ³				
@ Rs 139.15/m ³				
				Rs 6084.00
(26) - Slab for MID				
(1 1/2) - all comp				
job (in stair railing)				
6 x 2'0" x 5" x 5" = 2.30 cft				
= 0.08 m ³ @ Rs 295.65/m ³				
				Rs 237.00

Continuation

Rs 249,848.00

Rs 354,848.00

Particulars	No.	L.	B.	D.	Contents of area
					BE 3,49,848
①7. SIF IF, 16 gauge					3,54,848
or shut and window					
Shutter mounted over					
M.S. angle					
2-4x2x3'6" x 7'0" = 196.00 sft					
10-4x2x5'0" x 5'0" = 200.00 sft					
10-1x4x5'0" = 200.00 sft					
					416.00 sft
					= 38.66 m ²
					① Rs 384.88 / m ²
					<u>Rs 38076.00</u>

①8 - SIF IF					M.S. grill
made of					M.S. flat of
20x6mm					- all comp
job					
10-4x2x5'6" x 5'0" = 200.00 sft					
10-1x4x5'0" = 200.00 sft					
					① 1.5 kg / sft
					= 220.00 x 1.5 = 330 kg
					① Rs 24.00 / kg
					<u>Rs 7920.00</u>
①9 - Providing					black
board					in all comp job
4x2x8' x 4'0" = 256 sft					
					= 23.789 m ²
					① Rs 106.25 / m ²
					<u>Rs 2528.00</u>

Continuation

Rs 398372.00
Rs 403372.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				11'	3.98
(30) - Providing R.C.C. in stair case.					4.03, 372'
Beam -					
4 x 11' 8" x 10" x 10" = 32.13 cft					
Wall Slab -					
(9' 5" + 10' 6") x 4' x 6" = 39.84 cft.					
Tread -					
20 x 1/2 x 11" x 6" = 4.60 cft.					
landing -					
2 x 11' 8" x 5' 4" x 6" = 62.15 cft					
					138.72 cft.
					= 3.92 cum

@ 1338	10.78 / m ³				
					Rs 14,984.00
(31) - Providing 12mm thick plaster in C.C. (1/6) - all comp. job in class Room -					
4 x 2 x (22' + 18') x 10' = 32 cu cft					
Verrandah -					
2 x 2					
2 x 2 (5' 8" + 6') x 10' = 246.40 cft					
Stair case					
(1 x 2 x 10' + 18') x 10' = 520.00 cft					
1 x 2 x (10' + 18') x 9' = 16.80 cft					
Door jamb -					
8 x 17' 6" x 10" = 116.00 cft					
Window jamb -					
5 x 10" x 10" = 132.00 cft					
1 x 18' x 10" = 14.94 cft					

Continuation

Rs 418,356.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	Np.	L.	B.	D.	
				BF	4,18,356.00
Best slab					
(9' 5" + 10' 6") x 4' =					79.68 sqft
landing 2 x 11' 8" x 5' 4" =					124.29 sqft
Repe. End Tread					
(21 x 6" x 20 x 11") x 4' =					115.68 sqft
Railing					
29' 2" x 3' 4" x 2' =					174.96 sqft
Arch					
14 x 7/8 x 5' 7" x 10' =					101.79 sqft
Arch side 2 x 14 x 5' 9" x 10' =					138.69 sqft
Parapet					
(2 x 5' 7" + 2 x 3' 4" (10") x 1' 10")					
					164.32 sqft
164.32 x 1' 10" =					300.20 sqft
(7 x 5' 7" + 2 x 4' 4") x 3' 5" =					163.20 sqft
					7864.44 sqft
Deduction					
9 - 8 x 3' 6" x 7' =					198.00 sqft
10 - 8 x 5' x 5' =					200.00 sqft
1 x 4' x 5' =					20.00 "
Open verandah 4 x 4' 6" x 7' =					121.24 sqft
14 x 5' 2" x 5' 5" =					440.19 sqft
14 x 7/8 x 5' 7" x 5' 7" =					171.09 sqft
Block board S.K. 29					
					840.00 sqft
					1997.52 sqft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F	4, 18, 3 56-20
net area					
78 64 x 44	- 19	97	82		
=	586	6.92	81.6		
= 545.98 m ²					
@ Rs 38. m ² /m ²					
				Ry	20,720.00
(32) - Architraving (2 nos 16)					
Cement plaster with					
neat cement pointing					
- all comp. job					
sub-st. etc.					
Plinth length					

2 x [(25'0" x 36'6")]	= 27' 4"				
- 5'7" =	142	75	81		
Plinth					
142.75 x 2'6"	= 35	6.80	81		
Buttress					
6 (2 x 2'6" x 2'6" + 2'6" x 5")					
=	81.3	81			
Steps					
4 x 28'4" x 11"	= 105	0.7	81		
5 x 28'7" x 6"	= 71	4.5	81		
Ramp					
1/2 x 2 x 25' x 2'6"	= 62	5	81		
= 62.95 m ² @ Rs 52. 10/m ²					
				Ry	32,79.00

Continuation

R 427, 255.00
R 442, 355.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B. D.	
			BF	437.355
(30) - Provisioning			6m ²	442.355
1/4" plaster in wall (1 1/2")				
1/4" thick concrete floor				
Roof concrete				
2 x 94'2" x 11" = 173.25 sq ft				
lintel and window				
out side				
2 x 56'6" + 2 x 2 x 25'8" = 114 x 11/2				
2 x 5'7" x 6" = 169.15 sq ft				
Bed block - (out side)				
4 x 24'4" x 8" = 6 x 15 sq ft				
Window concrete				

8 x 15' x 7" = 69.6 sq ft			
1 x 16' x 7" = 8.12 sq ft			
Beam in class room			
1 x 14' x 18" x 2' = 19.52 sq ft			
Stair case beam			
3 x 10' x 12" x 12" = 20.61 sq ft			
Beam at			
1 x 10' x 10" x 10" = 6.95 sq ft			
Chajja			
2 x 62'4" x 2'6" + 2 x 2 x 7'8" x 2'6"			
= 388.25 sq ft			
1033.60 sq ft			
= 90.06 m ²			
@ 1539.05/m ²			
			173 2751.02

Continuation

173 446,106.00

Actual measurement		Contents of area
B.	D.	
	BT	4,46,106.00

(29) - providing 180 mm

th. dry masonry class.

beaten to 112 mm

all comp. job

$2 \times 22' \times 18' = 792.00 \text{ sqft}$

$1 \times 10' \times 18' = 180.00 \text{ sqft}$

$1 \times 10' \times 18' = 180$

$1 \times 55'8'' \times 6'' = 333.96 \text{ sqft}$

1305.96 sqft

Ramp -

$25' \times 3'11'' = 98.00 \text{ sqft}$

1403.96 sqft

= 130.48 m²

@ Rs 76.60/m² — Rs 9,995.00

(35) - providing 25 mm

th. 1st class. plaster

stone flooring

all comp. job

As per 2 items also - (34)

only - 1403.96 sqft

open wall

$(4 \times 3'6'' + 2 \times 4'9'' + 7 \times 5'7'')$

$\times 10'' = 51.23 \text{ sqft}$

Ramp wall -

$2 \times 25' \times 10'' = 41.50 \text{ sqft}$

1496.69 sqft

= 139.08 m²

@ Rs 84.00/m²

Rs 11,683.00

novation

Rs 4,67,84.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BT	4,67,784.25
(37) - Providing plaster costs of white washing all emp. jobs					
As per item - (3)					
Area -		5866.92			
plaster -		2190.8			
ceiling -					
[(4 x 22 x 18') - (4 x 18' x 10')]					
=		1524.24			
2 x 5.5' x 6' =		66	7.92		
					8278.16 sqft
=		7190.85			3116.92

(38) - Providing two coats of smooth over a coat of cement plaster - all emp. jobs outer wall -					
(57' 6" + 57' 6" + 26' 6" + 26' 6")					
x 2 x 10' =		3353.2			884
Deduct -					
(6 x 2 x 26' 6" x 2) - (1 x 2 x 26' 6" x 7')					
=		565.2			884
(6 x 5' x 26' 6" - 1 x 5' x 7')					
=		47.46			884
Rem of plaster -					
=		173.25			884

Continuation

Rs 4,65,940.00
Rs 4,70,900.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf	470.900.0
Parapet					
(7x5'7" + 2x4'4") x 3'					
= 143.16 sq ft					
Chajja as per plan				(15)	
= 2 x (98.00) = 392.00					
Chajja 2 nos dia				(23)	
= 385.25 sq ft					
					5062.32 sq ft
Deductions					
Open Parapet					
4 x 4'0" x 7' = 112.00 sq ft					
14 x 5'7" x 5'5" = 445.19 sq ft					
14 x 4'0" x 5'7" = 171.02					
10'8" x 5' x 5' = 260.00 sq ft					
1 x 4' x 5' = 20.00					
Slab edge					
(10'10" + 10') x 7' = 241.81 sq ft					
					1163.33 sq ft
Net Area					
(5062.32 - 1163.33)					
= 3898.99 sq ft					
= 362.26 m ²					
@ Rs 59.25 / m ²					
				Rs	21452.00
(39) - Provisioning					
at cost of Govt (20%)					
Primer over slab					
Surface					all

Continuation

Rs 487352.00
Rs 492,352.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Complmt				BF	487,352
					499,352
D = 2.25 x 8 x 3'6" x 7' =					441.00 sqft
W. 2.25 x 8 x 5' x 5' =					450.00 "
2.25 x 4 x 5' =					45.00 "
Grill -					
8 x 5' x 5' =					200.00 sqft
1 x 4' x 5' =					20.00 "
					1136.00 sqft
					= 107.63 m ²
② by 16.25 / m ²					
④ - Providing					1746.00

for cast ready mixed					
paint on steel surface					
all work					
finch					
Area of base slab (B)					
= 107.63 m ²					
② by 25 kg/m ²					
					2750.00
(H) cast of					
filler material					
					2500.00
④ -					

Continuation B 499,348.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
F.F. work	—			BF	499.34
Additional stair case					
1) - Providing 1st A.C. B/W (1:6) in super structure above stair case					
(10' x 18'10") x 10" x 7'10"					
= 168.18 cft					
= 4.76 cu ³					
@ Rs 1296.00/cu ³					
				Rs	6145.00
2) - Providing R.C. M20 (1:1.5:3) in 1:1					

gang slabs	—				
above stair case of F.F.					
11'4" x 19'4" x 5"					91.30 cft
Deduction of fillet					
material					
9.30 x (1.099) = 82.26 cft					
= 9.23 cu ³					
@ Rs 3268.80/cu ³					
				Rs	7616.00
3) - Providing 12 mm					
th. water proof plaster including 3% water proof powder					
do do do all comp					
1:3					

Continuation

Rs 508,109.00
Rs 513,109.00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L	B	
$11'4'' \times 19'4'' = 219.17 \text{ sq ft}$				508.109 513.109 sq
$= 20.32 \text{ m}^2$				
@ 15 sq ft $\cdot 3.5/\text{sq ft}$				
				B 10.66 sq
4) - Providing 2mm thick plaster in C.W.				
(1.6) do - do - all				
comp. job				
Stair case				
$1 \times 2 \times (10' + 18') \times 7'0''$				
$= 392 \text{ sq ft}$				
deduct $1 \times 2 \times 10' \times 9'6'' = 183.36 \text{ sq ft}$				

Net area -
 $392 - 183.36 = 208.66$
 $= 19.39 \text{ m}^2$
 @ 13.98 sq ft $\cdot 4 = 79.96$

5) - Providing three coats of white washing -
 $= 208.66 \text{ sq ft}$
 $= 19.39 \text{ m}^2$ @ 4.05/sq ft
 B 79.96

6) - Providing two coats of sand cement over a coat of cement primer -
 all except 10' x 2' x 7' = 35.00 sq ft.
 Staircase - $(10'10'' + 18') \times 7'0''$
 $= 201.83 \text{ sq ft}$
 $= 18.83 \text{ m}^2$

Continuation

B 509.991 sq
 B 514.991 sq

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				0f	544.991
					514,991.00
				B	1303.00
(7) - Providing Reinforcement, cutting, binding etc					
Ring Slab -					
90.30 est @ 2kg/est					
= 182.6 kg @ Rs 31.7658/kg					
				B	5800.00
Item - (4)					
Reinforcement details					

(8) - Pulling - 10mm dia					
59 x 4 x 13'6" = 3186 ft					
= 642 kg					
5% cutting wastage = 30 kg					
					672 kg
Ring - 6mm dia					
59 x 18 x 2.25 = 2389.5 ft					
= 160 kg					
(9) - Grade Beam - 8mm dia					
25.3'6" x 6 x 1521 ft					
= 183 kg					
5% cutting wastage -					
= 9 kg					
					192 kg

Continuation

B 5,11,252.00
B 5,22,094.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ring - 6 mm Φ					
32 32	4 x 2'	3"	= 7.29 ft.		
			= 14.9 kg		
(3) Buttress					
6 x 6 x 4	x 2'	6"	= 3.40 ft.		
			= 4.3 kg		
Sy. cutting wastage	2	"			
			4.5 kg		
Ring - 6 mm Φ					
6 x 4 x 2'	6"	= 6.0 ft.			
			= 4 kg		

(10) - limit	10 mm Φ				
8 x 4' 6"	+ 8 x 6'	+ 4 x 5' 6"			
+ 1 x 5'	= 110.32 ft.				
4 x 110.32	= 441.28 ft.				
	= 134.495 mkg				
	= 83 kg				
Sy. cutting wastage	2 kg				
	= 4 kg				
	87 kg				
Ring - 6 mm Φ					
220 x 2'	= 4.40 ft.				
	= 30 kg				

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
(vi) - Untreated board					
8 mm thick					
$142.5 \times 4 = 570$ sq ft					
= 69 kg					
5% cutting wastage					
= 3 kg					
72 kg					
Ring - 6 mm thick					
$2.16 \times 2 = 4.32$ sq ft					
= 9.9 kg					
(vii) - Arch - 13 mm thick					
$14 \times 4 \times 80 = 448$ sq ft					
= 85 kg					
5% cutting wastage					
= 4 kg					
89 kg					
Ring - 6 mm thick					
$14 \times 16 \times 2 = 448$ sq ft					
= 30 kg					
(viii) - Roof beam -					
20 mm thick -					
$1 \times 4 \times 5 \times 20 = 400$ sq ft					
= 302 kg					
5% cutting wastage -					
= 15 kg					
317 kg					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
16 mm Φ					
1x4x2	x 20'	6" =	164	ft.	
		=	79	Kg	
5% cutting waste		=	4	Kg	
			83	Kg	
Ring - 8 mm Φ					
1x4x39	x 3/8"	=	546	ft.	
		=	66	Kg	
5% cutting waste		=	8	Kg	
			74	Kg	

(R21) - stair beam					
10 mm Φ					
1x6x11'		=	66	ft.	
		=	12	Kg	
Ring - 6 mm Φ					
1x18x26"		=	45	ft.	
		=	9	Kg	
Landing and mid landing beam - 16 mm Φ					
1x3x4x6	x 11'	6" =	792	ft.	
		=	381	Kg	
5% cutting waste		=	19	Kg	
			400	Kg	

Particulars	Qty	Unit	Rate	Amount
Ring - 8 mm dia				
1 x 3 x 21	29.6	ft	92.5	2734.5
				27 kg
5% cutting wastage				2 kg
				29 kg
(X) - stair slab				
landing and mid landing				
10 mm dia				
1 x 2 x 10 x 196	380	ft		
Extra lap				
10 x 7' 9"	77.5	ft		

10 x 41	40.00	ft		
	49.5	ft		
	151.63	mt		94.01 kg
5% cutting wastage				5.00 kg
				99 kg

Binder - 8 mm dia				
1 x 2 x 20 x 40	160	ft		
1 x 2 x 8 x 110	88	ft		
	248.00	ft		
				30.00 kg

5% cutting wastage				2.00 kg
				32.00 kg

(Y) - R.C. chaffis - 8 mm dia				
1 x 5 x 11 x 2' 9"	112.00	ft		
1 x 8 x 5 x 7'	250.00	ft		
	140.00	ft		

Continuation
 = 177 kg
 = 8 kg
185 kg

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(XII) - R.I.C. - 8 mm					
1 x 4 x 7	2'6"	= 70	in	ft.	
1 x 4 x 4	3'5"	= 60	in	ft.	
		130	in	ft.	
		= 16 kg.			
(XIII) - Roof S. Lab steel					
8 mm Th Ground floor.					
1 x 50 x 47	10'	= 239	1.5	ft.	
1 x 117 x 20	2'	= 233	8.72	ft.	
Ex. Lab -					
1 x 11 x 47	10'	= 526	13	"	

1 x 49 x 6	4'	= 272	19	"	
1 x 58 x 4	6"	= 261	2	"	
1 x 43 x 49	"	= 204	25		
Verandah -					
1 x 132 x 13	6'	= 1716	1.25		
1 x 25 x 54	3'	= 1356	2.5		
Ex. Lab -					
1 x 62 x 53	5'	= 356	2.5		
1 x 23 x 49	11'	= 105	2.5		
		9653.04	28'		
5/1 Extra		= 44	2.62	ft.	
		10,135.64	28'		
		= 1220 kg.			
First floor =		1220 kg.			

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF- 5,22,094.00
Total Steel	-				
	632 + 160	+ 192	+ 69	+ 45	+ 45
	87 + 30	+ 72	+ 99	+ 89	+ 30
	+ 317 + 83	+ 74	+ 12	+ 3	+ 400 +
	27 + 99	+ 32	+ 185	+ 16	+
	1220 + 1220	= 510 T kg.			
	① 1631.7658 / kg.				
					Rs. 162,228.00
item ②	- Providing black				
	Green children chalk board				
	4 x 73' x 2' = 584 sq ft				
	54.27 m ² @ Rs 106.25 / m ²				

					Rs. 5766
item ③	- Garden beat				
	4 x 43' = 172 sq ft				
	= 52.44 m ²				
	① Rs 20 / m ²				
					Rs. 1048.00
					Rs. 6,91,136.00
Deduction of contract					
Tax Profit except the					
Cost of cement, Steel and					
Door Window -					
	9.09	[69,1136	- 785	x 14	1.90
	- 5107	x 27	508	- 45	916.7
	9.09	[3,933	45]	= 357	55.00
					Rs. 35,755.00

Continuation

R 6,55,381.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	6,55,381
Add the carriage and material cost —					
(i) Sand from K... / enough					
Qty to work site A band + 31 Km					
Qty — 3150 cu ft					
= 89.197 m ³					
@ Rs 267.55/m ³					
				Rs	23,845.41
(ii) — Aggregate from K... to work site					
Qty — 2415 cu ft					
= 68.38 m ³					
@ Rs 356.05/m ³					
				Rs	24,347.00
(iii) — Bricks — 8 Km					
Qty — 40000 nos					
@ Rs 299.16					
				Rs	11,966.00
(iv) — Steel — 5 Km					
Qty — 5107 kg					
= 5.1 MT					
@ Rs 142.22/MT					
				Rs	741.00
				Rs	4,16,300.00
0.5% contingency				Rs	3581.00
2.5% supervision				Rs	17907.00
				Rs	7,37,788.00

Continuation

T.S. S.S. A.
Maddur from
Harrangabad.

Sch. XLV-Form No. 134 33 P 737788/-

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>less</u>					
<u>Vat</u>					
$\frac{4}{100} \times 720,000/-$					$(-) 28800/-$
<u>Royalty</u>					
$\frac{1.5}{100} \times 720,000/-$					$(-) 10800/-$
					<u>698188/-</u>
<p>(Six lakh ninety eight thousand and hundred eighty eight only)</p>					
$\frac{10.03}{100} \times 720,000$					

1

श्री जय प्रकाश मिश्रा अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री गीत बीगा देवी सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री रामपूजन चौधरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि समझे जायेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच
 निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया।

fw 38 प्रथम पक्ष
Om

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
 (पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

श्री रामपूजन चौधरी
11/01/04

द्वितीय पक्ष

1. अध्यक्ष, जय प्रकाश मिश्रा
 पुरा नाम :- जय प्रकाश मिश्रा
 हस्ताक्षर :- जय प्रकाश मिश्रा अध्यक्ष
 2. सचिव, विभा देवी
 पुरा नाम :- विभा देवी सचिव
 हस्ताक्षर :- विभा देवी सचिव
 3. प्रधान शिक्षक, रामपूजन चौधरी
 पुरा नाम :- रामपूजन चौधरी
 हस्ताक्षर :- रामपूजन चौधरी प्रधानाध्यापक
 शां क० प्रा० वि० हाजीपुर
 ब० मदनपुर (श्रीरवाबाद)

एकरारनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) जागदीश सिंह सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (2) जगदीश शर्मा सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता सं. :- 635
 बैंक का नाम :- सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मदनपुर
 समिति का मुहर :-

2

अर्
ति

- (1) कडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आइ.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सुचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भूगोदासी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4. खाता का संघारण:- द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अर्ध ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरारनामा की तिथि से.....(महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मियों निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की एक प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

4



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

यह एकरारनामा प्रपत्र एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र
तमन्दयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित
होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति रा.क. प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर
प्रखण्ड मदनपुर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम
से संबोधित होंगे) के बीच AER & R निर्माण कार्य (कार्य के नाम का
उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद " कुल लागत " कहा जायेगा
₹ 739000/- (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के
हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के
माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	75%	75%
2. अंतिम किस्त	25%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का ब्योरा (S.O.E.) और मापी
पुस्तिका (M.B.) में जो कम होगा उसे मानते हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और
इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि
निर्गत की जायेगी।

पृष्ठ।

5

श्री धर्मदेव प्रजापति राजमिस्त्री ग्राम, नगमतिरिया
नगमतिरिया का निवासी हूँ, मैं २००० के पास बिठ
वडीपुर में दो मंजीला भवन निर्माण कार्य
के ५० चालीस रुपये एलवायट फीट पर किया
गोड़ाई से ठेकाई तक जिसका राशि १,२८००० रुक
पाक डाटाईल हजा रूपया प्राप्त किया। अन्यथा
धर्म राजा कार्य सम्पन्न पा लेन देन की होगी

धर्मदेव प्रजापति
राजमिस्त्री

संस्थान का नाम (अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चम्पाकल आदि)

6

प्रकार का नाम - भवन निर्माण कार्य

रा० क्र० प्रा० सं० हाथीपुर नरसपुर

जिला : औरंगाबाद

क्रय की तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
26.5.07	जिट्टी	गदाचारी सिमेंट ब्लॉक मंडल नरसपुर	800 C.F.	10000x2	200000	2	
30.5.07	जिट्टी	"	"	"	1000	3	
"	भाड़ा	"	160 C.F.	2200x2	4400	2	
3.6.07	जिट्टी 1/2	"	"	"	500	4	
"	भाड़ा	"	40 C.F.	1800	900	2	
3.1.08	जिट्टी	सोनी सिमेंट स्टोर	300 C.F.	2100	6300	5	
					33600	6	
4.3.09	जिट्टी		800 C.F.	2000	200000	7	
					35,600		

प्रमाणित है

दिनांक

मानव

Handwritten Signature
पदेन सदस्य

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षक

प्राप्त का नाम (अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, छापाकम आदि)

7

अथवा निम्नलिखित कार्य

श्री १०० मी० हाथीपुर मदनपुर

दिनांक : 31/12/2007

क्र. सं. नाम	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल सं०	अभियुक्ति
30.5.07	ढेड़	गढ़ाचारी सिमेंट एंकरकड मंडल (Girgaib) मदनपुर	1667.2	2900	48348.80	3	
"	शींग	"	218.2	2900	6327.80	3	
"	नर	"	18.2	40	728.00	3	
"	माडा एंकरका	-	-	-	250.00	6	
15.12.07	ढेड़	खानाबाग हार्ड मदनपुर	1213.900	2950	35810.00	3	
"	नर	"	10	40	400	3	
"	माडा	-	-	-	300	7	
					<u>92164.60</u>		

प्राप्त का नाम

स्थिति

गानव

Pranav K...
पदेन सदस्य

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षक

राजना का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापकर्म आदि)

सर्वना निर्माता कार्यालय

राजना प्रो. वि. डालीपुर

दिनांक: 31-12-07 औरंगाबाद

क्र. सं.	सागरी का नाम	कहाँ से कर्म किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	तिल नं०	अभियुक्ति
8-6-07	बालूबाग लहर	विहासना का	100	350	350	21	
8-6-07	"	"	100	350	350	22	
8-6-07	"	"	100	350	350	23	
8-6-07	"	"	"	350	350	24	
9-6-07	"	"	"	350	350	25	
9-6-07	"	"	"	350	350	26	
20-6-07	"	"	"	350	350	27	
21-6-07	"	"	"	350	350	28	
24-6-07	"	"	"	350	350	29	
24-6-07	"	"	"	350	350	30	
24-6-07	"	"	"	350	350	31	
25-6-07	"	"	"	350	350	32	
28-12-07	"	300	"	2100 300	2100	2100	33
31-12-07	"	300	"	2100 300	2100	2100	34
					17200:00		

प्राप्त मं

दिनांक

गणित

Signature
पदेन सदस्य

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षक

मकन निर्माण कार्य
 का 0050 प्रा 0 विरु डा जी पुर मदनपुर

जिला : औरंगाबाद

क्रय की तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अभियुक्ति
2.3.07	दादा बाड़ा सहित	विहा साका	100 G.F.T	450	450	1	
2.3.07	"	"	100 G.F.T	450	450	2	
5.3.07	"	"	"	450	450	3	
12.3.07	"	"	"	450	450	4	
13.3.07	"	"	"	450	450	5	
16.3.07	"	"	"	450	450	6	
18.3.07	"	"	"	450	450	7	
17.3.07	"	"	"	450	450	8	
18.3.07	"	"	"	450	450	9	
21.3.07	"	"	"	450	450	10	
27.3.07	"	"	"	450	450	11	
28.3.07	"	"	"	450	450	12	
30.3.07	"	"	"	450	450	13	
4.5.07	"	"	"	450	450	14	
2.6.07	"	"	"	450	450	15	
2.6.07	"	"	"	450	450	16	
2.6.07	"	"	"	450	450	17	
4.6.07	"	"	"	450	450	18	
7.6.07	"	"	100	350	350	19	
8.6.07	"	"	100	350	350	20	

संलग्न म)

मिशन

मानव

(Signature)
 पदेन सदस्य

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षण

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दर	मूल्य	शेरा
198	119,848	1	
			1888	2	
128	33,888	3	
			1888	4	
100	...	159/7A	159/7A	5	
			21,800.25		
			88,700.25		
300		240	72,000		
695			1,60,700		

प्राप्त नं.

दिनांक

गर्जन

Handwritten Signature
पदेन सदस्य

सचिव सदस्य

परिनिश्चक

सामग्री का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापाकन आदि)

सामग्री का नाम
 १०० रु० ५०० रु० ६०० रु० ७०० रु०

दिनांक : ३१-१२-२००७

सामग्री का नाम	कहाँ से कय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
12-6-07	डा. २०१	१२५०	२४५०	३०२५	१	
12-6-07	डा. २०१	१५००	२४५०	३६७५	२	
12-6-07	"	१०००	२४५०	२४५०	३	
12-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	४	
12-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	५	
12-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	६	
9-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	७	
8-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	८	
8-6-07	"	१५००	२४५०	३६७५	९	
7-07	"	१५००	२४५०	३६७५	१०	
7-07	"	१५००	२४५०	३६७५	११	
7-07	"	१८००	२४५०	२४५०	१२	
7-07	"	१५००	२४५०	३६७५	१३	
8-07	"	१५००	२६००	३९००	१४	
				१८५७५		
12-08	"	२०२५०	२६००	५२६५०	१५	
		५०,०००		१०१२२५		

संलग्नक नं. _____

दिनांक

(Handwritten Signature)

गोपनीय

पदेन सदस्य

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षक

श्रीमान्,

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी सह

जिला कार्य क्रम समन्वयक,

सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद।

विषय: - दो मंजीला भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि रा.क. प्रा. वि. हाजीपुर, मदनपुर में दो मंजीला भवन निर्माण कार्य हेतु सर्व शिक्षा अभियान से (₹. 350000) - पांच लाख पैंतीस हजार रुपये विद्यालय शिक्षा समिति के खाते से प्राप्त हुआ था। दोनों मंजील का ढलाई कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष कार्य हेतु द्वितीय किस्त भुगतान की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि - द्वितीय किस्त कि राशि निर्गत करने की कृपा प्रदान की जाये, जिससे कि अवशेष कार्य पूर्ण की जाय।

श्रीमान् का विश्वासी
गणपति चौधरी
प्रभु शिर
रा.क. प्रा. वि. हाजीपुर
(मदनपुर)

जिला शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद
सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से
श्रीमान् हाजीपुर में A.C.R. 4 का निर्माण
कार्य सिस्टम द्वारा ढलाई तक पूर्ण हो गया है।
अतः कार्य के पूर्णता को ध्यान में रखकर
द्वितीय किस्त भी जमा कराई है।

प्रशासनिक प्रभु
12-5-2019
T.S. Madanpur
Aurangabad

निर्माण मजदूरी की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापाकल आदि) -----

पञ्चायत का नाम - १० क० प्र० वि०, बानीपुर

जिला : - औरंगाबाद

क्र.सं.	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिनट	दर	कुल राशि	अभियुक्ति	
25	8.8.09 से 14.8.09 तक	दरवाजा लिफ्टी लिफ्टिंग, एम्बरल एवं मशीनिंग कार्य	28	68	14	140	3864.00		
26	15.8.09 से 21.8.09 तक	लॉकर एवं मशीनिंग कार्य	28	68	14	140	3864.00		
27	22.8.09 से 28.8.09 तक	लॉकर एवं मशीनिंग कार्य	35	68	14	140	4340.00		
28	29.8.09 से 4.9.09 तक	फर्श का कार्य एवं मशीनिंग कार्य	35	68	14	140	4340.00		
29	5.9.09 से 11.9.09 तक	फर्श का कार्य, रॉफ एवं रॉफ का कार्य एवं मशीनिंग कार्य	35	68	14	140	4340.00		
30	20.9.09 से 26.9.09 तक	पुनः फोल्ड एवं लोकेटन कार्य	35	68	35	140	7280.00		
31	27.9.09 से 3.10.09 तक	स्नोमेन कार्य; दरवाजा लिफ्टी कार्य	35	68	35	140	7280.00		
32	15.10.09	वि० नम० एवं स्नोमेन लेखा कार्य	1	68	1	140	208.00		
							कुल = ₹ 35516.00		
		कुल कार्य (मजदूरी)							
		पेज - 8 → 60824.00							
		पेज - 9 → 56936.00							
		पेज - 10 → 35516.00							
		₹ 153276.00							

व. न. गाँव (शब्दों में) -----

व. न. मुन् = ₹ 574654.20 (सामग्री) + ₹ 153276.00 (मजदूरी) = ₹ 727930.20

व. न. गाँव (शब्दों में) - सात लाख सत्तर हजार नौ सौ तीस रुपये बीस पैसे मात्र

कार्य की स्थिति - पूर्ण

अध्यक्ष

सचिव

जिला प्रमुख औरंगाबाद
 वरीय स० अधिकारी
 १० क० प्र० वि०, बानीपुर
 औरंगाबाद

निर्माण मजदूरी
 १० क० प्र० वि०, बानीपुर
 औरंगाबाद

Punskumar Patil
 T.S. Malur
 पर्यवेक्षक

14

9

निर्माण मजदूरी की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापाकल आदि) -----

निर्माण का नाम - शां कुं प्रा. वि., हाजीपुर
- बदनपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र. सं.	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिनट	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
13	9.1.08 से 15.1.08 तक	भूखंड एवं भवन कार्य	28	68	-	-	1904.00	
14	16.1.08 से 22.1.08 तक	भवन कार्य एवं भूखंड	16	68	-	-	1088.00	
15	27.9.08 से 2.10.09	प्रथम मजदूर इंजोर्ड एवं भूखंड कार्य	18	68	7	140	2204.00	
16	3.10.08 से 6.10.08 तक	इंजोर्ड एवं भूखंड कार्य	28	68	14	140	3864.00	
17	7.10.08 से 13.10.08 तक	इंजोर्ड एवं भूखंड कार्य	28	68	14	140	3864.00	
18	14.10.08 से 20.10.08 तक	इंजोर्ड एवं मिट्टी कार्य	35	68	14	140	4340.00	
19	21.10.08 से 27.10.08 तक	मिट्टी कार्य एवं इंजोर्ड	35	68	14	140	4340.00	
20	2.1.09 से 8.1.09 तक	इंजोर्ड एवं भूखंड कार्य	28	68	12	140	3584.00	
21	9.1.09 से 15.1.09	इंजोर्ड एवं भूखंड कार्य	28	68	14	140	3864.00	
22	15.7.09 से 21.7.09 तक	अवशेष कार्य	@ 6/मी	मी	-	-	1050.00	
23	25.7.09 से 31.7.09 तक	दस्तावेज एवं प्रथम मजदूर कार्य	104	68	18	140	9592.00	
24	1.8.09 से 7.8.09 तक	लगाव एवं भूखंड कार्य	49	68	14	140	5292.00	

कुल राशि 56936.00

नया मांग (शब्दों में) -----
 नया मांग (सामग्री) + (मजदूरी) -----
 नया मांग (शब्दों में) -----
 नया मांग की स्थिति -----

आयुक्त

सचिव

रा. क. प्रा. वि. हाजीपुर
बदनपुर (औरंगाबाद)

पुरखोला P d
T. S. A. ...
सदस्य
हाजीपुर (औरंगाबाद)

निर्माण मजदूरी की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चापाकाल आदि)-----

नाम - 210 क० प्रा० वि०, हाजीपुर
- बदनपुर

जिला : औरंगाबाद

कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिसत्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
12.12.06 से- 18.12.06 तक	साईट शुद्धी, औरंगना एवं प्लांबिंग कार्य	70	68	14	140	6720.00	
28.5.07 से- 4.6.07 तक	पार्श्व दीवार एवं प्लांबिंग, बाल्टी मण्डप एवं दरवाजा का कार्य	28	68	10	140	3304.00	
3 5.6.07 से- 11.6.07 तक	पार्श्व दीवार कार्य, ईंटोप्लांबिंग, ग्रेड नीचे दरवाजा एवं दीवार कार्य	76	68	14	140	7128.00	
4 12.6.07 से- 18.6.07 तक	ग्रेड नीचे के अर्ध ईंटोप्लांबिंग कार्य, D.P.C दीवार एवं अर्ध ईंटोप्लांबिंग	28	68	7	140	2884.00	
5 19.6.07 से- 25.6.07 तक	ईंटोप्लांबिंग एवं मसूरी का कार्य	35	68	14	140	4340.00	
6 26.6.07 से- 2.7.07 तक	ईंटोप्लांबिंग एवं मसूरी का कार्य	35	68	14	140	4340.00	
7 3.7.07 से- 9.7.07 तक	लिफ्ट के लिए स्टांपिंग कार्य, मिनी कंसेलिंग, दरवाजा एवं दीवार	35	68	14	140	4340.00	
8 10.7.07 से- 16.7.07 तक	ईंटोप्लांबिंग एवं मसूरी का कार्य	35	68	14	140	4340.00	
9 17.7.07 से- 23.7.07 तक	ईंटोप्लांबिंग एवं मसूरी का कार्य	28	68	10	140	3304.00	
10 18.12.07 से- 24.12.07 तक	अठरास प्लॉट के धत का साक्षरिण कार्य	@ 600/मसूरी		-	-	9500.00	
11 26.12.07 से- 1.1.08 तक	प्लांबिंग, दरवाजा, दीवार एवं मसूरी का कार्य	84	68	14	140	7672.00	
12 2.1.08 से- 8.1.08 तक	मसूरी का कार्य	14	68	-	-	952.00	

कुल = 60824.00

नाम गाँव (शब्दों में)-----

नाम खर्च = (सामग्री) + (मजदूरी)-----

नाम गाँव (शब्दों में)-----

नाम की प्रकृति-----

अध्यक्ष

सचिव

बालकृष्ण शर्मा
वरिय स० शिक्षा अधिकारी
210 क० प्रा० वि०, हाजीपुर
बदनपुर, (औरंगाबाद)

प्रधान सहायक अभियंता
पट्टिन सहायक अभियंता
210 क० प्रा० वि०, हाजीपुर
बदनपुर, (औरंगाबाद)

Parent's attention Pl
U.S. अतिरिक्त
T.S. on a check b1
A3

कुल खर्च (सामग्री) -

पंज-1	⇒	47641.00
पंज-2	⇒	72775.00
पंज-3	⇒	98598.05
पंज-4	⇒	127995.80
पंज-5	⇒	61614.25
पंज-6	⇒	156350.10
पंज-7	⇒	9680.00

कुल = ₹ 574654.20

16

17

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)


योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि)


श.क. प्रा. वि., हाजीपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र. सं. का नाम
- मदनपुर
कय का
तारीख

क्र. सं. का नाम - मदनपुर कय का तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	बिल नं०	अभियुक्ति
18.9.09	सीमेंट पी. 03	श्री विष्णु अरिना स्टोर मदनपुर	10 बैग	400/बैग	4000.00		
	पुर्ण	"	9 बैग	80/बैग	720.00		
	सीमेंट पी. 03	"	1 बैग	450/बैग	450.00		
	वॉलपेपर 32x2	"	2	140	280.00		
	श्रीधर (1")	"	2	45	90.00		
	पी	"	8 लीटर	140	1120.00		
	पारल	"	8 लीटर	125	1000.00	V-83	
	गीम	"	2kg	80	160.00		
	अलुमिनियम	"	8 फीट	10	80.00		
	रजत ब्रश	"	2	60	120.00		
	फिनीशिंग	"	5kg	60	300.00		
	ब्रश 4"	"	2	120	240.00		
	अलुमिनियम	"	1 बैग	600	600.00		
	बलकॉन्ट पी	"	1 लीटर	120	120.00		
	फोर्मे	श्री विष्णु अरिना स्टोर मदनपुर	5	80	400.00	V-84	
21.11.09					कुल = 9680.00		


 प्रकाश चंद्रा
 10/3/10
 प्रधानाध्यापक
 श.क. प्रा. वि., हाजीपुर
 औरंगाबाद

राजेश चंद्रा

 T.S. Mad... (A...)
 10

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

17

P-6

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापावल आदि)

शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर

जिला : उमरगढ

वर्ष

क्र. सं.	विवरण का नाम	यहाँ से क्या किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
22-7-09	फोर्मायन	मौलानी मिनिस्ट्री स्टोर, शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर	30m	18/m	540.00	V-74	
	फिटिंग	"	100 बॉल	205/बॉल	20500.00		
	बालू	बीजापुर	100cyt	1950.00	1950.00	V-75	
23-7-09	8mm φ डंड	मौलानी मिनिस्ट्री स्टोर, शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर	1380.60kg	28.5/kg	39347.10	V-76	
	आर	"	24 kg	40/kg	960.00		
				मास्ट	300.00		
	बालू	अरुणापुर	100cyt	1850	1850.00	V-77	
29-7-09	फिटिंग	मौलानी मिनिस्ट्री स्टोर, शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर	4 टोक	1700/टोक	6800.00	V-78	
	फोर्मायन	"	8	27	216.00		
	फिटिंग	"	75 बॉल	205/बॉल	15375.00		
				मास्ट	1500.00		
30-7-09	फिटिंग	मौलानी मिनिस्ट्री स्टोर, शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर	60 बॉल	205/बॉल	12300.00	V-79	
				मास्ट	300.00		
	बालू	वीरगढ़	100cyt	450.00	450.00	V-80	
2-8-09	बालू	बीजापुर	300cyt	3000.00	3000.00	V-81	
4-8-09	फिटिंग - 9 फीट	बिस्मिल्लाह इन्डिया प्रा. वि., हाजीपुर	793kg	44/kg	31372.00	V-82	
	फिटिंग - 3 फीट	"	497.5kg	44/kg	21850.00		
					कुल=रु०	156350.10	

...

आर्थिक निरीक्षण :-

सचिव

पुष्पकमल चौधरी
 पवेन सक्सेना
 प्रधानाध्यापक
 शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर
 हाजीपुर (बीरगढ़ जिला)

गौरी प्रसाद
 पुष्पकमल पी.
 ल. 3, हाजीपुर
 T. S. Madanpur

पुष्पकमल चौधरी
 21/08/09
 वकील सचिव
 शौचालय प्रा. वि., हाजीपुर
 हाजीपुर (बीरगढ़ जिला)

18

5

निर्माण खर्च की विवरणी (SOE)

योजना का नाम (अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि)

प्रा. का नाम - शा. क. प्रा. वि., हाजीपुर
मदनपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र. सं.	क्रय का तारीख	सामग्री का नाम	कहाँ से क्रय किया गया (नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं.	अभिर.
	5-10-08	ईंट	फिरम एग पीठ त्रिभु, मदनपुर	1500	2600/1000	3900.00	V-57	
	6-10-08	ईंट	"	1500	2600/1000	3900.00	V-58	
	8-10-08	बालू	अरुनी	1000Yt	450.00	450.00	V-59	
		बालू	"	1000Yt	450.00	450.00	V-60	
	10-10-08	ईंट	फिरम एग पीठ त्रिभु, मदनपुर	1500	2600/1000	3900.00	V-61	
		ईंट	"	1500	2600/1000	3900.00	V-62	
	11-10-08	ईंट	"	1500	2600/1000	3900.00	V-63	
		ईंट	"	1500	2600/1000	3900.00	V-64	
	19-10-08	बालू	अरुनी	1000Yt	450.00	450.00	V-65	
	20-10-08	8mm φ दड़	मॉलरनी सीमेंट स्टोर, शहीरुआबाद, मदनपुर	200.50kg	28.5/1kg	5714.25		
		सीमेंट	"	50 बैग	205/बैग	10250.00	V-66	
					माइ	300.00		
	25-10-08	ईंट	फिरम एग पीठ त्रिभु, मदनपुर	1500	2600/1000	3900.00	V-67	
	26-10-08	दी	मॉलरनी सीमेंट स्टोर, शहीरुआबाद, मदनपुर	2 ट्रेलर	1700/ट्रेलर	3400.00	V-68	
					माइ	800.00		
	28-10-08	दी	मॉलरनी सीमेंट स्टोर, शहीरुआबाद, मदनपुर	2 ट्रेलर	1700/ट्रेलर	3400.00	V-69	
					माइ	800.00		
		बालू	शहीरुआ	1000Yt	450.00	450.00	V-70	
		बालू	"	1000Yt	450.00	450.00	V-71	
	30-10-08	ईंट	फिरम एग पीठ त्रिभु, मदनपुर	1500	2600/1000	3900.00	V-72	
		ईंट	"	1500	2600/1000	3900.00	V-73	

कुल = 61614.25

प्रमाणित किया गया
 मदनपुर (औरंगाबाद)
 10/31/10

शा. क. प्रा. वि., हाजीपुर
 मदनपुर (औरंगाबाद)

राज्य सदस्य
 P. S. M. Adnan

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शीचालय, चापाकल आदि)

270 550 प्रा वि, हाजीपुर

जिला : ~~...~~ औरंगाबाद

क्र.सं.	विवरण का नाम	कहाँ से खरीदा गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
26-12-07	फासीपीन	मॉ लयमी लिमिटेड, शहीदपुर, मदनपुर	30m	18/m	540.00	V-43	
	8mmφ ९५	"	1750.84	28.5/4	42772.80		
	16mmφ ९५	"	113.34	27.5/4	3115.75		
	20mmφ ९५	"	325.50	27.5/4	8951.25		
	अर	"	20kg	40/4	800.00		
				मजद	300.00		
28-12-07	बालू	अजिमुक	300यू	2100	2100.00	V-44	
31-12-07	बालू	"	300यू	2100	2100.00	V-45	
2-1-08	पैन कोन	जोस इलेक्ट्रिकल, कोलकाता	8	27.00	216.00	V-46	
	रिफेज	मॉ लयमी लिमिटेड, शहीदपुर, मदनपुर	100नेट	205/नेट	20500.00	V-47	
				मजद	157.60.00		
4-1-08	अरब बालू	शहीदपुर	6 डेम्	300/डेम्	1800.00	V-48	
		"	6 डेम्	300/डेम्	1800.00	V-49	
5-1-08	अरब बालू	"	6 डेम्	300/डेम्	1800.00	V-50	
6-1-08	अरब बालू	"	6 डेम्	300/डेम्	1800.00	V-51	
7-1-08	अरब बालू	"	5 डेम्	300/डेम्	1500.00	V-52	
8-1-08	अरब बालू	"	5 डेम्	300/डेम्	1500.00	V-53	
9-1-08	अरब बालू	"	5 डेम्	300/डेम्	1500.00	V-54	
2-10-08	रिफेज	मॉ लयमी लिमिटेड, शहीदपुर, मदनपुर	100नेट	205/नेट	20500.00	V-54	
				मजद	600.00		
2-10-08	ईं	दिनाम एन पी प्रिन्स, कोलकाता, मदनपुर	3000	2450/1000	7350.00	V-55	
3-10-08	ईं	"	3000	2450/1000	7350.00	V-56	

कुल = ₹ 127995.80

(अर्थियों में)

की स्थिति :-

सचिव

मदनपुर-वैदिक
 पदेन सचिव 10/8-10
 निर्वाह विभाग
 प्रा० क० प्रा० वि०, हाजीपुर
 मदनपुर (औरंगाबाद)

सहायक सचिव

M. S. Madamkar Pd.
 11, ...
 T. S. Madamkar

मदनपुर (औरंगाबाद)

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापावल आदि)

श.क. प्र. वि., हाजीपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र.सं.	विवरण का नाम	वहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
18.6.07	ईंट	फिम एन.पी. प्रिम, बी.को. मदनपुर	1500	2450/1000	3675.00	V-31	
	ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-32	
	सिमेंट	श्री लक्ष्मी सिमेंट एजेंट, मदनपुर	100 बैग	203/बैग	20300.00	V-33	
19.6.07	ईंट	फिम एन.पी. प्रिम, बी.को. मदनपुर	1500	2450/1000	3675.00	V-34	
	ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-35	
26.6.07	8mmφ ६५	श्री लक्ष्मी सिमेंट एजेंट, मदनपुर	250.50kg	28.50/kg	7139.25	V-36	
	10mmφ ६५	"	227.50kg	27.50/kg	6256.25		
	16mmφ ६५	"	107.50kg	27.50/kg	2956.25		
	6mmφ ६५	"	15 kg	40/kg	600.00		
	बार	"	50 बैग	203/बैग	10150.00		
1.7.07	ईंट	फिम एन.पी. प्रिम, बी.को. मदनपुर	1500	2450/1000	3675.00	V-37	
	ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-38	
	ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-39	
4.7.07	ईंट	"	3000	2450/1000	7350.00	V-40	
9.7.07	ईंट	"	4200	1600/1000	6800.00	V-41	
25.12.07	सिटी	श्री लक्ष्मी सिमेंट एजेंट, मदनपुर	2200	1700/2000	3400.00	V-42	
26.12.07	सिटी	"	2200	1700/2000	3400.00	V-42	

कुल = ₹ 98598.05

(अधीन में)

की दिनांक :-

समवेत

प्रमाणित करी
 पदम सहाय 10/3/10
प्रधानाध्यापक
 श.क. प्र. वि., हाजीपुर
 मदनपुर (औरंगाबाद)

गोपनीय

Punjab Vastu Id.
 V. S. Madam Pub

श.क. प्र. वि., हाजीपुर
 मदनपुर (औरंगाबाद)

निर्माण खर्च की विवरणी(SOE)

21 22

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि)

शक २००७ का काम, बजरीपुर

जिला : औरंगाबाद

क्र. सं.	वर्ष का नाम	वर्ष का नाम	वहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
4-6-07	बजरीपुर	सिमेंट	मॉलफर्मी सिमेंट स्टोर, शमीतुका मंड, मंगल	100 बैग	190/बैग	19000.00	V-14	
		बालू	शमीतुका	100 cft	450.00	45000.00	V-15	
		बालू	"	100 cft	450.00	45000.00	V-16	
5-6-07		ईंट	फिरोज एमपी सिमेंट, मंगल	1500	2450/1000	3675.00	V-17	
		ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-18	
		ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-19	
		ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-20	
7-6-07		बालू	शमीतुका	100 cft	450.00	45000.00	V-21	
8-6-07		ईंट	फिरोज एमपी सिमेंट, मंगल	1500	2400/1000	3600.00	V-22	
		ईंट	"	1500	2400/1000	3600.00	V-23	
		बालू	शमीतुका	100 cft	450.00	45000.00	V-24	
		बालू	"	100 cft	450.00	45000.00	V-25	
10-6-07		ईंट	फिरोज एमपी सिमेंट, मंगल	1500	2450/1000	3675.00	V-26	
		ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-27	
		सिमेंट	मॉलफर्मी सिमेंट स्टोर, शमीतुका मंड, मंगल	50 बैग	203/बैग	10150.00	V-27	
		पेटी	"	22 मीटर	1700/मीटर	37400.00	V-28	
11-6-07		ईंट	फिरोज एमपी सिमेंट, मंगल	1500	2450/1000	3675.00	V-29	
		ईंट	"	1500	2450/1000	3675.00	V-30	
12-6-07		पेटी	मॉलफर्मी सिमेंट स्टोर, शमीतुका मंड, मंगल	22 मीटर	1700/मीटर	37400.00	V-30	
						कुल = 72775.00		

...

कार्य की स्थिति :-

संभव

अधीनस्थ/...
 10/3/10
 २००७ का काम, बजरीपुर
 बदनपुर (औरंगाबाद)

मौजब सदरम

... Pd.
 03.2.10
 T.S. Madanpur

...
 वरीय सं...
 १० नवंबर २००७
 बदनपुर (औरंगाबाद)

निमाण खच को विवरणी(SOE)

(22)

(+)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि)

शौचालय, हाजीपुर

जिला : औरंगाबाद

मौसमी का नाम	कहाँ से क्रय किया गया(नाम एवं पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति	
12-06	मुना, लुई, कोठी, फल	—	—	102=00	V-1		
12-06	10mm φ फड़	670kg	27.5/kg	18425.00	V-2		
	8mm φ फड़	215kg	28.5/kg	6127.50			
	6mm φ फड़	218.5kg	29/kg	6336.50			
	तार	20kg	40/kg	800.00	V-3		
22-12-06	पिटी	5 टेलर	1700/टेलर	8500.00			
			भाड़ा	1500.00			
26-3-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-4		
27-3-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-5		
28-3-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-6		
	नामु	100 यत्	450	450.00	V-7		
28-5-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-8		
	बालू	100 यत्	450	450.00	V-9		
29-5-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-10		
2-6-07	बालू	100 यत्	450	450.00	V-11		
	"	100 यत्	450	450.00	V-12		
3-6-07	टि	विष्णु मठिबंदर, औरंगाबाद	8	25	200.00	V-13	
	मार्ग	"	6	70	420.00		
	काम	"	2	140	280.00		
	गारियन रश्ती	"	15kg	40/kg	600.00		

कुल = 6047641.00

अभिधीयता :-

संवेव

मौसमी यंत्रणा
औरंगाबाद
10/3/07

मौसमी यंत्रणा

P. M. S. H. S. T. M. P. D.
11/3/07

सेना में,

जिला शिक्षा अधीक्षक सहायक कार्यक्रम समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

विषय :- 4-ACR भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत खर्च की गई राशि का समायोजन एवं शेष राशि का भुगतान करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि रा० क० प्रा० वि० हाजीपुर में बरामदा सहित चार कमरे का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

इसकी प्राक्कलित राशि 7,39,000 = ₹ अभी तक विद्यालय शिक्षा समिती हाजीपुर को 6,50,000 ₹. भाख पचास हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। वि० भवन निर्माण कार्य के दौरान कुछ राशि बाजार में उधार हो गयी है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि खर्च की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि का भुगतान करने की कृपा की जाए।

निर्माण संबंधी सभी कागजात विद्यालय में सुरक्षित हैं।

पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिती द्वारा नहीं की गयी है।

औरंगाबाद
अनंत
कार्य पूर्ण हो गया है
निर्माण की जा रही है।

आपका विश्वासभाजन

सिद्धांत चौधरी
10/3/18
अध्यास अध्यापक
श्री. मा. वि. हाजीपुर (अफनपुर)
अफनपुर (औरंगाबाद)

12/3/18
03/03/18
Madam
श्री. मा. वि. हाजीपुर
वरीय स० शिक्षा
रा० क० प्रा० वि० हाजीपुर
अफनपुर (औरंगाबाद)



(9) (5)

लेखा पदाधिकारी के द्वारा मांगे गए मंतव्य के क्रम में इस संचिका में त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं जिनका पूर्ण होना अतिआवश्यक है, परन्तु वर्ष का अंत होने जा रहा है और इन त्रुटियों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करना संभव प्रतीत नहीं होता। यदि राशि निर्गत नहीं की जाएगी तो इससे प्रगति कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उक्त त्रुटियों को अगली राशि निर्गत होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।

उक्त परिस्थिति में संचिका के पृष्ठ संख्या- 5..... पर उल्लेखित

“क” पर अंकित राशि निर्गत करने का आदेश लेखाशाखा को देना चाहेंगे।

0000
22/3/10
आदेशार्थ उपस्थापित

↓
कृपया 'क' पर निर्गत
30/03/10

मुगतेय राशि 30188200
बैंक का नाम PN BSSA
घनादेश चेक सं० 000686
तिथि 31.03.10

लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

अग्रिम

कार्यक्रम समन्वयक

(5) (4)

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक.....

को विद्यालय शिक्षा समिति

महवि/ 210 वि. हाजीपुर

प्रखण्ड.....

के का पूर्ण होना इस संचिका में

को संचिका के श्रेणी क्रमांक..... 30

में योजना.....

वित्तीय वर्ष 2007

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य.....

स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रमसं०	विवरण	रूपए
1	प्राक्कलित राशि	739000 = 0
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किश्त)/कुल राशि	650000 = 0
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SQE/M.B.	737788 = 0
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	87788 = 0
क	कटौतियाँ :-	
ख	वैट% 41.	28800 = 0
ग	सॉयल्टी% 1.57.	10800 = 0
घ	पर्यवेक्षण शुल्क % 2.57.	18000 = 0 (अग्रिम)
च	पर्यवेक्षक का नाम श्री. अशोक कुमार	-
5	अन्य कटौतियाँ	-
6	कुल कटौतियाँ	57600 = 0
7	शुद्ध भुगतय राशि (3-6)	30188 = 0 (अग्रिम)

नेपाल 10.03.10
आदेशार्थ उपस्थापित :-
10/3/10

कुल राशि अग्रिम
प्रदान की

14/03/10
निरीक्षण के पश्चात संचिका
प्रस्तुत है
10.3.10

जिला कार्यक्रम समन्वयक-

अपने उपरोक्त आदेश को अवलोकन करे की कृपा करे।

निर्माण कार्य की सविधाओं में निधि उपलब्ध कराने के पूर्व मुख्यतः निम्न तथ्यों का पूर्ण होना आवश्यक है। एसी अवस्था में कुछ तथ्य जो आवश्यक है उसकी सूची निम्न है। इस सविधा में जिन तथ्यों का पूर्ण होना आवश्यक है वह (✓) मार्क किया हुआ है।

प्रथम किस्त देते समय

1. ✓ विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय का आवेदन पत्र **गणिका ६७**
2. ✓ विद्यालय का खाता संख्या एवं बैंक का नाम।
3. ✓ जमीन उपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
4. ✓ विहित प्रपत्र में भवन निर्माण हेतु एकरारनामा / एकरारनामा राशि **10** भाग के नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर / स्पेशल ऐडिसिम / दोनो पक्ष का हस्ताक्षर होना है।
5. ✓ जीर्णोद्धार की स्थिति में कार्य का विवरण, अनुमानित खर्च का विवरणी संलग्न होना है।

द्वितीय किस्त देते समय

1. ✓ MB या SOE जमा होना है।
2. ✓ MB पर Site Supervisor और कार्यालय के अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होना है।
3. ✓ MB राशि 500,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) या पाँच लाख से उपर होने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर होना है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में।

1. ✓ MB Site Supervisor और कार्यालय के अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
 2. ✓ कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये।
- असैनिक कार्य (Engineering cell) द्वारा एक बचन पत्र (Undertaking) आवश्यक है कि कार्य सर्व शिक्षा अभियान मार्गदर्शिका के अनुरूप हुआ है उपरोक्त तथ्यों के निराकरण के पश्चात ही राशि उपलब्ध करना उचित होगा। निर्माण कार्यों के संबंध में अभियंता जैसे कार्यपालक अभियंता का मन्तव्य प्राप्त किया जा सकता है।

श्री. एन. एस.

9/10/10

18-3-10
लेखाधिकारी,

3/2

वित्त खाता

क. ५५० दि. २५/५/१९
 ... ५५२४ ... को ...
 ... ५७,३९,००० ...
 ... ५,३५,००० ...
 ... ५५०,००० ...
 ... ५५,००० ...

546203
30.06.09

30.04.09
30/4/09

Comm
11/05/09

Three large diagonal lines drawn across the bottom half of the page.

1 2
प्राथमिक/मालिका का नाम - प्रा० वि० हाजीपुर

प्रकल्प का नाम - गढ़पुर

1 योजना का नाम - ACO-4

प्राक्कलित राशि - ₹ 7,15,000.00

तृतीय वर्ष - 06-07

निर्गत प्रथम किस्त - ₹ 4,75,000.00

(मास्टर संचिका के आलेख में अडवाइस - चेक दिनांक)

2 योजना का नाम - खेजूर

प्राक्कलित राशि - ₹ 25,000.00

तृतीय वर्ष - 06-07

निर्गत राशि (प्रथम किस्त) - ₹ 22,000.00

(मास्टर संचिका के आलेख में अडवाइस - चेक दिनांक)

→ द्वितीय किस्त By Advice ₹ 60,000.00 dated 31.01.07