

1

... 370 वि. ...
 ... को ...
 ... 732157.00
 ... 29286.00
 ... 16982.00
 ... 24227.00 (PNB, Abad)
 ... 17,662.00 (PNB, Abad)
 ... 19/8/09

पूर्व का अग्रिम - 650000/-
 समायोजन - १
 अवशेष - १
 मुकतीय राशि - 24227/-
 बिलि कर - १
 राश्ट्रटी रूपये - १
 कुल राशि - 24227/-
 बैंक का नाम - PNB, Abad
 धारक के चेक सं. - 737513
 तिथि - 27.11.09
 राशि - 24227/-

लेखाधिकारी जिला कार्यालय ...
 एवं शिक्षा अधिकारी ...
 श्री ...

प्रमाण...अप्रतुष्टी

जिला कार्यक्रम समन्वयक

विद्यालय शिक्षा रागिति ११० वि०/१०० वि०

श्री. वि. जीमा

प्रख

को. ACR-4

के निर्माण कार्य हेतु प्राककलित राशि

मे से अग्रिम राशि रूपये

739000 = 0

535000 = 0

उपलब्ध करायी गयी थी । उपलब्ध

कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र/गापी पुस्तिका के अनुसार

~~525921 = 0~~

F.F.C

रुपर तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रूपये

525921 = 0

क

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है । विद्यालय शिक्षा रागिति को अगले किरत की राशि रूपये

115000 = 0

(एचएमए 432100) (नमूने)

उपलब्ध कराने का आदेश

देना चाहेंगे ।

म. सुभाष
22.08.08

Dr. W
22/8/08

Dr. W
22/8/08

171866 125.08.08

3

प्राथमिक मालिका भाग - 50 दि 01 भा

परकड का भाग - मयपुर

1 योजना का भाग - AER-4

प्राक्कलित राशि - Rs 7,15,000.00

तृतीय वर्ष - 06-07

निर्गत प्रथम किस्त - Rs 4,75,000.00

(मास्टर सैलिका के आलोचन में अनुवर्द्धित - लोक विना)

2 योजना का भाग - 2002


प्राक्कलित राशि - Rs 25,000.00

तृतीय वर्ष - 06-07

निर्गत राशि (प्रथम किस्त) - Rs 22,000.00

(मास्टर सैलिका के आलोचन में अनुवर्द्धित - लोक विना)

→ द्वितीय किस्त by Advice Rs 60,000.00 date 31.01.07





सर्व शिक्षा अभिभाग और आरक्षण - (06-07,

Schedule XLV From No. 134.

BIHAR P. W. D.

प्रो वि = मिमा

A.C.R-4

Rs 7,39,000/-

प्रखण्ड - मदनपुर

DIVISION

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at
 the commencement of the measurements relating
 to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>first on 11/12/11</u>					
Name of work -					
Construction of A.C.P.					
at P. S. Nima					
Block - Madanpur					
Dist - Aurangabad					
Under G.S. A.					
Agenda - V.S.S.					
P. S. Nima and					
H.M.					
Date of measurement					
① Site clearance					
by 68/1 labour @ Rs.					
					27250
② - Making 25cm					
dia bore in ordi-					
nary soil up to					
3.5 mts depth					
all emp. job					

Continuation:

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	244.20
cont. 2 term No (2)					
59 x 3.5 mbs = 946.5 mbs					
(2) No. 30.85 / mbs					
				Ry	6371.00
(3) - Making 6 30mm dia Under beam at required depth all comp. job.					
59 x 2 = 118 mbs					
(2) No. 32.95 / mbs					3888.00
(4) - Providing R.C.C M 15 (1:2:4) in Piler - all comp. job					
59 x 1/4 x 0.25 x 0.25					
x 2.5 = 10.13 m ³					
Rx 1/2 for under beam					
118 x 0.05 = 5.90 m ³					
					16.03 m ³
(2) No. 2107.45 / m ³					
				Ry	3378.50

Continuation

Ry 44,218.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF 4248 sq
(5) E/W in excavation in foundations trenches - all comp job					
center line length					
	3	56'6"	4	18'10"	+ 2x
		6'10"	6	10"	= 256'
		1/2	10' x 6'		= 253'6"

(6) - Providing concrete clean local sand filling in plaster - all comp job					
plinth below floor					
	2	22'	1	8' x 3"	= 198 sq ft
	1	10'	1	8' x 3"	= 45 sq ft
	1	55'8"	6	3"	= 83.49 "
					326.49 sq ft
Below ground beam -					
(2	53'6"	5	9' x 10"	x 10' x 3"
					= 42.44 sq ft
Outlets					
	6	2'6"	1	10' x 3"	= 3.11 sq ft
					379.04 sq ft

Continuation

BF ~~4248~~ sq

Sch	Part	Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
			No.	L.	B.	
						BP 44 95.60
		cont. beam (6)				
		Qty - 372.04 cft				
		= 10.53 m ³				
		⊙ Rs 95.60 / m ³				
						Rs 1007.00
		(7) - Providing 100A brick flat slab all work job.				
		floor Area -				
		9.29' 0" x 18' = 167.22 sq ft				
		1 x 10' 0" x 18' = 180.00 sq ft				
		1 x 55' 8" x 6' 0" = 333.91 "				
		Below ground beam				
		(253' 6" - 59 x 10") x 70"				
		= 169.76 sq ft				
		Partitions -				
		6 x 2' 6" x 10" = 12.45 sq ft				
		= 1488.17 sq ft				
		= 138.29 m ²				
		⊙ Rs 73.95 / m ²				
		Rs 153.54 / m ²				
						Rs 10,226.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	55.48 100
(9) - Providing R.C.C. M20 (1:1 1/2:3) in grade beam - all corners					
253'6" x 10" x 8"					138.87 cft
Buttressing -					
6 x 2'6" x 10" x 8"					8.22 cft
					147.09 cft
					= 4.17 m ³
(a) R ₁	27.19	80/m ³			11339

(10) - Providing R.C.C. B.W. in c.m. (1:4) in foundation - Plinth - wall -					
253'6" x 10" x 1'6"					315.61 cft
Note - Extra B/W below					
Grade Beam					
(56'6" - 15" x 10") x 10" x 2'0"					73.12 cft
					388.73 cft
					= 11.00 m ³
(a) R ₂	12.63	25/m ³			13905

Continuation

By ~~...~~ . 08

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					By 8/2/2015
(11) - 125 man yk. 1 cu M					
B/w in c.m (1:4)					
all comp. job					
Buttress -					
6 x 2'6" x 9'11" = 328.82 sq ft.					
Race - 4 x 1 x 1/6 x 7'0"					
				42.00 sq ft	
				370.82 sq ft	
Deduction -					
limb band					
6 x 9'1/6 x 6'4" = 7.5 sq ft.					

Net = 363.30 sq ft.
 = 33.76 m²

(12) @ Rs 173.30/m² = 5851.00

(13) - Prov. ding.

25 mm x 46. (1:2:4) D.P.

all comp. job

253'6" (4 x 3'6" + 2 x 4'6")

+ 7 x 5'7" + 3 x 10'

= 159.18 sq ft.

Buttress -

6 x 2'6" x 5' = 6.15 sq ft.

165.33 sq ft.

= 15.36 m² @ Rs 69.30/m²

Rs 1065.00

Continuation

By ~~8/2/2015~~

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF 87641.00
(14) - Providing Earth filling in floor					
all comp. job					
2 x 9.9' x 18' x 1.7" = 1257.36					sqft
1 x 10' x 18' x 1.7" = 284.40					"
1 x 5.5' x 6' x 1.7" = 597.66					sqft
					2063.42 sqft
					= 58.428 m ³
					@ Rs 25.58/m ³
					Rs 1495.00
(15) - Providing R.C.C. in lintel					
all comp. job					
length =					
8 x 4.6" + 8 x 6" + 4 x 5.4" + 1 x 5' = 110.32					sqft
Arch =					
14 x 7/16 x 5' 10" = 128.14					sqft
					238.46 sqft
					= 238.46 x 10 ⁴ x 6" = 98.96
					sqft
					= 2.87 m ³
					@ Rs 3236.10/m ³
					Rs 9061.00

Continuation

Rs ~~98,197.00~~

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-110 0.63
①7 - Providing 100 A B/W (1:6) in superstruc- ture - - - all comp. job					
Ground + first floor -					
(253'6" + 953'6") x 10' x 10' 8"					
= 4208.1 est.					
Reduction -					
① - 4 x 9 x 3'6" x 10' x 7' = 112.68					est.

①1 - 4 x 2 x 5' x 10' x 5' = 166.00 est.				
- 1 x 4' x 10' x 5' = 16.66 est.				
open Veranda -				
4 x 4'4" x 10' x 7' = 140.43 est.				
14 x 5'7" x 10' x 5'9" = 379.83 est.				
14 x 7'8" x 5'7" x 4'5" x 10'				
= 1420.1 est.				
Stair case -				
2 x 10' x 10' x 10' = 166.00 est.				
(10' + 18' 10") x 10' x 7' = 167.59 est.				
lintal S.W. - (15) = 98.96 est.				
lintal band S.W. - (15) = 153.71 est.				
				154.684
				est

Continuation

BF-110 ~~0.63~~ 20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Net quantity					BF 110.263
4248.10	10	154	6.84		
		26	61	26	sq ft
		75	43		m ³
②	RS	1251	cur/m ³		✓
					RS 97380.

⑬ - Providing 63mm
th. R.C.C. chajja (1 1/2")
all comp. work.

10	8	6	6	2	10	sq ft
	8	2	2	6	2	80
	1	2	2	2	2	10
	1	2	2	6	2	10
						196
						18.22
②	RS	373.82	/m ²			✓
						RS 6809.00

⑭ - Providing 35mm
th. R.C.C. chajja (1 1/2")
all comp. work.

4	4	3	10	2	4	142.78
						13.27
②	RS	152.25	/m ²			✓
						RS 2020.00

Continuation

RS ~~115.72~~ .00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					81-246-272
(81) - Providing R.C.C. Mod (1:1 1/2:3) in beam					
1 x 4 x 13'8" x 10" x 11"					
					60.05 cft
Beam in staircase at 2nd flt in plan					
1 x 11'8" x 10" x 11" = 8.03 cft					
					68.08 cft
					1.93 m ³
(82) 1437 25.20 / m ³					

					7196.4
(82) - Providing R.C.C. Mod (1:1 1/2:3) in floor slab					
Comp. job					
Ground floor					
(58'4" x 19'4") = 10'0" x 15'0"					
					1127.52 cft
					947.52 cft
62'4" x 10'2" = 633.27 cft					
					1580.79

Continuation

~~1437 25.20 / m³~~

12
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-208, 458.00
cont. item - (99)					
first floor -					
(58'2" x 19'4") - 11'4" x 19'4"					
= 1127.52 - 219.00					
= 908.52 sq ft					
62'4" x 10'2" = 633.27 sq ft					
					1541.79 sq ft
<u>Total</u>					
(1580.79 + 1541.79)					
= 3122.58 sq ft					
cont.					

3122.58 sq ft x 0.5' = 1311.48 yd

= 37.17 cu yd

deduct the filler material

37.17 x (1 - 0.099) = 32.49 cu yd

(2) B 3268.50 / cu yd

3268.50 x 1.094 = 3575.44

3575.44 x 1.09473 = 3904.94

~~3904.94~~

Purushottam Prasad
4.09.2018
J. S. Madanpur

Continuation G. S. A.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Bf 232, 247
2nd Running Bill		14.07.09			
Item No		(18)			
Providing 6mm plaster in 1:4 with 1.5mm priming and lime treatment at top of 8/0.09 m level - all comp. mts					
		(2.53'6" + 2.33'6") x 10'			
					= 420.81 sq

Buttress					
		6 x 9'6" x 5"			= 60.30 sq ft
					427.11 sq ft
					= 39.69 sq m
		@ Rs 57.2/m ²			✓
					Rs 2270.02
Item (21) Providing 12mm th. water proof plaster including 5% water proof particles - all comp. mts in (1:3) as per item (2) first floor					
Slab		15	41.79		sq ft

Continuation

~~Bf 235, 247~~

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF 338
Cont. in (23)					
Area -		143.29 m ²			
		@ Rs 52.35/m ²			
				7501.6	✓
(24) - S/F/F M.S.					
for work of 16					
man old M.S.					
all comp. job:					
8 M.S.					
		@ Rs 46.80/m ²			
				374.00	✓

(25) - Flooring					
designation 100 A					
B/W in C.M (1.4) in					
Parapet wall					
all comp. job					
(7x57" 4 2x4' 4") x 5"					
x 29" = 55.12 sq ft					
29' 2" x 5" x 29" = 33.54					
sq ft					
				88.66 sq ft	
Deduction for Stiffener					
6 x 2' 9" x 5" x 5" = 2.91 sq ft					

Continuation

~~Rs 3,43,086.00~~

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Bf 243,086
Net	Empty	-			
0.88.0					
288.66	-	2.91			
	=	85.75	sq ft		
	=	2.43	m ³		
Q. No	139	3.15	/m ³		✓
					B 3383.00
(26)	Stiffener Max				
	(1.1/2")				all
	comp. job (in				
	stair railing)				
	6x20x	5x	5'		
	=	2.5	sq ft		
	=	0.09	m ³		
Q. No	29	56.45	/m ³		✓
					B 210.00
(27)	S/F/F of 16				
	gauge C.R. sheet				
	and window shutter				
	mounted over M.S.				
angle	-	-	all comp.		
job:					
	7-4x2x3'	6x76"	=	196.00	sq ft
	W-4x0x5'	5x50"	=	20.00	sq ft
	-1x4'	6x5'	=	20.00	sq ft
				416.00	sq ft

Continuation

~~B 3,46,679.00~~

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF = 346.879 ca
cut - 2 (27)					
=	38	066	m ²		
① R	98	4.86	m ²		
				R	38076.
②8	S/F/F	M.S.	griv		
made of M.S. flat					
of 20x6 mm					
comb at job					
4x2x5x5 =	200	ca	sq ft		
- 1x4x5 =	20	ca			
	180	ca	sq ft		

②	1.5 kg / sq ft				
=	330	ca	kg		
② R	24	ca	/ kg		
				R	7920.0

②9	Providing Block				
Board		do	ca	comb	
job =					
4x2x8x4 =	256	ca	sq ft		
=	23.789	m ²			

②	R	106.25	m ²		
				R	9478 ca

children chok board					
4x72x1 =	288	sq ft			
=	27.16	m ²			

Continuation

					R 385 203. ca
total	50.951	m ²			
②	R	106.25	m ²		
					65413 = w

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				Bf 3.95
(30) Providing				
R.C.C. (1:1 1/2 :3) in				
stair case.				
Beam				
4 x 11 1/8" x 10" x 10" = 32.13 cft.				
Wedge Slab				
(9' 5" x 10' 8") x 4' 6"				
= 39.84 cft.				
Tread				
20 x 1/2 x 11" x 6"				
= 4.60 cft.				
Landing				
2 x 11 1/8" x 5' 4" x 6" = 62.15 cft.				
138.72 cft.				
= 3.93 m ³				
④ 13 38 10.75 / m ²				✓
				B 14 984.00
(31) Providing				
12 mm thick plaster in				
c.m (1:6) . . . all				
comp. job.				
In class room				
4 x 2 x (22' + 18' 1/2) x 10'				
= 3200.00 sqft.				
Ver.				
2 x 2 x (55' 8" + 6') x 10'				
= 2466.40 sqft.				

Continuation

B 4 10 167.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-	410.187 .08
Stair case					
					$1 \times 2 \times (10' + 18') \times 10' = 560.00$
					$1 \times 2 \times (10' + 18') \times 3' = 168.00$
Dust Jarrah					
					$8 \times 17' 6'' \times 10'' = 116.20$ sq ft
Janus					
					$8 \times 20' \times 10'' = 132.80$ sq ft
					$1 \times 18' \times 10'' = 14.94$ sq ft
Wrest slab					
					$(9' 5'' + 10' 6'') \times 4' = 79.68$ sq ft
Landing					
					$2 \times 11' 8'' \times 5' 10'' = 229.29$ sq ft
Rise & Tread					
					$(21 \times 6'' + 20 \times 11'') \times 4' = 115.68$ sq ft
Railing					
					$29' 9'' \times 3' 0'' \times 2' = 174.96$ sq ft
					$25' 2'' \times 5'' = 19.25$ sq ft
Arch					
					$14 \times 7\frac{1}{2} \times 57'' \times 10' = 101.79$ sq ft
Arch side					
					$2 \times 14 \times 3' 9'' \times 10' = 133.63$ sq ft
Parapet					
					$(7 \times 5' 7'' + 2 \times 6' 4'') \times 3.5'$
					$= 163.20$ sq ft
					$= 7563.74$ sq ft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	540.187.00
Deduction -					
0-8 x 3'6" x 7'				Sgt	
0-8 x 3' x 5'				"	
- 1 x 4' x 3'				"	
Open Perimeter					
4 x 4'4" x 7'				Sgt	
14 x 5'7" x 5'9"				Sgt	
14 x 7'8" x 5'7" x 5'7"				Sgt	
Black Board.					
8 x 8'0" x 4'0"				CS	
					1413.52 Sgt.
Net Area -					
7563.74					1413.59
					= 6150.22 Sgt.
					= 371.528 sq ft
					@ Rs 38.00/sq ft
				Rs	21718.00
② - Providing 6mm					
44. Plaster (C.M (1:4))					
- - - all Comp. job.					
Reinf cable -					
2 x 54	1/2"				170.25

Continuation

Rs ~~431.905~~ 00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				BF- 435 305.00
Lintel and lintel band				
outer side -				
($2 \times 56'6'' + 2 \times 2 \times 25'8'' + 14 \times 7''$)				
$\times 5'7'' = 169.15 \text{ sqft.}$				
Bed block (outer side)				
$4 \times 2'4'' \times 8'' = 6.15 \text{ sqft.}$				
Window Capla				
$8 \times 15' \times 7'' = 69.6 \text{ sqft.}$				
$1 \times 14' \times 7'' = 8.12 \text{ sqft.}$				
Beam - window				
$12 \times 11'8'' \times 8'' = 191.52 \text{ sqft.}$				
Beam (stair case)				
$3 \times 10' \times 10' \times 10'' = 20.42 \text{ sqft.}$				
($1 \times 10' \times 10' \times 10'' = 8.89 \text{ sqft.}$)				
Chajja -				
($2 \times 62'4'' \times 2'6'' + 2 \times 2 \times 7'8''$)				
$\times 2'6'' = 388.25 \text{ sqft.}$				
<u>1033.60 sqft.</u>				
$= 96.06 \text{ m}^2$				
① 1439.05 sqft				✓
				13 3751.00

Continuation

14 ~~435~~ 156.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(35) - Providing 25mm 4th class concrete slab showing all comp. job				BF	42.50 m²
As per item (34)					
= 1403.96 sqft					
open wall -					
(4 x 3'6" + 2 x 4'4") x 7' x 5 1/2" x 10"					
= 51.23 sqft					
1395.19 sqft					
= 129.50 m ²					

(36) P.S.S 4.05 / m ²				✓	
				M	10891.9
(37) - Providing 4th class concrete showing all comp. job					
As per item (35)					
= 6150 sqft					
item (38) All bearing columns					
= 219.08 sqft					
ceiling -					
(4 x 9 x 4.18) - (4 x 18 x 10)					
= 1524.24 sqft					
7893.32 sqft					
733.5 / m ²				✓	
4.05 / m ²					
				M	2571.9

Continuation

PJ 449518

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				161 449.418.00
1138 x 45'		281	1032'	
1000' x 5'		28	10	
Slain case				
(10' 10" + 18' 1" x 7)		281	1810	
				1163.83580'
Net area				
				50.62.32 - 1163.33
				= 3898.85 sq ft
				= 351.26 m ²

(38) -	Rs 59.25 / m ²			21452.9
(39) -	Providing a coat of steel lead primer over steel surface all comp. jobs			
D -	2.25 x 8 x 3' 6" x 7' =	431.08		
W -	2.25 x 8 x 5' x 5' =	450.00		
	2.25 x 1 x 4' x 5' =	45.00		
Grid -	8 x 5' x 5' =	200.00		
	1 x 4' x 5' =	20.00		
				1156.00
				107.43 m ²
	@ Rs 16.25 / m ²			Rs 1746.08

Continuation

Rs 472,716.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf	4,787.16
(48) Providing top coats ready mixed paint on steel surface - all components Area as per level					
Qty -	107.43			sqm ²	
(49) P.S	95.60			sqm ²	✓
				Rs	2750.00
(50) Cost of filler material				Rs	2500.00

(49) Reinforcement - details -

1) Piling - 10mm dia
 $59 \times 4 \times 13$ dia = 30.68 sq ft
 5% cutting waste
 = 153.4 ft
 = 3221.4 ft
 = 609 kg

Ring - 6mm dia
 $59 \times 18 \times 23$ = 23.89 sq ft
 = 162 kg

Continuation

Rs 4,78,966.25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) - Graded beam					
		8 mm dia			
	6 x 254	16"			= 1527.00 ft
	5% cutting wastage				
					= 76.35 ft
					<u>1603.35 ft.</u>
					= 488.68 mkg
					= 191 kg
Ring - 6 mm dia					
	293	2 1/2"			
	311	2 1/2"			= 777.5 ft
					= 53 kg
(2) - lintel - 10 mm dia					
D - 4 x 6 x 5'					= 190.00 ft
W - 4 x 6 x 6 1/2"					= 156.00 ft
					<u>276.00 ft.</u>
5% cutting wastage					
					= 13.8 ft
					<u>289.8 ft</u>
					= 55 kg
Ring - 6 mm dia					
	84	2 1/2"			= 168 ft
					= 11 kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(4) - Linoleum Band 6 mm thick					
1 x 4 x 2 5/8'					= 10 24.0 sq ft
5% cutting waste					= 51.2 sq ft
					10 75.2 sq ft
					= 327.70 m ²
					= 128 kg ✓
Ring - Linoleum 6 mm thick					
383 x 2'					= 768 sq ft
					= 52 kg ✓
(5) - Arch - 10 mm thick					
14 x 4 x 8 1/4"					= 476 sq ft
5% cutting waste					= 238 sq ft
					499.8 sq ft
					= 152.33 m ²
					= 94 kg ✓
Ring - 6 mm thick					
14 x 17 x 2 1/6"					= 595 sq ft
					= 40 kg ✓

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(6) Bad B. Lotta - 8 mm dia				
$8 \times 4 \times 3'0'' = 96$ sq ft				
5% cutting wastage				
$= 4.8$ sq ft				
104 sq ft				
$= 30.72$ m ²				
$= 112$ kg				✓
Ring - 6 mm dia				
$8 \times 6 \times 2'0'' = 96$ sq ft				
$= 64$ kg				✓

(7) chajja - 8 mm dia				
$8 \times 5 \times 6'0'' = 240$ sq ft				
$8 \times 13 \times 2'9'' = 286$ sq ft				
526 sq ft				
5% cutting wastage				
$= 26.3$ sq ft				
552.3 sq ft				
$= 168.33$ m ²				
$= 66$ kg				✓

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(8) Rack - 8 mm ϕ				
		4 x 3 x 3	3'0"	= 108.48 sq ft
		4 x 3 x 7	9'9"	= 231.00 sq ft
				339.48 sq ft
5% cutting wastage				
				= 16.95 sq ft
				355.95 sq ft
				= 108.48 sq ft
				= 42 kg

(9) - Roof Beam				
		20 mm ϕ		
		1 x 4 x 5	20'	= 400 sq ft
5% cutting wastage				= 20 sq ft
				420 sq ft
				= 31.6 kg
		16 mm ϕ		
		1 x 4 x 2	20'6"	= 164 sq ft
5% cutting wastage				= 8.2 sq ft
				172.2 sq ft
				= 83 kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
② - Stair beam					
16mm Th					
$3 \times 6 \times 11'0'' = 198 \text{ ft.}$					
5% cutting wastage					
= 9.9 ft.					
$\underline{207.90 \text{ ft.}}$					
$\underline{= 105 \text{ kg}}$					
Ring - 8mm Th					
$1 \times 3 \times 16 \times 3'0'' = 144 \text{ ft.}$					
5% cutting wastage = 7.2 "					
$\underline{151.2 \text{ ft.}}$					
$\underline{= 18 \text{ kg}}$					
③ - Stair Landing					
and mid landing					
Slab 10mm Th					
$2 \times 10 \times 19'0'' = 380 \text{ ft.}$					
$2 \times 8 \times 11'0'' = 175 \text{ "$					
$2 \times 10 \times 4'6'' = 90 \text{ "$					
$2 \times 10 \times 7'9'' = 155 \text{ "$					
$\underline{800.00 \text{ ft.}}$					
5% cutting wastage = 40.00 ft.					
$\underline{840.00 \text{ ft.}}$					
$\underline{= 159 \text{ kg}}$					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Bimbar - summe					
	2x18x	4'9"	=	1710	sq ft
	2x9x	11'0"	=	1980	sq ft
	2x9x	4'0"	=	160	sq ft
				529	sq ft
	= 1419 sq m				
	2 [63 kg] ✓				
Rang slab 5' x 1'					
summe					

Ground floor -					
Tum Panas and Verandah					
	1x50x	47'10"	=	2391.5	sq ft
	1x117x	20'9"	=	2358.72	sq ft
Extra top -					
	1x11x	47'10"	=	526.13	sq ft
	1x43x	6'6"	=	272.00	sq ft
	1x58x	4'6"	=	241.00	sq ft
	1x43x	4'6"	=	193.50	sq ft
Verandah -					
	1x132x	13'0"	=	1716.00	sq ft
	1x25x	54'3"	=	1356.25	sq ft
Extra top -					
	1x62x	5'9"	=	356.5	sq ft
	1x23x	4'9"	=	105.00	sq ft
				2587	sq ft

Continuation

5-5 cutting w/ slope
= 476.85 sq ft

10,013.89 sq ft

= 1190 Kg ✓

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Additional stair case					
(1) Providing 100A P/W (1:6) in super structure above stair case					
Stair case					
	10'4 1/8"	10'0"	10'0"	7'0"	
					= 168.19 cft
					= 4.76 m ³
	@ Rs 1291.0				Rs 6145.0

(2) Providing R.C.C. M20 (1:1 1/2:3) in filler over slab above stair case at first floor					
	11'4"	19'4"	5'		91.3 cft
Reduction filler with extra					
	91.30 x (1 - 0.099)				= 82.26
					= 2.33 m ³
	@ Rs 2968.80				Rs 7616.48

(3) - Providing 12 mm th. water proof plaster					
including					

Continuation
Rs 6477.61

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
				Bf 6.41, 7.41 sq
ding	51	wa	leg	Propy
workday			all	comp.
Job C. m	(1.3)			
		1'4" x 19'4" = 21	9.11	8.86
		= 20.34 m ²		
④	52		35/m ²	
				Rs. 1066.00
①				
Providing 12 mm				
th. plaster in C. m	(1.6)			
				all comp. Job
stair case				
		1 x 2 x (10' + 18')	1764	
		= 399.00 sq ft		
Reduction				
		1 x 2 x 10'0" x 9'2"	(-18)	3.33 sq ft
Net Qty				
		399.00 - 18	3.33 = 208.66 sq ft	
		= 19.39 m ²		
③				
				Rs. 737.00
⑤				
Providing three				
coat white washing				
				= 208.66 sq ft
				= 19.39 m ²
④				
				Rs. 79.00

Continuation

Rs. 49,647.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF - 617.911
Add the carriage of material					
(1) - sand (36 km)					
(from strength to work site)					
Qty - 16000 cft					
= 45.31 m ³					
② R _y 267.53 / m ³					
					B 12.199.0
③ - stone chert S.					

Karru mud to work site (11 km + 98 km)					
Qty - 90800 cft					
= 58.898 m ³					
② R _y 495.30 / m ³					
					B 29172.0
③ - Bricks (8 km)					
Qty - 390000 nos					
② R _y 299.16 / m ³					
					B 11667.0
④ Steel - 5 km					
Qty - 4919 / kg = 4.91 MT					
② R _y 145.22 / MT					
					B 713.0

Continuation

Name of work measurement				Contents of area
No.	A	B	C	
①	2.5% (S.M.)			
	37.5 MT			
②	53.19 / PCT			1995.0
				673,580.0
	1.5% (S.M.)			6736.0

2.5% Supervision
 16,840.0

Add 4%

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Add Land					
L.S. Amount					
					= Rs 3000
Total					
Add extra earth					
filling due to					

~~the~~ uneven ground
because 2' Height grade
beam has been done
Amount Rs 5000/-

Total Amount = Rs 7,32,157/-

Less 4% VAT = $\frac{4}{100} \times 732157.00$
= Rs 29,286.88

Less 1.5% Royalty = $\frac{1.5}{100} \times 732157.00$

Continuation
= Rs 10,98,250/-

Total Amount = Rs 6,91,889.12

श्री. विजय भादव अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. सावित्री देवी सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. सुरेश कुमार विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो द्वितीय पक्ष के
 प्रतिनिधि समझ जायेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच
 निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक

(मुख्यालय) हस्ताक्षर एवं मुहर)

सुरेश कुमार
 प्रखण्ड समन्वयक

1. अध्यक्ष,

पुरा नाम :- विजय भादव

हस्ताक्षर :- विजय भादव

2. सचिव,

पुरा नाम :- सावित्री देवी

हस्ताक्षर :- सावित्री देवी

3. प्रधान शिक्षक,

पुरा नाम :- सुरेश कुमार

हस्ताक्षर :- सुरेश कुमार

विद्यालय शिक्षा समिति
 शा. शा. वि. बी. बी.
 प्रखण्ड (बी.बी.बी.)

एकरारनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

(1) विजय भादव सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

(2) सावित्री देवी सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता सं. :- 702

बैंक का नाम :- कॉमर्शियल बैंक मद्रास

समिति का मुहर :-

द्वितीय पक्ष :-

2

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आइ.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2

विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक खरीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8.

विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल ढुढ़ने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

3

4. खाता का संधारण:- द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरारनामा की तिथि से.....(महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की एक प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रमारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।


6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

4

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबा

एकरारनामा प्रपत्र



यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा ₹ 39000/-) है। (शब्दों में)

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	75%	75%
2. अंतिम किस्त	25%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का ब्यौरा (S.O.E.) और मापी पुस्तिका (M.B.) में जो कम होगा उसे मानते हुए पिछली निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

(5)

निर्माण प्रकल्प की विवरणी (SOI)

संस्था का नाम (अतिरिक्त वस्त्र, शौचालय, चापागल आदि) - 21.21.6.सीमा (मदरुई) जिला - उमरगालाद A.C-4

21.21.6.सीमा (मदरुई)

कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिस्री	दर	कुल राशि	अभियुक्त
26/6/08	6 लाख (13 कर्म प्रती स्क्वायर) फिर्	586	29.6	1720	+ 40	1760	
						22840	
						22,840 = w	

कुल राशि (राशि में) - 22,840 रु. (दो लाख 28 हजार 40) - (मजदूरी) =

कुल राशि (राशि में)

कुल राशि

अवधि

सचिव
दिनेश पासवान

सचिव
समिति सदस्य
[Signature]
[Stamp]

पर्यवेक्षक

8

निर्माण मजदूरी की विवरणी(SOE)

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, चापाकल आदि) -

अतिरिक्त कक्ष A-C-4
जिला : जालंधर

21.5.19.0000 (कदमबंद)

क्र.सं.	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिस्त्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
121208		डिग बेंच 6लाइ (मरीच)	4	60.00	2.	120.00	500	
		"	4	60.00	2.	120.00	500	
		(6लाइ)	8	60.00	3	180.00	870	
			8	60.00	3	180.00	870	
			7	60.00	3.	150.	810	
			7	60.00	3.	130.00	840	
			8	60.00	3.	130.00	870	
			8	60.00	3	150	870	
			8	60.00	3	120.	870	
			8	60.	3	130	870	
							6940	2

कुल राशि (राशियों में) - 6940/- (सामग्री) + (मजदूरी) =
कुल राशि (शब्दों में) -
कुल राशि (शब्दों में) -

अध्यक्ष
सचिव
दिनेश पाखवान

अतिरिक्त कक्ष
अतिरिक्त कक्ष
अतिरिक्त कक्ष
सदस्य

पर्यवेक्षक

7

निर्माण मजदूरी की विवरणी(SOL)

A.C.4.

योजना का नाम(अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चापाकल आदि)

2127 निर्माण

21. 21. 08. 00 का

जिला : औरंगाबाद

क्र.सं.	कार्य की अवधि (सप्ताहिक)	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल मिस्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
	11/02/08	उप ईर जोडई.	7	60.00	2	130.00	650	/
	2/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	3/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	4/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	5/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	6/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	7/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	8/2/08		7	60.00	2	130.00	650	/
	9/2/08		6	60.00	4	130.00	560	/
	10/2/08							
							6410	

म. गांव(राज्य में) - 20: इलाका का दस रुपये मात्र (मजदूरी) =

म. म. =

म. गांव (राज्य में)

म. को निर्माण

अध्यक्ष

सचिव
दिनेश पासवान

अध्यक्ष (राज्य में) सदस्य
दिनेश पासवान

पर्यवेक्षक

विभागात्मक राजपूरी की विवरणी (SOE)

राजपूरी का नाम (अतिरिक्त चक्र, शौचालय, चापावत आदि)

राजपूरी नम्बर A-C-4

21-24-08/08 (मदगूर)

जिला राजपूरी

दिनांक (अर्थात् सप्ताहिक)	काम का विवरण	कुल राजपूरी	दर	कुल मिन्ट्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
18/11/08	अरुल्ला ईट जोड़ने	5	60.00	2	130.00	560/-	
19/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
20/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
21/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
22/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
23/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
24/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
25/11/08	-	4	60.00	2	130.00	500/-	
26/11/08	-	4	60.00	2	130.00	500/-	
27/11/08	-	4	60.00	2	130.00	500/-	
28/11/08	-	5	60.00	2	130.00	560/-	
						5480/-	

कुल राशि (राजपूरी में) - पाँच हजार नौ सौ अस्सी रुपये मात्र

राजपूरी नम्बर =

राजपूरी का नाम (अर्थात् में) =

राजपूरी का स्थान =

सचिव
दिनेश पाखवान

परम सदस्य
राजपूरी नम्बर
राजपूरी का नाम
राजपूरी का स्थान

सक्रिय सदस्य

पर्यवेक्षक

राज्य शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

(29)

विद्यालय का नाम - 21-51-64-00/का
प्रधान का नाम -

प्रशासक का नाम - मदनराव
प्रा.सं.कलित राशि -

क्र.सं.	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	1/6/07	वीडियो/डिस्क		मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
2	2/6/07			मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
3	3/6/07			मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
4	4/6/07			मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
5	5/6/07			मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
6	6/6/07			मिस्त्री	2	130	260	
				मजदूर	7	60	420	
7				मिस्त्री				
				मजदूर				
8				मिस्त्री				
				मजदूर				
9				मिस्त्री				
				मजदूर				
10				मिस्त्री				
				मजदूर				
11				मिस्त्री				
				मजदूर				
12				मिस्त्री				
				मजदूर				
13				मिस्त्री				
				मजदूर				
कुल योग :-								4080/-

प्रमाणित किया जाता है कि -- 1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल माड फाईल में संवर्धित है।
2. कौश सूक, माड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संवर्धित कर लिया गया है।
3. उल्लेखित सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं- में संवर्धित है।
4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
औरंगाबाद
दि. 10/06/07

राज्य शिक्षा समिति
किनेश पासवान

अध्यक्ष
वि.शि.समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
 खर्च की गई राशि का विवरण

प्रखंड का नाम - महापुर
 ग्राम - कलित राभि

क्र.सं.	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मजदूरी मद का विवरण			अंगुलित	
				मिस्त्री/ गजदूर	संख्या	दर		कुल राशि
1	16/5/07	ईट जोड़ें		मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
2				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
3				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
4				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
5				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
6				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
7				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
8				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
9				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
10				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
11				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
12				मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
13	28/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
				गजदूर	7	60	420	
कुल योग :-							8840	2

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. कैश बुक, गार्ड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ 110- में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

(Signature)
 प्रधानाध्यापक
 विद्यालय
 औरंगाबाद

सचिव
 वि० शि० समिति
 दिनेश पासवान

अध्यक्ष
 वि० शि० समिति

प्रयोजन का नाम - 574007
 प्रयोजन का नाम - 574007

कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	मजदूरी मद का विवरण			प्रयोजन का नाम - 574007		
		अभिभव संख्या	मिस्त्री/मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
23/4/07	गिरी गवई		मिस्त्री	—	—	15820	
3/5/07	डी जौडई		मजदूर	—	—		
			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
9/5/07			मिस्त्री	2	2	260	
			मजदूर	7	60	420	
5/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	66	420	
6/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
7/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
8/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
10/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
11/5/07			मिस्त्री	2	150	260	
			मजदूर	7	60	420	
12/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
13/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	66	420	
14/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
15/5/07			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	7	60	420	
कुल योग :-						23980	7

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिभव एवं गारटर रोल गांड फाईल में संभारित है।
 2. कंरा युक्त, गांड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संभारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं- में संभारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक
 प्रधानाध्यापक
 विद्यालय

राजिव
 वि० शि० समिति
 किंमेश पासवान

अध्यक्ष
 वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

14

कार्य का नाम - २१.५.१९.०११

प्रकंड का नाम - मदनपुर
प्रकृतिका संख्या -

कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	मजदूरी मद का विवरण					
		अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
13.3.07	पार्क लॉज		मिस्त्री	1	130	130	
14.3.07			मजदूर	4	70	280	
			मिस्त्री	1	130	130	
15.3.07			मजदूर	4	70	280	
			मिस्त्री	2	130	260	
17.3.07			मजदूर	6	70	420	
			मिस्त्री	2	130	260	
			मजदूर	6	70	420	
18.3.07			मिस्त्री	1	130	130	
			मजदूर	5	70	350	
19.3.07			मिस्त्री	1	130	130	
			मजदूर	4	70	280	
7	पार्क लॉज		मिस्त्री				
8			मजदूर				
			मिस्त्री				
9			मजदूर				
			मिस्त्री				
10			मजदूर				
			मिस्त्री				
11			मजदूर				
			मिस्त्री				
12			मजदूर				
			मिस्त्री				
13			मजदूर				
कुल योग :-						3080	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. राप्ती अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. कैरा नुक, गार्ड फाईल स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईंट नुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त राप्ती खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वली के फुल रां- में संघारित है।
 4. राप्ती अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पारा सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
औरंगाबाद

सचिव
सि० शि० समिति
दिनेश पासवान

अध्यक्ष
सि० शि० समिति

क्र.सं.	वर्तमान की तिथि	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्न संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
22	25/08	ई 21 I.No	का.सं. 16505		3000	2400	7200
23	30/08	ई 21 -	A.P. Singh		1500	2400	3600
24	31/08	ई 21 -	..		4000	2500	10,000
25	31/08	रिम 2	का.सं. 16505		50 Bag	200	10,000
26	31/08	ई 21	..		265/300	3500	9,285
27	-	ई 21	..		72kg	40	2880
28	-	ATC	..		3kg	45	144
29	-	का.सं. 16505 + ई 21 350	..		-	-	370
30	31/08	का.सं.	का.सं. 16505		300 LFT	2100	2100
31	5/08	ई 21	A.P. Singh		3000	2800	8,400
32	11/08	रिम 2	का.सं. 16505		2500	2100	4200
33	13/08	का.सं.	का.सं. 16505		300 LFT	2100	2100
34	13/08	रिम 2	का.सं. 16505		10 Bag	218	2180
35	11/08	ई 21	A.P. Singh		1500	3200	4,800
36	14/08	का.सं.	का.सं. 16505		300 LFT	2100	2100
37							69,359.00
38	18/08	रिम 2	का.सं. 16505		80 Bag	220	17,600
39							
40							
कुल योग :-							86,959.00

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिन्न एवं मास्टर रोल माई फाइल में संवर्धित है।
 2. कैंस युक्त, माई फाइल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर लजिरी रजिस्टर, साईट बुक संवर्धित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा-समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के वृत्त संघ में संवर्धित है।
 4. सभी अभिन्न एवं रजिस्टर प्रमानाभ्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि -
 शिक्षा-समिति
 विद्यालय (का.सं. 16505)

सचिव
 शिक्षा-समिति
 दिनेश पासवान

अध्यक्ष
 शिक्षा-समिति

खच की गई राशि का विवरण

16


प्रखंड का नाम - मदनपुर
 प्राकृतिक राशि -

खरीदारी की तारीख	सामग्री का नाम	सामग्री मद का विवरण		मात्रा	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
		आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या				
18/8/07	ई 21 I गं०	रविन्द्र कु. 866					
19/8/07	बागू	लीमवाँ		2000	2700	5,400	
22/8/07	ई 20 गं०	सुमनस गं०		300 CFT	2000	2,000	
22/8/07	रि 2	का 50		262 kg	2950	7,729	
-	ई 8 गं०	का 50		140 Bag	220	30,800	
-	नर	"		14/85 kg	2850	42,322.50	
23/8/07	रि 2	"		15 kg	45	675	
23/8/07	बागू	"		550 CFT	2100	11,550	
23/8/07	बागू	सुमनस गं०		300 CFT	2000	2,000	
25/8/08						1,02,476.50	

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
22	7/07	₹ 21 I ००	रजिस्ट्रार	1000	2700	2700 20	
23	8/07	₹ 21 I ००	"	1000	2700	2700	
24	14/07	₹ 21 -	"	3000	2700	8100	
25	15/07	₹ 21 -	"	1000	2700	2700	
26	17/07	₹ 21 -	आदिवासी	12,000	2700	32,400	
27	19/07	आदिवासी	आदिवासी	900 CFT	2000	6,000	
28	19/07	आदिवासी	आदिवासी	1200	2200	2,200	
29	28/07	₹ 21 -	आदिवासी	70 Bag	210	14,700	
30	28/07	₹ 21 -	"	56/200	32	1798.40	
31	28/07	₹ 21 -	"	5/31 kg	2900	15,399	
32	-	₹ 21 -	"	8/400	40	366	
33	28/07	₹ 21 -	आदिवासी	600 CFT	2000	4,000	
34	28/07	₹ 21 -	आदिवासी	76/200	32	2,438.40	
35	28/07	₹ 21 -	आदिवासी	86/200	2900	2,502.70	
36							
37							98,004.50 =
38							
39							
40							

कुल योग :-

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिलेख एवं मारटर रोल गार्ड फाइल में संवर्धित हैं।
 2. केश बुक, गार्ड फाइल, रटोक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, सॉफ्ट बुक संवर्धित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही बही के पृष्ठ सं- में संवर्धित है।
 4. सभी अभिलेख एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।


 केश कुमार
 प्रधानाध्यापक
 विद्यालय
 शांति विद्यालय
 शांति विद्यालय

किशोर पासवान
 सचिव
 विद्यालय समिति

अध्यक्ष
 विद्यालय समिति

स्वयं मं,

(19)

जिन्ना काँग्रेस समन्वयक महादेव,
स्वयं शिक्षा कमिशन ऑरिंगाबाद,

विषय :- प्रा० वि० - नीमा, कंचन-मदनपुर
में मुख्यमंत्री की समस्त विद्यालय बिकानर
गौण क० अर्जित मदन निर्माण अ. ए. ५ क०
जिसे द्विविध केवल निर्गत कर्त क० सुलभ
मं,

महादेव,

स्वयं मं स्वयं शिक्षा विभाग है कि-
उपरोक्त विषय के अर्जित मदन निर्माण
है प्रथम अर्थ ५,७५००० रु० ६०,०००
कुल ५,३५००० रुपय विद्यालय शिक्षा
समिति के स्वयं मं जमा था। जिले के
द्वारा पादां कमरा का दस्तावेज का काम
एवं निर्माण कार्य पूरा का निर्माण गारा है।

कारण: श्री मानें है निर्देश
है कि शेष राशी विद्यालय के स्वयं मं
निर्गत कर्त की सुझा की जाए। बाकि
शेष कार्य अथवा शेष पूरा किया -

जाए।

वरिष्ठ शिक्षक का है :-

दिनेश पासवान

स्वयं शिक्षा
प्रा० वि० नीमा
कंचन-मदनपुर

आपके विश्वासपात्र
पुष्पेंद्र कुमार
(प्र.शि.)

प्रा. वि. नीमा
कंचन-मदनपुर

जिन्ना ऑरिंगाबाद
(वेदा)

स्वयं शिक्षा
प्रा० वि० नीमा
कंचन-मदनपुर

BILL FORM

20

Bill of Sale

Date तिथि 22/3/09

कर्मिक
Billed to
ESSRS

सर्व श्री रा. प्र. वि. नगर मंडल

PARTICULARS विवरण	RATE दर	AMOUNT रकम	
		Rs.	P.

8 किग्रा			
5 क्वी. 200 65 1/2 kg	52	29,406	
8 दि. 3 की			
6 क्वी. 15 kg 750 ग्र.	52	39,019	
2 क्वी. मा. 51	-	400	

~~22/3/09~~
22/3/09

श्री. ए. ए. ए. ए. ए.
G. L. Road Madanpur
Aurangabad

Azad Thank You! धन्यवाद!
E.&O.E. भूल-चूक लेनी देनी

TOTAL कुल जोड़ 61,825

॥ अं ॥
कैशमेमो

21

राजेश हार्डवेयर स्टोर

दुर्गा चौक, मदनपुर (औरंगाबाद)

हमारे यहां चाराकल, चापाकल सेट, लैंट्रीन शोट सेट, भेन्टोलेटर, डीजल पाटन और हालर चक्को के सभी सामान उचित मूल्य पर मिलते हैं।

नं०
पता
दिनांक 27/6/09
क्रमा
श्री. प्र. वि. - नीला मदनपुर

संख्या	विवरण	दर	रकम
		रु०	पै०
4 मी० पी० 2 पी०		450	900 रु०
1 मी० पी० 2 पी०		130	260 रु०
4 मी० आइएम 1 पी०		280	280 रु०
1 मी० आइएम 2 पी०		70	140 रु०
120 Kg सुअ		10	1200 रु०
9 Bag सुअ		350	3150 रु०
7 Kg मीम		60	420 रु०
202 मीम 5 Kg		60	300 रु०
2 Kg एच 2 मीम		35	70 रु०
4" एच 3 पी०		60	180 रु०
2" एच 2 पी०		22	44 रु०
1/2" एच 2 पी०		24	24 रु०
1 Kg मीम		60	60 रु०
टोटल			7080 रु०

नोट :- 1. बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। मूल चक लेनी देनी।
2. सामान दुटने फुटने को कोई गारंटी नहीं है। राजेश हार्डवेयर (मदनपुर)

माँ गायत्री सिमेंट स्टोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०
नाम
पता 21-51-1971
दिनांक 12/5/09

विवरण	रकम	
	रु०	पै०
सिमेंट 2 12 Bag 300	3600 रु०	
किनेम फायरिंग	3600 रु०	

Kamta
हरली 10/5

22

No 392

ORIGINAL

Departmental Collection
Mines Department
Gaya

Date: 19/4/08

- 2. Site of Stock: मोरहर नदी
- 3. Name of minor mineral: SAND
- 4. Name & address of the person of whom materials has been applied/sold: श्री प्रदीप कुमार
- 5. Quantity: 3000 क्विंट
- 6. Truck / Tractor Carrier No.: 2835
- 7. Name & address of Driver: श्री मन्मथ कुमार
- 8. Place of Delivery of materials: श्री मन्मथ
- 9. Date & time of despatch: 19/4/08

Seal with Signature
Competent Officer

[Signature]

गया



माँ गायत्री सिमेन्ट स्कोर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०
नाम
पता: श्री प्रदीप कुमार

दिनांक 24/4/08

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
श्री 2 25 Bag 3000		7,500	20
दिवेन फॉसफोर		7,500	20

[Signature]
हस्ताक्षर

(23)

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोच

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

No 393 ORIGINAL
Departmental Collection
Mines Department
Gaya

Date 12/1/08

नं०
नाम
पता
दिनांक 7/4/08
श. प्र. वि. बी. का

- 2. Site of Stock मोरहर नदी
- 3. Name of minor mineral SAND
- 4. Name & address of the person of whom materials has been applied/sold श. प्र. वि. बी. का
- 5. Quantity 300 पथ
- 6. Truck /Tractor Carrier No. B55B
- 7. Name & address of Driver 2835
श. प्र. वि. बी. का
- 8. Place of Delivery of materials बी. का, मधुवा
- 9. Date & time of despatch 12/1/08

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
शिवगंज 2 20 Beg	270	5400	00
		5400	00

Signature
7/4/08

Signature
हस्ताक्षर
7/4/08

Seal with Signature
Competent Officer

Signature



94

राज्य सरकार
शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)
शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०
नाम
पता

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोअर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोअर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 14/9/08
नाम श. प्र. वि. नि. म. क. ग. क.
पता शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 7/11/08
नाम श. प्र. वि. नि. म. क. ग. क.
पता शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
सिमेंट 30 क्वी. मी.	270	81000	-
दिकेन फासला		81000	-

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
सिमेंट 22 क्वी. मी.	2200	44000	-
दिकेन फासला		44000	-

हस्ताक्षर
14/9/08

हस्ताक्षर

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोरेज

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

(25)

दिनांक 12/8/08
 नाम श्री प्रदीप शीखा मजदूर
 पता

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
सिमेंट 30 Bag	220	6600	
किनेम फाल्क		6600	

Handwritten notes and signatures in the left margin.

Kanatta
12/8/08

ORIGINAL
 No 391
 Date 21/8/08
 Departmental Collection
 Mines Department
 Gaya

- Site of Stock मोरहर नदी
- Name of minor mineral SAND
- Name & address of the person of whom materials has been applied/sold श्री प्रदीप शीखा
- Quantity 30000
- Truck /Tractor Carrier No BHB 233
- Name & address of Driver
- Place of Delivery of materials शीखा मजदूर
- Date & time of despatch 21/8/08

Seal with Signature
 Competent Officer
Handwritten signature and name of the officer.



गायत्री सिमेंट स्टोरे

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

(27)

माँ गायत्री सिमेंट स्टोरे

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 24-7-08
 शा. पा. वि. नीम गढ़वा

दिनांक 25/7/08
 शा. पा. वि. नीम गढ़वा

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
सेमेंट KC 40 Bag	220	8800	200
		/	
		8800	

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
गिट्टी सिमेंट 3 टॉक	2200	6600	200
		/	
		6600	

दिनेश पासवान
 Karanika
 हस्ताक्षर

दिनेश पासवान
 Karanika
 हस्ताक्षर

28

माँ गायत्री सिमेन्ट स्टोअर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०

नाम

पता

दिनांक 18/6/18

श्री. श्री. वि० जी. माँ गायत्री

ने. अवधायिका

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
रिम 2 के 80 Bag	220	17600	20
<p>कुल रकम 18/6/18 श्री. श्री. वि० जी. माँ गायत्री</p>		17,600	20

वि० जी. माँ गायत्री

हस्ताक्षर 18/6/18

ORIGINAL

278

Departmental Collection
Mines Department
Gaya

Date... 14/5/08

29

माँ गायत्री सिमेन्ट स्वेर

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०
नाम.....
पता.....

दिनांक 13/5/08

- 2. Site of Stock मोरहर नदी
- 3. Name of minor mineral SAND
- 4. Name & address of the person of whom materials has been applied/sold रा. प्र. वि. की
- 5. Quantity
- 6. Truck /Tractor Carrier No. BHB 3335
- 7. Name & address of Driver (2) मंगल
- 8. Place of Delivery of materials
- 9. Date & time of despatch 14/5/08


विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
21 से 2 KC 10 Bag	218	2180	
		2180	

रा. प्र. वि. की
13/5/08
शिवगंज औरंगाबाद (बिहार)

गिराम रा. प्र.

हस्ताक्षर 13/5/08

Seal with Signature
Competent Officer



गिराम रा. प्र.

30

गाहक प्रति

फार्म -एफ

देखें नियम 33 (5)

तयु खनिज परिवहन के लिए चालान फार्म

186

तारीख... 11/11/08

गाहक का नाम :-

सावित्री कुँवर
मु0 बारा (करवन्धिया) रोहतास
रकबा 6.80

वेद्यार का विवरण :- मौजा-अमरा प्लोट नं0 924(p)

तयु खनिज का नाम :-

गाहक का नाम तथा पता :-

5. मात्रा तथा संख्या :- 2 टन

6. टुक नं0 :- B11B

7. चालक का नाम तथा पता :-

8. खनिज दिखे का स्थान :-

9. विक्री की तिथि तथा समय :-



Handwritten signature and date 11/11/08, along with a rectangular stamp and other markings.

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार
खनिज अभिवहन पास / चालान

वाहन/क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या :- 47535

जिला :- Bhojpur

(1) वर्ष / क्रमांक :-

तिथि 13/11/08

समय :- 3.25 PM

(2) बन्दोबस्तधारी का नाम एवं पूरा पता :-

(3) बन्दोबस्ती की अवधि एवं समाप्त होने की तारीख :-

बसन्त नारायण भारती

मौ0 जिला अन्तर्गत

बाबू घाट मण्डल नं0 - 1

(4) बालूघाटों के समूह की इकाई संख्या :-

(5) बालूघाट का नाम :- Bhojpur

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का नाम एवं पता :-

(7) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :-


(8) मात्रा (घनमीटर) 3000

बालू खनिज का भार (टन में)

(9) बन्दोबस्तधारी द्वारा ली गई राशि :-

(10) वाहन संख्या :-

(11) वाहन/के मालिक का नाम एवं पता :-



Handwritten signature and date 11/11/08, along with a rectangular stamp and other markings.

चालान/पासे निर्गत करने वाले सचिव पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर तारीख सहित

वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर तारीख सहित

बन्दोबस्तधारी बालूघाट का हस्ताक्षर

(31)



Ph.- { 9934711922
9934449385

फिक्स N P ब्रिक्स

रानी कुआँ सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

नं० 307 दिनांक 11/5/08

नाम रा. प्र. वि. पी. का

पता जि. म. (मो. म.)

गाड़ी नं० B122617-6261 (मो. म.)

ईट संख्या 15000

पार्टी का ह० मालिक / मैनेजर का ह०

नोट :- यहाँ ईट, सीमेंट, बॉस, बल्ला, ट्रैक्टर, मार्शल एवं मिश्रण के लिये सम्पर्क करें।

वि. प्र. म. म. म.

नं० 00075

कैशमेगो

दिनांक 5/5/08

बी. आई. पी. ब्रिक्स

देवी विगहा शैलवाँ, मदनपुर औरंगाबाद

प्र० :- स्व० बुद्धेश्वर सिंह

नाम रा. प्र. वि. पी. का

नं०	सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
5	3000	B122617-6261 9883	2800	84000/-	
				वि. प्र. म. म. म.	84000/-

मैनेजर का हस्ताक्षर 5/5/08

मैनेजर का हस्ताक्षर 5/5/08

गायत्री सिमेन्ट स्पोर्ट

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 31-01-08

शिवगंज - औरंगाबाद - बिहार

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
गोमट 50 बाली	2001	10000	
2350 रु० 31/1/08			
शिवगंज औरंगाबाद			
शिवगंज औरंगाबाद			
		10000	

शिवगंज औरंगाबाद

हस्ताक्षर

गायत्री सिमेन्ट स्पोर्ट

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं०
नाम प्रा० वि० बी०
पता
दिनांक 31-12-08

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
ई 265.3 रु०	35	9285	
रिंज 721.9	40	2880	
ल 3-200	45	144	
मा 3, पी 0		370	
250 120			
		12679	

हस्ताक्षर

गुणवत्ता द्वारा साहित्य, विज्ञान सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान

33



Ph.: 9934711922
9934449385

फिक्स **N P** बिक्स

रानी कुआँ सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

दिनांक 21/11/08

नं० 23

नाम श्री सुखदेव सिंह (सि.प्र.)

पता 210 प्लाट 198 मिमा

गाडी नं० BR 26 A 2678 223 मुन्नी

ईट संख्या 1000 P

पार्टी का ह० N.P. सिंह, मैनेजर का ह०

नोट - यहां ईट, सीमेंट, बालू, ब्ला, ट्रेकर, सारनि, एंड भिक्स के अलावा के लिए अर्पण करें।
6/11/08 21/11/08

आन एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार
खनिज अभिवहन पास/घालान

वाहन/क्रयकर्ता को प्रति

बुक संख्या 320

(1) वर्ष / क्रमांक :-

जिला :- औरंगाबाद
तारीख 21/11/08
समय :- 2.45 PM

(2) बन्दोबस्तधारी का नाम एवं पूरा पता :-

(3) बन्दोबस्तो की अवधि एवं समाप्त होने की तारीख :-

श्री धनजय सिंह
औरंगाबाद जिला, अन्तरगत
घालू घाट सगूड सं- 1

(4) बालूघाटों के समूह की इकाई संख्या :-

(5) बालूघाट का नाम :- केशव घाट

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति / फर्म / कंपनी का नाम एवं पता :-


(7) बालू खनिज का गंतव्य स्थान :- मिमा (अद्वैत भण्ड)

(8) मात्रा 2000 C.F.T बालू खनिज का भार (घन मीटर) (घन मीटर)

(9) बन्दोबस्तोधारी द्वारा ली गई राशि :- 21000/-

(10) वाहन संख्या :-

(11) वाहन के मालिक का नाम एवं पता :-



वाहन संख्या का नाम एवं पता
संक्षेप में लिखें।
एवं मालिक का नाम एवं पता सहित

34

नाम न S.T. No.
नं 1 ईट 53
 (बिगो ईट के निर्माता एवं विक्रेता
 मोरारजी (बिक्सर) औरंगाबाद
 पता 270/38
 मोबा 98208 1103

ईट नं 1	संख्या	दर	रु०	पै०
9400				
9500				

हो
 बिक्री हुआ मसल यापस नहीं होगा।
69713 2159

PH: 9934711922
 9934449385

फिक्स **NO P** ब्रिक्स

रानी कुआँ सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)
 नं 227 दिनांक 30/11/08

नाम श्री सुरेश सिंह (बिक्सर)
 पता 270/38
 गाड़ी नं 312-2-69883
 ईट संख्या 1500
 पार्टी का ह० : बिक्सर/मैनेजर का ह०

नोट - यहाँ ईट, सीमेंट, छक, मिट्टी, बॉस, बल्ला, ट्रेक्टर, मार्ल एवं बिक्सर मशीन के लिए सम्पर्क करें।
69713 2159

PH: 9934711922
 9934449385

फिक्स **NO P** ब्रिक्स


रानी कुआँ सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)
 नं 227 दिनांक 30/11/08

नाम श्री सुरेश सिंह (बिक्सर)
 पता 270/38
 गाड़ी नं 312-2-69883
 ईट संख्या 1500
 पार्टी का ह० : बिक्सर/मैनेजर का ह०

नोट - यहाँ ईट, सीमेंट, छक, मिट्टी, बॉस, बल्ला, ट्रेक्टर, मार्ल एवं बिक्सर मशीन के लिए सम्पर्क करें।
69713 2159

राज्य-समा में गरी।
 गाँस भोजन आगार में।
 या विधेयक पर अपनी
 उसे स्वीकार करती
 स्वीकार नहीं करती
 शिक्षा (आचार्य) कि
 एक द्वारा पोसा माना
 है।

99
 83



निर्वाह-समा में प्रस्तु
 को-कारणवश किसी
 पता-समा में-दोनों
 के-सिद्धि-समा में
 समा में-संबंधित
 अधिसूचना-उत्साह
 निधियों-की-अधि
 लोकसभा-उपस्थान

वाल न S.T. No.

नं० 1 ईटे-26

चिमनी ईट के निर्माता एवं विक्रेता
 घोडाडिहरी (शिवगंज) औरंगाबाद

दिनांक 25/11/08 समय
 नाम शं० कि० कि० उ० १० मीमा
 पता
 अमिता

ईट न० 1 संख्या 1 दर 1 रु० 1 पै०

1500	महीना
91.10	

ह० मुन्वी
 विका हुआ माल वापस नहीं होगा।
 21/11/08

वाल न S.T. No.

नं० 1 ईटे-27

चिमनी ईट के निर्माता एवं विक्रेता
 घोडाडिहरी (शिवगंज) औरंगाबाद

दिनांक 28/11/08 समय
 नाम सुशं० कि० कि० उ० १० मीमा
 पता
 गण प्रान्तिपण मीमा

ईट न० 1 संख्या 1 दर 1 रु० 1 पै०

9	1500
4500	

ह० मुन्वी
 विका हुआ माल वापस नहीं होगा।
 21/11/08

देता-है-दो-संसद-से
 के-सिप-भेजा-जाना
 है-उत्सव-समा-पर
 एक-संस्था-द्वारा-प्रति
 दे-जो-पहले-ज
 का-संयुक्त-अ-वर्ष
 है-वहाँ-विधेयक-वि
 बहुमत-से-उत्स-पारि

धन-विधेयक
 उभर-साध
 धन-विधेयक-के-भि
 व्य-से-संबंधित
 अधिसूचना-उत्साह
 निधियों-की-अधि
 लोकसभा-उपस्थान

36

राष्ट्रपति को लि
प्रमाण पर 50.0
जासे इससे क
राम सिनहा
वाराणसी का निवासी

ग्राहक प्रति
फार्म -एफ
देखें नियम 33 (5)

लघु खनिज परिवहन के लिए चालान फार्म

रकम 184

तारीख 23/8/09

- 1. पेट्टेदार का नाम :- सावित्री कुँवर
मु0 बारा (करवन्दिया) रोहतास
रकबा 6.80
- 2. पेट्टेदार का विवरण :- मौजा-अमरा प्लॉट नं0 924(P)
- 3. लघु खनिज का नाम :-
- 4. ग्राहक का नाम तथा पता :- रा. वि. नि. मीर
- 5. मात्रा तथा संख्या :- 3 टन 5 सेंटी मीटर
- 6. ट्रक नं0 :- BHB 8355
- 7. चालक का नाम तथा पता :- विमल मीर
- 8. खनिज विली का स्थान :- रा. वि. नि. मीर
- 9. विली के स्थिति, तैयारी :-



Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '23/8/09' and a name 'सावित्री कुँवर'.

सावित्री कुँवर

मजदूरों को विधि
निकट अधिकांश-के
सो-कोई विधेयक
स्वीकृति या कुछ
विषयों पर यह क्रा
के समान, जो मा
समाधान करने को
रहता है। राज्य न
का है। विधि अन्तर्ग
कोई विधेयक नहीं
विधि को ही विधि
को ही भी संकेत

खान एवं भूतत्व विभाग, विहार सरकार
खनिज अभिवहन पास / चालान
वाहन/क्रयकर्ता को प्रति

युक्त संख्या :- 8566
(1) वर्ष / क्रमांक :- जिला :- राधा
तिथि :- 23-8-09
समय :- 08:56:568


(2) बन्दोबस्ताधारी का नाम एवं पूरा पता :-
(3) बन्दोबस्तो को अवधि एवं समाप्त होने की तारीख :-
Sultan Alam
Muzya Ashur, Gaya

(4) बालूघाटों के समूह की इकाई संख्या :-
(5) बालूघाट का नाम :- वाजितीया
(6) क्रयकर्ता व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का नाम एवं पता :-

A/s Imperial Associate
(7) बालू खनिज का गतव्य स्थान :- मदनपुर (मीर)

(8) मात्रा 300 C.F.T बालू खनिज का भार
(घनमीटर) (टन में)

(9) बन्दोबस्तोधारों द्वारा ली गई राशि :-
(10) वाहन संख्या :- BHB-8175
(11) वाहन के मालिक का नाम एवं पता :-



Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '23/8/09' and a name 'सावित्री कुँवर'.

सावित्री कुँवर

शाहजी हिमोल्ड ड्यूइ

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 22-08-17

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
...	220/-	20800/-	

Handwritten notes and signatures in the top left margin.

शां शाहजी हिमोल्ड ड्यूइ

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक 22-08-17

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
...	1485/-	14232.50	

Handwritten notes and signatures in the middle left margin.

खान एवं भूगत्व विभाग, बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/चालान

वाहन/कचकता क्र/प्रति

क्र. संख्या 1863

(1) वर्ष / क्रमांक :-

जिला :- 22/8/17

दिनांक 22/8/17

- खान पर्यटन/व्यवसाय/स्थानिक/अंतर्राज्य सड्या/...
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-
- खान का नाम/स्थान :-

आयुक्त, बिहार सरकार

शिवगंज, औरंगाबाद

खान का नाम/स्थान :-

खान का नाम/स्थान :-

खान का नाम/स्थान :-

खान का नाम/स्थान :-



Handwritten signatures and notes at the bottom of the document.

विभाग का नाम
पता
दिनांक

श्री गायत्री डिमेंशनल स्कोल

शिवगंज, औरंगाबाद (विहार)

नं० 21
नाम 21
पता
दिनांक

40

खान: एवं भूखण्ड विभाग, बिहार सरकार
खनिज अभिवहन पासवालन

गारन / कयफर्मा श्री प्रति

युक्त संख्या : 1168

(1) वर्ष / क्रमांक :

बिना 21/21
दिनांक 28/11/09
समय 11:00 AM
116850

(2) खनन पट्टा/व्योमस्ती/स्टॉकिस्ट अनुज्ञापिका/अवधि या प्रमाण होने की तारीख :-

(3) पट्टाधारी/ स्टॉकिस्ट का नाम एवं पता
Sudhakar Singh

(4) खान का नाम
गायत्री डिमेंशनल स्कोल

(5) खनिज की कोटि तथा विक्रय का प्रयोजन

(6) ऊपरकी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का संतुल्य स्थान
शिवगंज, औरंगाबाद

(8) मात्रा
500 CF T खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य
2000/-

(10) गारन संख्या
BR228

(11) खनिज के कालिक का नाम एवं पता :
5246

गायत्री डिमेंशनल स्कोल
शिवगंज, औरंगाबाद (विहार)
मुख्य अधिकारी

विधानमंडल
परिचयपत्र
आगत है।
राष्ट्रीय
संकेतानुसार
नियंत्रण रखता।
रन प्रच कर आ
पर भूखण्ड के माध्य
लोगों को जान
चलता है।

41

कैशममे

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं० दिनांक 18/11/2017

नाम... श्री. प्रकाश कुमार सिंह

पता.....

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
बिज 1 डोर	2200	220000	
		2200	
श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड			

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड

हस्ताक्षर 18/11/17

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड
 औरंगाबाद (बिहार)
 मो 910 910 910

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड

शिवगंज, औरंगाबाद (बिहार)

नं० दिनांक 29/11/17

नाम... श्री. अशोक कुमार सिंह

पता.....

विवरण	दर	रकम	
		रु०	पै०
बिज 2 70 डोर	210	147000	
बिज 1 56 डोर	32	179840	
श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड			

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड

हस्ताक्षर

श्री बाबुजी डिमोन्ड ह्यूड
 औरंगाबाद (बिहार)
 मो 910 910 910

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/वालान

वाहन / क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या 1156

(1) वर्ष / क्रमांक :-

बिना :- 2021
दिधि :- 19/10/2021
समय :- 9 AM

(2) खनन पट्टा/बंदोबस्ती/स्टीकिस्ट अनुज्ञापित संख्या, अवधि एवं सम होने की तारीख :-

पट्टाधारि/ स्टीकिस्ट का नाम एवं पूरा पता
Soniya Jaiswal

(4) खान का नाम खनिज खनिज का नाम खनिज

(5) खनिज की कोटि तथा विक्रय का प्रयोजन

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का गंतव्य स्थान खनिज

(8) मात्रा 300/10FT खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य 8125

(10) वाहन संख्या/वाहन के मालिक का नाम एवं पता

वाहन/पास धारक का नाम एवं पता
वाहन चालक का नाम एवं पता
वाहन पंजीकरण संख्या एवं प्रस्तावित तारीख का प्रस्ताव
वाहन मालिक का पता

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/वालान

वाहन / क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या 156

(1) वर्ष / क्रमांक :-

बिना :- 2021
दिधि :- 19/10/2021
समय :- 9 AM

(2) खनन पट्टा/बंदोबस्ती/स्टीकिस्ट अनुज्ञापित संख्या, अवधि एवं सम होने की तारीख :-

(4) खान का नाम खनिज खनिज का नाम खनिज

(5) खनिज की कोटि तथा विक्रय का प्रयोजन

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का गंतव्य स्थान खनिज

(8) मात्रा 300/10FT खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य 8175

(10) वाहन संख्या/वाहन के मालिक का नाम एवं पता

वाहन/पास धारक का नाम एवं पता
वाहन चालक का नाम एवं पता
वाहन पंजीकरण संख्या एवं प्रस्तावित तारीख का प्रस्ताव
वाहन मालिक का पता

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/वालान

वाहन / क्रयकर्ता की प्रति

बुक संख्या 156

(1) वर्ष / क्रमांक :-

बिना :- 2021
दिधि :- 19/10/2021
समय :- 9 AM

(2) खनन पट्टा/बंदोबस्ती/स्टीकिस्ट अनुज्ञापित संख्या, अवधि एवं सम होने की तारीख :-

(4) खान का नाम खनिज खनिज का नाम खनिज

(5) खनिज की कोटि तथा विक्रय का प्रयोजन

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का गंतव्य स्थान खनिज

(8) मात्रा 300/10FT खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य 8125

(10) वाहन संख्या/वाहन के मालिक का नाम एवं पता

वाहन/पास धारक का नाम एवं पता
वाहन चालक का नाम एवं पता
वाहन पंजीकरण संख्या एवं प्रस्तावित तारीख का प्रस्ताव
वाहन मालिक का पता

9934971196 मो0-9431208136

वी.आर्इ.पी. ब्रिक्स

V.I.P.

फिक्स ब्रिक्स
देवी विगहा, सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

संस्थापक :- स्व0 बुद्धेश्वर सिंह
प्र० - रवीन्द्र कुमार सिंह
नं० - 861 दिनांक 15-7-07

नाम डॉ.अजय कृष्ण शर्मा शर्मा
पता बी.भाग

ईट संख्या 1000
ग्राही नं० 1000

ग्राहक का नाम श्री. अजय कृष्ण शर्मा
पता श्री. अजय कृष्ण शर्मा

नोट - यहाँ सिमेन्ट, छड, छसी एवं बालू मिलता है।

Re.

पूजा ईट उद्योग
ग्राम+पोस्ट- आजमगढ़ ग्रंथ-बॉकेवाजार(नया)
नं० 97

नाम श्री. अजय कृष्ण शर्मा दिनांक 12/07-07
पता बी.भाग

ग्राही नं०	र	रु०	पै०
BR-2 5686 (मिन एगार)	3900	8100	00
" (कं. एगार)	2400	16200	00
BR-2 5686 (मिन एगार)	3900	8100	00

श्री. अजय कृष्ण शर्मा
ग्राहक का नाम
पता श्री. अजय कृष्ण शर्मा

21/7/07
हस्ताक्षर 312 12-7-07

9934971196

मो-9431208136

वी.आई.पी. ब्रिक्स

फिक्स

V.I.P.

ब्रिक्स

देवी विगाहा, सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

संस्थापक :- स्व0 बुद्धेश्वर सिंह

प्रो0 - रवीन्द्र कुमार सिंह

नं0 - 858 दिनांक 14-7-07

नाम डा. अश्विनि प्रसाद शर्मा

पता सीमा

ईट संख्या 1500

ईट क्वालिटी 1

नं0 858

मालिक
श्रीनेजर का हस्ताक्षर

वी.आई.पी. ब्रिक्स

देवी विगाहा, सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

नोट - यहाँ सिमेंट, छड़, छरी एवं बालू मिलता है।

9934971196

मो-9431208136

वी.आई.पी. ब्रिक्स

फिक्स

V.I.P.

ब्रिक्स

देवी विगाहा, सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

संस्थापक :- स्व0 बुद्धेश्वर सिंह

प्रो0 - रवीन्द्र कुमार सिंह

नं0 - 859 दिनांक 14-7-07

नाम डा. अश्विनि प्रसाद शर्मा

पता सीमा

ईट संख्या 1500

ईट क्वालिटी 1

मालिक
श्रीनेजर का हस्ताक्षर

वी.आई.पी. ब्रिक्स

देवी विगाहा, सैलवाँ, मदनपुर (औरंगाबाद)

नोट - यहाँ सिमेंट, छड़, छरी एवं बालू मिलता है।

9934971196



मो०-9431208136

वी.आई.पी. ब्रिक्स

V.I.P.

फिक्स देवी विगहा, सैलवां, मदनपुर (औरंगाबाद)

संस्थापक :- स्व० बद्धेश्वर सिंह
प्र० - रवीन्द्र कुमार सिंह

नं० - 128

दिनांक 7-7-07

नाम राधेश्वर कृष्ण शिवाजी विश्वविद्यालय
पता राधेश्वर कृष्ण शिवाजी विश्वविद्यालय
ईट संख्या 1000
ईट क्वालिटी 1000
गान्धी नं० 1000

मैनेजर का हस्ताक्षर
मालिक
नोट - यहाँ सिमेंट, छड़, छरी एवं बालु मिलता है।

(8)

(9)

(10)

45

9934971196



मो०-9431208136

वी.आई.पी. ब्रिक्स

V.I.P.

फिक्स देवी विगहा, सैलवां, मदनपुर (औरंगाबाद)

संस्थापक :- स्व० बद्धेश्वर सिंह
प्र० - रवीन्द्र कुमार सिंह

नं० - 129

दिनांक 8-7-07

नाम राधेश्वर कृष्ण शिवाजी विश्वविद्यालय
पता राधेश्वर कृष्ण शिवाजी विश्वविद्यालय
ईट संख्या 1000
ईट क्वालिटी 1000
गान्धी नं० 1000

मैनेजर का हस्ताक्षर
मालिक
नोट - यहाँ सिमेंट, छड़, छरी एवं बालु मिलता है।

वाहन/क्रयकार की प्रति

संख्या 1156

बिहार 31/11
दिधि 21/11/2007
समय 9 PM
संख्या 115601

(1) वर्क / क्रयकार :-
(2) खान पट्टा/बंदोबस्ती/स्टॉकिस्ट अनुसंधित संख्या, अवधि एवं स्थापना होने की तारीख :-

(3) पट्टाधारि/ स्टॉकिस्ट का नाम एवं पूरा पता

सुलतान अली

(4) खान का नाम पानीपुर खनिज का नाम पानीपुर

(5) खनिज की कोटि तथा विनाय का प्रयोजन

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का गंतव्य स्थान शरणपुर रौप्य

(8) मात्रा 360 CF खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य 2000/-

(10) वाहन संख्या BHB 8175
वाहन के मालिक का नाम एवं पता सुलतान अली
वाहन का मालिक का पता सुलतान अली

वाहन/पट्टाधारि/स्टॉकिस्ट का नाम एवं पूरा पता
संक्रमण/क्रयकार का पता एवं स्थापना का पता
पद भूतत्व, तारीख, सही

21/11/07

आरक प्रति

फार्म - एफ

दंडे नियम 33 (5)

संख्या 180

लघु खनिज परिवहन के लिए वालान फार्म

1. पट्टेदार का नाम :-

मु0 बासा (कयबिन्दा) से

2. पट्टेदार का विवरण :- मौजा-अनारा प्लॉट नं0 924(P)

3. लघु खनिज का नाम :-

4. आरक का नाम तथा पता :-

5. मात्रा तथा संख्या :-

6. ट्रक नं0 :-

7. वाहक का नाम तथा पता :-

8. खनिज बिक्री का स्थान :-

9. बिक्री की तिथि, तब समय :-

10. वाहन संख्या BHB 8175

वाहन के मालिक का नाम एवं पता सुलतान अली

वाहन का मालिक का पता सुलतान अली

पद भूतत्व, तारीख, सही

21/11/07

आरक प्रति

फार्म - एफ

दंडे नियम 33 (5)

संख्या 181

लघु खनिज परिवहन के लिए वालान फार्म

1. पट्टेदार का नाम :-

मु0 बासा (कयबिन्दा) से

2. पट्टेदार का विवरण :- मौजा-अनारा प्लॉट नं0 924(P)

3. लघु खनिज का नाम :-

4. आरक का नाम तथा पता :-

5. मात्रा तथा संख्या :-

6. ट्रक नं0 :-

7. वाहक का नाम तथा पता :-

8. खनिज बिक्री का स्थान :-

9. बिक्री की तिथि, तब समय :-

10. वाहन संख्या BHB 8175

वाहन के मालिक का नाम एवं पता सुलतान अली

वाहन का मालिक का पता सुलतान अली

पद भूतत्व, तारीख, सही

21/11/07

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार

खनिज अभिवहन पास/वालान

खनन कार्यालय प्रति

11350

जिला :- गामा

(1) वर्ष / क्रमांक :-

दिनांक :- 28/3/2014

समय :- 3:30 PM

113558

(2) खनन परदा/बंदोबस्ती/स्टॉकिस्ट अनुज्ञापित संख्या, अवधि एवं समाप्त होने की तारीख :-

(3) परदाधारी/ स्टॉकिस्ट का नाम एवं पूरा पता

सुजता लाल चौधरी

(4) खान का नाम खानिपुर खाद खनिज का नाम खान

(5) खनिज की कोटि तथा विजन का प्रयोजन

(6) क्रयकर्ता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पता

(7) खनिज का गंतव्य स्थान भारत सरकार की

(8) मात्रा 3000 C.F.T खनिज का भार (टन में)

(9) खनिज का मूल्य 2000/-

(10) वाहन संख्या BMB 8175
 (11) वाहन के मालिक का नाम एवं पता श्री राजेश कुमार शर्मा, गामा, बिहार

वाहन/पंजीयन नंबर करने वाले वाहन चालक का नाम वृंधारी/अनुज्ञापित
 मालिक/पंजीयन कारी का हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर तारीख को हस्ताक्षर
 एवं मालिक/पंजीयन कारी का हस्ताक्षर तारीख 28/3/14

Recd

पूजा इंटर ट्रेडिंग

नं० 75

नाम :- श्री. गामा विद्युत् नैमा
 पता :- श्री. गामा

दिनांक 15/03/14

गाड़ी नं०

र

रु०

₹०

BR-2 5686 (आकि)	2,000	6,000	= 00
BR-2 5886 (5. एकाक्षर)	2,000	10,000	= 00

श्री. राजेश कुमार शर्मा
 गामा, बिहार

हस्ताक्षर 30/3/14

28/3/14

समय :- 28/3/14

दिनांक २०/०६/१९

६९

०९/१३ मी. ०९/१३

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद
खर्च की गई राशि का विवरण

51

क्र. ५१-६९-०१/१३

मजदूरी मद का वितरण

प्रसंग का नाम - मजदूर
प्राप्तकर्ता का नाम -

क्र. नम्बर की तारीख	कार्य का विवरण	अभिप्रेत संख्या	मिस्त्री / मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1-6-09	१२		मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
22-6-09	11		मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
23-6-09	11		मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
24-6-09	१२		मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
25-6-09	11		मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
5			मिस्त्री				
			मजदूर	5	120	600	
6			मिस्त्री	1	1000	1000	
			मजदूर				
7			मिस्त्री				
			मजदूर				
8			मिस्त्री				
			मजदूर				
9			मिस्त्री				
			मजदूर				
10			मिस्त्री				
			मजदूर				
11			मिस्त्री				
			मजदूर				
12			मिस्त्री				
			मजदूर				
13			मिस्त्री				
			मजदूर				
कुल योग :-						५०००	

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिप्रेत एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. कौश चुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेजर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ २०- में संघारित है।
 4. सभी अभिप्रेत एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक/अधीनस्थ अधिकारी

किनेजपासवान
राजिव

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

अंश - पुस्तक

21-51-69-बीका
अग्र विवरण

गजदूर मंद का विवरण

प्रसंग का नाम - मदनपुर
प्रास्ताविक रजिस्टर -

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	गिरत्री/ गजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति	
3-6-09	दिवाण बुक - पुस्तक		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
4-6-09	पुस्तक 2		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
5-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
6-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
7-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
8-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
9-6-09	पुस्तक 2		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
12-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
13-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
14-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	4	120	480		
15-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	5	120	600		
16-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	5	120	600		
17-6-09	"		गिरत्री	-				
			गजदूर	5	120	600		
कुल योग :-						६०: ६०११ ६०: ६०१०-६०११	6,600/-	

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभव एवं गारटर रोल गाईल में संघारित है।
2. कौश बुक, गाईल फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेजर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ सं- में संघारित है।
4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक प्रभु कायापक
विद्यालय
वि० शि० समिति

विद्यालय
सचिव
वि० शि० समिति

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

21.5.09
मजदूर-मिस्त्री

प्रसंग का नाम - मजदूर
प्रमाणित राशि -

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	दिवाली की (कैलाश) बगई		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	4	70	280	
2	''		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	4	70	280	
3	''		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	4	70	280	
4	''		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	4	70	280	
5	सिद्धी खराई		मिस्त्री	-	-	-	
			मजदूर	4	70	280	
6	''		मिस्त्री	-	-	-	
			मजदूर	4	70	280	
7	''		मजदूर	4	70	280	
8	''		मजदूर	4	70	280	
9	''		मिस्त्री	-	-	-	
			मजदूर	4	70	280	
10	''		मिस्त्री	-	-	-	
			मजदूर	6	70	420	
11	''		मिस्त्री	-	-	-	
			मजदूर	6	70	420	
12			मिस्त्री				
			मजदूर				
13			मिस्त्री				
			मजदूर				
कुल योग :-						54560	200

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिभव एवं मारटर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. केश बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेजर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ सं- में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
वि० शि० समिति

किनेश पासवान
वि० शि० समिति

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

54

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

रा.श.अ.बी.सी.सी.
अभिन्न राशि का विवरण

प्रकल्प का नाम - मनोरंजन
आयुक्त कार्यालय -

दिनांक	कार्य का विवरण	अभिन्न राशि	मिस्त्री / मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
2-5-09	CONTRACT		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
3-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
4-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
5-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
6-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
7-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
12-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
13-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
14-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
15-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
16-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
17-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
18-5-09	"		मिस्त्री	2	150	300	
			मजदूर	5	70	350	
कुल योग :-						₹ 2,40,000	₹ 2,40,000

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिन्न एवं गारंटर रोल गार्ड फाईल में संचारित है।
 2. केश युक्त, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट युक्त संचारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी कार्य विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही मही के बूट रा-0- में संचारित है।
 4. सभी अभिन्न एवं रजिस्टर प्रचालक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

(Signature)
प्रधान शिक्षक / प्रचालक

(Signature)
सचिव

अध्यक्ष
वि.श.स. समिति

वि.श.स. समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

55

दिनांक 21-04-09 बीजा

प्रसंग का नाम - मंडल
प्राथमिक शिक्षा समिति -

कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	गिरनी/ गजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
12-4-09	कॉपी		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
13-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
14-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
15-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
16-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
17-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
24-4-09	कॉपी		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
25-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
26-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
27-4-09	कॉपी		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
28-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
29-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
30-4-09	"		गिरनी	2	150	300	
			गजदूर	5	70	350	
कुल योग						8,450	

1. रग्गी अभिभव एवं गारटर रोल गार्ड फाईल में रांधारित है।
2. कौश बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक रांधारित कर लिया गया है।
3. उपरोक्त रग्गी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही को पृष्ठ सं-... में रांधारित है।
4. रग्गी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक
...

विद्यालय
...

अध्यक्ष
विद्यालय समिति

(56)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

21-12-08
अभिभव एच.एल.एल

प्रसंग का नाम - मजदूर
प्राप्त्युद्धित राशि -

क्र.सं.	वर्ष का मास	मास का विवरण	अभिभव राख्या	मिस्त्री/ मजदूर	राख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	16-12-08	लि. 2 ज. 3. 5		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
2	17-12-08	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
3	18-12-08	कोस एल.एल		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
4	19-12-08	कोस एल.एल		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
5	20-12-08	कोस एल.एल		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
6	21-12-08	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
7	22-12-08	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
8	23-12-08	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
9	24-12-08	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
10	6-3-09	कोस एल.एल		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
11	7-3-09	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
12	8-3-09	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
13	9-3-09	11		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
कुल योग							8,450	200

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल माई फाईल में संघारित है।
 2. कैश बुक, माई फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेजर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विवरण शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही मही के पृष्ठ सं- में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रदानाध्यापक को पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
 औरंगाबाद

विशेष प्राचार्य
 शिक्षा समिति

अध्यक्ष
 शिक्षा समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

21-11-08
कर्म-निर्माण

अतिश्रम मजदूरी का विवरण

प्रकल्प का नाम- मदनपुर
प्राथमिक विद्यालय

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	अतिश्रम राख्या	मिस्त्री / मजदूर	सख्या	दर	कुल राशि	अवशेष
1	16-9-08	CONCRETE		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
2	17-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
3	18-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
4	19-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
5	20-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
6	24-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
7	25-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
8	6-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
9	7-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
10	8-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
11	9-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
12	10-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
13	11-10-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	4	70	280	
कुल योग							7,540	

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अतिश्रम एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. केश बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ 110- में संघारित है।
 4. सभी अतिश्रम एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक

13-8-09
T.S

विशेष पालक
संयोजक

वि० शि० समिति

अध्यक्ष
वि० शि० समिति

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण
 21-51-वि-नीमा
 मगन निर्माण A.C. 4

प्रशस्त का नाम- मदनपुर
 प्राथमिक विद्यालय

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री / मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अनुवि.
1	11-8-08	ई 2 खंटा		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
2	12-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
3	13-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
4	14-8-08	कामाई		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
5	15-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
6	16-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
7	25-8-08	कामाई		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
8	26-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
9	27-8-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
10	3-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
11	4-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
12	5-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
13	6-9-08	"		मिस्त्री	2	150	300	
				मजदूर	5	70	350	
कुल योग							8,450	

- प्रमाणित किया जाता है कि -
1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. कैंस बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ 10-11 में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी / प्रधानाध्यापक
 औरंगाबाद

13-8-08
 T.S.

विशेषाख्यान
 सचिव
 वि० शि० समिति

अध्यक्ष
 वि० शि० समिति

60

क्र.सं.	दिनांक	रागणी का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
22	22-2-09	कि 915	अकर्म 2180 मदनपुर		5 नमो. 65 1/2 kg	52	29,406.20
23	11	कि 915	11		6 नमो. 15 kg 750 kg	52	32,019.20
24	11	मांस -	11		11	400	400.20
25	2-6-09	पं 2 2P	रजि 21936 मदनपुर		4 नमो	450	900.20
26		पं 2 2P	11		1 नमो	130	260.20
27		पं 2 2P	11		4 नमो	280	280.20
28		पं 2 2P	11		1 नमो	70	140.20
29		पं 2 2P	11		120 kg	10	1200.20
30		पुन -	11		9 Bag	350	3150.20
31		सं	11		7 kg	60	420.20
32		नीम -	11		6 kg	60	360.20
33		D.D.L	11		2 kg	35	70.20
34		पुन 3 फी 0 फी			3 P	60	180.20
35		211 पुन 2 फी			2 P	22	44.20
36		सं 21			24 21	24	24.20
37							
38							
39							
40							
कुल योग :- अकर्म 2180 मदनपुर							68,853.20

मांगित किया जाता है कि - 1. रागी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संधारित है।
 2. कैंस बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेयर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संधारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त रागी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यावाही वही के पृष्ठ सं- में संधारित है।
 4. रागी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

शिक्षक प्रमुख
 विद्यालय

पुरा पत्रक प्रदाता
 13-8-09
 T.S

विद्यालय
 रागिब
 दिनांक 13-8-09
 Page 2

अध्यक्ष
 दि. 13-8-09

(61)

श्री. प्र. वि. - नीमा

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

सर्व की गई राशि का विवरण

अन्य विवरण A.C-4

सामग्री मय का विवरण

प्रत्येक का नाम - मदकपुर
प्राचारादिहय राशि...

क्र. सं.	आवृत्ति की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्न राशि	मात्रा	दर	कुल राशि	अवशेष
1	24-7-08	सिमेंट 100	कामरा 50 दिवली		40 Bag	220	8,800/-	
2	25-7-08	किरपी फिफ्ट	11		3 2ml	2200	6600/-	
3	26-7-08	ई 21			3000	3500	10,500/-	
4	2-8-08	कालू	सुमाराग कामरा रौरवारी		600 CFT	2200	4400/-	
5	12-8-08	सिमेंट	कामरा 50		30 Bag	220	6600/-	
6	15-8-18	ई 21			2000	3500	7000/-	
7	22-8-08	कालू	सुमाराग रौरवारी		3 2ml	1100	3300/-	
8	14-9-08	सिमेंट	कामरा 50		30 Bag	270	8100/-	
9	7-10-08	फिफ्ट	11		2 2ml	2200	4400/-	
10	12-10-08	कालू	सुमाराग कामरा		3 2ml	1100	3300/-	
11	7-4-08	सिमेंट	कामरा 50		20 Bag	270	5400/-	
12	19-4-08	कालू	सुमाराग कामरा		4 2ml	1100	4400/-	
13	24-4-09	सिमेंट	5 दीप 50 मदनपुर		25 Bag	300	7500/-	
14	12-5-09	सिमेंट	कामरा 50		12 Bag	300	3600/-	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21		कुल राशि	(दिवली 6000) 6000				83,900/-	

श्री. प्र. वि. - नीमा

दिनेश पादवाण



3
प्राथमिकी गठवि का भाग - 50 कि 01 मा
प्रकृत का भाग -

① योजना का भाग -

मदनपुर
AER-4

प्राक्कलित राशि -

₹ 7.15,000.00

तीसरा वर्ष -

06-07

निर्गत प्रथम किस्त -

₹ 4,75,000.00

(मास्टर संविदा के आलोक में अडवाइस - एक दिनांक)

② योजना का भाग -

खेसपुर

प्राक्कलित राशि -

₹ 25,000.00

तीसरा वर्ष -

06-07

निर्गत राशि (प्रथम किस्त) -

₹ 22,000.00

(मास्टर संविदा के आलोक में अडवाइस - एक दिनांक)



द्वितीय अडवाइस By Advice ₹ 60,000.00 dated 31.01

जिला कार्यक्रम समन्वयक

9

विद्यालय शिक्षा समिति मा० वि०/मा० वि० शा० वि. जीमा

२३२४१ को ACR-4 के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि प्रखण्ड

१२२००० = ०

५५५०० = ०

कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र/माफी पुरितका के अनुसार उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध

रतत तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रूपये ५२५९२१ = ० का

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को अगले किरत की राशि रूपये ११५००० = ० उपलब्ध कराने का आदेश देना चाहेंगे।

22.08.08

22/8/08

171866 25.08.08

↓
Dany
25/08/08

जिला महिला समन्वयिका
 जिला शिक्षा समिति का निजी कार्यालय
 जिला कार्यालय, औरंगाबाद

प्रमाणित राशि राशि को Rs 732157 के निर्माण कार्य हेतु प्रामाणिकता
 के लिए जारी राशि
 राशि 732157 के लिए जारी राशि
 राशि 732157 के लिए जारी राशि

राशि 732157 के लिए जारी राशि
 राशि 732157 के लिए जारी राशि

राशि 732157 के लिए जारी राशि
 राशि 732157 के लिए जारी राशि

राशि 171662 के लिए जारी राशि
 राशि 171662 के लिए जारी राशि

राशि 171662 के लिए जारी राशि
 राशि 171662 के लिए जारी राशि

राशि 171662 के लिए जारी राशि
 राशि 171662 के लिए जारी राशि

- पूर्व का प्रयोग - 650000/-
- समायोजन - 9
- अवशेष - 9
- मुक्तिय राशि - 24227/-
- विक्रि कर - 9
- रायवटी रुपयें - 9
- कुल राशि - 24227/-
- बैंक का नाम - PNB, Abad
- धनदेश चेक सं. - 737519
- तिथि - 27.11.09
- राशि - 24227/-

Cidex
 लेखाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक
 जिला शिक्षा अखिलान औरंगाबाद
 जिला शिक्षा अखिलान औरंगाबाद