

शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक

1

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक.....को विद्यालय शिक्षा समिति

को संचिका के श्रेणी क्रमांक 112 में योजना ACR-4 वित्तीय वर्ष 2006-07

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य.....

सतर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के राशि खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	विवरण	रूप
1	प्राक्कलित राशि	739000=₹
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/कुल राशि	6,50,800=₹
3	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SOE/M.B.	736267=₹
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि	86,267=₹
क	कटौतियाँ :-	-
ख	वैट% 4%	28720=₹
ग	सॉयल्टी% 1 1/2%	10770=₹
घ	पर्यवेक्षण शुल्क % 2.5%	18000=₹
च	पर्यवेक्षक का नाम पुरुषोत्तम प्रसाद	
5	अन्य कटौतियाँ	-
6	कुल कटौतियाँ	57,490=₹
7	शुद्ध भुगतये राशि (3-5)	28,777=₹ (अर्द्धक क्षमता सतत)

आदेशार्थ उपस्थापित
04.12.09
4/12/09

↓
08/01/10

भुगतये राशि - 28777=00
बैंक का नाम - PNB, Abad
प्रनादेश चेक सं० - 755230
तिथि - 18.01.10

लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

बिला नगरपालिका समन्वयक

2

विद्यालय शिमा रागिति प्रमाण-पत्र 308.20 वि. प्रसिद्ध

प्रसिद्ध ३१/०८/०८ को ACR-4 के निर्माण कार्य हेतु

प्राप्तकालित राशि 739000 = ० में से आग्रिम राशि रूपये

490000 = ० उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये

उपयोगिता-प्रमाण-पत्र/ मापी पुरिवाका के अनुसार Y.M.M. G.M.S. के स्तर

तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रूपये 492500 = ० का

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिमा रागिति को अगले विस्तार की राशि रूपये ...

1160000 = ० (B.M.G. G.M.S. G.M.S.) उपलब्ध कराने का आवेक्ष घेना

चाहेगे।

मे. उ. म. म. म.
13.08.08

Drum:
13/8/08

[Handwritten signature]

1865/25.08.08



अं जायते ७

सर्व

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित भवन राजकीय मध्य विद्यालय परसडीह मदनपुर, औरंगाबाद

21/11/17

A. C. R-4 Rs - 715,000 + 24,000

सर्व शिक्षा अभियान

Schedule XLV-Form No. 134

श्री. वि. उस्ताद

429V5 - 429V5 (म. वि. विद्यालय)

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

Name of work— 1
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Site on A/c. Hill					
Name of work					
Construction of P.C.C. 4 at P.S. Parasdih					
Block - Madanpur					
Dist - Aurangabad					
Under S.S.A.					
Agency P.S.S. at					
Parasdih. and K.M.					
Date of measurement					

① site clearance 6 Nos					
Labour @ Rs 66 / labour					
					Rs 408.00
② making 25 cm dia bore below ground level in ordinary soil up to 3.5 mls depth. in comp. job					
59 x 3.5 mls = 206.5 mls					
@ Rs 30.85 / mls					
					Rs 6371.00
③ making 63 cm dia under drain at required depth. - all comp. job					
59 x 2 = 118 Nos					
@ Rs 32.95 / Nos					
					Rs 3888.00

Continuation Rs 10,667.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf	10,667.4
(4) - Providing R.C.C. (1:2:4) in Piles					
all comp. job					
59 x 7/8 x 2.0	25	0.25	0.5		
= 10.13 m ³					
extra for under beams					
118 x 0.25 = 5.90 m ³					
16.03 m ³					
(4) Rs 2107.45/m ³					
				B	33785.4
(5) - E/W in excavations in foundation trenches					
all comp. job					
center line length					

3 x 56'6"	4 x 18'10"	+ 2 x 6'10"		
- 6 x 10"	= 2.5	6'6"	1/2 x 10'6"	
= 253'6"				
Steps -				
1 x 88'7/8"	3'8"	= 104.60	sq ft	
Ramp				
2 x 95' x 1'3"	= 62.50	sq ft		
	167.10	sq ft		
167.10 x 0'9"	= 125.33	sq ft		
= 3.55 m ³				
(4) 1490.9/m ³				
			B	107.40

Continuation

B 44559.4

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf	44.559 cu
(6) - Providing course clean sand filling in foundation and under floor - all comp. job					
Steps & Ramp -					
=	167.1	1 x 3'			41.78 sqft
Plinth below floor					
2 x 9'9" x 18' x 3'					198.00 sqft
1 x 10' x 18' x 3'					45.00 sqft
1 x 5'8" x 6' x 3'					83.48 sqft
					326.48 sqft
Below grade beam					
2'5'6" (2'5'6" - 5'9" x 10')					

$1 \times 10' \times 3' = 42.44 \text{ sqft}$

Buttressing					
6 x 2'6" x 10' x 3'					3.11 sqft
					413.82 sqft
=	4.73				cu ft
@ 1595.60					1121.00

(7) - Providing course one Bf / 5 - all comp. job					
Step & Ramp -					167.10 sqft
Floor Area -					
2 x 9'9" x 18'					792.00 sqft
1 x 10' x 18'					180.00
1 x 5'8" x 6'					333.96
Below grade beam					
(2'5'6" - 5'9" x 10') x 10'					169.76 sqft

Continuation

545, 680.4

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	45,680.4
Cont. of ...	(7)				
Budlo ...	431				
6 x 2'6" x 10' = 19.458 ft.					
					1657.39 sq ft
= 153.84 m ²					
Rs 73.95/m ²					
				Rs	11,376.00
(8) - Providing R.C.C.					
(1'4" x 8") in steps and					
ramp - all comp. job					
Step & Ramp					
167.1 x 3' = 41.78 sq ft					
= 1.18 m ²					
Rs 1341.40/m ²				Rs	1590.00

(9) - Providing R.C.C.					
(1'1/2" x 3") in grade beam					
- - - all comp. job					
253'6" x 10" x 8" = 138.87 sq ft					
Buttressing					
6 x 2'6" x 10" x 8" = 8.22 sq ft					
					147.07 sq ft
= 4.17 m ³					
Rs 2719.80/m ³				Rs	11,337.00
(10) - Providing 10 ft					
of 10 cm c.m (1'6") in					
foundation and plinth					
- - - all comp. job					
Steps -					
1 x 25'7" x 9'2" x 6" = 130.85 sq ft					
Ramp -					
2 x 19 x 25'0" x 2'6" x 10" = 51.88					

Continuation

Rs 69,983.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	69,983.0
Cont.	2	10			
Plinth	asall				
253'6"	10" x 16"		315'6"	sqft	
			498.38	sqft	
	= 14.13	m ²			
	(@ 15)	1263.25			
				R ₃	17845.19
(ii) — 125 mm	46		100	ft	
brick	work in c.m (1:4)				
	all comp. job				
Butterfly ring					
6 x 2'6" x 2'6"			32	8.82	sqft
Rack					
4 x 1'6" x 7'			42	1.00	sqft
					370.80 sqft

Deduction —

Lineal	band			
6 x 2'6" x 6"			7.5	sqft
Net			363.30	sqft
				= 33.76 m ²
				@ R ₃ 173.30 / m ²
				R ₃ 5851.95

(6) — Providing	25 mm			
chisel (1:2:4)	D. P.C.			
all comp. job				
{ 253'6" — (4 x 3'6" + 2 x 4'6" + 7 x 5'2") } x 10"				
				= 159.18 sqft

Plinth —

6 x 2'6" x 5"			6.30	sqft
			165.48	sqft
				= 15.38 m ²
				@ R ₃ 69.30 / m ²
				R ₃ 1066.49

Continuation

R₃ 4,745.41

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
					81- 105.49
cont 250 (16)					
507 - 188.14 = 318.56					
Band -					
318.56 x 10' x 6' = 191.14					
Buttress -					
6 x 26' x 5' x 6' = 9.00					
Bed block -					
4 x 25' x 4' x 10' x 8' = 10.24					
Abate verandah 8' 5'					
Trailing					
Lead 715' x 5' x 3' x 4' x 4'					
x 5' x 3' = 5.01					
slab -					
29'2" x 3' x 3' = 5.06					
					153.29

= 4.35 m³

					15 11,846.40
(17) - Providing roof					
of 1/2" thick in Super Structure					
in flat roof board -					
all except floor					
Ground + first floor					
253' 6" x 253' 6" x 10' x 10'					
= 420.82					
Reduction -					
9 - 4 x 2 x 3' 6" x 10' x 7'					
= 162.68					
10 - 4 x 2 x 5' x 10' x 5'					
= 166.00					
- 1 x 4' x 10' x 5'					
= 16.66					
11 Rem. ver					
4 x 4' 4" x 10' x 7' = 100.63					
14 x 5' 7" x 10' x 5' = 97.83					
14 x 7' 8" x 5' 7" x 5' = 142.01					

Continuation

15 1,17,275.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
cont. on	(17)				117.875.4
stair case					
$2 \times 10' \times 10' \times 10'$					= 166.00 sq ft.
$(10' + 18' \times 10') \times 10'$					= 167.50 sq ft.
finish of spec	(18)				= 98.96 sq ft.
finish of spec	(18)				= 155.71 sq ft.
					1546.84
Net Area					
$42.08.10$					= 15.46.84 sq ft.
$- 26$					61.26 sq ft.
$- 75.4$					3 m B @ 15 (12.91.00 sq ft)
					97383.00
(19) - Providing 6 mm					
plaster in (1:4) with 1.5					
mm running and loose					

Treatment of land of

R/W on ground level					
- all earth fill					
$2.53'6" + 2.53'6" \times 10'$					= 42.08 sq ft.
Pathways					
$6 \times 2'6" \times 5'$					= 6.30 sq ft.
					42.71 sq ft.
					= 39.69 m ²
@ 15 57.2 / m ²					2271.00
(19) - Providing 6 mm					
th. chajja R.C.C. (1:2:4)					
- all earth fill					
$8 \times 6'0" \times 2'0"$					= 96.00 sq ft.
$8 \times 2 \times 2' \times 6" \times 2'0"$					= 80.00 sq ft.
$1 \times 5' \times 2' \times 2'$					= 10.00 "
$1 \times 2 \times 2' \times 6" \times 2'0"$					= 10.00 "
					196.00 sq ft.

Continuation

15 2,16,9290

Particulars	Details of actual measurements				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF - 2,16,929.0
					= 18.29 m ²
					@ 123.79.80/m ²
					B 6809.00
(20) - providing					35
mm qtr spec Rec. (1.2.4)					
- all comp. job					
4x4x3' 10" x 3' 4" = 142.78 sq ft					
					= 13.27 m ²
					@ 13.52.15/m ²
					B 2020.4
(21) - providing Rec.					
M&C in beam					
1x4x19' 8" x 10" x 11" = 60.05 sq ft					
Beam in stair cage					
at 20' ht. in Ver -					

1x11' 8" x 10" x 10" = 8.03 sq ft					
					68.08 sq ft
					= 1.93 m ³
					@ 1437.29.20/m ³
					B 7196.4
(22) - providing Rec.					
M(1:1 1/2:3) in filler gang					
slab. - all comp. job					
Ground floor					
(58' 4" x 19' 4") - 10' x 18' sq ft					
					= 1127.52 - 180.00
					= 947.52 sq ft
62' 4" x 10' 2" = 633.27 sq ft					
					1580.79 sq ft

Continuation

B 2,32,954.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-2	32,954.0
first floor					
(58'4" x 19'4")		11'4"	15'4"		
		1197.52	219.00		908.52
62'4" x 10'2"		633.27			87.52
		1541.79			87.52
Total					
(1580.79 + 1541.79)					
		3122.58			87.52
Area					
3122.58 sq ft x 5'			1311.48		
			97.17		sq m
Reduction of 10% matters					
37.17 x (1 - 0.099)					
					33.49 sq m

@ 1439	68.50/m ³				
				B	10,947.30
(23) - providing 12mm					
th. water proof plaster					
in ceiling 5% water proof					
powder - all comp.					
job - cur (1:3)					
vide item - (21)					
first floor		1541.79			87.52
		143.29			sq m
@ 1552.35				B	7501.60
(24) - S/F/F. M.S. for					
work of 16mm dia M.S					
all comp job					
8 Nos @ 1546.80/m ²				B	374.00

Continuation B 3,50,302.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				Bf-3	50,302.6
(25) Providing debris generation 100 A brick concrete in c.m. (1:4) in parapet wall — all comp. job					
	2x57'4"	2x24'10"	1x10" x 6"		
				= 68.19 cft	
	(7x57'4"	2x44'11"	1x5' x 2'9"		
				= 55.12 cft	
	29'2" x 5' x 2'9"			35.68 cft	
				156.99 cft	
Deductions for stiffeners					
6x2'9" x 5' x 2'9"				2.91 cft	
Net quantity					
	156.99	- 2.91			154.08 cft

					= 4.37 m ³
					@ Rs 13,93.15 / m ³
					Rs 6084.9
(26) - Stiffener m/c					
— all comp. job in stair railing					
	6x2'6" x 5' x 5"				9.31 cft
					= 0.08 m ³
					@ Rs 956.45 / m ³
					Rs 250.9
(27) - S/P/A 16 gauge C.R. sheet and window shutters mounted over M.S. angle — all comp. job					
	9 - 4x2x3'6" x 7'6"				196.44 cft
	10 - 4x2x3'6" x 5'6"				200.4 "
	- 1x4'x3'				
					Continuation
					Rs 3,56,636.0

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L	B	
				Rs. 3,56,636.00
Crust. plate (24)				
Qty - 220.00 sq ft.				
@ 15 kg / sq ft.				
= 220 x 15 = 3300 kg				
@ Rs 22.00 / kg				
				Rs 72600.00
Crust. plate (25)				
Qty - 416.00 sq ft.				
= 38.66 m ²				
@ 13984.80 / m ²				38074.00
				Rs 38074.00
(26) - S.F.F. M.S.				
Qty made of M.S.				

Flat of 20x6 mm

- - all crust. plate

4 x 2 x 3 x 3' = 220.00 sq ft

- 134 x 3' = 20.00 sq ft

220.00 sq ft

@ 15 kg / sq ft

= 220 x 15 = 3300 kg

@ Rs 22.00 / kg

Rs 72600.00

(27) - Providing plaster / Green board in all crust. part.

4 x 2 x 3' x 4' = 256.00 sq ft.

Green chalk board

4 x 73' x 2' 0" = 584.00 sq ft

840.00 sq ft

= 78.07 m² @ Rs 106.07 / m² Rs 8295.00

Continuation

Rs 416,925.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-4	14,925.0
(30) - Providing Rec.					
1: 1 1/2 : 3 J. in. stair case					
Beam -	4x	11' 8"	10' 6"	10"	
	=	32.1	3	sq ft.	
Wedge Slab -					
(9' 5" + 10' 6") x 4' x 6" = 39.89 sq ft					
Tread -					
2 x 1/2 x 4" x 6" = 4.60 sq ft					
Landing -					
2 x 11' 8" x 5' 4" x 6" = 62.15 sq ft					
				138.71 sq ft	
23.93 m ³					
(2) 1338 10.75/m ³					
				19	14984.0

(31) - Providing 12mm					
4k. plaster in cm (1: 6)					
- - all emp. face					
In class 9cm					
4 x 2 x (22' 4' 18") x 10' 6" = 322.09 sq ft					
Verandah -					
2 x 2 x (55' 8" + 6') x 10' = 246.60 sq ft					
Stair case -					
1 x 2 x (10' + 18") x 10' = 560.00 sq ft					
1 x 2 x (10' + 18") x 9' 6" = 168.00 sq ft					
Door frames -					
8 x (7' 6" x 10") = 116.20 sq ft					
Window frames -					
8 x 20' x 10" = 132.00 sq ft					
1 x 18' x 10" = 14.91 sq ft					

Continuation

24,425,909.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	425,909.0
cont = 2 (am) (35)					
Welf slab -					
(9'5" + 10'6") x 4					79.68 sqft
Landing -					
2 x 11'8" x 5'4"					124.29 sqft
Rise and Tread					
(21 x 6'4" + 9 x 11") x 4					115.04 sqft
Railling -					
2 x 9'2" x 3' x 2'					174.96 sqft
2 x 9'2" x 5"					12.25 sqft
Arch -					
14 x 7/2 x 57" x 10'					101.79 sqft
Arch silu -					
2 x 14 x 5 9' x 10'					183.63 sqft

Parapet

(2 x 57'4" + 2 x 24'10") x 1'10"					164.2 sqft
16'8" x 1'10"					300.70 sqft
(17 x 57'4" + 2 x 4'4") x 3'5"					163.20 sqft
					7864.44 sqft
Deduction -					
9 - 8 x 9'6" x 7'					196.02 sqft
4 - 8 x 5' x 5'					200 sqft
- 1 x 4' x 5'					20.04 sqft
Open veranda					
4 x 4'4" x 7'					121.24 sqft
Open veranda -					
14 x 57' x 5'5"					449.19 sqft
- 14 x 7'8" x 5'4" x 5'7"					171.09 sqft
Slab board 3' x 10' x 9'					840.00 sqft

Continuation 1997.52

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	425.909.1
Cont. 1/2 cm		(31)			
Net Area					
		7864.44	1997.52		
		= 5866.92 sqft			
		= 545.25 m ²			
④ Rs 30.00 / m ²					
				Ra	20,720.00
(39) - providing 12mm					
th cement plaster with					
neat cement pointing					
- all comp. job.					
cut & ok.					
Plinth length -					
2 x [(52'4" + 30'6")]					174'

- 5'7" = 142.75 ft

Plinth - 142.75 x 2'6"
= 356.88 sqft

Buttress -
6 x (2'0" x 2'6" + 2'6" x 2'5")
= 81.3 sqft


Steps -
4 x 28'6" x 11" = 105.17 sqft

5 x 28'7" x 6" = 71.45 sqft

Ramp - 1/2 x 2 x 28'6" = 62.5 sqft
667.30 sqft

= 62.95 m²

@ Rs 52.10 / m²



Continuation

Rs 49,908.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF- 449.908
(33) - Providing 6 mm dia.					
Plaster cm (1:4) - -					
- - all comp. job					
Rang chala -					
2 x 9' 9" x 4" = 173.25 sqft					
Lintel & Lintel band (out side)					
(2 x 5' 6" + 2 x 2' 5' 8" + 4 x 7' 9" x 5") x 6" = 169.15 sqft					
Bed block (out side)					
4 x 2' 4" x 8" = 6.15 sqft					
Window comp. job -					
- 8 x 15' x 7" = 89.6 sqft					
- 1 x 14' x 7" = 8.12 sqft					
Beam (class room)					
1 x 4' x 18' x 2' 8" = 191.52 sqft					

Beam (Stair case)

3 x 10' x 10" x 10" = 20.61 sqft				
Beam - 1 x 10' x 10" x 10" = 6.85 sqft				
chajja -				
(2 x 6' 4" x 2' 6") + 2 x 12' x 7' 6" x 6"				
= 388.25 sqft				
				1033.60 sqft
				= 900.6 mt
@ Rs 39.05/m ²				3751.49

(34) - Providing 150 mm dia

dry screem and keda. becken to				
112 mm - - all comp. job				
2 x 9' 2" x 18" = 79.24 sqft				
1 x 10' x 18" = 180.02 sqft				
1 x 5' 8" x 6" = 33.32 sqft				
1305.96 sqft				

Continuation Rs 4,59,639.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				81-	4,53,659.0
Cont. 2' m (34)					
Ramp					
25' x 3' 11" =		98.00		81 ft	
		1403.96		81 ft	
=		130.48			
@ Rs 76 - 60 / mt					
					Rs. 9995.02
(35) - Providing 25 mm					
th. 1st class pattern slab					
glazing - all comp. job					
as per item No - 34					
=		1403.98		81 ft	
open wall					
(4 x 3' 2" + 2 x 4' 4" + 7 x 3' 7" x 10")					

= 51.23 sq ft.

Ramp wall					
2 x 25' x 10" =		41.50		81 ft	
		1496.06		81 ft	
=		139.10			
@ Rs 84.00 / mt					
					Rs. 11,684.4
(36) - wooden beam					
4 x 43' c ¹⁰ =		172.00			
=		52.44			
@ Rs 20.00 / mt					
					Rs. 1049.92
(37) - Providing three					
coats of white washing					
- all - comp. job					
As per item (31)					
=		5866.92		81 ft	

Continuation

Rs. 4,76,387.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-4, 76,387
Cont. (ent) (37)					
As per (ent) (38) all over					
					= 219.05 sq ft.
Calling —					
					$[(4 \times 22' \times 18') - (4 \times 18' \times 10')]$
					= 1524.24 sq ft.
					$2 \times 55'8'' \times 6'$
					= 667.92
					8278.16 sq ft.
					= 769.35 sq ft.
(2) Bk. OS / mt					
					B 3116.95
(38) — Printing for					
contents of Inconcrete over					
a unit of cement Primer					

--- cell Comp. job.

Cont. wall —					
					$(57'4'' + 57'4'' + 26'6'' + 26'6'')$
					$\times 2 \times 10 = 3353.2$ sq ft.
Parting —					
					$(6 \times 2 \times 26' \times 2) - (2 \times 2 \times 26' \times 7')$
					= 565.00 sq ft.
					$(6 \times 5'4'' \times 2) - (2 \times 5'4'' \times 7')$
					= 47.66 sq ft.
Roof cable —					13.25 sq ft.
Propel —					
					$(7 \times 5'7'' + 2 \times 4'4'' \times 3) = 143.16$ sq ft.
chajja (ent) (19)					
					$2 \times 196.00 = 392.00$ sq ft.
chajja (ent) (23)					
					= 385.25 sq ft.
					5062.32 sq ft.

Continuation

BF-4, 79,503.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D.	
					13f. 4; 79,503.00
Cont. 3/100 (35)					
Decline from					
upon V.P.					
4x4x7		121.24			Sqf
14x5x5		249			19 Sqf
14x7x5		171			09 Sqf
8x5x5		200			02 Sqf
1x4x5		20			Sqf
Stair case					
(10'10" + 18'1/2) x 7		210.8			1 Sqf
					1163.39 Sqf
Net area					
(5062.34 - 1163.39)					Sqf
					= 3898.99 Sqf

→ 362.36 ml

(2) 15.59 - 20 / ml					
				B	21452.08
(35) - Providing a coat of good lead primer over street surface - all					
carp. job					
2.25 x 8 x 3/60 x 7					441.00 Sqf
2.25 x 8 x 5/15					450.00
2.25 x 1 x 4 x 5					45.00
8 x 5 x 5					240.00
1 x 4 x 5					20.00
					1156.00 Sqf
					= 107.43 ml
(2) 16.25 / ml					
				B	1746.40

Continuation

15,50,270.8

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-509,701.0
(40) - Provisioning for contents of ready mixed paint on steel surface -- all comp part.					
Area as per 2 (cm) (33)					
= 107.43 m ²					
(a) @ 25.60 / m ²					
					Rs 2750.00
(41) - Cost of filler material at					
					Rs 2500.00
(42) Reinforced mesh - details -					
(2) Pilling - 10 mm mesh					

59 x 4 x 13' 6" = 3186.00 ft			
5% cutting wastage = 159.30			
			3345 = 31 ft
= 1019.97 m ²			
			= 632 kg
Ring - 6 mm mesh			
59 x 20 x 9' 3" = 965.56 ft			
			= 180 kg
(22) - Grid beam 8 mm mesh			
6 x 25 1/2" = 1327.00 ft			
5% cutting wastage = 76.35 ft			
			1603.35 ft
= 486.68 m ²			
			= 191 kg

Continuation

507,951.00

Particulars.	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ring - 6 mm ϕ					
453 x 2' 6" = 113' 9.5 ft					
					= 77 kg
(2) - finished					
10 mm ϕ					
D- 4x6 x 5' = 120' 00 ft.					
W- 4x6 x 6' 6" = 156' 00 ft.					
					276' 00 ft.
5' - Cutting wastage					
					= 13' 8 ft
					289' 8 ft
					= 88.32 mt

					= 35 kg
Ring - 6 mm ϕ					
84 x 20' = 168' 00 ft					
					= 11 kg
(4) - finished band					
8 mm ϕ					
1x4x256' 0" = 1024 ft					
5' extra = 51' 2 ft					
					1075' 2 ft
					= 327.70 mt
					= 128 kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Quantity of area
	No.	l	B	
124.22				
124.22	9'	6"	164.00	sf
5% cutting wastage			8.2	sf
			172.2	sf
2.52.28				
			18.4	kg
Ring - 8 mm dia				
124.22	3 1/2"		146.00	sf
5% cutting wastage			7.3	sf
			153.3	sf
174.72				
			6.8	kg

(a) - Stair beam

10 mm dia				
1 x 6 x 11'	0"		66.00	sf
5% cutting wastage			3.3	sf
			69.3	sf
2.91.122				
			13	kg

Ring - 6 mm dia

1 x 6 x 11'	0 1/2"		210	sf
			10.5	kg

(b) - Stair beam

6 mm dia				
1 x 3.5 x 6 x 11'	0"		198	sf
5% cutting wastage			9.9	sf
			207.9	sf
63.36				
			12.8	kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(M) - Roof Slab -				BF 5,03,951.0
Same as				
Tan Pansal Vengalad				
Ground floor				
1x50x47'10"			2391.5 ft.	
1x17x27'11"			2357.78 ft.	
Extra lab -				
1x11x47'10"			526.13 ft.	
1x43x6'4"	27	2.19		
1x58x6'6"	24	1.05		
Vengalad -				
1x132x13'0"			1716.0 ft.	
1x25x54'9"			1356.9 ft.	
2x62 lab -				

1x62x5'9"			356.5	
1x23x4'9"			105.25	
			9537.04 ft.	
5% cutting cost			476.85 ft.	
			10013.89 ft.	
3052.08 m ²				
			1190 Kg.	
+ first floor			1190 Kg.	
Total steel -				
632+180+191+77+55+117128				
52+94+40+12+6+66+42				
+316+83+68+13+3+100				
+18+159+63+1190+1190				
= 4789 Kg @ 31.7658/Kg				
				B 152126.00

Continuation

B 6,60,077.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					Rs 6,60,077.00
deduction of C.P.					
except the cost of cement, steel, door window					
	9.09	6,60,077		-785x	
	141.90	-4785x		27508	
	-459167				
					Rs 39,227.00
					Rs 6,26,390.00
Add the carriage of material of					
(1) Sand 98 km.					
from Shergarh/Kararodhi					

Qty - 2882 cft					
= 81.608 m ³					
(2) Rs 267.55/m ³					Rs 21834.00
(3) Stone chips (8 km)					
from Kararodhi to work					
So (2) Area + 38 km					
Qty - 2882 cft = 81.608 m ³					
Qty - 2250 cft					
= 63.71 m ³					
(4) Rs 446.70/m ³					Rs 28459.00
(5) - Bricks (8 km)					
Qty - 39700 Nos.					
(6) Rs 299.16%					Rs 11877.00

Continuation

Rs 6,88,520.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Final Bill					
Addition of above					
Stair case					
(1) - Providing (cont)					
B/F in surface structure					
above, stair case					
$(10' + 18'10'') + 10'' \times 7'0''$					
$= 168.19 \text{ sqft.}$					
$= 4.76 \text{ m}^3$					
@ Rs 1291.00/m ³					
					Rs 6145.00
(2) - Providing R.C.C.					
(1:1.5:3) in filler					
slab.					
Above stair case					

of F.F.

$11'4'' \times 19'4'' \times 5'' = 91.30 \text{ sqft.}$					
Deduction of filler material					
$91.30 \times (1 - 0.099)$					
$= 82.26 \text{ sqft.}$					
$= 2.33 \text{ m}^3$					
@ Rs 3268.80/m ³					
					Rs 7616.00
(3) - Providing 12mm					
thick water proof plaster					
including 5% water					
proof powder					
C.m (1:3)					
$11'4'' \times 19'4'' = 219.11 \text{ sqft.}$					
$= 20.36 \text{ m}^2$					
@ Rs 52.35/m ²					Rs 1066.00

Continuation

Rs 14,827.00

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
④ - Providing 12mm Hs. plaster in c/w (1:6) - - all comp. job Stair case - $1 \times 2 \times (10' + 18') \times 7' = 392.00$ Deduction - $1 \times 2 \times 10' 0'' \times 9' 2'' = (-) 183.33$ Net area - $392.00 - 183.33$ $= 208.66$ sq ft. $= 19.39 \text{ m}^2$ @ Rs 38.00/sq m Rs 736.00				

⑤ - Providing three
coat white washing
 $= 208.66$ sq ft
 $= 19.39 \text{ sq m}$ @ Rs. 4.05/sq m
Rs 79.00

⑥ - Providing two
coat of smooth cement
over a coat of cement
primer. - - all comp.
job -
puttying -
 $1 \times 2 \times 2' 6'' \times 7' 0'' = 95.00$ sq ft
Stair wall -
 $(10' 10'' + 18' 0'') \times 7' 0'' = 201.83$ sq ft
 236.83 sq ft
 22.01 m^2 @ Rs 59.2/m² - Rs 1303.00

Add the carriage of material -			
① Bricks - (8 KM)			
Qty - 1715 nos			
@ Rs 299.16 / m ³			
		Rs	513.00
② Sand 38 KM from Sarghati			
Qty - 80 cft			
= 2.265 m ³			
@ Rs 262.55 / m ³			
		Rs	588.00

③ Stone chips - 1000/300			
Qty - 70 cft			
= 1.98 m ³			
@ Rs 446.70 / m ³			
		Rs	884.00
		Rs	23592.00
2.5% Supervision			
		Rs	590.00
		Rs	24182.00
Amount as per Page (28)			
		Rs	12,085.00
Total Supervision		Rs	36,267.00
17284 + 590			
= 17874			
211111.00			
The work has been done as per specification of class and all work carried out in accordance with present provisions			
T.S. Madan Prasad			
Punjab State Roadways			

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section of the page, including a large bracketed expression and several lines of text.

Handwritten notes in the lower section of the page, including a large bracketed expression and several lines of text.

A grid structure at the bottom of the page, consisting of several rows and columns, possibly for data entry or calculations.

6

राज्य का नाम (अतिरिक्त बंध, प्रौद्योगिक, चापाकल आदि)

जिला : औरंगाबाद

सामग्री का नाम	कहाँ से क्या किया गया (नाम व पता)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्ति
सिमेंट	बरीदा	100 Bag	215	21500		
\$2	TATA 3पाई	3000	3100/-	93000		
"	"	3000	3100/-	93000		
"	"	3000	3100/-	93000		
स्टील	बरीदा	4CFT	3414/-	13656		
वायु	मोहर नदी	4CFT	1200/-	4800		

राज्य का नाम - औरंगाबाद एडवर्ड हजरतीन लॉ साईड शहर मात्र 371360

किल्ले कुंभार शिर्डी
 शिर्डी
 वरीय शिक्षक
 10 मं० विद्यालय परासीह
 औरंगाबाद

देवेन्द्रकुमार सिंह
 गणेश सहाय
 बंधोनाध्यापक
 10 मं० वि० परसडी
 बदनपुर (औरंगाबाद)

कुल प्रोफेसर पुणे
 परमेश्वर 13.8.08
 T. S. Madanpur
 Aurangabad

मात्रा का नाम (अभियुक्त वस्तु, शौचालय, चापखल (दि.)

7

जिला : औरंगाबाद

दिनांक	मात्रा का नाम	वर्गों में क्या किया गया (नाम : पैसा)	मात्रा	दर	राशि	विल नं०	अभियुक्त
18/07	ई-2	TATA उच्चोत्तरग्रा	3000	3100	9300		
18/07	"	"	3000	3100	9300		
18/07	"	"	3000	3100	9300		
18/07	सिमेंट	540g-cement store Madanpur	100 Bag	215	21500		
18/07	वाल्ड	माटेव नदी	4cft	1200	4800		
18/07	"	"	4cft	1200	4800		
18/07	ईएसटी + वाटर	540g-cement store Madanpur	11 डिब्बे	3176	34936		
18/08	हरीन	कामदिना	4cft	3414	13656		
18/08	"	"	4cft	3414	13656		
19/08	ई-2	TATA उच्चोत्तरग्रा	3000	3100	9300		
20/08	"	"	3000	3100	9300		
20/08	"	"	3000	3100	9300		
21/08	"	"	3000	3100	9300		
21/08	"	"	3000	3100	9300		
22/08	वाल्ड	माटेव नदी	4cft	1200	4800		
"	"	"	4cft	1200	4800		
23/08	"	"	4cft	1200	4800		
25/08	ईएस (22/7)	कामदिना	4cft	3414	13656		
26/08	"	"	4cft	3414	13656		
30/08	सिमेंट	मेडानपुर का काम	200 Bag	215	43000		
"	ईएस	"	19 डिब्बे	3176	60344		

303504 = 20

तीन लाख तीन हजार पाँच सौ चालीस रुपये मात्र

दिनेश कुमार शर्मा
 दिनेश कुमार सिंह
 महानगरपालिका
 महानगरपालिका
 महानगरपालिका
 महानगरपालिका

कुलभद्र प्रसाद
 13.8.08
 T. S. Madanpur
 Aurangabad

(8)

निर्माण मजदूरी की विवरणी (SOI)

योजना का नाम (अतिरिक्त कक्षा, शैचालय, चंपकल आदि) - पाइपलाइन

क्रमांक 1030-40/190 परसके - मनेत्र

जिला : औरंगाबाद

क्रमांक	कार्य का विवरण	कुल मजदूर	दर	कुल गिात्री	दर	कुल राशि	अभियुक्ति
1	पाइपलाइन	100	68	30	110	10100	
2	निपला केस + ईर + मोरई	160	68	30	110	13500	
3	जाडाई ईर	150	68	40	110	14600	
4	जाडाई ईर	150	68	40	110	14600	
5	कैव - 5 341 ईर 2 जाडाई	150	68	40	110	14600	
6	दलाई	150	68	40	110	14600	
7	दलाई 4 341 जाडाई	150	68	40	110	14600	
	जाडाई + ईर + मोरई	150	68	40	110	14600	
						111200 = 111200	

कुल मजदूर (राशियों में) 482560 हजार की ली मज

कुल मजदूर (राशियों में) 371360 (मजदूरी) = 111200 = 111200

कुल मजदूर (राशियों में) पाइपलाइन कैवली रजा पांच ली ली लिय मज

कुल मजदूर (राशियों में) _____

अग्रज
दिनेश कुमार शर्मा
 सचिव
 क्रीय शिक्षक
 पा. म. जिलालय परसडी
 औरंगाबाद

देवेन्द्र कुमार सिंह
 परिसर सहायक सचिव राज्य
 पा. म. जिलालय परसडी
 औरंगाबाद

पुरवक्षक
T. S. Madan
 औरंगाबाद

8. विवादों का निपटारा (1)

- यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और पक्षों का मान्य होगा।
9. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिषद दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।
10. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।
11. दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
 अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
सचिव,
 विद्यालय शिक्षा समिति श्री **विनोद कुमार**
 श्री **श्री**

 प्रधानाध्यापक.....
 समिति की ओर से **द्वितीय पक्ष अध्यापक**
श्री उ० म० वि० प० सतीश
बदनपुर (बोरगाबाद)

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

for DDE
OSR
 श्री
 राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
 शिक्षा परियोजना परिषद समिति
 जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
 प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
 उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

गवाह

- 1.
- 2.

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

2

द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राइंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

- 4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपलब्ध करेगा।
- 4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुूपयोग के निररी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार है कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते में निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असागान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- 6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सम्मिलित होगा।
- 6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राइंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।
- 6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असेनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीने में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहरताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपरिथत दिवसों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।
- 6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में, किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या काग्र विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किराी शाखा में इस प्रकारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किरस्तों में (प्रत्येक किरस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किरस्त प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किरस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ग) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नीच का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई) कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी राब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्च का व्योरा देगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किरस्त का 75% व्यय किया गया हो।

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) के माध्यम से निर्माण हेतु एक
एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक.....को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद(वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय.....(प्रथम पक्ष)।
एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) ...शा. उ. क. कित. क. द. म. कि. परखडीह.....
.....ग्राम...परखडीह.....प्रखण्ड.....मदरपुर.....
.....जिला...कोरिया.....और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट
तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय.....
.....(द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त कर्मचारी, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।

2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
.....₹ 3,90,000/-.....रुपये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

सेवा में,

9

जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला कार्यालय संगरूर
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद

07
112

विषय :- तुल्य क्विज के सम्बन्ध में,

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 21000 मण्डलों पर सजीव प्रश्न-कार्ड बनाने का निर्माण हेतु 490000 (चार लाख नब्बे हजार 225000) रुपये की जितनी पहला खतला के बलार्ड तक कार्य पूर्ण कर लिया गया। ड.०.ए संगरूर है।

तथा खतला प्रीमर के अनुसंधान के कार्य के प्रगती के देखते हुए इतिहासिक की राशा

की राशि

जि. शिक्षा अर्थात् प्रश्न औरंगाबाद
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत
प्रश्न पर सजीव प्रश्न-कार्ड का
निर्माण कार्य प्रथम खतला के बलार्ड
तक सजीव पूर्ण हो गया है।
अतः कार्य के प्रगती के आधार पर
22987 रुपये की राशि की जाए
कराये।

आपका विश्वास
देवेन्द्र कुमार सिंह
स्थानाध्यापक
पी० ए० म० वि० प तहसील
सुदतपुर (औरंगाबाद)

प्रमाणित प्रमाण
13-8-2018
T.S. Madanpur/
Aurangabad

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

10

पदनाम का नाम निरीक्षण पदाधिकारी योजना सं० निरीक्षण
दिनांक 5-12-2017

पदनाम निरीक्षण योजना सं० निरीक्षण का नाम और पता
दिनांक 14-12-2017 तक

क्रमांक	अभिक का नाम एवं पता याम सहित	पिता/पति का नाम	अनुच्छेद जति/ अनुच्छेद वर्ग/प्रवर्ग/अव्य	वर्ष अथवा तिथि में										श्री	व	कार मुद्रांक	श्री का दिनांक	वर्ष अथवा तिथि में
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	राजेश दास	कुमार राम दास																
2	विष्णु प्रसाद	के. लाल																
3	कामेश्वर कुंवर	लक्ष्मण कुंवर																
4	सुरेश कुमार	हरि प्रसाद																
5	विजय शर्मा	राजेश्वर शर्मा																
6	राज कुंवर	जगन्नाथ कुंवर																
7	लाल दास	गुरु दास																
8	विठ्ठल कुंवर	नरेश्वर कुंवर																
9	महेन्द्र कुंवर	कुंवर कुंवर																
10	विजय कुंवर	कुंवर कुंवर																
11	सुका दास	शंकर दास																
12	सुनील दास	जगन् दास																
13	राजेश शर्मा	विष्णु शर्मा																
14	रमेश कुंवर	सुनील कुंवर																
15	सोहन कुंवर	कामेश्वर कुंवर																
16	राज कुंवर	जगन् कुंवर																
17	सोहन नाथन कुंवर	सुनील कुंवर																
18	अशोक कुंवर	नाथन कुंवर																
19	राज कुंवर	राजेश कुंवर																
कुल योग																		

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

...

...

निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज"

अन्तर्गत मास्टर रोल

खण्ड:
 जिला - औरंगाबाद

11

सर्वे शिक्षा कायदा, 1986 के अन्तर्गत मास्टर रोल
 योजना सं. 11-2007 से 11-2007 तक

श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	वर्ष अवधि तिथि में										योग	दर	नगर भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वारिस अगुडे का स्थान		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
रविंद्र दाव	रविंद्र दाव	असुजात	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		1150	रविंद्र दाव	
पिलाप दाव	रमचंद्र दाव	असुजात	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		1100	पिलाप दाव	
कालिदास उडपा	लालदास उडपा	असुजात	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		1100	कालिदास उडपा	
मुनार दाव	रमचंद्र दाव	असुजात	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	मुनार दाव	
विठ्ठल दाव	रामचंद्र दाव	असुजात	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	विठ्ठल दाव	
राज उडपा	जगन्नाथ उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	राज उडपा	
लालदास दाव	पं. उ. दाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	लालदास दाव	
विठ्ठल दाव	रामचंद्र दाव उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	विठ्ठल दाव	
मंगल उडपा	सुभाष उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	मंगल उडपा	
अरुण उडपा	मुनारो उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	अरुण उडपा	
सुभाष दाव	अरुण दाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	सुभाष दाव	
सुभाष दाव	जगन्नाथ दाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	सुभाष दाव	
लालदास दाव	विठ्ठल दाव	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	लालदास दाव	
रमचंद्र उडपा	सुभाष उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	रमचंद्र उडपा	
सोहन उडपा	जगन्नाथ उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	सोहन उडपा	
रघु उडपा	अरुण उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	रघु उडपा	
अपागनराव उडपा	सुभाष उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	अपागनराव उडपा	
सोहन उडपा	नारायण उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	सोहन उडपा	
सोहन उडपा	रमचंद्र उडपा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680	सोहन उडपा	
कुल योग																		14600	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

विद्यालय निरीक्षक
 11-2007

11-2007

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रॉल

खण्ड
जिला - औरंगाबाद

13

योजना का नाम श्री विद्या के अग्रिम के योजना सं० 111

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता श्री ए. डी. योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

दिनांक 25-6-2007

से 4-7-2007 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता भाग सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	रविंद्र दास	अश्विनदास दास	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1100/-		1100/-	रविंद्र दास	
2	विनायक सुसाद	राम लाल सुसाद	भूमिहीन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1100/-		1100/-	विनायक सुसाद	
3	कौशिक मुंडगा	कौशिक मुंडगा	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	कौशिक मुंडगा	
4	विजय पाटी	शंभूदास पाटी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	विजय पाटी	
5	राजू मुंडगा	राजूदास मुंडगा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	राजू मुंडगा	
6	लाल दास	प्राण दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	लाल दास	
7	विठल मुंडगा	शंभूदास मुंडगा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	विठल मुंडगा	
8	महेश मुंडगा	सुदेव मुंडगा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	महेश मुंडगा	
9	अमित मुंडगा	सुदेव मुंडगा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	अमित मुंडगा	
10	सुकन दास	दासदास दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	सुकन दास	
11	सुमेश दास	दासदास दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	सुमेश दास	
12	लाल चोपली	विठल चोपली	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	लाल चोपली	
13	रमेश मुंडगा	सुदेव मुंडगा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	680/-		680/-	रमेश मुंडगा	
कुल योग																		10100/-	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

विद्यालय शिक्षा समिति
श्री श्री विद्यालय

श्री ए. डी. योजना संचालनकर्ता
पदनाम (औरंगाबाद)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुसूच - "अ"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

पंचायत -
जिला - औरंगाबाद

योजना का नाम शाहमठिका परलडिका योजना सं० १५-१२-२००७ योजना संचालनकर्ता का नाम और पता २५-१२-२००७ तक

क्र.सं.	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगर भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वारिस अगुडे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	रमेश दास	अरविन्द दास	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	110			110000	रमेश दास
2	विनायक शहा	रमेश शहा	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	110			110000	विनायक शहा
3	विनायक शहा	विनायक शहा	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	110			110000	विनायक शहा
4	मुनीर शहा	हनुमंत शहा	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	मुनीर शहा
5	विनायक शहा	रामकृष्ण शहा	अनुसूचित	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
6	राज शहा	जगन्नाथ शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	राज शहा
7	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
8	विनायक शहा	रामकृष्ण शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
9	मंगल शहा	सुरेश शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	मंगल शहा
10	अनिल शहा	मुनीर शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	अनिल शहा
11	सुरेश शहा	अनिल शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	सुरेश शहा
12	सुरेश शहा	अनिल शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	सुरेश शहा
13	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
14	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
15	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
16	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
17	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
18	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
19	विनायक शहा	विनायक शहा	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	68			68000	विनायक शहा
कुल योग														68			146000	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

पंचायत सचिव
शा. प्र. वि. वि. वि.
म. प्र. वि. वि. वि.

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद "ज"

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या
 प्रस्तावक अकबर
 जिला - औरंगाबाद

116

योजना का नाम "राष्ट्रीय शिक्षा अभियान" योजना सं. "पकमरा का निर्माण" योजना संवाहनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक - 20/04/08 तक 23/04/08 तक

श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	श्रेणी अनुसार तिथि में										योग	दर	भगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
गठोरी पाखवाक	अकबर अकबर	असुख जाति	P	P	P									10	110		1100200	
महेन्द्र कुईमों	फाजो कुईमों	असुख जाति	P	P	P									10	110		1100200	
सुजोम कुईमों	सुजोम कुईमों	असुख जाति	P	P	P									10	110		1100200	
सहेम चौधरी	लज्जत चौधरी	असुख जाति	P	P	P									10	110		1100200	
विजान पाखी	समाखत पाखी	असुख जाति	P	P	P									10	68		680200	
राजू कुईमों	अकबर कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
लज्जत दास	पंकु दास	"	P	P	P									10	68		680200	
विजल कुईमों	समाखत कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
महेन्द्र कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
उदित कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
सुमन दास	समाखत दास	"	P	P	P									10	68		680200	
सुजोम दास	सुजोम दास	"	P	P	P									10	68		680200	
लज्जत चौधरी	विजल चौधरी	"	P	P	P									10	68		680200	
सुजोम कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
सोहन कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
सुजोम कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
सोहन कुईमों	सुजोम कुईमों	"	P	P	P									10	68		680200	
कुल योग			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		680200	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

निरीक्षण पदाधिकारी
 श्री. म. विद्यालय पर्यवेक्षी

योजना संवाहनकर्ता का हस्ताक्षर
 श्री. म. विद्यालय पर्यवेक्षी

अनुच्छेद - 11

के अन्तर्गत मास्टर रोल

योजना का नाम श्री अरवि योजना सं० पुकरा का मिर्जा योजना संचालनकर्ता का नाम और पता पुकरा का मिर्जा
 दिनांक 10-11-2008

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता प्राप्त सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति भूमिहीन / अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	मजद भुगतान	कुल राशि	संचालनकर्ता का हस्ताक्षर या कार्य प्रभु का स्थान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	रविन्द्र दास	शरद निन्द दास	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		110000	रविन्द्र दास
2	विलास प्रसाद	रवि परिक्रम	भूमिहीन	P	P										10	110		110000	विलास प्रसाद
3	कोलेप्रर कुड्डेगो	लक्ष्मण कुड्डेगो	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		110000	कोलेप्रर कुड्डेगो
4	शुभरी प्रसाद	दण्डु प्रसाद	भूमिहीन	P	P										10	68		68000	शुभरी प्रसाद
5	विजय पाटी	शम्भूदास पाटी	अनुसूचित जाति	P	P										10	68		68000	विजय पाटी
6	शशु कुड्डेगो	मज्जादास कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शशु कुड्डेगो
7	लक्ष्मण दास	पंकु दास	"	P	P										10	68		68000	लक्ष्मण दास
8	विठल कुड्डेगो	शम्भूदास कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	विठल कुड्डेगो
9	गणेश कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										16	68		68000	गणेश कुड्डेगो
10	उदय कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	उदय कुड्डेगो
11	शुभर दास	शम्भू दास	"	P	P										10	68		68000	शुभर दास
12	शुभरी प्रसाद दास	शम्भू दास	"	P	P										10	68		68000	शुभरी प्रसाद दास
13	लक्ष्मण चौधरी	विठल चौधरी	"	P	P										10	68		68000	लक्ष्मण चौधरी
14	शम्भू कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शम्भू कुड्डेगो
15	शोहन कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शोहन कुड्डेगो
16	शुभू कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शुभू कुड्डेगो
17	शम्भूदास कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शम्भूदास कुड्डेगो
18	शुभरी कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										10	68		68000	शुभरी कुड्डेगो
19	शोहन कुड्डेगो	शुभरी कुड्डेगो	"	P	P										16	68		68000	शोहन कुड्डेगो
कुल योग																	1460000		

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

(Signature)
मन्तव्य पदाधिकारी

(Signature)
संचालनकर्ता का हस्ताक्षर
11-11-08 दि. पुकरा

ज.प.प.द - ज

शिक्षा अभिज्ञान के अन्तर्गत मास्टर रोल

सख्या - 47234
प्रखण्ड - औरंगाबाद
जिला - औरंगाबाद

19

योजना का नाम - 270 प्र.वि. - 1225 दिनांक 15-3-2008 योजना सं. 5 कुमारी का नि. योजना संचालनकर्ता का नाम और पता - 110 (30.17) वि. 510/12 तक 24-3-2008

क्र.सं.	शक्ति का नाम एवं पता धाम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नाम भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	2 कि.ड. दास	2121212 दास	अनुसू. जाति	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		110000	2 कि.ड. दास	
2	तिलार प्रसाद	रं. प्रसाद	अनुसू. जाति	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		110000	तिलार प्रसाद	
3	कोलेप्रर कुडगाँ	लक्ष्मण कुडगाँ	अनुसू. जाति	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	110		110000	कोलेप्रर कुडगाँ	
4	कुसी प्रसाद	संतु प्रसाद	अनुसू. जाति	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	कुसी प्रसाद	
5	विठल पाटी	2121212 पाटी	अनुसू. जाति	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	विठल पाटी	
6	राजु कुडगाँ	जगन्नाथन कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	राजु कुडगाँ	
7	लक्ष्मण दास	पंकु दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	लक्ष्मण दास	
8	विठल कुडगाँ	2121212 कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	विठल कुडगाँ	
9	महेश कुडगाँ	सुरेश कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	महेश कुडगाँ	
10	उदित कुडगाँ	कनका कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	उदित कुडगाँ	
11	सुभा दास	अशु दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	सुभा दास	
12	अशोक दास	जगु दास	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	अशोक दास	
13	लक्ष्मण चौधरी	विठल चौधरी	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	लक्ष्मण चौधरी	
14	अशोक कुडगाँ	सुरेश कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	अशोक कुडगाँ	
15	शोहन कुडगाँ	अशोक कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	शोहन कुडगाँ	
16	रघु कुडगाँ	पंकु कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	रघु कुडगाँ	
17	जगन्नाथन कुडगाँ	अशोक कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	जगन्नाथन कुडगाँ	
18	सुरेश कुडगाँ	जगन्नाथन कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	सुरेश कुडगाँ	
19	शोहन कुडगाँ	अशोक कुडगाँ	"	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	68		68000	शोहन कुडगाँ	
कुल योग																		146000	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

दि. 7 नवंबर 2008
110 40 50 दि. 0 परसदा
प. नं. विद्यालय परसदा
औरंगाबाद

अनुच्छेद - "ज"

के अन्तर्गत मास्टर रोल

संख्या
 प्रखण्ड
 जिला - औरंगाबाद

(29)

योजना सं० योजना संचालनकर्ता का नाम और पता
 दिनांक 8-1-2008

श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्य अवधि तिथि में										योग	दर	नगद भुगतान	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायीं अंगुठे का निशान	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
रविन्द्र दास	मरविन्द दास	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		1100=00	रविन्द्र दास
निलेश प्रसाद	श्रीकांत प्रसाद	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		1100=00	निलेश प्रसाद
कौशिक उर्फ	कौशिक उर्फ	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		1100=00	कौशिक उर्फ
विजय प्रसाद	सन्तु प्रसाद	अनुसूचित जाति	P	P										10	110		1100=00	विजय प्रसाद
विजय पाटी	श्यामलदास पाटी	अनुसूचित जाति	P	P										10	68		680=00	विजय पाटी
राजू उर्फ	गजाननराव उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	राजू उर्फ
लखन दास	गोपु दास	"	P	P										10	68		680=00	लखन दास
विठ्ठल उर्फ	श्यामलदास उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	विठ्ठल उर्फ
महेन्द्र उर्फ	सुरेश उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	महेन्द्र उर्फ
अदित उर्फ	सुरेश उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	अदित उर्फ
सुभाष दास	सुरेश दास	"	P	P										10	68		680=00	सुभाष दास
सुरेश प्रसाद दास	जय दास	"	P	P										10	68		680=00	सुरेश प्रसाद दास
लक्ष्मण चौधरी	विठ्ठल चौधरी	"	P	P										10	68		680=00	लक्ष्मण चौधरी
सुरेश उर्फ	सुरेश उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	सुरेश उर्फ
सोहन उर्फ	कौशिक उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	सोहन उर्फ
रघु उर्फ	गोपु उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	रघु उर्फ
श्यामलदास उर्फ	सुरेश उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	श्यामलदास उर्फ
सुरेश उर्फ	श्यामलदास उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	सुरेश उर्फ
सोहन उर्फ	सोहन उर्फ	"	P	P										10	68		680=00	सोहन उर्फ
कुल योग			P	P										10	68		680=00	

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

संख्या
 दिनांक
 योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

V.N. 3

GATE PASS

Sl. No.

Date ... 16/5/07

Side

11/2/22-137

Quantity

:- 4 CFT --- 4000

Vehicle No.

BRS 4855

Pilot Name :-

Owner Name

& Address :-

Place of Delivery:- 10/30/17/90

41217E

Date & time of Dispatch

31/5/07
Daid and Canal
4000

Checked by

Sigde Incharge

V.N. 36

GATE PASS

(21)

Sl. No.

Date ... 10.11.08

Side

11/2/22-147

Quantity

:- 4 CFT X 1100 = 4800

Vehicle No.

BRS 4855

Pilot Name :-

Owner Name

& Address :-

Place of Delivery:- 10/30/17/90

41217E

Date & time of Dispatch

paid owner
4000

Checked by

Sigde Incharge

GATE PASS

Date 9/11/08

ਸਿਰੋਤਰੀ

4 CFT X 12.00 = 4800

Vehicle No. B.R.J 4855

Pilot Name :-

Owner Name :-

Address :-

Place of Delivery:- ਦਿੱਲੀ

Date & time of Dispatch

ਸਿਰੋਤਰੀ
ਪਾਇਲਟ
ਸਿਰੋਤਰੀ
ਸਿਰੋਤਰੀ

Checked by

Sigde-Incharge

V.N. 35 GATE PASS

Sl. No.

Date 10/11/08

Side

ਸਿਰੋਤਰੀ

Quantity

4 CFT X 12.00 = 4800

Vehicle No.

B.R.J 4855

Pilot Name :-

Owner Name :-

& Address :-

Place of Delivery:- ਦਿੱਲੀ

Date & time of Dispatch

ਸਿਰੋਤਰੀ

Checked by

Sigde Incharge

92

GATE PASS

Date 8/1/08

Sl. No.

Side

गोरख नदी

Quantity :- 4 CFT X 120 = 4800

Vehicle No. BRJ 9855

Pilot Name :-

Owner Name & Address :-

Place of Delivery :- 110 30 वि. प. री. 4800

Date & time of Dispatch :- Paid land cancel

उत्तरिणी
विद्यालय विद्या भवन
प.प. वि. परसोई
पटनगर (कोशी)

Checked by 9 Sigde Incharge

V.N. 33 GATE PASS

Date 9/1/08

Sl. No.

Side

गोरख नदी

Quantity :- 4 CFT X 120 = 4800

Vehicle No. BRJ 9855

Pilot Name :-

Owner Name & Address :-

Place of Delivery :- 110 30 वि. प. री. 4800

Date & time of Dispatch :- Paid land cancel

उत्तरिणी
विद्यालय विद्या भवन
प.प. वि. परसोई
पटनगर (कोशी)

Checked by 9 Sigde Incharge

Mob-9931416805 कैशमेमो/विल Mob-9931416809

टाटा ईट उद्योग

V.N. 27

रक्सा, गुरुआ (गया)

नं० 2334 टाटा दिनांक 20-10-07

नाम मध्य विद्यालय

पता परलक्ष्म

ईट नं०	ईट सं०	गाडी नं०	दर	रु०	पै०
I	3000	90121		7800	
		90122		900	
		90123		8700	

मध्य विद्यालय समिति
 पदतन्त्र (जो गंगा नदी)
 परलक्ष्म

Mob-9931416805 कैशमेमो/विल Mob-9931416809

टाटा ईट उद्योग

V.N. 26

रक्सा, गुरुआ (गया)


नं० 2334 टाटा दिनांक 20-11-07

नाम मध्य विद्यालय


पता परलक्ष्म

ईट नं०	ईट सं०	गाडी नं०	दर	रु०	पै०
I	3000	90121		7800	
		90122		900	
		90123		700	

मध्य विद्यालय समिति
 पदतन्त्र (जो गंगा नदी)
 परलक्ष्म

१५५
 केशमोगी/बिल
 06326/238375 (R)
 238239 (R)
टाटा ईट उद्योग
 रक्सा, गुरुआ (गया)
 नं० 3248
 दिनांक 13/5/07
 नाम रा० मदन सिंह परसडीह
 पता रा० मदन सिंह परसडीह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
1	3600		2500	7500	
	2155				

Mob-9931416805 केशमोगी/बिल Mob-9931416809
टाटा ईट उद्योग
 रक्सा, गुरुआ (गया)
 नं० 2538
 दिनांक 10-11-07
 नाम मध्य विद्यालय
 पता परसडीह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
I 700	2600		2600	1820	
paid and				300	
Car				2120	

शास्त्रिय शिक्षा समिति
 पता: वि० परसडीह, परसडीह (बि० गंगाबाद) हस्ताक्षर


Mob-9931416805 कैशमेमो/बिल Mob-9931416809

टाटा ईट उद्योग

V.N. 31

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 2570



दिनांक 26.11.07

नाम मधुपति कल्याण

पता परसडीह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
1	3000	पिलान 2126		7800	
				900	
				8700	

कुल 8700

हस्ताक्षर

Mob-9931416805 कैशमेमो/बिल Mob-9931416809

टाटा ईट उद्योग

V.N. 30

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 2568



दिनांक 29.11.07

नाम मधुपति कल्याण

पता परसडीह

नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
1	3000	पिलान 2126		7800	
				900	
				8700	

कुल 8700

हस्ताक्षर

9931416805

कैशमेमो / बिल


Mob-9931416809

दाटा ईट उद्योग

V.N-29

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 2568



दिनांक 29.11.07

नाम मध्य विद्यालय

पता परसडीह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
I	3000	यु०२ 2604	2604	7800	
		2400			
		900		900	
		8700		8700	

विद्यालय विभा समिति
 ग० प्रा० नि० परसडीह
 बदनपुर (ओंगावा-)

हस्ताक्षर

Mob-9931416805

कैशमेमो / बिल

Mob-9931416809

दाटा ईट उद्योग

V.N-28

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 2323



दिनांक 20.10.07

नाम मध्य विद्यालय

पता परसडीह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
I	3000	पिलु		7800	
		900		900	
		8700		8700	

विद्यालय विभा समिति
 ग० प्रा० नि० परसडीह
 बदनपुर (ओंगावा-)

हस्ताक्षर

V.N. 40

JINI HARDCO SURTER
O. T. Road Madampur
Aurangabad

98

210 30 म० 190 परछीए
मदरु अ 221197

16 प्रचलना 4 म० 292 761.48.14 X 50 = 38074

21/01 - 123.45 X 50 = 7120
45194

paid and cancelled
मदरु अ 221198

11. 00-म० 100 प्र० 210
दस्तावेज नं० 12/01/1978

~~विशेषज्ञ~~
रा. म० विद्यालय परसडी
अ. म. लक्ष्मणपुर व. लो. मंगलवा

JINI HARDCO SURTER
O. T. Road Madampur
Aurangabad

किरीट

कैशगेमो

मो०- 930 845
9934623465

माँ गायत्री जेनरल स्टोर

निरवाँ बाजार, मदनपुर (औरंगाबाद)
पिन कोड नं०:- 824205

प्रो०- उदय प्रसाद "अग्रवाल"

दिनांक 10/12/18

नं०
नाम
पता

रि० डि० गं० नि० ५२६५/६

क्र०	जिन्सा का नाम	क्वज	दर	कीमत		
				रुपये	पैसे	
1	चुन	100/8	8/-	800	0	
2	खेज	100/4	450/1	4500	0	
3	गीला	52/9	90/1	450	0	
4	फिकार	31/8	150/1	500	0	
5	पासग	100/12	80/1	800	0	
6	फेट	100/12	120/1	1200	0	
7	गुग	3	34/6	20/1	60	0
8	गुग	3	34/6	160/1	360	0
5	गुग	5	50/1	250	0	
				8860	0	
				योग		

U.V.P.8

कैशगेमो

Mob.: 99390

आशम प्लाइवुड एण्ड हार्डवेयर

नयी बाजार, आमस (गया)

नं०
नाम
पता

दिनांक 12/12/18
रि० डि० गं० नि० ५२६५/६
मदनपुर 31/2/18

क्र०	विवरण	दर	रु०	पै०
1	172 फीट 33 फीट	6/	1049	0
Paid and Cancel				
			1049	0

विशेष सूचना
 1. हमारे यहाँ प्लाईवुड, सिनमाईका, पलाशडोर, फर्निचर पार्ट्स, पेन्ट, पॉलिश के सामान, मोलडिंग विट, चैनल, शिशा उचित मूल्य पर मिलता है।
 2. बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
 3. सामान टूटने फुटने या फटने की कोई गारन्टी नहीं।
 भूल-चुक लेनी-देनी।

भूल-चुक, लेनी-देनी।

हस्ताक्षर

30

V-11 प्रकाश स्टेन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमरा (गया)
 सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स
 दिनांक 18.16.07
 नं०:-
 नाम
 पता R10 20760 425 K

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
5/8	4CPT	2100	8400	
GH050			1000	
6675	250			
कुल			9400	

विद्यालय
 हरसमक्षर, फ़ैला
 पदनपुर (ओरंगाबादे)

सं०-211/07(N) कैशमेमो

V-13 मे० रितेश कुमार
 ग्राम - भरौआ, (गया)
 नं० 68 प्र०
 नाम
 पता पामडिह
 दिनांक 22.11.07

विवरण	बोरा	दर	किमत
Bitla Gold	100	215	21500 = 00
Rod-16mm 87/300			2488 = 00
28150			
Ring 3/4 - 64 K4			1920 = 00
301			
दना 8 - 500x080			150 = 00
पाठ माडा सीमेंट			500 = 00
माडा 25 का			150 = 00
टोटल			26708 = 00

विद्यालय
 पदनपुर (ओरंगाबादे)

प्रकाश स्टोन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमस (गया)
सभी प्रकार के चिप्स-छेरी के सप्लायर्स

नं०-
नाम- २१० ३२१ ९० १५२५१
पता- ५५२५१- ३१२११०८

दिनांक 23.12.07

छेरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
S/B EOS7	S.CPT	240/-	12000/-	
BR-2-6919	Read and cancel			
			12000/-	

बवानावापक
शिक्षा समिति
मदनपुर (बोरगाबाद)

हस्ताक्षर विक्रेता

33

V-18 कैंशमेनो/ बिल
06326/238375 (R)
238239 (R)

टाटा ईट उद्योग

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 3249
नाम- २१० प्रकाश स्टोन वर्क्स
पता- ५५२५१- ३१२११०८



दिनांक 23.12.07

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
1	3000	३५०५० ०६७५	250/-	7500/-	

हस्ताक्षर विक्रेता
मदनपुर (बोरगाबाद)

V-17

06326/238375 (R)
238239 (R)

टाटा ईट उद्योग

रकसा, गुरुआ (गया)
3256



दिनांक 27/12/07

नाम: श्री मन्मथ सिंह (बेटी)
पता: ...

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पे०
1	3606	दल 05 0675	2570	7500	

इसवर: ...
पता: ...

V-14

211/07 (R)
गो रितेश कुमार
ग्राम - भरीन्दा, (गया) 4-12-07
दिनांक

नाम: श्री वि० परसदी
पता: परसदी

विवरण	गोरा	दर	किमत
Bitla Gold	100	215	21500=00
Ⓢ Rod -10MM - 28150	578	-	1624=50
पीलवाली -	-	-	200=00
संभव			टोटल 23324=00

विद्यालय: ...
पता: ...

प्रकाश सिमेन्ट एवं छड़ स्टोर

जाण्टी रोड महापुर, आमस (गया)
 नं०: V-1433 दिनांक 15/01/08
 नाम 210 130 210 150 पर 42/2 -
 पता 112/932 - अ/रगावा - 6

क्र.सं.	वजन	दर	रु०	पैसा
1.	BIRLA 41d 100PKT	215	21500	-
	दर 215 B-R-I 4417 213 - Paid and Comp 500			
	कुल		22000	-

किरीचि विक्रेता
 110 नं० विद्यालय परसडीह
 अ/रगावा (अ/रगावा)

हस्ताक्षर क्रेता
 हस्ताक्षर विक्रेता

36

प्रकाश सिमेन्ट एवं छड़ स्टोर

जाण्टी रोड महापुर, आमस (गया)
 नं०: V-1433 दिनांक 20/01/08
 नाम 210 130 210 150 पर 42/2 -
 पता 112/932 - अ/रगावा - 6

क्र.सं.	वजन	दर	रु०	पैसा
	129 BIRLA BIRLA 41d 129PKT	215	27735	-
	दर 215 Paid and Comp 500			
	कुल		28235	-

किरीचि विक्रेता
 110 नं० विद्यालय परसडीह
 अ/रगावा (अ/रगावा)

हस्ताक्षर क्रेता
 हस्ताक्षर विक्रेता

प्रकाश सिमेंट एवं छड़ स्टोर

जा० दी० रोड महापुर, आमस (गया)

नं०- V.N. 45 दिनांक 22/10/08

नाम श्री. 10 + 16 कि० 42.43.15 -

पता श्री. 10 + 16 कि० 42.43.15 -

क्र.सं.	वजन	दर	रु०	पैसा
80S 8-mm	1190	32/-	38080	
20 mm	316	32/-	10112	
16 mm	83	32/-	2656	
20x8 m	68	40/-	2720	
गार 20x8	204	40/-	8000	
कुल			54368	

हस्ताक्षर विक्रेता

प्रकाश सिमेंट एवं छड़ स्टोर

जा० दी० रोड महापुर, आमस (गया)

नं०- V.N. 45 दिनांक 25/10/08

नाम श्री. 10 + 16 कि० 42.43.15 -

पता श्री. 10 + 16 कि० 42.43.15 -

क्र.सं.	वजन	दर	रु०	पैसा
16-mm	100	32/-	3200	
20x8 m	18	40/-	720	
10 mm	134	32/-	416	
80S 8-mm	591	32/-	18912	
कुल			23248	

हस्ताक्षर विक्रेता

V-2

कैशमेरी/बिल 06326/238375 (R)
238239 (R)

टाटा ईट उद्योग

रक्सा, गुरुआ (गया)

न० 3253  दिनांक 12/5/07

नाम रा० मधु कि० परसडीह
पता

ईट न०	ईट सं०	गाड़ी न०	दर	रु०	पै०
1	3000	20400 0675	2500	7500	
मिडिल क्वॉलिटी					
मिडिल क्वॉलिटी					
टोटल				7500	

मिडिल क्वॉलिटी टोटल 7500

V-3

कैशमेरी/बिल 06326/238375 (R)
238239 (R)

टाटा ईट उद्योग

रक्सा, गुरुआ (गया)

न० 3247  दिनांक 13/5/07

नाम रा० मधु कि० परसडीह
पता

ईट न०	ईट सं०	गाड़ी न०	दर	रु०	पै०
1	3000		2500	7500	
मिडिल क्वॉलिटी					
टोटल				7500	

मिडिल क्वॉलिटी टोटल 7500

11-5 प्रकाश स्टोन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमस (गया)
 सभी प्रकार के चिप्स-छड़ी के सप्लायर्स
 दिनांक 11.10.108
 नं०- 210 30 27 67 42 76
 नाम
 पता

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
5/8 रजोव	6.00	3150	12600	
25-10 रजोव	13.25	4500	60000	
कुल				72600

अनुमोदित
 11.10.108
 महापुर (ओरंगाबाद)
 हस्ताक्षर क्रेता
 हस्ताक्षर विक्रेता

146

11-5

लॉन्ग-211/07/108
 कौशभेरी
 मे० रितेश कुमार
 ग्राम - भरौन्धा, (गया) दिनांक 15-5-07
 नं० 75
 नाम
 पता

विवरण	बोरा	दर	किमत
वीरला जोरुड	100	215	21500
कुल			21500

अनुमोदित
 15.5.07
 महापुर (ओरंगाबाद)
 हस्ताक्षर क्रेता
 हस्ताक्षर विक्रेता

V:N 30 प्रकाश स्टोन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

नं०:-
 नाम 210 30 मॉडि 42571E
 पता 112-132 -

दिनांक 12/01/08

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
---------------	-----	----	-----	------

5/8 220g 4.CP		3150	12600	
+ 27137 35 70 325 4855 Paddland Council दिनांक 12/01/08 म. वि. म. वि. म. वि.				
म. वि. म. वि. म. वि.			72600	

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

(41)

V:N 30 प्रकाश स्टोन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

नं०:-
 नाम 210 30 मॉडि 42571E
 पता 112-132 -

दिनांक 10/01/08

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
---------------	-----	----	-----	------

5/8 220g 2.CP		3150	6300	
+ 25 70 4855 B.R.I. मॉडि 42571E Paddland Council दिनांक 10/01/08 म. वि. म. वि. म. वि.				
म. वि. म. वि. म. वि.			6300	

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

GATE PASS

Date 16/5/07

Sl. No.

Side

Quantity

Vehicle No.

Pilot Name

Owner Name & Address

मिटर नं १७

2 CFT — 2000

B.K.I 9855

Place of Delivery: - २१०३०१११००
५२११३/६

Date & time of Dispatch

Paial and curail
५२११३/६

आविष्कार
विद्यालय शिक्षा समिति
प.० प्र.० वि. ५२११३/६
बहनपुर (ओरंगाबाद)

Checked by

Signde Incharge

GATE PASS

Date 16/5/07

Sl. No.

Side

Quantity

Vehicle No.

Pilot Name

Owner Name & Address

मिटर नं १७

4 CFT — 4000

B.K.I 9855

Place of Delivery: - २१०३०१११००
५२११३/६

Date & time of Dispatch

Paial and curail
५२११३/६

आविष्कार
विद्यालय शिक्षा समिति
प.० प्र.० वि. ५२११३/६
बहनपुर (ओरंगाबाद)

Checked by

Signde Incharge

43

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

270 ठेकेदारों में वि. - 1224डी
4 करोड़ निर्माण मजदूरी मद का विवरण

प्रबंध का नाम - मजदूर
प्रान्तपालिता राशि -

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री / मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति	
1	25/06 से 07/07 पाईलींग	812	मिस्त्री	30	110200	3300200		
			मजदूर	100	68200	6800200		
2	10/07 से 19/07 पाईलींग + वैड	15	मिस्त्री	30	110200	3300200		
			मजदूर	160	68200	10880200		
3	5/11 से 14/11 ईट जोडाई	19	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
4	5/12 से 14/12 ईट जोडाई	25	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
5	15/12 से 19/12 वैड डलवाई + जोडाई	23	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
6	8/01 से 11/01 ईट जोडाई + सेटिंग	49	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
7	15/01 से 24/01 ईट जोडाई + वैड डाला गया	50	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
8	27/01 से 5/02 ईट जोडाई + सेटिंग	50	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
9	10/04 से 19/04 ईट जोडाई + डलवाई	52	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
10	20/04 से 29/04 पलस्तरा	53	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
11	10/07 से 19/07 रंगगाई + पोटाई	54	मिस्त्री	40	110200	4400200		
			मजदूर	150	68200	10200200		
12			मिस्त्री					
12			मजदूर					
12			मिस्त्री					
12			मजदूर					
13	कुल योग :-						155680200	

- प्रमाणित किया जाता है कि -
- 1 सभी अभिभव एवं गारंटर रोल गाई फाईल में संचारित है।
 - 2 केश बुक, गाई फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संचारित कर लिया गया है।
 - 3 उपरोक्त सभी कार्य विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही यही के पृष्ठ सं-0 में संचारित है।
 - 4 सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक
वि. वि. परतडी
औरंगाबाद

विद्यालय परतडी
वि. वि. समिति
औरंगाबाद

अध्यक्ष
वि. वि. समिति

Handwritten signature and initials at the bottom right.

22

क्र. सं.	सूचीबद्धी की शरीर	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिधाय संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

GATE PASS

V.N.7 GAT

45

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

सामग्री मद का विवरण

प्रसंग का नाम-
प्राथमिक शिक्षा

क्र.सं.	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिमान संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अंगुलि
25/01/08	खर	45121832202	45		Bf	521276 2324820	
8/08/08	केवाडी, पौखठ पन्ना		46	884.93 Kg	501	451944	
10/12/08	खेस, चुना, कैरीकोल		47			886024	
12/12/08	उडेस कीट		48			104920	
						54962720	
पाँच लाख निवानके हजार दो सौ सत्तर							
मजदूर -						155680 = 00	
						755307 = 00	
दिनेश कुमार शर्मा वरिष्ठ शिक्षक शा. मं विद्यालय परसडी बरसपुर (औरंगाबाद)			देवेंद्र कुमार सिंह प्रधानाध्यापक शा. मं वि. परसडी बरसपुर (औरंगाबाद)				
प्रमाणित 4513 22.9.09							
र. 5 Madanpur Aurangabad							

46

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
						2900	8700=
22	20/11/07	ईट	Therun ईट	26	3000	2900	8700=
23	20/11/07	ईट	"	27	3000	2900	8700=
24	20/11/07	ईट	"	28	3000	2900	8700=
25	22/11/07	ईट	"	29	3000	2900	8700=
26	22/11/07	ईट	"	30	3000	2900	8700=
27	26/11/07	ईट	"	31	3000	2900	8700=
28	30/11/07	ईट	"	32	700	2900	2120
29	9/01/08	वालु	गोरेदरजी	33	4CFT	1200	4800=
30	9/01/08	वालु	"	34	"	1200	4800=
31	10/01/08	वालु	"	35	4CFT	1200	4800=
32	10/01/08	वालु	"	36	4CFT	1200	4800=
33	10/01/08	स्टोन	प्रधान लिमिटेड	37	2CFT	3150	6300=
34	11/01/08	स्टोन	"	38	4CFT	3150	12600=
35	12/01/08	स्टोन	"	39	4CFT	3150	12600=
36	13/01/08	सिमेंट	प्रधान लिमिटेड	40	100 PKT + 2131	2151	22000=
37	14/01/08	सिमेंट	"	41	100 PKT + 2131	2151	22000=
38	15/01/08	सिमेंट	"	42	100 PKT + 2131	2151	22000=
39	20/01/08	सिमेंट	"	43	129 PKT + 2131	2151	28235=
40	22/01/08	ब्रिक्स	प्रधान लिमिटेड	44			54368=
कुल योग :-							521276=

- निम्नलिखित किया जाता है कि -
1. सभी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
 2. रोल गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी बर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यावाही वही के पृष्ठ सं- में संघारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

देवेंद्र कुमार सिंह
 110 00 नं० वि० प० ल०
 इंदौर (ओरंगाबाद)

दिव्येश्वर प्रसाद शर्मा
 नं० १० विद्यालय परसडीह
 वि० शि० रांगेरी
 इंदौर (ओरंगाबाद)
 Page 2

आगरा
 वि० शि० रांगेरी

पुनर्विचार प्रस्ताव
 9/2/08
 T.C. Madan Singh / ...

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

खर्च की गई राशि का विवरण

210 उच्च मा वि-422डी

4 कमरा निर्माण सामग्री मूल का विवरण

प्रखंड का नाम- मदनपुर

प्राथमिक शिक्षा-

क्र.सं.	दिनांक	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिमत राख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अनुवित
1	12/05/07	ईट	TATA ईट उद्योग रक्षा	1	3000/-	2500	7500=200	
2	12/05/07	ईट	"	2	3000/	2500	7500=10	
3	13/05/07	ईट	"	3	3000/	2500	7500=200	
4	13/05/07	ईट	"	4	3000/	2500	7500=200	
5	15/05/07	सिमेंट	मो० रितेश कुमार मरोन्धा	5	100/pkt	215	21500=10	
6	16/05/07	वालु	मोरहर नदी	6	200 cft	1000	2000=10	
7	16/05/07	वालु	"	7	400 cft	1000	4000=10	
8	16/05/07	वालु	"	8	400 cft	1000	4000=10	
9	09/06/07	सिमेंट, छडर रींग	Surya cement store-madampur	9			50117=10	
10	08/06/07	स्टोन	प्रकाश स्टोन	10	400 cft	2350	9400=200	
11	05/06/07	स्टोन	" "	11	400 cft	2350	9400=10	
12	11/07	सिमेंट, छडरी माडा	मो० रितेश कुमार मरोन्धा	13			26708=10	
13	12/07	सिमेंट, छड	मो० रितेश कुमार	14			23324=10	
14	12/07	ईट	TATA ईट उद्योग-रक्षा	16	3000		7500=10	
15	12/07	ईट	"	17	3000		7500=10	
16	12/07	ईट	"	18	3000		7500=10	
17	12/07	स्टोन	प्रकाश स्टोन वर्क मदनपुर, मदन	20	2400	500 cft	12000=10	
18	12/07	छडर	रितेश कुमार मरोन्धा	22	14 बि 20 kg	3000/- 40/-	4280=10	
19	1/8	सिमेंट	Surya cement स्टार	24	25 pkt	2157 माडा	5104=10	
20	1/8	वालु	मोरहर नदी	25	400 cft	1200	4800=10	
							267653=10	

(48)

सैन्य में,
जिला शिक्षा अधिकारी/जनसंसाधन संचालक,
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद

विषय: - ACRIV के अन्तिम मुद्रांतरण के सम्बन्ध में,
महाराष्ट्र,

सैन्य में सविनय निवेदन है कि शब्दकर्मिणों में
विद्यालय परसडीह ACRIV के निर्माण हेतु 650000 राशि
प्राप्त हुआ था। ठावण का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया

कतः श्री मान् सैन्य निवेदन है कि M.B को
समांजित करते हुए अन्तिम मुद्रांतरण किया जाय।

जिला शिक्षा अधिकारी -
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद -
सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अन्तिम मुद्रांतरण हेतु,
परसडीह में A.C.R.I.V का निर्माण कार्य पूर्ण हो
गया है। कार्य प्रारम्भ के अन्तर्गत
अतः अन्तिम मुद्रांतरण की जा (सहाय्य)

आपका विद्यवाणी
सुधानाथराव
हेमन्त कुमार सिंह
रा. 08/08/2018 परसडीह
श. 08/08/2018 परसडीह
सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद

पुनः प्राप्त प्रसाद -
27. 11. 2018
T.S. madam prr / औरंगाबाद.
S.S.A

जिला कार्यलय रामनगर
विद्यालय शिक्षा समिति

2

308. 20 वि. 4228

प्रमाण-पत्र को AcR-4 के निर्माण कार्य के
प्रावधानित राशि 739000 = में से आग्रिम राशि रुपये

490000 = उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये

उपयोगिता-प्रमाण-पत्र/ मापी पुरितका के अनुसार Y.M.M. G.M.S. D. स्तर

तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रुपये 482500 = का

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को अगले विवरत की राशि रुपये ...

1,60,000 = (13/8/08) उपलब्ध कराने का आवेक्ष घेना

चाहेगे।

म. ड. म. ड.
13.08.08

Drum
13/8/08

[Handwritten signature]

5.08.08

कार्यक्रम समन्वयक

1

को विद्यालय

वचक

भवदीय को आदेशानुसार दिनांक

प्रखण्ड मन्सूर

के/ प्र. वि. परसडी

में योजना ACR-V

वित्तीय वर्ष 2006-07

के श्रेणी क्रमांक 112

पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अग्री तक के की राशियों का समायोजन करते हुए संचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है।

विवरण	रुपए
प्राक्कलित राशि	739100 = ₹
पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/ कुल राशि	6,50,800 = ₹
उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि SQE/M.B.	736267 = ₹
उपलब्ध की जाने वाली राशि	86,267 = ₹
कटौतियाँ :	
वैट% 4%	28720 = ₹
रॉयल्टी% 1 1/2%	10770 = ₹
पर्यवेक्षण शुल्क % 2.5%	18000 = ₹
पर्यवेक्षक का नाम पुरुषोत्तम प्रसाद	
अन्य कटौतियाँ	-
कुल कटौतियाँ	57,490 = ₹
शुद्ध भुगतये राशि (3-5)	28,777 = ₹ (अग्रिम रकम के अन्तर्गत)

आदेशार्थ उपस्थापित 04/12/09 4/12/09

68/01/10

भुगतये राशि - 28777=00
बैंक का नाम - PNB, Abad
घनादेश चेक सं. - 755230
तिथि - 18.01.10

लेखाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
औरंगाबाद